

สถานะแผนงานแก้ปัญหาอุทกภัยภาคใต้และถนนขวางทางน้ำภาคใต้

ชุดงบกลาง ปี 60 (ต้นปี) ได้รับจัดสรร 1,773.6325 ลบ.

สถานะ 30 มี.ค. 61

หน่วยงาน	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
สทล.15	14	14	14	14	-	100.00	
สทล.16	100	100	100	86	14	60.96	
สทล.17	25	25	25	22	3	67.60	
สทล.18	29	29	29	23	6	82.54	
รวม	168 (1,668.1915 ลบ.)	168	168	145	23	70.63 (1,091.928 ลบ.)	