

สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

(ชุดเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณการฯ วงเงิน 349 ล้านบาท)

สถานะ 1 ส.ค. 60

หน่วยงานภูมิภาค (สทล.)	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา (งานสุดท้าย)	วันดำเนินการ (วัน)	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
15	7	7	7	18 ก.ย. 60	150	4	34.04	
16	37	37	37	27 ส.ค. 60	150	17	35.43	
17	9	9	9	24 ก.ย. 60	180	1	11.21	
18	11	11	11	23 ก.ย. 60	180	2	2.89	
ศูนย์สร้างสะพานฯ ปทุมธานี	1	1	1	มิ.ย. 60	120	-	-	
ศูนย์สร้างสะพานฯ นครศรีธรรมราช	2	2	2	ธ.ค. 60	275	-	-	งานก่อสร้างสะพาน
รวม	67 (349 ลบ.)	67 (314.812 ลบ.)	67 (314.812 ลบ.)			24	28.59	



สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

(ชุดเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณการฯ วงเงิน 200 ล้านบาท)

สถานะ 1 ส.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค (สทล.)	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา (งานสุดท้าย)	วันดำเนินการ (วัน)	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
15	1	1	1	22 ส.ค. 60	120	-	-	
16	7	7	7	23 ส.ค. 60	120	1	2.30	
17	4	4	4	26 ส.ค. 60	120	-	-	
18	10	10	10	25 ส.ค. 60	120	1	1.43	
รวม	22 (200 ลบ.)	22 (182.626 ลบ.)	22 (182.626 ลบ.)			2	1.59 (2.908 ลบ.)	



สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(ชุดเงินกัน 57,58,59 วงเงิน 33.638 ล้านบาท) สถานะ 1 ส.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	วงเงิน	วันสิ้นสุด สัญญา	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
ตรัง	403	ตรัง - กันตัง กม.141+618	2,896,000	26-พ.ย.-60	-	-	
นครศรีธรรมราชที่ 1	4188	ห้วยพาน - น้ำตกกรุงชิง กม.0+000 - 9+000	8,389,600	16-ก.ย.-60	-	-	
นครศรีธรรมราชที่ 2	4015	เขาธง - ฉวาง กม.51+870 - 52+153.300 RT.	8,992,900	6-ต.ค.-60	-	-	
	4194	ตวนสงสาร - กระพูน กม.0+000 - 0+155 RT					
นครศรีธรรมราชที่ 2	4018	ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ กม.12+877 - 13+577	2,913,000	10-ก.ค.-60	1	100	
สุราษฎร์ธานีที่ 1	401	กิโลศุนย์ - หนองบัว กม.147+946	1,646,805	26-มิ.ย.-60	1	100	
สุราษฎร์ธานีที่ 1	4192	เกาะมุกข์ - โม่ถ้ำ กม.7+875	1,900,000	27-มิ.ย.-60	1	100	
สุราษฎร์ธานีที่ 1	4259	ทุ่งตาเพชร - ห้วยสลึง กม.23+000	1,900,000	26-มิ.ย.-60	1	100	
ยะลา	4273	ตะบิงตังงี - สันกาหลง กม.1+530 - 1+806	5,000,000	23-ก.ย.-60	-	-	
รวม		8 แผนงาน	33,638,305		4	25.22	

สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

(ชุดเงินกัน 59 วงเงิน 7.422 ล้านบาท)

สถานะ 1 ส.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	วงเงิน	วันสิ้นสุด สัญญา	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
กระบี่	4201	ช่องพ्ली - อ่าวพระนาง กม.1+990 - 2+470	945,000	25-ส.ค.-60			
พังงา	415	นาเหนือ - บางคราม กม.10+684	1,990,000	27-ก.ค.-60			
พังงา	4118	บางเหรียง - พนม กม.9+640	1,866,000	27-ก.ค.-60			
นราธิวาส	4115	ทางเลี้ยวเมืองกรือซอ กม.7+825 - 9+525	2,621,766	28-ก.ย.-60			
รวม		4 แผนงาน	7,422,766				

