

ปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง
แหล่งงบประมาณ : พ.ร.บ.

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	ได้รับจัดสรร ปี 64		ค.ท.รพ.ร่าง TOR		ออกประกาศประกวดราคา/ ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ท.รพ.ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	GFMS (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
		สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	สำนักงานทางหลวงที่ 5	4	6,600,000	4	6,600,000	4	6,548,600	4	5,674,480	4	5,674,480	4	5,674,480	4	5,674,480	4	5,649,936.31	5,649,936.31	99.57%	4
	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	26	211,633,000	26	211,633,000	26	197,272,040.61	26	196,505,320.24	26	196,509,600	26	196,509,600	26	196,505,320.24	26	196,313,648.35	196,313,648.35	99.9%	26	26	196,505,320.24
	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2	21	266,925,100	21	266,925,100	21	238,964,418.76	21	238,220,380	21	238,220,380	21	238,220,380	21	238,220,380	21	238,089,241.94	238,089,241.94	99.94%	21	21	238,220,380
	แขวงทางหลวงพิจิตร	19	198,320,000	19	198,320,000	19	194,517,229.02	19	192,513,800	19	192,513,800	19	192,554,800	19	192,513,800	19	192,429,743.89	192,429,743.89	99.96%	19	19	192,513,800
	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1	11	151,548,000	11	151,548,000	11	140,841,804.15	11	140,371,128	11	140,371,128	11	140,371,128	11	140,371,128	11	140,293,541.36	140,293,541.36	99.94%	11	11	140,371,128
	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2	16	158,004,000	16	158,004,000	16	154,805,800.96	16	153,278,670	16	153,278,670	16	153,278,670	16	153,278,670	16	153,271,540.55	153,271,540.55	100%	16	16	153,278,670
	รวม	97	993,030,100	97	993,030,100	97	932,949,893.5	97	926,563,778.24	97	926,563,778.24	97	926,609,058	97	926,563,778.24	97	926,047,652.4	926,047,652.4	99.94%	97	97	926,563,778.24
	รวมทั้งสิ้น	97	993,030,100	97	993,030,100	97	932,949,893.5	97	926,563,778.24	97	926,563,778.24	97	926,609,058	97	926,563,778.24	97	926,047,652.4	926,047,652.4	99.94%	97	97	926,563,778.24

ปริมาณงาน (6.558 กม. / 2,112,983.000 ตร.ม. / 24,944.000 ม. / 31.000 แห่ง)