

สถานะแผนงานแก้ไขปัญหาคอขวด (พายุเชินกา)

ชุดงบกลาง ปี 60 (ปลายปี) ได้รับจัดสรร 1,620.672 ลบ.

สถานะ 30 มี.ค. 61

หน่วยงาน	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
สทล.1	1	1	1	-	1	-	
สทล.3	24	24	24	2	22	0.61	
สทล.5	2	2	2	-	2	-	
สทล.6	3	3	2	1	2	22.62	รอนัด ผรจ. ลงนาม (ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2)
สทล.7	23	23	23	2	21	2.01	
สทล.8	36	36	36	2	34	3.62	
สทล.9	10	10	10	-	10	-	
สทล.10	10	10	10	5	5	56.60	
สทล.11	15	15	15	-	15	-	
ศูนย์สะพานฯ ขอนแก่น	3	3	3	-	3	-	
รวม	127 (1,387.2266 ลบ.)	127	126	12	115	3.41 (39.108 ลบ.)	