

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแนวทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 5,115.745 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแนวทางหลวง ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัส แขวง	รายชื่อแนวทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการสำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
1	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	643	ขท.บึงกาฬ	22.786	22.886	-	22.886
2	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	629	ขท.หนองบัวลำภู	4.700	4.700	-	4.700
3	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	624	ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	120.406	17.675	-	17.675
4	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	635	ขท.ร้อยเอ็ด	243.698	153.995	-	153.995
5	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	622	ขท.มหาสารคาม	372.035	245.863	-	245.863
6	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	ขท.กาฬสินธุ์	380.823	64.421	-	64.421
7	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	631	ขท.อุบลราชธานีที่ 1	256.150	147.626	-	147.626
8	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	632	ขท.อุบลราชธานีที่ 2	333.828	222.266	-	222.266
9	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	615	ขท.สุรินทร์	280.307	89.127	195.979	285.106
10	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	638	ขท.ศรีสะเกษที่ 1	133.175	75.929	67.740	143.669
11	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	636	ขท.ศรีสะเกษที่ 2	221.874	81.813	139.148	220.961
12	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	634	ขท.อำนาจเจริญ	203.393	203.903	-	203.903
13	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	614	ขท.นครราชสีมาที่ 3	409.592	172.697	-	172.697



รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2565

ตารางที่ 3-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัส แขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการสำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
14	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	618	ขท.ปราจีนบุรี	466.795	139.338	-	139.338
15	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	619	ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)	270.707	160.657	-	160.657
16	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	611	ขท.นครราชสีมาที่ 1	391.582	233.909	213.307	447.216
17	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	413	ขท.อยุธยา	283.000	52.686	248.070	300.756
18	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	411	ขท.กรุงเทพ	157.420	99.005	-	99.005
19	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	418	ขท.นนทบุรี	297.004	56.538	-	56.538
20	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	416	ขท.ปทุมธานี	233.008	156.901	124.319	281.220
21	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	417	ขท.สมุทรปราการ	384.555	231.382	-	231.382
22	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	415	ขท.สมุทรสาคร	156.477	13.525	-	13.525
23	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	419	ขท.ธนบุรี	200.954	0.704	200.716	201.420
24	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	414	ขท.นครนายก	109.384	76.904	32.764	109.668
25	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	421	ขท.ฉะเชิงเทรา	276.725	97.244	198.322	295.566
26	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	422	ขท.ชลบุรีที่ 1	418.121	458.206	-	458.206
27	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	425	ขท.ตราด	362.333	280.857	98.380	379.237
28	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	426	ขท.ระยอง	403.099	36.243	-	36.243
รวมระยะทางภายในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1						3,597.000	1,518.745	5,115.745

