

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาได้สำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet และทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแนวทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 25,957.472 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแนวทางหลวง แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแนวทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
1	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	643	บึงกาฬ	22.786	22.886	0	22.886
2	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	629	หนองบัวลำภู	4.700	4.700	0	4.700
3	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	624	อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	17.750	17.675	0	17.675
4	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	635	ร้อยเอ็ด	147.856	153.995	0	153.995
5	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	622	มหาสารคาม	239.593	245.863	0	245.863
6	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	61.769	64.421	0	64.421
7	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	631	อุบลราชธานีที่ 1	143.090	147.626	0	147.626
8	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	632	อุบลราชธานีที่ 2	221.724	222.266	0	222.266
9	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	615	สุรินทร์	280.307	89.127	195.979	285.106
10	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	638	ศรีสะเกษที่ 1	133.175	75.929	67.740	143.669
11	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	636	ศรีสะเกษที่ 2	221.874	81.813	139.148	220.961
12	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	634	อำนาจเจริญ	203.393	203.903	0	203.903
13	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	614	นครราชสีมาที่ 3	238.730	172.697	0	172.697
14	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	618	ปราจีนบุรี	139.938	139.338	0	139.338



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
15	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	619	สระแก้ว (วัฒนานคร)	158.052	160.657	0	160.657
16	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	611	นครราชสีมาที่ 1	391.582	233.909	213.307	447.216
17	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	413	อยุธยา	283.000	52.686	248.070	300.756
18	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	411	กรุงเทพ	64.040	99.005	0	99.005
19	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	418	นนทบุรี	58.875	56.538	0	56.538
20	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	416	ปทุมธานี	233.008	156.901	124.319	281.220
21	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	417	สมุทรปราการ	233.257	231.382	0	231.382
22	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	415	สมุทรสาคร	13.874	13.525	0	13.525
23	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	419	ธนบุรี	200.954	0.704	200.716	201.420
24	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	414	นครนายก	109.384	76.904	32.764	109.668
25	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	421	ฉะเชิงเทรา	276.725	97.244	198.322	295.566
26	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	422	ชลบุรีที่ 1	418.121	458.206	0	458.206
27	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	425	ตราด	362.333	280.857	98.380	379.237
28	Progress 1	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	426	ระยอง	403.099	36.243	0	36.243
29	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	428	ชลบุรีที่ 2	114.22	123.469	0	123.469
30	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	617	บุรีรัมย์	421.69	0	426.057	426.057
31	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	513	สุโขทัย	266.772	263.346	0	263.346
32	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	517	กำแพงเพชร	146.116	149.52	0	149.520



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
33	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	437	นครสวรรค์ที่ 1	217.814	221.506	0	221.506
34	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	438	นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	203.189	176.347	0	176.347
35	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	435	ลพบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)	76.671	78.883	0	78.883
36	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	431	ลพบุรีที่ 1	222.415	230.449	0	230.449
37	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	433	สิงห์บุรี	28.082	28.082	0	28.082
38	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	446	ชัยนาท	80.416	142.178	0	142.178
39	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	448	อ่างทอง	94.009	101.052	0	101.052
40	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	441	สุพรรณบุรีที่ 1	343.988	354.544	0	354.544
41	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	639	มุกดาหาร	188.041	202.349	0	202.349
42	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	644	นครพนม	31.715	30.660	0	30.66
43	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	642	สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)	104.603	103.267	0	103.267
44	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	623	อุดรธานีที่ 1	55.344	0	78.618	78.618
45	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	628	ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	150.467	131.415	0	131.415
46	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	627	ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)	0.412	0	43.179	43.179
47	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	633	ยโสธร	131.473	103.183	0	103.183
48	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	551	เพชรบูรณ์ที่ 1	31.473	30.848	0	30.848
49	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	552	เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	103.61	94.269	0	94.269
50	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	555	เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	106.759	107.304	0	107.304



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
51	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	515	พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	27.306	31.036	0	31.036
52	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	536	น่านที่ 1	279.085	310.691	0	310.691
53	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	535	พะเยา	215.277	209.719	0	209.719
54	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	528	ลำปางที่ 2	68.325	0	70.027	70.027
55	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	524	ลำพูน	90.238	90.428	0	90.428
56	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	522	เชียงใหม่ที่ 2	136.258	143.167	0	143.167
57	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	523	ลำปางที่ 1	117.657	118.530	0	118.530
58	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	524	ลำพูน	142.813	0	145.563	145.563
59	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	528	ลำปางที่ 2	216.708	214.814	0	214.814
60	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	531	แพร่	99.126	80.789	0	80.789
61	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	533	เชียงรายที่ 1	218.52	218.414	0	218.414
62	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	535	พะเยา	151.186	152.156	0	152.156
63	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	639	มุกดาหาร	145.275	0	160.771	160.771
64	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	641	สกลนครที่ 1	218.352	218.427	0	218.427
65	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	642	สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)	177.038	176.739	0	176.739
66	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	644	นครพนม	84.512	0	91.117	91.117
67	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	646	หนองคาย	45.614	40.073	0	40.073
68	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	513	สุโขทัย	62.207	0	60.437	60.437



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
69	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	557	อุตรดิตถ์ที่ 1	164.983	164.056	0	164.056
70	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	557	อุตรดิตถ์ที่ 1	50.706	0	49.491	49.491
71	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	552	เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	248.068	0	255.108	255.108
72	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	554	เลขที่ 1	29.174	29.174	0	29.174
73	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	555	เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	105.919	0	115.019	115.019
74	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	621	ขอนแก่นที่ 1	232.948	229.101	0	229.101
75	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	621	ขอนแก่นที่ 1	104.940	0	149.556	149.556
76	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	623	อุดรธานีที่ 1	186.018	179.051	0	179.051
77	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	624	อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	102.656	0	103.381	103.381
78	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	627	ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)	199.847	226.597	0	226.597
79	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	628	ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	187.155	0	188.199	188.199
80	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	622	มหาสารคาม	132.442	0	128.987	128.987
81	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	633	ยโสธร	147.954	0	148.704	148.704
82	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	635	ร้อยเอ็ด	95.842	0	97.207	97.207
83	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	319.054	0	327.037	327.037
84	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	631	อุบลราชธานีที่ 1	113.06	0	116.321	116.321
85	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	632	อุบลราชธานีที่ 2	112.104	0	111.202	111.202
86	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	614	นครราชสีมาที่ 3	238.730	0	241.783	241.783



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
87	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	617	บุรีรัมย์	170.882	164.181	0	164.181
88	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	618	ปราจีนบุรี	326.857	0	328.35	328.35
89	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	438	นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	187.792	0	186.586	186.586
90	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	448	อ่างทอง	152.568	0	158.617	158.617
91	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	423	จันทบุรี	130.322	127.690	0	127.690
92	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	426	ระยอง	339.864	0	402.459	402.459
93	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	428	ชลบุรีที่ 2	187.34	0	174.788	174.788
94	Interim	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	336	นครปฐม	58.208	65.314	0	65.314
95	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	521	เชียงใหม่ที่ 1	625.320	590.166	0	590.166
96	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	522	เชียงใหม่ที่ 2	405.596	0	411.629	411.629
97	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	526	แม่ฮ่องสอน	616.327	615.110	0	615.110
98	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	523	ลำปางที่ 1	396.808	0	444.798	444.798
99	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	533	เชียงรายที่ 1	298.039	0	288.288	288.288
100	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	537	เชียงรายที่ 2	186.717	170.446	0	170.446
101	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	539	น่านที่ 2	438.159	448.022	0	448.022
102	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	531	แพร่	349.039	0	355.372	355.372
103	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	512	ตากที่ 1	408.887	409.973	0	409.973
104	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	512	ตากที่ 1	117.194	0	112.985	112.985
105	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	517	กำแพงเพชร	220.200	0	224.702	224.702



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
106	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	511	พิษณุโลกที่ 1	231.226	235.391	0	235.391
107	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	519	พิจิตร	369.854	303.664	0	303.664
108	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	515	พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	329.748	0	336.018	336.018
109	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	551	เพชรบูรณ์ที่ 1	341.027	0	341.362	341.362
110	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	626	ชัยภูมิ	449.026	538.334	0	538.334
111	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	619	สระแก้ว (วัฒนานคร)	112.665	0	121.447	121.447
111	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	612	นครราชสีมาที่ 2	404.434	422.521	0	422.521
112	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	435	ลพบุรีที่ 2 (ลำานรายณ์)	122.734	0	122.734	122.734
113	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	431	ลพบุรีที่ 1	197.468	0	200.557	200.557
114	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	437	นครสวรรค์ที่ 1	165.176	0	166.711	166.711
115	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	432	สระบุรี	156.698	162.160	0	162.160
116	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	432	สระบุรี	322.596	0	345.857	345.857
117	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	433	สิงห์บุรี	117.020	0	121.648	121.648
118	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	446	ชัยนาท	163.344	0	165.534	165.534
119	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	447	อุทัยธานี	20.449	20.644	0	20.644
120	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	441	สุพรรณบุรีที่ 1	24.692	0	25.602	25.602
121	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	445	สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทัยทอง)	190.522	192.339	0	192.339
122	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)	411	กรุงเทพฯ	93.380	0	94.204	94.204
123	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)	418	นนทบุรี	238.129	0	264.650	264.650



ตารางที่ 4-1 แสดงตารางสรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	งวดงาน	รายชื่อสำนัก	รหัสแขวง	รายชื่อแขวงทางหลวง	ระยะทางตาม แผนการ สำรวจ (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.)	ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.)	สรุป ระยะทาง (กม.)
124	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	415	สมุทรสาคร	142.603	0	229.731	229.731
125	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	417	สมุทรปราการ	151.298	0	157.305	157.305
126	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	337	สมุทรสงคราม	149.578	159.830	0	159.830
127	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	337	สมุทรสงคราม	26.271	0	26.475	26.475
128	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	336	นครปฐม	102.158	0	102.309	102.309
129	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	335	ราชบุรี	88.246	98.110	0	98.110
130	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	335	ราชบุรี	57.084	0	57.151	57.151
131	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	332	ชุมพร	346.737	342.144	0	342.144
132	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	332	ชุมพร	18.617	0	18.695	18.695
133	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	325	สุราษฎร์ธานีที่ 1	98.429	96.608	0	96.608
134	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	328	สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	59.306	40.622	0	40.622
135	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	329	สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	209.226	209.774	0	209.774
136	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	329	สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	113.596	0	133.556	133.556
137	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	326	นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	207.364	205.143	0	205.143
138	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	314	พัทลุง	22.526	21.669	0	21.669
139	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)	324	ภูเก็ต	115.843	125.071	0	125.071
140	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	311	สงขลาที่ 1	138.73	138.730	0	138.730
141	Progress 2	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	318	สตูล	175.533	204.559	0	204.559
รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)					25,558.817	15,210.848	10,746.624	25,957.472