

สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

(ชุดเงินเหลือโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรฯ วงเงิน 349+200 ล้านบาท)

สถานะ 3 ต.ค. 60

หน่วยงานภูมิภาค (สทล.)	แผนงาน ทั้งหมด	วันสิ้นสุดสัญญา (งานสุดท้าย)	วันดำเนินการ (วัน)	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
สทล.2 (แพร่)	2	28 ก.ย. 60	90	2	-	100	
สทล.6 (เพชรบูรณ์)	1	-	90	1	-	100	
สทล.11 (ลพบุรี)	1	-	90	1	-	100	
สทล.12 (สุพรรณบุรี)	1	-	90	1	-	100	
สทล.14 (ชลบุรี)	1	-	90	1	-	100	
สทล.15 (ประจวบฯ)	8	-	150	8	-	100	
สทล.16 (นครศรีธรรมราช)	44	21 ต.ค. 60	180	40	4	95.00	
สทล.17 (กระบี่)	13	-	180	13	-	100	
สทล.18 (สงขลา)	21	-	180	17	-	100	
ศูนย์สะพานฯ ปทุมธานี	2	งานดำเนินการเอง	120	2	-	100	
ศูนย์สะพานฯ นครศรีธรรมราช	2	งานดำเนินการเอง	275	1	-	50	
รวม	96 (596.430 ลบ.)			92	4	82.64 (492.930 ลบ.)	



สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ชุดเงินกัน 57,58,59) สถานะ 3 ต.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค	แผนงาน ทั้งหมด	วันสิ้นสุดสัญญา (งานสุดท้าย)	วันดำเนินการ (วัน)	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
ตรัง	1	26 พ.ย. 60	180	-	1	-	ความก้าวหน้า 47%
นครศรีธรรมราชที่ 1	1	16 ก.ย. 60	150	1	-	100	
นครศรีธรรมราชที่ 2	2	6 ต.ค. 60	150	1	1	27.00	ความก้าวหน้า 82%
สุราษฎร์ธานีที่ 1	3	-	-	3	-	100	
กระบี่	1	25 ส.ค. 60	120	1	-	100	
พังงา	2	27 ก.ค. 60	90	2	-	100	
นราธิวาส	1	28 ก.ย. 60	150	1	-	100	
ยะลา	1	23 ก.ย. 60	180	1	-	-	
รวม	12 (41.007 ลบ.)			10	1	72.48 (29.722 ลบ)	



สถานะแผนงานโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม (ชดงบกลาง 1,773.6325 ล้านบาท) สถานะ 3 ต.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
15	14	14	14	-	-	
16	100	100	100	13	1.00	
17	25	25	25	-	-	
18	28	28	28	2	2.00	
ศูนย์สะพานฯ นครศรีธรรมราช	1	1	1	-	-	- งานดำเนินการเอง วงเงิน 4.5 ลบ. แยกเป็น (งบกลาง 3.0 ลบ.) + (แรงด่วน 1.5 ลบ.)
รวม	168 (1,773.6325 ลบ.)	168 (1,652.9178 ลบ.)	168	5	0.62 (9.511 ลบ.)	



สถานะแผนงานถนนขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ภาคใต้ (วงเงิน 55.3372 ลบ.)

ชุดเงินกัน 57,58,59

สถานะ 3 ต.ค. 60

หน่วยงาน ภูมิภาค	แผนงาน ทั้งหมด	เห็นชอบ	ออก TOR	เคาะ ราคา	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ
ชุมพร	1	1	2 ต.ค. 60	25 ต.ค. 60	-	-	
นครศรีธรรมราชที่ 1	1	1	6 ต.ค. 60	30 ต.ค. 60	-	-	เห็นชอบ 29 ก.ย. 60
นครศรีธรรมราชที่ 2	2	2	26 ก.ย. 60	9 ต.ค. 60	-	-	
สงขลาที่ 1	1	1	3 ต.ค. 60	24 ต.ค. 60	-	-	
ปัตตานี	2	2	-	4 ต.ค. 60 10 ต.ค. 60	-	-	วิธีคัดเลือก
พัทลุง	1	1	2 ต.ค. 60	19 ต.ค. 60	-	-	
นราธิวาส	1	1	-	5 ต.ค. 60	-	-	วิธีคัดเลือก
สงขลาที่ 2	1	1	-	6 ต.ค. 60	-	-	วิธีคัดเลือก
รวม	10	10	-	-	-	-	

