

สถานะแผนงานบัญชี พรบ.60 - เพิ่มเติม (กลุ่มจังหวัด)

สถานะ 1 ส.ค. 60

หน่วยงานภูมิภาค (สทล.)	แผนงาน ทั้งหมด	อนุมัติ เงินงวด	ลงนาม สัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา (งานสุดท้าย)	วันดำเนินการ (วัน)	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลเบิกจ่าย %	หมายเหตุ
ขท.ลำปางที่ 1	6	6	6	4 ก.ย. 60	150	-	-	
ขท.ลำพูน	9	9	9	2 ก.ย. 60	150	4	36.81	
ขท.บึงกาฬ	6	6	6	4 ส.ค. 60	115	2	20.29	
ขท.หนองคาย	1	1	1	9 ก.ค. 60	90	1	100	
ขท.เลยที่ 2	1	1	1	8 ก.ย. 60	180	1	100	
ขท.ปราจีนบุรี	7	7	7	28 ส.ค. 60	150	2	15.34	
ขท.สมุทรสงคราม	2	2	2	10 ส.ค. 60	120	-	-	
รวม	32 (733.65 ลบ.)	32 (666.474 ลบ.)	32 (666.474 ลบ.)			10	20.88	

