

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	062+000 - 063+018	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	29,421	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	063+018 - 064+036	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	29,421	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	064+036 - 065+055	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	29,421	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	065+055 - 066+073	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	29,421	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	066+073 - 067+091	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.01	22.85	29,421	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	067+091 - 068+109	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.01	25.38	29,421	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	068+109 - 069+126	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	29,421	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	069+126 - 070+135	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.79	101.74	29,421	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	070+135 - 071+153	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,670	8,713,350.06	63.95	29,421	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	071+153 - 072+166	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.10	62.37	29,421	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	072+166 - 073+181	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,924.87	68.97	29,421	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	073+181 - 074+193	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,924.70	80.71	29,421	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	074+193 - 074+860	0.67	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,695	5,723,474.96	80.94	29,421	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3	200	074+860 - 075+204	0.34	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	2,890	1,300,500.04	120.69	29,421	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	035+600 - 036+687	1.09	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,995	6,024,975.06	86.64	93,055	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	036+687 - 037+774	1.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,995	2,697,750.03	142.84	93,055	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	037+774 - 038+861	1.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,995	2,697,750.03	137.65	93,055	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	038+861 - 039+948	1.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,995	2,697,750.03	136.74	93,055	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	039+948 - 041+023	1.08	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,000.12	139.82	93,055	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	041+023 - 042+092	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,250.02	104.31	93,055	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	042+092 - 043+159	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,250.07	127.23	93,055	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	043+159 - 044+227	1.07	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,885	5,914,424.77	68.55	93,055	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	044+227 - 045+294	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,250.07	141.31	93,055	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	045+294 - 046+362	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,249.90	122.01	93,055	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	046+362 - 047+429	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,250.07	120.42	93,055	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	047+429 - 047+737	0.31	L2	งานฉาบผิว	1,705	272,800.00	50.77	93,055	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	047+737 - 048+496	0.76	L2	งานฉาบผิว	4,180	668,800.00	42.68	93,055	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	048+496 - 049+564	1.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,648,249.90	118.21	93,055	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	049+564 - 050+631	1.07	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,885	5,914,425.17	92.25	93,055	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	050+631 - 051+699	1.07	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,885	5,914,424.77	136.27	93,055	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	051+699 - 052+766	1.07	L2	งานฉาบผิว	5,885	941,501.98	79.23	93,055	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	052+900 - 051+909	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	185.16	93,055	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	052+900 - 051+578	1.32	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,260	3,267,000.06	184.11	93,055	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	051+909 - 050+919	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	222.53	93,055	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	051+578 - 050+257	1.32	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,260	3,267,274.77	222.38	93,055	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	050+919 - 049+928	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	120.84	93,055	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	050+257 - 048+935	1.32	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,260	7,296,300.15	121.99	93,055	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	049+928 - 048+938	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	125.56	93,055	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	048+938 - 047+936	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	131.98	93,055	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	048+935 - 047+614	1.32	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,260	3,266,999.95	125.22	93,055	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	047+936 - 046+933	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	134.24	93,055	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	047+614 - 046+276	1.34	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,370	3,316,500.15	135.30	93,055	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	046+933 - 045+930	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	284.08	93,055	5.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	046+276 - 044+938	1.34	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,370	3,316,500.15	133.33	93,055	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	045+930 - 044+927	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.12	91.11	93,055	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	044+938 - 043+600	1.34	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,370	3,316,500.15	290.24	93,055	5.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	044+927 - 043+931	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	87.20	93,055	3.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	043+931 - 042+940	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	144.11	93,055	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	043+600 - 042+261	1.34	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,370	7,406,849.93	88.99	93,055	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	042+940 - 041+949	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.98	71.53	93,055	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	042+261 - 040+933	1.33	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,315	7,351,574.72	76.41	93,055	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	041+949 - 040+958	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	42.15	93,055	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	040+958 - 039+966	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	25.60	93,055	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	040+933 - 039+611	1.32	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,260	3,267,000.06	124.73	93,055	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	039+966 - 038+962	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	49.31	93,055	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	039+611 - 038+289	1.32	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,260	7,296,300.15	74.08	93,055	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	038+962 - 037+953	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.95	37.52	93,055	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	038+289 - 036+967	1.32	R2	งานฉาบผิว	7,260	1,161,600.03	39.29	93,055	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	037+953 - 036+944	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	110.53	93,055	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	036+967 - 035+643	1.32	R2	งานฉาบผิว	7,260	1,161,600.00	22.15	93,055	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	34	200	036+944 - 035+935	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.95	51.27	93,055	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	049+884 - 050+898	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	58.80	16,886	3.97	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	050+898 - 051+911	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,162.78	44.77	16,886	3.19	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	051+911 - 052+925	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	46.10	16,886	3.26	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	052+925 - 053+939	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	82.42	16,886	2.82	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	053+939 - 054+954	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	53.22	16,886	3.64	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	054+954 - 055+968	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	89.53	16,886	2.98	2.01	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	055+968 - 056+982	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	87.89	16,886	2.94	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	056+982 - 057+997	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	60.74	16,886	4.11	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	057+997 - 059+011	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	45.79	16,886	3.24	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	059+011 - 060+025	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	52.99	16,886	3.63	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	060+025 - 061+039	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	59.13	16,886	4	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	061+039 - 062+053	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	57.28	16,886	3.88	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	062+053 - 063+068	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	54.02	16,886	3.69	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	063+068 - 064+082	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	62.24	16,886	4.2	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	064+082 - 065+096	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	58.66	16,886	3.97	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	065+096 - 066+107	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,161.72	62.78	16,886	4.23	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	066+107 - 067+115	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	57.76	16,886	3.89	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	067+638 - 066+623	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	58.75	16,886	3.97	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	066+623 - 065+611	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	44.82	16,886	3.19	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	065+611 - 064+596	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	46.06	16,886	3.26	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	064+596 - 063+581	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	82.35	16,886	2.82	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	063+581 - 062+567	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	53.27	16,886	3.64	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	062+567 - 061+552	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	89.45	16,886	2.98	2.01	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	061+552 - 060+538	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	87.89	16,886	2.94	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	060+538 - 059+523	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	60.74	16,886	4.11	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	059+523 - 058+509	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	45.79	16,886	3.24	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	058+509 - 057+494	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	52.95	16,886	3.63	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	057+494 - 056+480	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	59.33	16,886	4.01	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	056+480 - 055+465	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	57.23	16,886	3.88	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	055+465 - 054+451	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	54.06	16,886	3.69	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	054+451 - 053+437	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	62.24	16,886	4.2	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	053+437 - 052+422	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	58.61	16,886	3.97	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	052+422 - 051+410	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	62.77	16,886	4.23	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	301	051+410 - 050+403	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	57.96	16,886	3.9	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	071+716 - 072+707	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	15.78	36,787	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	072+707 - 073+696	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	22.44	36,787	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	073+696 - 074+697	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	10.01	36,787	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	074+697 - 075+696	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	74.06	36,787	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	075+696 - 076+704	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	27.91	36,787	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	076+704 - 077+711	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.83	49.43	36,787	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	077+711 - 078+718	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	86.51	36,787	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	078+718 - 079+725	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	76.58	36,787	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	079+725 - 080+733	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	161.30	36,787	4.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	080+733 - 081+740	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	175.58	36,787	5.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	081+740 - 082+747	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	151.62	36,787	4.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	082+747 - 083+754	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	128.71	36,787	3.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	083+754 - 084+761	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	124.48	36,787	3.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	084+761 - 085+769	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	105.04	36,787	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	086+716 - 085+910	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	085+910 - 085+103	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	085+103 - 084+297	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	084+297 - 083+490	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	083+490 - 082+684	0.81	R2	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	12.87	36,787	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	082+684 - 081+877	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	081+877 - 081+071	0.81	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.98	74.65	36,787	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	081+071 - 080+264	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	36,787	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	080+264 - 079+458	0.81	R2	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	15.52	36,787	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	079+458 - 078+651	0.81	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.95	90.31	36,787	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	078+651 - 077+845	0.81	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,274.97	41.24	36,787	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	077+845 - 077+045	0.80	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,400	4,422,000.06	47.05	36,787	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	077+045 - 076+244	0.80	R2	งานบำรุงปกติ	4,400	0	0.00	36,787	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	076+244 - 075+452	0.79	R2	งานบำรุงปกติ	4,345	0	0.00	36,787	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	075+452 - 074+658	0.79	R2	งานฉาบผิว	4,345	695,200.03	11.66	36,787	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	074+658 - 073+860	0.80	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,400	4,421,999.88	48.37	36,787	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	073+860 - 073+053	0.81	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,274.90	64.73	36,787	3.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	302	073+053 - 072+246	0.81	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,274.90	72.20	36,787	4.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	086+716 - 087+678	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.14	167.54	55,840	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	087+678 - 088+641	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.00	128.54	55,840	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	088+641 - 089+603	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	55,840	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	089+603 - 090+566	0.96	L2	งานฉาบผิว	11,520	1,843,200.00	43.94	55,840	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	090+566 - 091+527	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	55,840	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	091+527 - 092+487	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,183,999.88	199.94	55,840	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	092+487 - 093+448	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,184,000.14	244.39	55,840	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	093+448 - 094+408	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,599.74	125.41	55,840	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	094+408 - 095+367	0.96	L2	งานฉาบผิว	11,520	1,843,199.98	59.79	55,840	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	095+367 - 096+325	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,184,000.02	196.43	55,840	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	096+325 - 097+282	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,184,000.10	188.14	55,840	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	097+282 - 098+240	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	55,840	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	098+240 - 099+197	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.20	173.49	55,840	4.22	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	099+197 - 100+155	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.06	142.84	55,840	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	100+155 - 101+112	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.20	144.09	55,840	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	101+112 - 102+071	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,599.90	136.00	55,840	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	102+071 - 103+026	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,400	11,456,999.80	127.95	55,840	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	103+026 - 103+978	0.95	L2	งานฉาบผิว	11,400	1,824,000.04	60.80	55,840	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	103+978 - 104+931	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,400	11,457,000.10	131.01	55,840	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	105+716 - 104+714	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	265.87	55,840	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	104+714 - 103+722	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	55,840	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	103+722 - 102+730	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	55,840	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	102+730 - 101+734	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	34.99	55,840	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	101+734 - 100+736	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	234.64	55,840	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	100+736 - 099+739	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	55,840	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	099+739 - 098+742	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	55,840	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	098+742 - 097+745	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	55,840	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	097+745 - 096+748	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	34.44	55,840	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	096+748 - 095+751	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	204.11	55,840	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	095+751 - 094+754	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	44.73	55,840	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	094+754 - 093+755	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	208.79	55,840	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	093+755 - 092+754	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	419.45	55,840	4.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	092+754 - 091+754	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	118.04	55,840	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	091+754 - 090+754	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	256.31	55,840	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	090+754 - 089+753	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	237.24	55,840	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	089+753 - 088+750	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	363.28	55,840	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	088+750 - 087+748	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	114.41	55,840	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	303	087+748 - 086+746	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	114.41	55,840	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	105+716 - 106+714	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	341.43	37,876	4.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	106+714 - 107+711	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	325.41	37,876	3.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	107+711 - 108+708	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	251.98	37,876	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	108+708 - 109+711	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	143.40	37,876	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	109+711 - 110+715	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	110+715 - 111+716	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	45.10	37,876	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	111+716 - 112+714	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	112+714 - 113+717	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	26.99	37,876	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	113+717 - 114+719	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	36.75	37,876	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	114+719 - 115+722	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	47.00	37,876	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	115+722 - 116+726	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	116+726 - 117+729	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	107.56	37,876	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	117+729 - 118+733	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	55.92	37,876	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	118+733 - 119+736	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	119+736 - 120+740	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	174.41	37,876	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	120+740 - 121+740	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.64	135.95	37,864	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	121+740 - 122+737	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	206.98	37,876	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	122+737 - 123+733	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	143.68	37,876	4.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	123+733 - 124+730	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	153.18	37,876	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	124+730 - 125+722	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	118.04	37,876	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	126+416 - 125+430	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.02	175.66	37,876	5.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	125+430 - 124+436	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	151.57	37,876	4.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	124+436 - 123+440	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	110.28	37,876	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	123+440 - 122+442	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	190.33	37,876	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	122+442 - 121+447	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	148.58	37,876	4.22	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	121+447 - 120+445	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	130.06	37,876	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	120+445 - 119+441	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	119+441 - 118+438	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	118+438 - 117+434	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	150.63	37,876	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	117+434 - 116+431	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	117.99	37,876	2.28	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	116+431 - 115+427	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	113.58	37,876	2.25	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	115+427 - 114+424	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	114+424 - 113+423	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	113+423 - 112+420	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	37,876	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	112+420 - 111+423	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	21.04	37,876	2.06	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	111+423 - 110+420	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	26.26	37,876	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	110+420 - 109+417	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	54.03	37,876	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	109+417 - 108+416	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	103.55	37,876	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	108+416 - 107+419	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	119.87	37,876	3.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	304	304	107+419 - 106+422	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	141.93	37,876	3.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	000+000 - 000+010	0.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	120	54,000.00	162.30	26,555	2.89	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	000+010 - 001+005	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	144.56	26,555	2.71	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	001+005 - 002+001	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	162.88	26,555	2.89	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	002+001 - 002+999	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	90.28	26,555	3.31	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	002+999 - 003+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	150.02	26,555	2.76	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	003+997 - 004+994	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	140.97	26,555	3.01	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	004+994 - 005+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	289.22	26,555	2.87	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	005+996 - 006+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	304.90	26,555	2.96	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	007+475 - 006+473	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	258.81	26,555	5.14	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	006+473 - 005+471	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	259.04	26,555	5.15	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	005+471 - 004+472	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	433.53	26,555	3.78	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	004+472 - 003+475	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	578.02	26,555	5.1	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	003+475 - 002+475	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	386.75	26,555	3.46	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	002+475 - 001+479	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	127.17	26,555	4.51	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	101	001+479 - 000+480	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	155.93	26,555	2.82	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	007+475 - 008+477	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	25.73	26,555	2.4	1.9	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	008+477 - 009+478	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	25.51	26,555	2.44	1.94	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	009+478 - 010+480	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	26.91	26,555	2.28	1.78	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	010+480 - 011+481	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	76.39	26,555	2.94	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	011+481 - 012+483	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	77.37	26,555	2.96	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	012+483 - 013+484	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	73.12	26,555	2.86	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	013+484 - 014+485	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	109.86	26,555	3.81	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	014+485 - 015+486	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	45.81	26,555	3.59	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	015+486 - 016+488	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	65.26	26,555	2.7	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	016+918 - 017+914	1.00	L4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	99.27	26,555	3.38	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	017+914 - 018+910	1.00	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	41.97	26,555	3.25	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	018+910 - 019+906	1.00	L4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	146.22	26,555	5.01	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	016+918 - 015+917	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	63.61	26,555	4.83	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	015+917 - 014+916	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	57.53	26,555	4.47	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	014+916 - 013+914	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	141.17	26,555	5.09	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	013+914 - 012+913	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	61.29	26,555	4.85	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	012+913 - 011+912	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	43.10	26,555	3.42	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	011+912 - 010+910	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	49.07	26,555	3.8	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	010+910 - 009+908	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	46.48	26,555	3.63	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	009+908 - 008+907	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	61.88	26,555	4.92	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	008+907 - 007+905	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	56.30	26,555	4.36	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	020+487 - 019+492	1.00	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.03	63.78	26,555	4.81	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	019+492 - 018+496	1.00	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	59.93	26,555	4.44	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	314	102	018+496 - 017+501	1.00	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.03	54.09	26,555	3.98	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	19.72	6,933	3.85	2.26	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	001+001 - 001+998	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	6.44	6,933	2.47	2.3	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	001+998 - 002+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	3.60	6,933	2.19	2.1	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	002+996 - 003+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.08	21.37	6,933	4.34	2.31	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	003+995 - 004+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.18	17.00	6,933	5.09	2.77	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	004+993 - 005+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.08	17.12	6,933	3.33	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	005+992 - 006+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	21.31	6,933	4.32	2.3	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	006+992 - 007+990	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	30.87	6,933	4.49	2.16	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	007+990 - 008+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	29.38	6,933	4.05	2.12	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	008+988 - 009+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	29.74	6,933	4.15	2.12	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	004+876 - 003+878	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.18	18.13	6,933	4.95	2.67	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	003+878 - 002+879	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.08	20.73	6,933	4.11	2.28	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	002+879 - 001+881	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	3.30	6,933	2.15	2.08	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	315	100	001+881 - 000+884	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	18.54	6,933	2.64	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	319	200	038+267 - 039+254	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,448	1.87	1.87	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	319	200	039+254 - 040+244	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,448	1.72	1.72	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	114+792 - 113+799	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	313.19	21,486	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	113+799 - 112+805	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.21	147.68	21,486	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	112+805 - 111+811	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	223.42	21,486	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	111+811 - 110+811	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	214.28	21,486	4.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	110+811 - 109+808	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	281.76	21,486	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	109+808 - 108+806	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	185.91	21,486	3.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	108+806 - 107+808	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	68.58	21,486	3.16	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	331	300	107+808 - 106+818	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	96.65	21,486	4.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	101	000+012 - 001+009	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	88.20	14,354	2.55	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	101	001+009 - 002+005	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	38.00	14,354	2.49	2.31	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	101	002+005 - 003+001	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	13.26	14,354	2.09	2.04	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	101	003+001 - 003+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.82	44.98	14,354	3.39	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	101	003+998 - 004+994	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.97	71.88	14,354	2.74	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	000+000 - 001+003	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	193.00	69,872	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	001+003 - 002+007	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	161.69	69,872	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	002+007 - 003+011	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	254.54	69,872	5.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	003+011 - 004+015	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	240.91	69,872	4.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	004+995 - 003+972	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,200.02	152.20	69,872	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	003+972 - 002+949	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,200.02	179.24	69,872	3.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	002+949 - 001+927	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,199.46	143.29	69,872	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	365	102	001+927 - 000+904	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,200.02	215.26	69,872	4.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	044+984 - 045+991	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	2.39	8,065	2.07	2.02	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	045+991 - 046+988	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.74	1.74	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	046+988 - 047+985	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.69	1.69	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	047+985 - 048+983	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.91	1.91	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	048+983 - 049+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.05	8,065	2.3	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	049+986 - 050+989	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	19.23	8,065	2.59	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	050+989 - 051+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.66	8,065	2.27	2.16	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	051+992 - 052+991	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.82	1.82	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	052+991 - 053+988	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.77	1.77	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	053+988 - 054+984	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.93	1.93	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	054+984 - 055+979	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.04	8,065	2.13	2.06	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	055+979 - 056+975	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.97	1.97	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	056+975 - 057+971	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.87	1.87	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	043+767 - 044+772	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.97	10.94	8,065	3.02	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	301	057+925 - 056+929	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,065	1.87	1.87	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	062+035 - 063+228	1.19	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,115	4,552,173.82	42.04	5,897	2.8	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	063+228 - 064+422	1.19	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,115	5,816,125.02	41.26	5,897	3.72	2.24	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	066+015 - 067+204	1.19	L1	งานฉาบผิว	10,115	1,618,248.79	5.77	5,897	2.13	2.06	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	067+204 - 068+394	1.19	L1	งานฉาบผิว	10,115	1,618,400.08	7.08	5,897	2.19	2.1	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	068+394 - 069+578	1.18	L1	งานฉาบผิว	10,030	1,604,800.02	6.62	5,897	2.17	2.09	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	069+578 - 070+762	1.18	L1	งานฉาบผิว	10,030	1,604,800.02	8.51	5,897	2.25	2.15	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	070+762 - 071+206	0.44	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,740	1,683,000.02	35.79	5,897	2.56	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	071+206 - 071+943	0.74	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,290	2,830,926.76	38.53	5,897	2.65	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	071+943 - 073+133	1.19	L1	งานบำรุงปกติ	10,115	0	0.00	5,897	1.93	1.93	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	073+133 - 074+318	1.18	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,030	4,513,499.79	15.93	5,897	2.52	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	074+318 - 075+492	1.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,945	4,475,250.10	15.60	5,897	2.53	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	076+439 - 077+756	1.32	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,220	6,451,500.16	14.08	5,897	3.01	2.17	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	077+292 - 078+184	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.99	1.99	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	077+756 - 079+661	1.90	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,150	7,267,499.89	19.30	5,897	2.85	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	078+184 - 079+074	0.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,565	3,404,249.94	19.36	5,897	2.85	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	079+074 - 079+965	0.89	L1	งานฉาบผิว	7,565	1,210,399.96	2.96	5,897	2.15	2.08	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	079+965 - 080+861	0.90	L1	งานฉาบผิว	7,650	1,224,000.04	4.61	5,897	2.32	2.19	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	080+861 - 081+750	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.97	1.97	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	081+750 - 082+640	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.91	1.91	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	082+640 - 083+531	0.89	L1	งานฉาบผิว	7,565	1,210,399.96	2.00	5,897	2.07	2.02	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	083+531 - 084+423	0.89	L1	งานฉาบผิว	7,565	1,210,400.03	2.53	5,897	2.11	2.05	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	084+423 - 085+316	0.89	L1	งานฉาบผิว	7,565	1,210,400.01	2.05	5,897	2.07	2.02	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	085+316 - 086+208	0.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,565	4,349,875.10	18.43	5,897	3.79	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	086+208 - 087+100	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.94	1.94	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	087+810 - 088+758	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,075	4,643,125.07	16.45	5,897	5.26	2.9	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	088+758 - 090+001	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,540	6,060,500.16	16.69	5,897	3.45	2.22	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	090+001 - 091+245	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,540	6,060,499.80	20.20	5,897	4.24	2.3	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	091+245 - 092+488	1.24	L1	งานฉาบผิว	10,540	1,686,400.04	3.00	5,897	2.16	2.08	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	092+488 - 093+732	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,540	4,742,999.84	16.48	5,897	2.6	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	093+732 - 094+976	1.24	L1	งานฉาบผิว	10,540	1,686,399.94	5.70	5,897	2.43	2.27	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	096+055 - 096+943	0.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,565	3,404,250.04	18.35	5,897	2.76	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	096+943 - 097+831	0.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,565	4,349,875.06	17.60	5,897	3.6	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	098+613 - 099+598	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	5,897	1.92	1.92	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	099+750 - 100+653	0.90	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,499.99	19.77	5,897	2.9	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	100+653 - 101+556	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,650	4,398,749.99	15.62	5,897	3.27	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	101+556 - 102+459	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,650	4,398,749.99	17.12	5,897	3.53	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	102+459 - 103+362	0.90	L1	งานฉาบผิว	7,650	1,224,000.00	6.04	5,897	2.47	2.3	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	103+541 - 104+434	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.73	1.73	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	104+434 - 105+328	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.84	1.84	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	105+328 - 106+221	0.89	L1	งานบำรุงปกติ	7,565	0	0.00	5,897	1.95	1.95	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	106+221 - 107+114	0.89	L1	งานฉาบผิว	7,565	1,210,400.01	2.47	5,897	2.11	2.04	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	107+331 - 108+225	0.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,565	4,349,874.97	14.16	5,897	3.04	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	108+225 - 109+118	0.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,565	3,404,250.03	19.50	5,897	2.87	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	109+984 - 110+932	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	8,075	0	0.00	5,897	2	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	110+932 - 111+881	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	8,075	0	0.00	5,897	1.7	1.7	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	112+164 - 113+152	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	5,897	1.54	1.54	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	113+152 - 114+137	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.07	18.57	5,897	3.79	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	114+137 - 115+120	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	5,897	1.75	1.75	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	115+120 - 116+122	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	5,897	1.92	1.92	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	116+122 - 117+118	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.96	18.32	5,897	3.74	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	117+118 - 118+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.75	17.12	5,897	3.53	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	118+122 - 119+107	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.07	18.30	5,897	3.73	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	119+840 - 120+847	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.84	17.83	5,897	3.65	2.24	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	120+847 - 121+853	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.16	18.89	5,897	2.8	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	123+061 - 123+063	0.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22.66666667	13,033.33	24.63	5,897	3.79	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	123+063 - 124+102	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,083,000.17	20.02	5,897	4.16	2.29	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	124+102 - 125+141	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,083,000.17	20.62	5,897	4.34	2.31	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	124+672 - 145+483	20.81	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	176,885	101,708,879.02	17.78	5,897	3.65	2.24	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	125+141 - 126+176	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,755	5,034,124.83	17.81	5,897	3.67	2.24	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	126+176 - 127+210	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,755	5,034,125.18	17.50	5,897	3.61	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	127+210 - 128+244	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,755	5,034,125.18	14.35	5,897	3.07	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	128+244 - 129+279	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,749.87	16.01	5,897	2.57	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	129+279 - 130+317	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.96	17.56	5,897	2.69	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	130+317 - 131+354	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,399.91	5.92	5,897	2.45	2.29	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	131+354 - 132+396	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,978,000.21	16.97	5,897	2.65	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	132+396 - 133+439	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,082,999.92	14.31	5,897	3.06	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	133+439 - 134+482	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	15.95	5,897	2.56	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	134+482 - 135+526	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,400.04	4.34	5,897	2.3	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	135+526 - 136+569	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,399.97	5.60	5,897	2.42	2.26	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	136+569 - 137+612	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,840	0	0.00	5,897	2.77	2.77	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	137+612 - 138+655	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,399.97	5.20	5,897	2.37	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	138+655 - 139+698	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	19.90	5,897	2.91	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	139+698 - 140+738	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.86	18.62	5,897	2.79	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	140+738 - 141+781	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	19.73	5,897	2.89	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	141+781 - 142+824	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,840	0	0.00	5,897	2.83	2.83	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	142+824 - 143+867	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	16.48	5,897	2.6	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	143+867 - 144+910	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	16.22	5,897	2.58	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	144+910 - 145+953	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,977,999.93	16.64	5,897	2.62	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	145+953 - 146+995	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,978,000.21	19.89	5,897	2.91	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	146+995 - 148+038	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,399.97	5.66	5,897	2.42	2.27	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	148+038 - 149+082	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,840	3,978,000.11	16.58	5,897	2.61	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	149+082 - 150+125	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,082,999.92	16.27	5,897	3.38	2.21	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	150+125 - 151+168	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,082,999.92	15.61	5,897	3.26	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	151+168 - 152+208	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,840	5,082,999.82	17.24	5,897	3.54	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	153+006 - 153+764	0.76	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,460	3,714,500.09	14.96	5,897	3.15	2.19	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	153+764 - 154+143	0.38	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,230	1,453,500.03	18.54	5,897	2.78	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	059+666 - 060+837	1.17	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,945	5,717,832.48	36.33	5,897	3.32	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	060+837 - 062+006	1.17	L3	งานฉาบผิว	9,945	1,591,048.81	11.50	5,897	2.38	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	065+352 - 066+015	0.66	L3	งานฉาบผิว	5,610	897,750.43	13.43	5,897	2.48	2.31	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3076	302	075+587 - 076+060	0.47	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,995	1,797,749.96	18.76	5,897	2.81	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	004+560 - 005+555	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	10.36	9,957	2.21	2.12	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	005+555 - 006+551	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	14.76	9,957	2.37	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	006+551 - 007+548	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	35.92	9,957	2.33	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	007+548 - 008+544	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	24.70	9,957	1.87	1.87	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	008+544 - 009+539	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	28.32	9,957	1.58	1.58	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	009+539 - 010+536	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	36.33	9,957	3.88	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	012+718 - 013+710	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	29.59	9,957	3.27	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	013+710 - 014+705	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	32.30	9,957	2.23	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	014+705 - 015+715	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.88	26.58	9,957	3.03	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	015+715 - 016+726	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.44	25.73	9,957	2.97	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	016+726 - 017+735	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.32	29.03	9,957	3.22	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	000+000 - 000+993	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	9,957	1.93	1.93	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	000+993 - 001+986	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	9.32	9,957	2.18	2.1	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	001+986 - 002+978	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	9,957	1.99	1.99	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	002+978 - 003+971	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	9,957	2.04	2.04	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	011+383 - 012+372	0.99	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.28	29.40	9,957	3.25	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	008+400 - 007+405	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	25.21	9,957	1.83	1.83	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	007+405 - 006+411	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	19.49	9,957	2.41	1.91	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	006+411 - 005+417	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	20.03	9,957	2.34	1.84	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	004+596 - 003+602	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.94	26.15	9,943	3.01	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	003+602 - 002+608	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	21.25	9,957	2.19	1.69	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	002+608 - 001+614	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	23.72	9,957	1.89	1.39	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3121	100	001+614 - 000+619	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	19.67	9,957	2.41	1.91	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	000+000 - 000+934	0.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,905	3,557,250.06	10.49	4,214	2.57	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	001+732 - 002+679	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,075	3,633,750.10	12.76	4,214	2.89	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	002+679 - 003+627	0.95	L1	งานฉาบผิว	8,075	1,292,000.01	3.79	4,214	2.49	2.31	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	003+627 - 004+574	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,075	3,633,750.10	12.93	4,214	2.92	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	004+574 - 005+522	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,075	3,633,750.06	12.91	4,214	2.92	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	006+017 - 006+965	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,075	4,643,125.07	10.00	4,214	3.27	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3124	100	006+965 - 007+918	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,075	4,643,125.04	12.18	4,214	4.05	2.28	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	000+000 - 001+004	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	31.64	10,270	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	001+004 - 002+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	38.05	10,270	3.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	002+006 - 003+009	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	52.08	10,270	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	003+009 - 004+013	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	21.68	10,270	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	004+013 - 005+019	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	33.52	10,270	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	005+019 - 006+030	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.20	51.85	10,270	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	006+030 - 007+036	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	9.19	10,270	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	007+036 - 008+043	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	10,270	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	008+043 - 009+051	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	9.05	10,270	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	009+051 - 010+059	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	10,270	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	010+059 - 011+070	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	10,270	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	011+070 - 012+077	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	10,270	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	012+077 - 013+079	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,270	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	013+079 - 014+081	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	19.35	10,270	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	014+081 - 015+083	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,270	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	015+083 - 016+087	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	18.16	10,270	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	016+087 - 017+091	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	20.68	10,270	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3200	100	017+091 - 018+096	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	42.94	10,270	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	081+328 - 082+324	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.98	39.99	8,078	2.97	2.01	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	082+324 - 083+321	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,139.65	31.63	8,078	2.56	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	083+321 - 084+317	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.98	40.40	8,078	3	2.01	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	084+317 - 085+315	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,876.84	19.30	8,078	3.13	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	085+315 - 086+313	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,876.84	22.83	8,078	3.6	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	086+313 - 087+312	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,188.72	24.84	8,078	3.92	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	087+312 - 088+311	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,188.72	26.00	8,078	4.13	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	088+311 - 089+310	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,860.62	38.67	8,078	2.9	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	089+310 - 090+309	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,188.72	18.77	8,078	3.07	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3245	400	090+309 - 091+309	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	21.59	8,078	3.43	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3259	100	000+000 - 000+982	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.94	47.29	19,271	3.69	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3259	100	000+982 - 001+957	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,650.20	52.10	19,271	4.01	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3259	100	005+053 - 006+087	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.06	19.87	19,271	2.36	2.22	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3259	100	006+087 - 006+110	0.02	L1	งานฉาบผิว	170	27,200.00	17.68	19,271	2.37	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3259	100	006+110 - 007+122	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,924.70	41.92	19,271	3.35	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	020+279 - 019+250	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,360	12,421,800.52	52.38	9,605	3.55	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	019+250 - 018+219	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.04	19.00	9,605	2.28	2.17	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	017+866 - 016+826	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,399.54	54.21	9,605	3.65	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	016+826 - 015+787	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.42	63.55	9,605	4.27	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	015+787 - 014+748	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.42	72.06	9,605	5.08	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	014+748 - 013+708	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,399.54	69.77	9,605	4.82	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	013+708 - 012+667	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.10	62.40	9,605	4.19	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	012+667 - 011+625	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.66	58.24	9,605	3.91	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	011+625 - 010+583	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.66	70.08	9,605	4.87	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	010+583 - 009+541	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.66	65.56	9,605	4.44	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	009+541 - 008+499	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.66	72.27	9,605	5.13	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	008+499 - 007+457	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.66	73.15	9,605	5.26	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	007+457 - 006+414	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,399.80	61.19	9,605	4.11	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	005+780 - 004+735	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,399.48	56.74	9,605	3.82	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	004+735 - 003+688	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,600	12,663,000.60	43.66	9,605	3.09	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	003+688 - 002+641	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,600	12,663,000.60	53.93	9,605	3.63	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	002+641 - 001+595	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,600	12,663,000.04	45.76	9,605	3.19	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3304	100	001+595 - 000+549	1.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,600	5,670,000.02	83.38	9,605	2.8	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	000+000 - 001+412	1.41	L1	งานฉาบผิว	11,985	1,917,599.92	8.57	7,234	2.38	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	001+412 - 002+823	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,250.06	30.41	7,234	2.72	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	002+823 - 004+232	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,250.16	32.53	7,234	2.83	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	004+232 - 005+642	1.41	L1	งานฉาบผิว	11,985	1,917,599.96	7.20	7,234	2.3	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	005+642 - 007+052	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,249.87	32.23	7,234	2.81	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	007+052 - 008+462	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,249.87	31.56	7,234	2.77	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	008+462 - 009+870	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,249.97	30.33	7,234	2.71	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	009+870 - 011+279	1.41	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,985	6,891,375.18	26.21	7,234	3.22	2.19	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	011+279 - 012+689	1.41	L1	งานฉาบผิว	11,985	1,917,599.96	8.51	7,234	2.37	2.23	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3378	100	012+689 - 014+099	1.41	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,985	5,393,249.87	25.94	7,234	2.49	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	001+570 - 002+555	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	43.67	101,984	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	002+555 - 003+545	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.07	122.09	101,984	4.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	003+545 - 004+534	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.15	91.26	101,984	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	004+534 - 005+515	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,370	6,401,850.04	113.80	101,984	4.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	005+515 - 006+507	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.89	117.46	101,984	4.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	006+507 - 007+502	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.03	88.87	101,984	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	007+502 - 008+497	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.03	81.81	101,984	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	008+497 - 009+492	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.03	88.59	101,984	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	009+492 - 010+487	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	44.60	101,984	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	010+487 - 011+482	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	45.52	101,984	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	011+482 - 012+477	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	157.91	101,984	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	012+477 - 013+471	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.12	86.45	101,984	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	013+471 - 014+461	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	53.51	101,984	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	014+461 - 015+453	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.89	101.30	101,984	3.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	015+453 - 016+448	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.03	94.11	101,984	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	016+448 - 017+443	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.03	86.67	101,984	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	017+443 - 018+436	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.81	78.04	101,984	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	018+436 - 019+430	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.05	143.30	101,984	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	019+430 - 020+424	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.12	85.28	101,984	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	020+424 - 021+418	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.12	79.54	101,984	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	021+418 - 022+406	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.84	109.69	101,984	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	022+406 - 023+399	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.91	141.50	101,984	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	023+399 - 024+391	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.89	84.94	101,984	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3481	200	024+391 - 025+384	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.81	75.97	101,984	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	000+022 - 001+019	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.95	13.25	8,173	2.56	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	001+019 - 002+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	3.48	8,173	2.29	2.17	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	002+017 - 003+017	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	8,173	1.98	1.98	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	003+017 - 004+017	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	8,173	1.44	1.44	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	004+017 - 005+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	7.81	8,173	2.3	2.18	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	005+017 - 006+012	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,773.90	35.35	8,173	2.86	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	006+012 - 007+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,773.90	28.42	8,173	2.52	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	007+007 - 008+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,920.12	5.25	8,173	2.17	2.09	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	008+008 - 009+002	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	9.33	8,173	2.39	2.25	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3551	100	009+002 - 009+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	15.73	8,173	2.32	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3571	100	000+000 - 000+200	0.20	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,700	765,000.01	11.37	4,214	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3572	100	000+000 - 000+451	0.45	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,825	2,199,375.03	12.83	5,680	3.27	2.2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3640	100	000+000 - 000+869	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,395	3,327,750.07	32.93	9,344	2.59	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3640	100	000+869 - 001+738	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,395	3,327,750.07	36.42	9,359	2.74	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3640	100	001+738 - 002+606	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,395	3,327,749.89	37.56	9,359	2.79	2	
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3701	300	047+500 - 048+466	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	776,000.02	41.35	45,090	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3701	300	048+466 - 049+433	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,850	4,874,250.04	53.94	45,090	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3701	300	049+433 - 050+398	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,800	2,159,999.94	91.29	45,090	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3701	300	050+398 - 051+364	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,850	4,874,250.10	50.88	45,090	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	052+000 - 051+003	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	31.35	44,944	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	051+003 - 050+006	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	155.58	44,944	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	050+006 - 049+008	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.23	82.31	44,944	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	046+400 - 045+423	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.98	139.01	44,944	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	045+423 - 044+445	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.88	106.67	44,944	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	043+468 - 042+490	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.95	205.24	44,944	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	2559	3702	300	042+490 - 041+511	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.90	206.08	44,944	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	087+450 - 088+459	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.79	93.62	28,797	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	088+459 - 089+462	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	16.18	28,797	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	089+462 - 090+465	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.08	95.34	28,797	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	090+465 - 091+471	1.01	L2	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	27.01	28,797	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	091+471 - 092+476	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	18.91	28,797	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	092+670 - 091+684	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.00	97.03	28,797	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	091+684 - 090+695	0.99	R2	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	33.56	28,797	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	090+695 - 089+708	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	28,797	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	089+708 - 088+723	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	28,797	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3	300	088+723 - 087+736	0.99	R2	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.99	14.60	28,797	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	052+900 - 053+957	1.06	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,830	5,859,150.23	63.50	61,461	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	053+957 - 055+013	1.06	L2	งานฉาบผิว	5,830	932,799.99	36.98	61,461	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	055+013 - 056+068	1.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,749.87	109.85	61,461	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	056+068 - 057+122	1.05	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,775	5,803,875.11	69.21	61,461	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	057+122 - 058+183	1.06	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,499.97	112.54	61,461	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	058+855 - 057+795	1.06	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,499.86	95.13	61,461	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	057+795 - 056+741	1.05	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,775	5,803,875.11	73.39	61,461	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	056+741 - 055+690	1.05	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,750.00	126.18	61,461	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	055+690 - 054+638	1.05	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,775	5,803,875.26	106.63	61,461	4.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	34	300	054+638 - 053+587	1.05	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,750.00	126.62	61,461	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	010+893 - 011+892	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	284.17	47,721	4.54	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	011+892 - 012+891	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	129.56	47,721	2.62	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	012+891 - 013+891	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	142.21	47,721	2.75	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	013+891 - 014+890	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	126.24	47,721	2.59	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	014+890 - 015+892	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	160.24	47,721	2.93	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	015+892 - 016+894	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	164.48	47,721	2.98	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	016+894 - 017+894	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	174.37	47,721	3.08	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	017+894 - 018+893	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	285.43	47,721	4.57	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	018+893 - 019+894	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.18	168.01	47,721	3.01	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	019+894 - 020+896	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	163.62	47,721	2.97	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	020+896 - 021+900	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.80	176.54	47,721	3.11	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	021+900 - 022+903	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.08	184.57	47,721	3.2	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	022+903 - 023+907	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.80	201.93	47,721	3.4	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	040+204 - 041+207	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,067.27	154.48	47,721	4.98	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	025+512 - 026+512	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.14	136.25	47,721	4.29	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	040+024 - 039+017	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,628,360.56	129.36	47,721	4.07	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	315	200	044+551 - 044+047	0.50	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,250	1,912,242.83	324.56	47,721	4.64	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	069+306 - 070+315	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.32	114.40	19,309	4.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	070+315 - 071+316	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	77.98	19,309	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	071+316 - 072+314	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	143.71	19,309	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	072+314 - 073+312	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	38.01	19,309	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	073+312 - 074+311	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	47.99	19,309	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	074+311 - 075+310	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	140.77	19,309	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	076+400 - 075+396	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	92.12	19,309	3.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	074+391 - 073+387	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	81.69	19,309	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	073+387 - 072+383	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	76.53	19,309	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	072+383 - 071+379	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	85.03	19,309	3.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	071+379 - 070+374	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	83.37	19,309	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	070+374 - 069+359	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.92	108.67	19,309	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	201	069+359 - 068+418	0.94	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,280	11,336,399.82	96.47	19,309	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	076+400 - 077+401	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	51.09	12,629	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	077+401 - 078+402	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	51.26	12,629	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	078+402 - 079+403	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	64.22	12,629	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	079+403 - 080+403	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	62.79	12,629	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	080+403 - 081+402	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	93.71	12,629	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	081+402 - 082+401	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	68.65	12,629	3.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	082+401 - 083+400	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	105.31	12,629	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	331	202	083+400 - 084+400	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	96.24	12,629	6.12	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	051+614 - 050+611	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	98.01	20,876	4.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	050+611 - 049+609	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	87.76	20,876	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	049+609 - 048+606	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	74.51	20,876	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	048+606 - 047+603	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	105.13	20,876	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	047+603 - 046+600	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	90.32	20,876	4.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	046+600 - 045+595	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	80.36	20,876	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	045+595 - 044+585	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	33.53	20,876	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	044+585 - 043+575	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	31.78	20,876	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	043+575 - 042+566	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	105.50	20,876	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	042+566 - 041+557	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.32	72.00	20,876	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	041+557 - 040+555	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	75.81	20,876	3.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	040+555 - 039+552	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,876	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	039+552 - 038+549	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	12.73	20,876	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	038+549 - 037+546	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	103.78	20,876	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	037+546 - 036+543	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	92.27	20,876	4.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	036+543 - 035+544	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	87.90	20,876	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	035+544 - 034+554	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	105.88	20,876	5.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	034+554 - 033+558	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	37.77	20,876	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	344	103	033+558 - 032+561	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	116.24	20,876	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	000+181 - 001+180	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.07	181.14	19,705	2.7	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	001+180 - 002+180	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	174.39	19,705	2.65	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	002+180 - 003+178	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.31	112.48	19,705	3.3	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	003+178 - 004+175	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	50.09	19,705	2.31	2.19	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	004+175 - 005+172	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	178.97	19,705	2.68	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	005+172 - 006+170	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	215.44	19,705	3	2.01	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	006+170 - 007+166	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	199.04	19,705	2.84	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	007+166 - 008+163	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	102.48	19,705	3.1	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	008+163 - 009+160	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	200.67	19,705	2.86	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	009+160 - 010+156	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	189.43	19,705	2.76	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	010+156 - 011+156	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	97.70	19,705	3.01	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	011+156 - 012+156	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	165.84	19,705	2.58	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	012+156 - 013+154	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	158.03	19,705	2.52	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	013+154 - 014+152	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	68.06	19,705	2.5	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	014+152 - 015+152	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	176.15	19,705	2.66	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	349	100	015+152 - 016+153	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.55	102.33	19,705	3.1	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	013+818 - 014+216	0.40	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	993.95	81,571	2.94	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	011+344 - 012+325	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,050	22,157,740.50	501.65	81,571	3.15	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	000+028 - 000+825	0.80	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,800	9,359,999.91	696.66	81,571	2.97	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	000+825 - 001+855	1.03	L3	งานฉาบผิว	26,780	4,284,799.87	261.59	81,571	2.5	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	001+855 - 002+890	1.03	L3	งานฉาบผิว	26,780	4,284,799.87	230.88	81,571	2.42	2.27	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	002+890 - 003+925	1.03	L3	งานฉาบผิว	26,780	4,284,799.87	226.22	81,571	2.41	2.26	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	012+666 - 013+719	1.05	L3	งานฉาบผิว	23,625	3,780,398.80	150.89	81,571	2.14	2.07	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	004+194 - 005+216	1.02	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,950	23,064,748.99	308.51	81,571	3.09	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	005+216 - 006+232	1.02	L4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,950	10,327,500.35	776.31	81,571	2.61	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	006+232 - 007+248	1.02	L4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,950	10,327,500.35	818.68	81,571	2.67	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	007+248 - 008+276	1.03	L4	งานฉาบผิว	23,175	3,708,000.00	319.35	81,571	2.42	2.26	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	009+073 - 010+100	1.03	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	23,175	23,293,394.01	548.11	81,571	3.33	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	010+100 - 011+122	1.02	L4	งานฉาบผิว	22,950	3,671,999.85	300.67	81,571	2.38	2.23	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	004+180 - 003+154	1.03	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	23,175	23,290,875.53	440.91	81,571	3.96	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	003+154 - 002+127	1.03	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	23,175	23,290,873.87	324.27	81,571	3.18	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	002+127 - 001+105	1.02	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,950	10,327,499.55	551.29	81,571	2.74	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	000+839 - 000+028	0.81	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,225	18,316,124.78	392.56	81,571	3.63	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	008+048 - 007+018	1.03	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,755	8,798,774.76	118.43	81,571	3.12	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	007+018 - 005+998	1.02	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	26,520	26,652,599.48	633.61	81,571	3.34	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	361	100	005+998 - 004+977	1.02	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	26,520	26,649,700.58	759.98	81,571	3.8	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.82	32.52	10,949	4.65	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	000+997 - 001+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.11	35.50	10,949	5.61	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	001+996 - 002+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.77	22.76	10,949	3.28	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	002+998 - 003+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.40	23.52	10,949	3.36	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	006+992 - 007+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.93	20.81	10,949	3.07	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	007+988 - 008+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.04	27.78	10,949	3.86	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	008+983 - 009+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.04	23.24	10,949	3.31	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	009+978 - 010+972	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,949	2.95	2.95	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	010+972 - 011+967	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.01	43.43	10,949	2.94	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3127	100	011+967 - 012+961	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,075.16	24.43	10,949	3.47	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	074+348 - 075+348	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	17.87	8,078	3.04	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	075+348 - 076+349	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.25	17.76	8,078	3.03	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	076+349 - 077+349	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	34.69	8,078	2.77	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	077+349 - 078+349	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	18.04	8,078	3.06	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	078+349 - 079+349	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	27.34	8,078	4.57	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3245	302	079+349 - 080+349	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	24.00	8,078	3.92	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	000+728 - 001+732	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.93	16.50	13,802	2.37	2.23	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	001+732 - 002+736	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.82	54.12	13,802	2.62	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	002+736 - 003+748	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,874.73	42.47	13,802	3.92	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	003+748 - 004+759	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,190.80	32.56	13,802	3.15	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	004+759 - 005+768	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,613,560.55	35.34	13,802	3.34	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	005+768 - 006+775	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,613,562.10	31.20	13,802	3.05	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	006+775 - 007+778	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,694.20	53.51	13,802	2.6	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	007+778 - 008+773	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,536,811.43	35.75	13,802	3.36	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	008+773 - 009+783	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,874.93	35.18	13,802	3.33	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	009+783 - 010+787	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,537,499.62	34.71	13,802	3.31	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3246	100	010+787 - 011+791	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.82	49.92	13,802	2.51	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	000+074 - 001+068	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	13.18	4,564	2.87	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	001+068 - 002+059	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,162.23	10.04	4,564	3.12	2.18	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	002+059 - 003+050	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,162.23	10.97	4,564	3.36	2.21	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	003+050 - 004+046	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	11.96	4,564	2.68	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	004+046 - 005+042	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.97	12.61	4,564	3.82	2.25	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	005+042 - 006+035	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,564	1.99	1.99	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	006+035 - 007+027	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.56	4,564	2.11	2.05	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	007+027 - 008+018	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,279.93	1.85	4,564	2.15	2.08	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	008+018 - 009+009	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,162.23	13.24	4,564	4.07	2.28	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	009+009 - 010+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,920.13	3.02	4,564	2.34	2.21	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	010+010 - 011+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,786.08	14.05	4,564	4.44	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	011+015 - 012+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,786.08	12.91	4,564	4.83	2.57	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	012+020 - 013+025	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,223.89	12.60	4,564	2.79	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3284	100	013+025 - 014+032	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,413.28	13.40	4,564	4.73	2.5	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	91.71	12,241	2.81	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	000+999 - 002+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,521,998.27	33.86	12,241	3.31	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	002+000 - 003+001	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	47.48	12,241	2.51	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	003+001 - 004+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	62.48	12,241	2.92	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	004+002 - 005+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	48.89	12,241	2.55	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	005+003 - 006+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	20.21	12,241	2.49	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	006+003 - 007+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,774.83	49.23	12,241	2.56	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3289	100	007+002 - 008+000	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.05	49.33	12,241	2.56	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	27.64	6,435	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	001+001 - 002+002	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	24.25	6,435	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	002+002 - 003+003	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	24.83	6,435	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	003+003 - 004+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.92	23.82	6,435	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	004+005 - 005+006	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,435	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	005+006 - 006+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	26.80	6,435	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	006+007 - 007+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.09	23.94	6,435	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	007+005 - 008+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	32.10	6,435	3	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	008+005 - 009+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.00	30.06	6,435	3.89	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	009+005 - 010+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.00	25.72	6,435	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	010+005 - 011+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	29.70	6,435	3.85	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	011+006 - 012+006	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,435	1.41	1.41	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	012+006 - 013+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	25.55	6,435	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	013+007 - 014+008	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	33.94	6,435	4.52	2.34	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	014+008 - 015+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	27.46	6,435	5.4	3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	015+009 - 016+012	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.08	30.71	6,435	4.96	2.67	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	016+012 - 017+014	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.91	29.02	6,435	3.77	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	017+014 - 018+016	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	34.00	6,435	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3340	100	018+016 - 019+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,086.08	34.60	6,435	3.55	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	000+084 - 001+084	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.00	13.13	2,492	3.93	2.27	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	001+084 - 002+088	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.83	12.83	2,492	5.08	2.77	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	002+088 - 003+091	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.92	10.86	2,492	5.67	3.21	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	003+091 - 004+093	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	13.37	2,492	4.92	2.65	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	004+093 - 005+095	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	14.12	2,492	4.28	2.3	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	005+095 - 006+101	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,500.15	11.78	2,492	5.43	3.03	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	006+101 - 007+103	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	13.39	2,492	4.03	2.27	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	007+103 - 008+102	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,616.37	14.10	2,492	4.26	2.3	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	008+102 - 009+109	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,884.41	14.20	2,492	4.28	2.3	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	009+109 - 010+116	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,884.41	12.98	2,492	5.07	2.76	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	010+116 - 011+120	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.83	13.67	2,492	4.13	2.28	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	011+120 - 012+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	12.48	2,492	3.74	2.25	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	012+122 - 013+120	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.09	13.77	2,492	4.13	2.29	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	013+120 - 014+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	12.22	2,492	3.67	2.24	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	014+122 - 015+123	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.25	14.57	2,492	4.45	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	015+123 - 016+130	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,884.41	12.82	2,492	5.11	2.79	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	016+130 - 017+135	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,381.46	12.62	2,492	5.15	2.81	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	017+135 - 018+136	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.25	13.70	2,492	4.12	2.28	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	018+136 - 019+128	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.95	14.03	2,492	4.25	2.3	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	019+128 - 020+119	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,882.98	11.51	2,492	3.47	2.22	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	020+119 - 021+118	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,616.37	11.22	2,492	3.39	2.21	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	021+118 - 022+118	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.00	12.69	2,492	3.8	2.25	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	022+118 - 023+119	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.25	11.63	2,492	5.46	3.05	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	023+119 - 024+125	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,500.15	11.61	2,492	5.49	3.07	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	024+125 - 025+127	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.91	14.63	2,492	4.5	2.33	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	025+127 - 026+124	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,384.46	14.68	2,492	4.47	2.32	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3401	100	026+124 - 027+117	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,882.11	13.08	2,492	5.01	2.71	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	000+032 - 001+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.32	118.27	35,550	4.34	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	001+033 - 002+034	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.32	120.99	35,550	4.44	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	002+034 - 003+036	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,034,999.82	130.68	35,550	4.85	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	003+036 - 004+037	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.15	137.92	35,550	2.75	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	004+037 - 005+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.15	124.14	35,550	2.61	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	005+038 - 006+040	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,034,999.82	95.14	35,550	3.59	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	006+040 - 007+041	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.15	130.19	35,550	2.67	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	007+041 - 008+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,034,999.82	123.57	35,550	4.54	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	008+043 - 009+044	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.32	129.52	35,550	4.79	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3466	100	009+044 - 010+042	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.18	105.77	35,550	3.9	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 1	2559	3702	402	072+670 - 071+580	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,175	8,215,875.26	198.52	56,594	5.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	276+700 - 277+701	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	15.80	25,268	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	277+701 - 278+702	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,268	2.69	2.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	278+702 - 279+703	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	76.59	25,268	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	279+703 - 280+705	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,268	3.04	3.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	280+705 - 281+706	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,268	2.89	2.89	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	281+706 - 282+709	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,268	2.5	2.5	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	282+709 - 283+711	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	32.49	25,268	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	283+711 - 284+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	104.84	25,268	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	284+713 - 285+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	102.60	25,268	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	285+713 - 286+715	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	65.43	25,268	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	286+715 - 287+717	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	102.00	25,268	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	287+717 - 288+718	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	89.67	25,268	4.31	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	288+718 - 289+719	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	136.50	25,268	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	289+719 - 290+717	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	61.94	25,268	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	290+717 - 291+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	108.85	25,268	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	291+713 - 292+706	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	36.56	25,268	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	292+706 - 293+702	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	135.08	25,268	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	293+702 - 294+701	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	73.65	25,268	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	294+701 - 295+700	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,268	4.15	4.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	295+700 - 296+699	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	94.28	25,268	4.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	296+699 - 297+694	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	80.52	25,268	3.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	297+694 - 298+694	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	186.00	25,268	3.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	298+694 - 299+695	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	207.07	25,268	4.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	299+695 - 300+696	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	206.86	25,268	4.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	300+696 - 301+697	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	184.93	25,268	3.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	301+697 - 302+698	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	119.79	25,268	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	302+698 - 303+700	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	84.51	25,268	4.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	303+700 - 304+702	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	69.09	25,268	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	304+702 - 305+704	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	128.84	25,268	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	305+704 - 306+702	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	147.94	25,268	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	306+702 - 307+692	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	75.93	25,268	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	307+692 - 308+679	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	34.52	25,268	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	308+679 - 309+669	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	62.68	25,268	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	601	309+669 - 310+663	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	121.05	25,268	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	327+000 - 328+004	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,532	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	328+004 - 329+002	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	37.46	14,532	2.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	329+002 - 329+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	42.01	14,532	2.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	329+998 - 331+000	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	35.68	14,532	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	331+000 - 332+004	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	29.22	14,532	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	332+004 - 333+006	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	44.26	14,532	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	333+006 - 334+010	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.89	33.80	14,532	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	334+010 - 335+014	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.89	30.19	14,532	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	335+014 - 336+012	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	37.40	14,532	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	336+012 - 337+013	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	141.69	14,532	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	337+013 - 338+018	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,597.05	142.86	14,532	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	338+018 - 339+023	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,532	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	339+023 - 340+020	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	16.04	14,532	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	340+020 - 341+016	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	16.95	14,532	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	341+016 - 342+010	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,532	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	342+010 - 343+005	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,532	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	343+005 - 343+999	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,532	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	343+999 - 344+994	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	41.08	14,532	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	344+994 - 345+988	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	13.68	14,532	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	345+988 - 346+986	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	78.36	14,532	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	346+986 - 347+984	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	31.71	14,532	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	348+500 - 347+502	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	17.05	14,532	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	347+502 - 346+501	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	37.18	14,532	3.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	346+501 - 345+501	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	49.65	14,532	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	345+501 - 344+505	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,532	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	344+505 - 343+508	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	46.46	14,532	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	343+508 - 342+511	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	83.08	14,532	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	342+511 - 341+513	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	45.25	14,532	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	341+513 - 340+516	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	70.45	14,532	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	340+516 - 339+517	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	123.28	14,532	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	339+517 - 338+514	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,787.38	16.56	14,532	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	338+514 - 337+505	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,600.37	116.12	14,532	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	337+505 - 336+499	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.51	74.57	14,532	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	336+499 - 335+499	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	132.48	14,532	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	335+499 - 334+495	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,532	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	334+495 - 333+487	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	150.79	14,532	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	333+487 - 332+482	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,333.43	75.87	14,532	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	332+482 - 331+476	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.51	77.26	14,532	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	331+476 - 330+471	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	36.76	14,532	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	330+471 - 329+469	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	54.63	14,532	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	329+469 - 328+469	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	46.50	14,532	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3	603	328+469 - 327+468	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	6.07	14,532	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,068	16,149,353.22	56.41	19,790	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	001+027 - 002+054	1.03	L2	งานฉาบผิว	16,068	2,571,041.31	18.83	19,790	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	002+054 - 003+083	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,068	7,230,373.41	101.43	19,790	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	003+083 - 004+118	1.03	L2	งานฉาบผิว	16,068	2,570,879.85	26.34	19,790	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	004+118 - 005+150	1.03	L2	งานฉาบผิว	16,068	2,571,040.50	10.19	19,790	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	006+116 - 005+105	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,756	7,090,426.29	98.83	19,790	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	005+105 - 004+089	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,912	2,546,000.84	20.89	19,790	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	004+089 - 003+070	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,912	2,545,839.46	10.72	19,790	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	003+070 - 002+056	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,756	0	0.00	19,790	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	002+056 - 001+045	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,756	2,521,040.46	25.61	19,790	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	316	100	001+045 - 000+034	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,756	2,521,040.46	12.40	19,790	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	000+040 - 001+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,600	7,020,000.17	273.13	23,797	2.75	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	001+970 - 002+977	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,625	5,680,981.19	178.67	23,797	2.98	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	002+977 - 003+976	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,904.69	41.60	23,797	2.34	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	003+976 - 004+974	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,809.21	47.72	23,797	2.4	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	004+974 - 005+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,999.98	31.54	23,797	2.21	2.12	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	005+970 - 006+966	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,999.95	145.30	23,797	2.64	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	006+966 - 007+960	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,216.59	157.18	23,797	2.77	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	007+960 - 008+963	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,733.08	168.05	23,797	2.88	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	008+963 - 009+966	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,905.10	51.75	23,797	2.45	2.28	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	101	001+920 - 000+917	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,377.05	217.80	23,797	2.8	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	010+000 - 010+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,849.90	2.20	1,744	2.76	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	010+999 - 011+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	2.43	1,744	2.95	2.01	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	011+999 - 012+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	1.84	1,744	2.5	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	012+999 - 013+999	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	0.56	1,744	2.29	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	013+999 - 014+999	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	0.82	1,744	2.49	2.31	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	014+999 - 015+999	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	0.52	1,744	2.24	2.14	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	015+999 - 017+000	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,744	2.03	2.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	017+000 - 018+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	0.57	1,744	2.31	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	018+000 - 019+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.00	1.79	1,744	3.31	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	019+000 - 019+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,616.04	1.61	1,744	3.01	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	019+998 - 020+995	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,150.39	2.22	1,744	2.76	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	020+995 - 021+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,809.00	1.66	1,744	3.1	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	021+998 - 023+008	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,633.33	1.69	1,744	3.14	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	023+008 - 024+008	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	2.24	1,744	2.79	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	024+008 - 025+005	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,053.47	0.77	1,744	2.42	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	025+005 - 026+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,351.03	7.28	1,744	2.74	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	026+002 - 026+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.97	7.50	1,744	3.84	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	026+998 - 027+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.11	7.40	1,744	3.79	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	027+996 - 028+994	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.11	6.79	1,744	3.49	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	028+994 - 029+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,552.43	7.35	1,744	3.77	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	029+993 - 030+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.89	6.49	1,744	3.37	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	030+995 - 031+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.11	6.55	1,744	3.38	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	031+993 - 032+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	6.40	1,744	3.31	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	032+990 - 033+986	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.97	6.50	1,744	2.55	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	033+986 - 034+987	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,553.46	6.57	1,744	3.4	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	102	034+987 - 035+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,348.28	7.28	1,744	2.75	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	089+211 - 088+217	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	2	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	088+217 - 087+223	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	12.61	11,497	2.26	2.15	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	087+223 - 086+220	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,676.07	56.22	11,497	2.76	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	086+220 - 085+214	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.04	9.98	11,497	2.18	2.09	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	085+214 - 084+207	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,575.92	49.08	11,497	2.56	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	084+207 - 083+204	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,884.83	9.16	11,497	2.16	2.08	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	083+204 - 082+210	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	13.36	11,497	2.29	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	082+210 - 081+216	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.06	57.55	11,497	2.8	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	081+216 - 080+221	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	62.50	11,497	2.94	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	080+221 - 079+227	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.12	29.25	11,497	3.03	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	079+227 - 078+233	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	1.76	1.76	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	078+233 - 077+234	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.38	1.38	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	077+234 - 076+236	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	2.03	2.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	076+236 - 075+240	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.54	1.54	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	075+240 - 074+246	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	1.38	1.38	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	074+246 - 073+250	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.45	1.45	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	073+250 - 072+248	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.54	1.54	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	072+248 - 071+247	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.75	1.75	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	071+247 - 070+247	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.58	1.58	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	070+247 - 069+252	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.74	1.74	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	069+252 - 068+257	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.6	1.6	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	068+257 - 067+259	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.57	1.57	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	067+259 - 066+259	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.79	1.79	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	066+259 - 065+260	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.44	1.44	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	064+049 - 063+053	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.76	1.76	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	063+053 - 062+055	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.61	1.61	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	062+055 - 061+050	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.42	1.42	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	061+050 - 060+045	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.94	1.94	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	060+045 - 059+041	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.59	1.59	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	059+041 - 058+039	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	8.33	11,497	2.13	2.06	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	057+315 - 056+320	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.95	1.95	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	056+320 - 055+326	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	2.04	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	055+326 - 054+332	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	1.91	1.91	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	054+332 - 053+336	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.77	1.77	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	053+336 - 052+343	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,497	1.99	1.99	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	052+343 - 051+345	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.02	2.47	11,497	2.06	2.02	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	051+345 - 050+350	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.86	1.86	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	050+350 - 049+354	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.69	1.69	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	049+354 - 048+357	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	2.05	2.05	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	048+357 - 047+362	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	22.04	11,497	2.72	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	047+362 - 046+363	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,497	1.92	1.92	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	046+363 - 045+367	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	7.21	11,497	2.41	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	317	103	064+891 - 064+093	0.80	R3	งานบำรุงปกติ	5,200	0	0.00	11,497	1.71	1.71	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	000+016 - 001+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,891.08	1.71	4,866	2.13	2.06	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	001+017 - 002+019	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	4,866	2	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	002+019 - 003+016	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,109.40	2.32	4,866	2.2	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	003+016 - 004+008	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,199.99	2.39	4,866	2.19	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	004+008 - 004+998	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.03	11.56	4,866	2.67	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	004+998 - 005+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	2.34	4,866	2.21	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	005+988 - 006+976	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	2.69	4,866	2.28	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	006+976 - 007+978	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	2.80	4,866	2.3	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	007+978 - 008+983	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	4,866	1.76	1.76	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	008+983 - 009+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.93	1.35	4,866	2.09	2.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	009+987 - 010+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	2.44	4,866	2.23	2.13	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	010+987 - 011+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.82	2.31	4,866	2.2	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	011+986 - 012+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	2.66	4,866	2.27	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	012+986 - 013+988	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	1.51	4,866	2.11	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3149	100	013+988 - 014+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,694.20	13.50	4,866	2.97	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3152	100	000+254 - 001+279	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,199.97	2.24	5,553	2.23	2.13	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3152	100	001+279 - 002+306	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,799.93	1.61	5,553	2.13	2.06	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3152	100	002+952 - 003+375	0.42	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,570	2,052,645.26	8.40	5,553	3.07	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	001+335 - 002+327	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,335	7,350,749.89	67.18	15,653	2.64	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	002+327 - 003+319	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,335	16,416,674.74	115.41	15,653	3.43	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	003+319 - 004+311	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,335	7,350,749.89	70.83	15,653	2.72	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	004+311 - 005+304	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,335	7,350,749.78	66.36	15,653	2.62	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	005+304 - 006+296	0.99	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,599.95	19.11	15,653	2.32	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	006+296 - 007+288	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	16,335	0	0.00	15,653	2.04	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3153	100	000+022 - 001+016	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,226	17,312,130.32	61.62	15,653	3.79	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	033+966 - 032+981	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,506.73	16.71	5,673	2.97	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	032+981 - 031+994	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,492.38	16.29	5,673	2.9	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	031+994 - 031+007	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,492.38	14.16	5,673	2.66	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	031+007 - 030+021	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	14.90	5,673	2.74	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	030+021 - 029+034	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,629.15	11.68	5,673	3.12	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	029+034 - 028+043	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,490.44	16.21	5,673	2.9	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	028+043 - 027+053	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.04	15.33	5,673	2.8	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	027+053 - 026+065	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.87	14.56	5,673	2.71	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	026+065 - 025+079	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.00	12.29	5,673	3.25	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	025+079 - 024+084	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,369.68	11.84	5,673	3.15	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	024+084 - 023+088	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.93	11.98	5,673	3.18	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	023+088 - 022+084	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	11.53	5,673	3.1	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	022+084 - 021+080	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	16.71	5,673	2.99	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	021+080 - 020+076	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	15.94	5,673	2.87	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	020+076 - 019+073	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,510.71	15.56	5,673	2.83	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	019+073 - 018+073	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	12.99	5,673	3.46	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	018+073 - 017+072	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,373.74	12.39	5,673	3.3	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	017+072 - 016+069	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	11.88	5,673	3.18	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	016+069 - 015+065	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	15.02	5,673	2.77	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	015+065 - 014+062	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	11.59	5,673	3.11	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	014+062 - 013+061	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,373.74	14.15	5,673	3.95	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	013+061 - 012+060	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,373.74	12.21	5,673	3.25	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	012+060 - 011+057	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	11.52	5,673	3.1	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	011+057 - 010+053	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	12.61	5,673	3.36	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	010+053 - 009+049	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	14.12	5,673	3.95	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	009+049 - 008+046	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	11.87	5,673	3.18	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	008+046 - 007+045	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,373.74	12.12	5,673	3.22	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	007+045 - 006+047	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.17	12.34	5,673	3.28	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	006+047 - 005+050	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,492.32	16.18	5,673	2.89	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	005+050 - 004+048	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.83	12.73	5,673	3.39	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	004+048 - 003+048	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	12.26	5,673	3.26	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	003+048 - 002+049	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,372.24	12.54	5,673	3.33	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	002+049 - 001+049	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	12.95	5,673	3.45	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	101	001+049 - 000+045	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	12.99	5,673	3.48	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	034+000 - 034+988	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.92	12.07	5,568	2.51	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	034+988 - 035+976	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	4.11	5,568	2.39	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	035+976 - 036+968	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.99	2.71	5,568	2.2	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	036+968 - 037+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,307.70	14.86	5,568	2.82	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	037+965 - 038+966	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,108.59	12.07	5,568	3.27	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	039+938 - 040+940	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	14.37	5,568	2.77	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	040+940 - 041+943	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,022.40	29.71	5,568	3.44	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	041+943 - 042+945	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	36.40	5,568	3	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	042+945 - 043+949	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.83	27.80	5,568	2.54	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	043+949 - 044+943	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.07	31.78	5,568	2.74	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	044+943 - 045+948	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,373.16	35.00	5,568	2.91	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	045+948 - 046+956	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.05	30.07	5,568	2.64	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	046+956 - 047+961	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,373.16	33.83	5,568	2.84	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	047+961 - 048+959	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	5.84	5,568	2.21	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	048+959 - 049+967	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.02	8.69	5,568	2.38	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	049+967 - 050+974	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,105.51	25.15	5,568	3.01	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	050+974 - 051+981	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,409,126.06	30.20	5,568	2.64	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	051+981 - 052+988	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,409,126.06	35.99	5,568	2.96	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	052+988 - 053+996	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.02	10.03	5,568	2.46	2.29	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	053+996 - 055+004	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.05	28.64	5,568	2.57	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	055+004 - 056+012	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.02	9.09	5,568	2.4	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	056+012 - 057+020	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.02	6.48	5,568	2.25	2.14	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	057+020 - 058+024	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.93	6.53	5,568	2.25	2.15	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	058+024 - 059+023	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,624.72	33.67	5,568	2.83	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	059+023 - 060+028	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,132.68	7.32	5,568	2.31	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3193	102	060+028 - 061+036	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.05	35.41	5,568	2.92	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	000+029 - 001+032	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	8.19	2,216	4.05	2.28	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	001+032 - 002+035	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.95	2,216	3.92	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	002+035 - 003+031	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	8.19	2,216	4.02	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	003+031 - 004+021	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.04	13.59	2,216	2.91	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	004+021 - 005+023	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.90	12.42	2,216	2.74	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	005+023 - 006+025	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.86	10.33	2,216	3.17	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	006+707 - 007+713	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	8.57	2,216	4.24	2.3	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	008+435 - 009+435	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	6.58	2,216	3.28	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	009+435 - 010+437	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	6.71	2,216	2.55	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	010+947 - 011+952	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.28	2,216	2.21	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3210	100	011+952 - 012+960	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	1.58	2,216	2.27	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	000+016 - 001+019	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,744	1.88	1.88	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	001+019 - 002+024	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,744	1.9	1.9	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	002+024 - 003+025	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.01	1,744	2.22	2.12	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	003+025 - 004+035	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,744	1.95	1.95	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	004+035 - 005+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.41	1,744	2.35	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	005+669 - 006+664	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	4.73	1,744	3.14	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	006+664 - 007+665	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	6.28	1,744	2.92	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	007+817 - 008+809	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	5.97	1,744	3.92	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	008+954 - 009+954	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.68	1,744	2.44	2.28	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	010+896 - 011+892	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	5.51	1,744	3.59	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	012+002 - 012+996	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	5.11	1,744	2.57	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	012+996 - 013+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	4.87	1,744	3.22	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3247	100	013+993 - 015+000	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,105.51	8.24	1,744	3.95	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	000+059 - 001+056	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.93	18.93	4,200	3.6	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	001+056 - 002+048	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.61	4,200	2.14	2.07	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	002+048 - 003+046	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	17.30	4,200	2.53	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	003+046 - 004+044	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	4.72	4,200	2.34	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	004+044 - 005+038	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.86	4,200	2.36	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	005+038 - 006+032	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	5.22	4,200	2.4	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	006+032 - 007+032	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	19.37	4,200	2.71	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	007+032 - 008+025	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	17.98	4,200	2.59	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	008+025 - 009+018	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	20.98	4,200	2.86	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	009+018 - 010+014	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,200	1.93	1.93	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	010+014 - 011+006	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.08	4,200	2.28	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	011+006 - 012+006	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.05	4,200	2.27	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	012+006 - 013+003	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,200	2.01	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	013+003 - 013+996	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	4,200	1.97	1.97	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	013+996 - 014+996	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	10.85	4,200	2.56	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	014+996 - 016+004	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	1.73	4,200	2.1	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	016+004 - 017+004	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	14.73	4,200	2.73	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	017+598 - 018+595	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,055.54	1.65	4,200	2.47	2.3	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	018+595 - 019+592	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,200	1.75	1.75	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	019+592 - 020+592	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,200	1.93	1.93	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	020+592 - 021+590	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	3.22	4,200	2.26	2.15	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	021+590 - 022+587	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,080.23	3.18	4,200	2.38	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	022+587 - 023+586	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,200	1.99	1.99	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	023+901 - 024+899	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	11.92	4,200	3.7	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	024+899 - 025+899	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	10.29	4,200	3.23	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	025+899 - 026+898	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,212.27	11.18	4,200	3.48	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	026+898 - 027+897	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,774.83	11.95	4,200	2.71	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	027+897 - 028+896	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,212.27	10.63	4,200	3.33	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	028+896 - 029+894	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	3.25	4,200	2.39	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	029+894 - 030+890	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.98	10.71	4,200	3.34	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	030+890 - 031+886	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.98	10.54	4,200	3.29	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	031+927 - 032+924	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,080.23	1.27	4,200	2.08	2.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	032+924 - 033+931	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,280.23	1.44	4,200	2.1	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	033+931 - 034+940	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,662.67	9.73	4,200	3.09	2.18	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	034+940 - 035+949	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,475.14	11.48	4,200	2.65	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	035+949 - 036+955	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	2.54	4,200	2.28	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	036+955 - 037+955	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	10.98	4,200	2.58	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	037+955 - 038+951	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	2.39	4,200	2.26	2.15	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	038+951 - 039+944	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,974.29	12.16	4,200	2.75	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	039+944 - 040+943	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,200	2.7	2.7	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	040+943 - 041+944	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	11.61	4,200	2.67	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	041+944 - 042+952	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.03	10.48	4,200	2.51	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	042+952 - 043+953	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	12.02	4,200	2.73	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	043+953 - 044+952	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,212.27	10.11	4,200	3.19	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	045+007 - 046+012	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	13.83	4,200	3.54	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	046+012 - 047+023	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	14.84	4,200	3.79	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	047+023 - 048+031	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	14.90	4,200	3.79	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	048+031 - 049+036	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	14.73	4,200	3.78	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	049+036 - 050+041	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	12.95	4,200	3.33	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	050+041 - 051+044	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	12.51	4,200	3.23	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	051+044 - 052+048	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	15.33	4,200	2.81	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	052+048 - 053+050	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	12.65	4,200	3.26	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	053+050 - 054+048	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	13.84	4,200	3.52	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	054+048 - 055+050	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	14.29	4,200	3.65	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	055+050 - 056+049	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	14.56	4,200	3.7	2.24	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	056+049 - 057+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	13.60	4,200	2.6	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	057+049 - 058+057	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	16.45	4,200	2.95	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	058+057 - 059+073	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,500.07	11.10	4,200	2.59	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3249	100	017+063 - 017+598	0.54	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	2,430	1,093,342.85	5.17	4,200	2.61	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	000+045 - 001+049	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.97	1.42	2,256	2.21	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	001+049 - 002+052	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	2,256	1.92	1.92	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	002+052 - 003+051	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	2,256	2.01	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	003+051 - 004+048	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	1.07	2,256	2.12	2.05	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	004+048 - 005+046	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	2,256	1.9	1.9	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	005+046 - 006+044	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	1.65	2,256	2.19	2.1	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	006+044 - 007+041	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,256	1.96	1.96	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	007+041 - 008+039	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,256	1.94	1.94	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	008+039 - 009+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	2.90	2,256	2.42	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	009+038 - 010+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.05	2,256	2.07	2.02	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	010+038 - 011+045	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.98	1.45	2,256	2.21	2.12	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	011+045 - 012+048	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	9.67	2,256	2.99	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	012+048 - 013+047	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	8.15	2,256	2.65	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	101	013+047 - 014+044	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.93	8.24	2,256	3.02	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	015+926 - 026+927	11.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	49,500	28,462,501.05	3.90	4,383	3.14	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	017+374 - 018+380	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.09	20.04	4,383	2.9	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	018+380 - 019+386	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.11	17.18	4,383	3.48	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	019+386 - 020+394	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.03	17.79	4,383	2.68	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	020+394 - 021+388	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.03	16.44	4,383	2.57	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	021+388 - 022+383	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.97	4,383	2.08	2.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	022+383 - 023+377	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	4.75	4,383	2.38	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	023+377 - 024+370	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.98	5.53	4,383	2.47	2.3	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	024+370 - 025+363	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.98	3.41	4,383	2.24	2.14	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	025+363 - 026+361	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	17.45	4,383	2.65	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	026+361 - 027+363	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	18.66	4,383	2.77	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	027+363 - 028+373	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.98	16.89	4,383	2.6	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	015+941 - 016+945	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.90	4.33	4,383	2.57	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3322	102	028+476 - 029+446	0.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,365	1,964,250.15	14.21	4,383	2.56	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	000+025 - 001+036	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	9.07	11,395	2.49	2.32	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	001+036 - 002+048	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	11,395	2	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	002+048 - 003+061	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	11,395	2.04	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	003+061 - 004+061	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	4.98	11,395	2.2	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	004+061 - 005+063	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	11,395	1.95	1.95	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	005+063 - 006+065	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	22.80	11,395	2.62	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	006+065 - 007+068	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.08	20.87	11,395	2.51	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	007+068 - 008+065	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.82	13.06	11,395	3.03	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	008+065 - 009+063	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.10	24.76	11,395	2.74	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	009+063 - 010+060	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	8.76	11,395	2.47	2.3	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	010+060 - 011+058	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.10	21.04	11,395	2.51	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3348	100	011+692 - 012+297	0.61	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,185	2,333,107.25	31.19	11,395	2.8	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	000+018 - 001+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,488	2.01	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	001+022 - 002+027	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.12	1,488	2.28	2.16	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	002+027 - 003+027	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,488	1.92	1.92	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	003+027 - 004+019	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,488	1.73	1.73	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	004+019 - 005+014	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.87	1,488	2.19	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	005+014 - 006+011	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,488	2.01	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	006+011 - 007+011	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,488	1.88	1.88	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3395	100	007+011 - 008+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.16	1,488	2.29	2.17	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	000+028 - 001+033	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,325.66	9.72	2,351	6.1	2.69	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	001+033 - 002+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,325.66	8.32	2,351	6.5	2.95	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	002+038 - 003+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,416.11	3.43	2,351	6.45	3.79	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	003+043 - 004+048	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,416.11	4.96	2,351	5.74	3.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	004+048 - 005+053	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,416.11	6.75	2,351	5.01	2.71	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	005+550 - 006+556	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.19	6.61	2,351	3.36	2.21	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	006+556 - 007+562	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.19	6.24	2,351	3.2	2.19	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	007+562 - 008+571	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,418.37	7.04	2,351	3.58	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	008+571 - 009+581	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	6.29	2,351	3.23	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	009+581 - 010+591	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	7.06	2,351	3.6	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	010+591 - 011+601	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	7.31	2,351	3.74	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	011+601 - 012+611	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	7.43	2,351	3.81	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	012+611 - 013+621	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	6.96	2,351	3.54	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	013+621 - 014+631	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	5.92	2,351	5.34	2.96	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	014+631 - 015+639	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.07	5.73	2,351	5.43	3.03	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	015+639 - 016+645	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.19	7.47	2,351	3.82	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	016+645 - 017+650	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,416.11	6.74	2,351	3.45	2.22	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	017+650 - 018+656	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.19	7.66	2,351	3.93	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	018+656 - 019+666	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	7.92	2,351	4.16	2.29	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	019+666 - 020+688	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,999.80	7.64	2,351	3.95	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	020+688 - 021+709	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,582.40	7.70	2,351	4.69	2.47	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	021+709 - 022+731	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,999.80	7.79	2,351	4.65	2.44	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	022+731 - 023+753	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,999.80	7.41	2,351	3.81	2.25	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	023+753 - 024+777	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,692,000.22	8.17	2,351	4.43	2.31	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	024+777 - 025+801	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,692,000.22	7.53	2,351	3.89	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	025+801 - 026+821	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,999.91	6.43	2,351	5.15	2.81	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3405	100	026+821 - 027+842	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,582.40	6.11	2,351	5.27	2.91	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	016+159 - 015+160	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,488.49	8.20	1,488	3.96	2.27	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	015+160 - 014+169	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,510.63	8.95	1,488	4.55	2.36	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	014+169 - 013+168	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,489.67	8.06	1,488	3.9	2.26	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	013+168 - 012+167	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,489.67	8.88	1,488	4.37	2.31	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	012+167 - 011+176	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,510.63	8.61	1,488	4.19	2.29	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	011+176 - 010+186	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,000.04	8.51	1,488	4.13	2.29	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	010+186 - 009+194	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,553,999.93	8.56	1,488	4.17	2.29	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	009+194 - 008+192	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	8.98	1,488	4.44	2.32	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	008+007 - 007+014	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,509.48	8.31	1,488	4.86	2.6	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	007+014 - 006+018	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.96	8.63	1,488	4.73	2.5	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	006+018 - 005+024	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,000.09	8.24	1,488	4.89	2.62	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	005+024 - 004+021	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,490.56	7.20	1,488	5.39	3	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	004+021 - 003+019	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	7.84	1,488	5.1	2.78	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	003+019 - 002+025	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,554,000.09	6.02	1,488	5.9	3.38	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3409	100	002+025 - 001+025	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.00	5.88	1,488	5.97	3.43	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	000+033 - 001+026	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,110.76	1.03	1,617	2.17	2.09	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	001+026 - 002+018	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.99	0.93	1,617	2.14	2.07	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	002+018 - 003+011	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,110.76	1.33	1,617	2.25	2.15	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	003+011 - 004+004	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,686.51	6.06	1,617	2.56	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	004+004 - 004+996	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.71	1,617	2.24	2.14	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	004+996 - 005+989	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	0.83	1,617	2.14	2.07	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	005+989 - 006+982	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.56	1,617	2.38	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	006+982 - 007+974	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.99	1,617	2.2	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	007+974 - 008+967	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	0.54	1,617	2.05	2.01	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3448	100	008+967 - 009+960	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	0.82	1,617	2.14	2.07	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	004+999 - 006+004	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.91	11,691	2.37	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	006+004 - 007+015	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,691	1.99	1.99	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	007+015 - 008+028	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.26	11,691	2.1	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	000+051 - 001+053	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	30.16	11,691	2.51	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	001+053 - 002+055	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	11,691	1.84	1.84	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	002+055 - 003+058	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.14	11,691	2.19	2.11	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3493	100	003+058 - 004+068	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.94	38.28	11,691	2.85	2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3546	100	003+363 - 002+367	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	15.85	5,018	3.31	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3546	100	002+367 - 001+369	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.08	21.31	5,018	4.47	2.32	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3546	100	001+369 - 000+362	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,070.34	17.48	5,018	3.6	2.23	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3587	100	003+359 - 002+812	0.55	R1	งานบำรุงปกติ	2,475	0	0.00	2,049	2.04	2.04	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3587	100	002+806 - 001+838	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,365	2,509,874.99	7.06	2,049	3.25	2.2	
ชลบุรี	จันทบุรี	2559	3587	100	001+487 - 000+520	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,365	2,509,875.02	6.42	2,049	3.02	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	348+500 - 349+489	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	7.50	14,236	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	349+489 - 350+478	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	16.86	14,236	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	350+478 - 351+473	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.60	14,236	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	351+473 - 352+470	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	50.95	14,236	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	352+470 - 353+467	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,236	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	353+467 - 354+468	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	19.10	14,236	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	354+468 - 355+472	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	64.15	14,236	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	355+472 - 356+477	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	55.10	14,236	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	356+477 - 357+479	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	62.44	14,236	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	357+479 - 358+479	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	15.14	14,236	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	358+479 - 359+479	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,236	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	359+479 - 360+482	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	11.67	14,236	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	360+482 - 361+485	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	62.81	14,236	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	361+485 - 362+489	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	8.38	14,236	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	362+489 - 363+492	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.29	14,236	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	363+492 - 364+494	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	17.87	14,236	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	364+494 - 365+493	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,236	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	365+493 - 366+493	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	11.00	14,236	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	366+493 - 367+491	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.52	14,236	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	367+491 - 368+489	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,236	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	368+489 - 369+486	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	33.76	14,236	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	369+486 - 370+482	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	36.34	14,236	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	370+482 - 371+477	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	33.88	14,236	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	371+477 - 372+476	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	36.85	14,236	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	372+476 - 373+475	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	55.92	14,236	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	373+475 - 374+477	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	58.08	14,236	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	374+477 - 375+478	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	19.57	14,236	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	375+533 - 374+531	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	15.23	14,236	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	374+531 - 373+528	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	57.16	14,236	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	373+528 - 372+529	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	18.27	14,236	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	372+529 - 371+529	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	59.41	14,236	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	371+529 - 370+533	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	7.50	14,236	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	370+533 - 369+537	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	52.13	14,236	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	369+537 - 368+539	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	33.64	14,236	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	368+539 - 367+540	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	9.99	14,236	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	367+540 - 366+542	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	20.70	14,236	2.46	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	366+542 - 365+542	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	14.24	14,236	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	365+542 - 364+541	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	15.27	14,236	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	364+541 - 363+539	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	19.15	14,236	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	363+539 - 362+535	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	17.12	14,236	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	362+535 - 361+531	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	14.61	14,236	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	361+531 - 360+528	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	56.81	14,236	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	360+528 - 359+524	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	9.88	14,236	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	359+524 - 358+523	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	16.91	14,236	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	358+523 - 357+522	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	51.11	14,236	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	357+522 - 356+520	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	57.23	14,236	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	356+520 - 355+514	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	14,236	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	355+514 - 354+510	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	59.64	14,236	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	354+510 - 353+508	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	65.44	14,236	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	353+508 - 352+511	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	32.72	14,236	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	352+511 - 351+512	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	41.33	14,236	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	351+512 - 350+516	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,236	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	350+516 - 349+526	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	16.08	14,236	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	701	349+526 - 348+537	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,236	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	375+533 - 376+531	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	23.45	8,270	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	376+531 - 377+528	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	35.99	8,270	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	377+528 - 378+530	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	26.39	8,270	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	378+530 - 379+531	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	19.89	8,270	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	379+531 - 380+535	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	19.36	8,270	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	380+535 - 381+541	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	19.55	8,270	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	381+541 - 382+546	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	10.80	8,270	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	383+000 - 382+000	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,270	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	382+000 - 380+999	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	6.41	8,270	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	380+999 - 379+998	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	4.47	8,270	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	379+998 - 379+001	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	8.89	8,270	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	379+001 - 378+005	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	41.57	8,270	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	378+005 - 377+009	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	81.64	8,270	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	702	377+009 - 376+020	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,938,059.06	54.55	8,270	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	383+000 - 384+008	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	54.23	11,520	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	384+008 - 385+012	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	55.25	11,520	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	385+012 - 386+017	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	28.10	11,520	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	386+017 - 387+024	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	54.97	11,520	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	387+024 - 388+033	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	10.29	11,520	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	388+033 - 389+032	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	46.06	11,520	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	389+032 - 390+033	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	31.63	11,520	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	390+033 - 391+035	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	47.60	11,520	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	391+035 - 392+040	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	31.47	11,520	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	392+040 - 393+042	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	51.30	11,520	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	393+042 - 394+043	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	26.95	11,520	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	394+043 - 395+045	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	29.07	11,520	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	395+045 - 396+047	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	28.10	11,520	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	396+047 - 397+051	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	15.84	11,520	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	397+051 - 398+055	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	48.63	11,520	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	398+055 - 399+057	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	13.07	11,520	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	399+057 - 400+064	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	40.99	11,520	4.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	400+064 - 401+074	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.88	38.86	11,520	4.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	401+459 - 400+449	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.88	42.64	11,520	4.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	400+449 - 399+444	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	43.12	11,520	5.11	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	399+444 - 398+444	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	57.19	11,520	3	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	398+444 - 397+443	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	12.95	11,520	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	397+443 - 396+439	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	11.88	11,520	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	396+439 - 395+440	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	47.38	11,520	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	395+440 - 394+438	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	45.08	11,520	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	394+438 - 393+440	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	51.38	11,520	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	393+440 - 392+439	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	10.81	11,520	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	392+439 - 391+439	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	29.32	11,520	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	391+439 - 390+439	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	16.77	11,520	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	390+439 - 389+437	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	44.60	11,520	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	389+437 - 388+441	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	10.16	11,520	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	388+441 - 387+439	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	9.09	11,520	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	387+439 - 386+431	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	8.88	11,520	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	386+431 - 385+428	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	44.39	11,520	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	385+428 - 384+426	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	48.37	11,520	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	703	384+426 - 383+422	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	54.49	11,520	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	401+459 - 402+474	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.90	21.83	7,238	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	402+474 - 403+490	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,038,000.22	24.41	7,238	3.5	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	403+490 - 404+505	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.92	30.46	7,238	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	404+505 - 405+517	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.80	27.31	7,238	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	405+517 - 406+532	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,238	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	407+892 - 408+903	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,238	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	408+903 - 409+915	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	3.80	7,238	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	409+915 - 410+926	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	3.43	7,238	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	410+926 - 411+935	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.62	21.66	7,238	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	412+760 - 413+751	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,238	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	413+751 - 414+749	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	414+749 - 415+754	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	415+754 - 416+751	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	416+751 - 417+745	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,238	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	417+745 - 418+739	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	4.89	7,238	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	419+192 - 420+190	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	18.69	7,238	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	420+190 - 421+192	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	16.40	7,238	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	421+192 - 422+193	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	422+193 - 423+193	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.39	2.39	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	423+193 - 424+192	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	75.20	7,238	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	424+192 - 425+190	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	425+190 - 426+188	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.52	2.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	426+188 - 427+186	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	427+186 - 428+184	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	428+184 - 429+182	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	74.76	7,238	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	429+182 - 430+181	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	14.59	7,238	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	430+181 - 431+179	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	431+623 - 432+625	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.81	53.98	7,238	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	432+625 - 433+626	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	72.98	7,238	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	433+626 - 434+631	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.53	2.53	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	434+631 - 435+633	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	435+633 - 436+636	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	436+636 - 437+638	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.82	2.82	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	437+638 - 438+643	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	58.59	7,238	3.33	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	438+643 - 439+645	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.81	53.41	7,238	3.08	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	439+645 - 440+647	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.81	59.00	7,238	3.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	440+647 - 441+645	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	52.22	7,238	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	441+645 - 442+643	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	54.76	7,238	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	442+643 - 443+640	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	69.20	7,238	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	443+640 - 444+635	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	60.27	7,238	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	444+635 - 445+631	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	21.40	7,238	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	445+631 - 446+627	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	13.37	7,238	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	446+627 - 447+623	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	58.41	7,238	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	447+623 - 448+620	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	13.06	7,238	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	448+620 - 449+617	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	71.37	7,238	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	449+617 - 450+615	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	450+615 - 451+613	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	60.81	7,238	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	451+613 - 452+611	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	61.92	7,238	3.48	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	452+611 - 453+609	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	62.16	7,238	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	453+609 - 454+607	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	65.14	7,238	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	454+607 - 455+604	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	51.91	7,238	3	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	455+604 - 456+600	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.95	62.78	7,238	3.52	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	456+600 - 457+597	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	62.70	7,238	3.51	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	457+597 - 458+593	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	69.27	7,238	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	458+593 - 459+590	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	69.19	7,238	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	459+590 - 460+586	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	75.27	7,238	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	460+586 - 461+584	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	60.95	7,238	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	461+584 - 462+582	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	68.72	7,238	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	462+582 - 463+582	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.9	2.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	463+582 - 464+583	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,234.50	69.76	7,238	3.93	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	464+583 - 465+580	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.64	2.64	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	465+580 - 466+578	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	62.24	7,238	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	466+578 - 467+577	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	467+577 - 468+578	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	468+578 - 469+580	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	16.48	7,238	2.34	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	469+580 - 470+579	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	6.36	7,238	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	470+579 - 471+579	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	14.77	7,238	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	471+579 - 472+582	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,787.38	9.24	7,238	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	473+088 - 474+091	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	77.02	7,238	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	474+091 - 475+095	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.89	19.73	7,238	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	475+095 - 476+094	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	16.26	7,238	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	476+094 - 477+093	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	11.57	7,238	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	477+093 - 478+093	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	9.17	7,238	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	478+093 - 479+094	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	62.58	7,238	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	479+094 - 480+092	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	7.82	7,238	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	480+092 - 481+091	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	481+091 - 482+090	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	482+090 - 483+089	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	18.79	7,238	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	483+089 - 484+088	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	15.18	7,238	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	484+088 - 485+087	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	69.70	7,238	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	485+087 - 486+086	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	70.53	7,238	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	486+086 - 487+084	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	64.61	7,238	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	407+457 - 407+892	0.44	L3	งานฉาบผิว	5,280	844,800.00	8.23	7,238	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	487+692 - 488+387	0.69	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,280	4,761,761.22	66.75	7,238	3.7	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	407+022 - 407+457	0.44	L4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.02	24.88	7,238	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	487+431 - 486+439	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	58.51	7,238	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	486+439 - 485+447	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	6.11	7,238	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	485+447 - 484+454	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	63.22	7,238	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	484+454 - 483+462	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	59.58	7,238	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	483+462 - 482+470	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	57.88	7,238	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	482+470 - 481+478	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,238	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	481+478 - 480+486	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,238	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	480+486 - 479+494	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,238	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	479+494 - 478+502	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	62.54	7,238	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	478+502 - 477+508	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	11.39	7,238	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	477+508 - 476+514	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	16.05	7,238	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	476+514 - 475+523	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.14	14.40	7,238	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	475+523 - 474+527	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	13.11	7,238	2.24	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	473+088 - 472+085	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,787.38	6.95	7,238	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	411+578 - 410+569	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	27.58	7,238	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	406+849 - 405+845	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	405+845 - 404+844	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,238	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	404+844 - 403+843	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	4.46	7,238	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	403+843 - 402+839	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	23.79	7,238	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	402+839 - 401+836	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	8.11	7,238	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	473+783 - 473+348	0.44	R2	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	7,238	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	407+718 - 407+370	0.35	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,200	1,889,999.94	25.12	7,238	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3	704	407+370 - 406+935	0.44	R4	งานฉาบผิว	5,280	844,800.00	3.85	7,238	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	000+000 - 000+201	0.20	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,100	3,115,500.08	29.16	9,677	4.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	003+296 - 004+287	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.98	25.34	9,677	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	004+287 - 005+279	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.88	21.16	9,677	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	005+279 - 006+271	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.75	42.33	9,677	3.16	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	006+271 - 007+273	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.60	43.70	9,677	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	007+273 - 008+274	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,576,086.14	26.47	9,677	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	008+274 - 009+269	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,362.81	54.60	9,677	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	009+269 - 010+269	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	53.34	9,677	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	010+269 - 011+272	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,576,088.56	26.70	9,677	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	011+272 - 012+275	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.33	23.24	9,677	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	012+275 - 013+276	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.72	25.97	9,677	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	013+276 - 014+277	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,576,086.14	28.48	9,677	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	014+277 - 015+279	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.83	49.44	9,677	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	015+279 - 016+282	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,368.00	46.48	9,677	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	016+282 - 017+286	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.21	25.82	9,677	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3148	100	017+286 - 018+291	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,500	2,480,224.35	14.18	9,677	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	024+415 - 023+417	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.13	25.70	4,595	3.84	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	023+417 - 022+413	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.76	26.10	4,595	3.93	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	022+413 - 021+404	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	26.50	4,595	3.98	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	021+404 - 020+395	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	24.89	4,595	3.72	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	020+395 - 019+399	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.96	25.89	4,595	3.87	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	019+399 - 018+405	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.09	24.96	4,595	3.75	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	018+405 - 017+410	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,954.30	26.45	4,595	3.95	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	017+410 - 016+415	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,954.30	24.90	4,595	3.71	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	016+415 - 015+421	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.09	25.24	4,595	3.79	2.25	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	015+421 - 014+426	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,954.30	23.93	4,595	3.57	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	014+426 - 013+432	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.09	21.77	4,595	3.3	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	013+432 - 012+436	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	3.68	4,595	2.15	2.08	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	012+436 - 011+439	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,151.54	2.85	4,595	2.1	2.04	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	011+439 - 010+443	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	2.33	4,595	2.06	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	010+443 - 009+447	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.96	22.38	4,595	2.56	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	009+447 - 008+451	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	7.11	4,595	2.42	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	008+451 - 007+456	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.15	6.70	4,595	2.39	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	007+456 - 006+458	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.04	7.73	4,595	2.47	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	006+458 - 005+460	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.09	28.24	4,595	2.98	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	005+460 - 004+460	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	23.12	4,595	2.61	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	004+460 - 003+454	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	5.99	4,595	2.33	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	003+454 - 002+451	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	4,595	1.79	1.79	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	002+451 - 001+445	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	4,595	1.96	1.96	
ชลบุรี	ตราด	2559	3155	100	001+445 - 000+440	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	4.01	4,595	2.18	2.09	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	000+000 - 000+995	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	14.75	4,804	2.53	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	000+995 - 002+000	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.99	14.40	4,804	2.51	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	002+000 - 003+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	17.86	4,804	2.85	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	003+003 - 004+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	5.23	4,804	2.45	2.29	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	004+008 - 005+012	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.95	4.31	4,804	2.34	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	005+012 - 006+017	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.99	14.64	4,804	2.53	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	006+017 - 007+023	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.04	4.40	4,804	2.35	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	007+023 - 008+030	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.97	1.59	4,804	2.05	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	008+030 - 009+036	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.04	3.96	4,804	2.3	2.18	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	009+036 - 010+043	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.97	2.52	4,804	2.14	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	010+043 - 011+043	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	4.97	4,804	2.42	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	011+043 - 012+037	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	2.15	4,804	2.11	2.04	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	012+037 - 013+029	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	2.23	4,804	2.11	2.05	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	013+029 - 014+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.04	14.80	4,804	2.54	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	014+028 - 015+025	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	3.79	4,804	2.28	2.16	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	015+025 - 016+017	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	5.65	4,804	2.5	2.32	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	016+017 - 017+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	15.25	4,804	2.58	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	017+029 - 018+029	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	10.05	4,804	2.71	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	018+029 - 019+031	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.92	14.56	4,804	2.52	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	019+031 - 020+024	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.91	18.96	4,804	2.97	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	020+024 - 021+014	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	2.51	4,804	2.14	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	021+014 - 022+007	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	1.63	4,804	2.06	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	022+007 - 023+010	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	14.46	4,804	2.51	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	023+010 - 024+013	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	4.76	4,804	2.4	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	024+013 - 025+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	2.08	4,804	2.1	2.04	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	025+008 - 026+008	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.00	13.09	4,804	3.01	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	026+008 - 027+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	3.58	4,804	2.25	2.15	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	027+003 - 027+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	4.94	4,804	2.42	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	027+997 - 028+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	2.21	4,804	2.11	2.05	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	028+995 - 029+991	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	1.93	4,804	2.08	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	029+991 - 030+980	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	4,804	2.66	2.66	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	030+980 - 031+973	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	5.39	4,804	2.47	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	031+973 - 032+965	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	2.91	4,804	2.19	2.1	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	032+965 - 033+955	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	4,804	2.2	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	033+955 - 034+945	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	4.13	4,804	2.32	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	034+305 - 033+313	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.98	1.64	4,804	2.22	2.12	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	026+345 - 025+345	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	14.79	4,804	2.54	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	022+339 - 021+341	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	2.53	4,804	2.15	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	017+029 - 016+032	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	9.32	4,804	2.59	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3156	100	035+222 - 034+305	0.92	R3	งานฉาบผิว	5,980	956,800.00	1.98	4,804	2.28	2.16	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	000+000 - 001+026	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	3.22	4,033	2.33	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	001+039 - 002+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	14.48	4,033	2.81	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	002+038 - 003+036	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	12.92	4,033	3.51	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	003+036 - 004+032	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	12.13	4,033	3.31	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	004+032 - 005+031	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	13.24	4,033	3.6	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	005+031 - 006+034	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	14.78	4,033	4.09	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	006+034 - 007+028	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	14.15	4,033	3.89	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	007+796 - 008+793	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	15.31	4,033	4.24	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	008+793 - 009+789	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	13.30	4,033	3.61	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	009+789 - 010+783	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	15.15	4,033	4.23	2.29	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	010+783 - 011+777	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	14.54	4,033	4.01	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	011+777 - 012+772	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.88	4,033	2.73	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	012+772 - 013+770	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	15.41	4,033	2.94	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	013+770 - 014+768	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	14.35	4,033	3.92	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	014+768 - 015+762	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	13.03	4,033	3.56	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	015+762 - 016+756	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	12.48	4,033	3.42	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	016+756 - 017+752	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	13.89	4,033	3.77	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	017+752 - 018+747	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	2.85	4,033	2.27	2.16	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	018+747 - 019+741	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	11.79	4,033	3.25	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	019+741 - 020+735	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	14.67	4,033	4.05	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	020+998 - 021+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	14.32	4,033	3.93	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	021+999 - 022+992	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	14.02	4,033	3.84	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	022+992 - 023+981	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	11.86	4,033	3.25	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	023+981 - 024+970	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	15.65	4,033	2.98	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	025+225 - 026+221	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	14.91	4,033	4.1	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	026+369 - 026+958	0.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,245	1,866,227.02	14.59	4,033	4	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	026+958 - 027+963	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	15.57	4,033	4.55	2.36	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	027+963 - 028+974	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	15.68	4,033	4.54	2.35	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	028+974 - 029+983	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	15.14	4,033	4.2	2.29	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	029+983 - 030+995	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	14.60	4,033	4.02	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	030+995 - 032+002	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	12.64	4,033	3.44	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	032+002 - 033+006	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	12.80	4,033	2.61	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	101	033+006 - 034+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	11.87	4,033	3.26	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	034+650 - 035+655	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	6.79	1,868	3.18	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	036+602 - 037+598	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	8.75	1,868	5.06	2.75	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	037+598 - 038+597	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	6.42	1,868	6.12	3.54	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	038+597 - 039+603	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	7.16	1,868	5.82	3.32	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	039+603 - 040+607	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	8.20	1,868	5.31	2.94	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	040+607 - 041+609	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	12.30	1,868	5.8	3.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	041+609 - 042+610	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,048.87	10.07	1,868	6.35	3.72	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	042+785 - 043+786	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,048.87	13.74	1,868	5.39	3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	043+786 - 044+781	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.60	1,868	4.6	2.4	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	044+781 - 045+773	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	8.62	1,868	5.1	2.78	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	045+773 - 046+767	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	8.89	1,868	4.95	2.67	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	046+767 - 047+758	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	8.99	1,868	4.91	2.64	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	047+758 - 048+750	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.50	1,868	6.08	3.51	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	048+750 - 049+742	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	8.96	1,868	4.08	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	049+742 - 050+740	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.73	1,868	5.56	3.12	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	050+740 - 051+733	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	9.63	1,868	4.54	2.36	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	051+733 - 052+723	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	9.59	1,868	4.41	2.31	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	053+523 - 054+526	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.88	1,868	3.6	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	054+526 - 055+527	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	7.46	1,868	3.43	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	055+527 - 056+534	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	8.99	1,868	2.94	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	056+534 - 057+538	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.99	1,868	3.65	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	057+538 - 058+537	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	7.71	1,868	3.52	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	058+537 - 059+535	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.27	1,868	3.34	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	059+535 - 060+534	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	7.41	1,868	2.59	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	060+534 - 061+534	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	9.11	1,868	2.98	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	061+534 - 062+534	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	6.96	1,868	2.5	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	062+534 - 063+532	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	6.78	1,868	3.16	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	063+532 - 064+524	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	8.84	1,868	4.02	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	064+524 - 065+518	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	8.56	1,868	3.9	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	065+518 - 066+523	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	8.51	1,868	3.88	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	066+523 - 067+523	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	8.42	1,868	3.82	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	067+523 - 068+525	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	7.14	1,868	3.3	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	068+525 - 069+525	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.55	1,868	2.24	2.14	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	069+525 - 070+521	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	8.66	1,868	2.86	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	070+521 - 071+524	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	8.86	1,868	2.92	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	071+524 - 072+528	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.41	1,868	3.41	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	072+528 - 073+526	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.45	1,868	3.42	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	073+526 - 074+521	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	8.02	1,868	3.63	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	074+521 - 075+515	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	8.95	1,868	2.94	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	075+649 - 076+643	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,868	2.01	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	076+643 - 077+633	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,868	2.02	2.02	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	077+633 - 078+622	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,868	1.98	1.98	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	078+622 - 079+612	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,868	1.75	1.75	
ชลบุรี	ตราด	2559	3157	102	079+612 - 080+602	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.10	1,868	2.15	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3158	100	000+032 - 001+037	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	12.28	3,579	3.69	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3158	100	001+037 - 002+040	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	12.87	3,579	2.78	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3158	100	002+997 - 004+696	1.70	L1	งานฉาบผิว	9,350	1,495,902.17	2.63	3,579	2.28	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3158	100	004+696 - 006+399	1.70	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,350	5,376,600.63	11.57	3,579	3.48	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3158	100	006+399 - 008+096	1.70	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,350	4,207,224.59	12.65	3,579	2.74	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	000+053 - 001+058	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.99	11.55	3,964	3.32	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	001+058 - 002+052	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.06	16.19	3,964	2.51	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	002+052 - 003+045	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	3,964	2.01	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	003+045 - 004+039	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	3.16	3,964	2.06	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	004+039 - 005+033	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	6.53	3,964	2.26	2.15	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	005+033 - 006+026	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,748.11	4.22	3,964	2.13	2.06	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	006+026 - 007+019	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	3,964	2.03	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	007+019 - 008+012	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,748.11	9.34	3,964	2.44	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	008+012 - 009+005	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,748.11	4.80	3,964	2.17	2.09	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	009+005 - 009+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	10.84	3,964	2.45	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	009+997 - 010+990	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	3,964	2.03	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	010+990 - 011+989	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	3,964	2.04	2.04	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	011+989 - 012+991	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	3,964	2.03	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	012+991 - 013+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.98	8.64	3,964	2.31	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	013+993 - 014+988	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,827.73	10.72	3,964	2.44	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	014+988 - 015+981	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,170.89	8.66	3,964	2.31	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	015+981 - 016+974	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,989.17	31.01	3,964	3.13	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	016+974 - 017+967	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,989.17	39.98	3,964	4	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	017+967 - 018+960	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,989.17	38.84	3,964	3.87	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	018+960 - 019+953	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,989.17	30.77	3,964	3.12	2.18	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	019+953 - 020+947	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.09	29.60	3,964	3.02	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	020+947 - 021+942	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,311,880.94	33.03	3,964	3.28	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	021+942 - 022+944	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.89	42.00	3,964	4.25	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	022+944 - 023+951	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,242.87	35.85	3,964	3.55	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	023+951 - 024+959	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.07	20.65	3,964	3.61	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3159	100	024+959 - 025+965	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.18	20.78	3,964	3.62	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	000+025 - 001+024	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,047.87	5.56	1,107	3.24	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	001+024 - 002+021	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,953.15	5.66	1,107	3.29	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	002+021 - 003+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,354.64	7.00	1,107	2.88	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	003+018 - 004+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,953.15	5.67	1,107	3.29	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	004+015 - 005+010	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,046.02	5.97	1,107	3.43	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	005+010 - 006+006	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	6.42	1,107	2.72	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	006+006 - 007+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	6.63	1,107	2.78	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	007+002 - 008+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	5.98	1,107	2.61	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	008+288 - 009+285	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,870.76	4.88	1,107	3.44	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	009+285 - 010+283	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	5.52	1,107	5.11	2.78	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	010+283 - 011+283	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	5.78	1,107	4.06	2.28	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	011+283 - 012+281	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	4.47	1,107	3.2	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	012+281 - 013+278	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,870.76	5.13	1,107	3.59	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	013+278 - 014+276	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	5.25	1,107	3.68	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	014+276 - 015+271	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,128.57	5.20	1,107	3.63	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	015+271 - 016+266	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,128.57	4.29	1,107	3.09	2.18	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	016+266 - 017+262	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.97	4.97	1,107	3.49	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	017+262 - 018+257	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,128.57	6.00	1,107	4.22	2.29	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	018+257 - 019+258	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,130.89	4.79	1,107	3.39	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	019+258 - 020+267	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,280.05	0.73	1,107	2.34	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	020+267 - 021+265	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.05	2.58	1,107	2.5	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	021+265 - 022+259	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	0.64	1,107	2.29	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	022+259 - 023+254	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,919.61	0.39	1,107	2.13	2.06	
ชลบุรี	ตราด	2559	3271	100	023+254 - 024+259	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,079.61	0.67	1,107	2.31	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	000+027 - 001+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	25.05	5,863	3.84	2.26	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	001+026 - 002+027	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	24.72	5,863	2.8	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	002+027 - 003+026	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.63	1.63	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	003+026 - 004+024	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.79	1.79	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	004+024 - 005+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	2.55	2.55	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	005+022 - 006+018	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.89	1.89	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	006+018 - 007+013	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	2.17	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	007+013 - 008+008	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	2.93	2.93	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	008+008 - 009+003	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	2.79	2.79	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	009+003 - 009+999	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.32	5,863	2.36	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	009+999 - 010+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	25.33	5,863	2.84	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	010+999 - 011+995	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.74	1.74	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	011+995 - 012+990	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.96	1.96	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	012+990 - 013+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.65	5,863	2.08	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	013+986 - 014+983	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.75	1.75	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	014+983 - 015+981	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	24.86	5,863	2.81	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	015+981 - 016+978	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	25.92	5,863	2.88	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	016+978 - 017+976	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.86	1.86	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	017+976 - 018+977	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	21.04	5,863	2.55	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	018+977 - 019+981	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.98	1.98	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	019+981 - 020+986	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.63	1.63	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	020+986 - 021+989	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	3.05	5,863	2.11	2.05	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	021+989 - 022+988	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	6.47	5,863	2.37	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	022+988 - 023+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	4.39	5,863	2.21	2.12	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	023+987 - 024+985	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,863	1.83	1.83	
ชลบุรี	ตราด	2559	3277	100	024+985 - 025+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	5.83	5,863	2.33	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	000+360 - 001+354	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.08	32.17	4,257	3.38	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	001+354 - 002+354	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.00	41.10	4,257	4.34	2.31	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	002+354 - 003+349	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,547.82	38.98	4,257	2.88	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	003+349 - 004+350	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,550.65	32.21	4,257	2.56	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	004+350 - 005+351	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,550.65	36.62	4,257	2.77	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	005+351 - 006+352	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,550.65	39.04	4,257	2.9	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	006+352 - 007+346	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,800.02	9.34	4,257	2.39	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	007+346 - 008+342	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	10.75	4,257	2.48	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	008+342 - 009+336	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.08	32.04	4,257	3.36	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	009+336 - 010+330	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.06	34.97	4,257	2.7	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	010+330 - 011+332	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	4,257	2.3	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	011+332 - 012+333	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	18.86	4,257	2.57	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	013+080 - 014+080	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	5.32	4,257	2.37	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	014+080 - 015+084	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.80	16.89	4,257	3.11	2.18	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	015+084 - 016+095	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,075.74	5.27	4,257	2.37	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	016+095 - 017+104	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,324.52	3.21	4,257	2.18	2.1	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	017+104 - 018+113	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,324.52	5.16	4,257	2.35	2.22	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	018+113 - 019+123	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,199.98	5.47	4,257	2.39	2.24	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	019+123 - 020+123	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	21.65	4,257	2.8	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	020+123 - 021+128	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,445.03	19.62	4,257	3.54	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	021+128 - 022+137	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,697.48	21.07	4,257	3.78	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	022+137 - 023+144	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,698.48	18.78	4,257	3.38	2.21	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	023+144 - 024+146	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.97	6.34	4,257	2.49	2.31	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	024+146 - 025+142	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.98	5.91	4,257	2.44	2.27	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	025+142 - 026+144	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.89	16.23	4,257	3.01	2.17	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	026+144 - 027+137	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	4,257	1.75	1.75	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	027+137 - 028+131	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	4,257	2.02	2.02	
ชลบุรี	ตราด	2559	3299	100	028+131 - 029+125	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	4,257	2.02	2.02	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	000+015 - 001+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	2.97	2,452	2.48	2.3	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	001+017 - 002+014	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,124.80	3.10	2,452	2.41	2.25	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	002+014 - 003+007	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	2,452	2.01	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	003+007 - 004+000	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,924.05	1.56	2,452	2.14	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	004+553 - 005+544	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	2,452	1.96	1.96	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	005+544 - 006+541	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,106.97	1.01	2,452	2.08	2.03	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	006+541 - 007+533	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.96	10.09	2,452	2.79	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	007+533 - 008+524	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,299.72	8.69	2,452	2.54	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	008+666 - 009+659	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,299.05	8.56	2,452	2.52	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	009+659 - 010+654	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,892.81	2.32	2,452	2.33	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	010+654 - 011+657	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.69	3.07	2,452	2.5	2.32	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	011+657 - 012+656	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.25	1.62	2,452	2.2	2.11	
ชลบุรี	ตราด	2559	3388	100	012+897 - 013+891	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,000.05	9.15	2,452	2.63	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	000+023 - 001+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.49	3,394	2.23	2.13	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	001+023 - 002+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	3.21	3,394	2.37	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	002+021 - 003+015	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.04	12.86	3,394	2.79	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	003+015 - 004+016	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,750.38	12.00	3,394	2.66	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	004+016 - 005+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,911.24	3.79	3,394	2.46	2.29	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	005+017 - 006+019	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	12.44	3,394	2.73	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	101	006+019 - 007+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	10.80	3,394	3.26	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	102	013+526 - 012+538	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,188	3,557,812.42	9.60	2,874	3.24	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	102	012+538 - 011+544	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	2,874	2.62	2.62	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	102	011+544 - 010+552	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,188	3,557,812.44	9.23	2,874	3.15	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	102	010+552 - 009+552	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,750.00	9.60	2,874	3.24	2.2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3447	102	009+552 - 008+551	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,351.30	9.46	2,874	3.21	2.19	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	000+021 - 001+030	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	1.96	1.96	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	001+030 - 002+032	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	2.01	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	002+032 - 003+041	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.04	1,889	2.15	2.07	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	003+041 - 004+047	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.90	1,889	2.38	2.23	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	004+047 - 005+052	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	8.23	1,889	2.92	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	005+052 - 006+058	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	1.79	1.79	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	006+058 - 007+057	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.67	1.67	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	007+057 - 008+066	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	1.88	1.88	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	008+066 - 009+065	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.6	1.6	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	009+065 - 010+061	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.8	1.8	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	010+061 - 011+058	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.81	1.81	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	011+058 - 012+054	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.38	1.38	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	012+054 - 013+054	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.6	1.6	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	013+054 - 014+055	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.75	1.75	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	014+055 - 015+067	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	1.58	1.58	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	015+067 - 016+079	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	1.81	1.81	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	016+079 - 017+091	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,889	2.01	2.01	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	017+091 - 018+095	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.85	1.85	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	018+095 - 019+098	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.76	1.76	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	019+098 - 020+103	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.59	1.59	
ชลบุรี	ตราด	2559	3494	100	020+103 - 021+105	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,889	1.71	1.71	
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,399.94	3.39	7,240	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	001+045 - 002+089	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,400.04	3.47	7,240	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	002+089 - 003+130	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,400.01	5.26	7,240	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	003+130 - 004+172	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,840	1,414,400.07	2.74	7,240	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	004+172 - 005+211	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,840	0	0.00	7,240	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3516	100	005+211 - 006+248	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	8,840	0	0.00	7,240	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ตราด	2559	3517	100	000+014 - 000+376	0.36	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,060	3,075,299.90	22.18	11,520	3.47	2	
ชลบุรี	ตราด	2559	3577	100	000+000 - 000+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	17.42	4,900	3.45	2.22	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	193+000 - 193+999	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,051.74	225.50	49,509	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	193+999 - 194+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,103.78	234.68	49,509	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	194+997 - 195+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,051.74	193.33	49,509	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	195+996 - 196+994	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,103.78	234.89	49,509	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	196+994 - 197+993	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,000.08	475.95	49,509	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	197+993 - 198+991	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,000.19	311.20	49,509	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	198+991 - 199+990	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,000.08	314.61	49,509	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	199+990 - 200+990	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,200,000.00	316.68	49,509	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	200+990 - 201+987	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,199,999.84	281.92	49,509	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	201+987 - 202+985	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,000	16,080,000.43	177.13	49,509	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	501	202+985 - 203+982	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,000	16,079,999.65	151.49	49,509	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	204+800 - 205+808	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.20	127.22	52,111	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	205+808 - 206+816	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	210.43	52,111	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	206+816 - 207+823	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	158.75	52,111	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	207+823 - 208+831	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.20	132.99	52,111	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	208+831 - 209+839	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.19	207.17	52,111	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	209+839 - 210+846	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	262.80	52,111	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	210+846 - 211+854	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.20	161.15	52,111	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	211+854 - 212+861	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	187.02	52,111	4.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	212+861 - 213+869	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	354.73	52,111	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	213+869 - 214+876	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	143.89	52,111	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	214+876 - 215+888	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,310.17	34.67	52,111	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	502	215+888 - 216+901	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,296.37	33.52	52,111	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	223+650 - 224+647	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.79	178.91	21,813	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	224+647 - 225+648	1.00	L2	งานฉาบผิว	20,900	3,344,000.14	34.54	21,813	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	225+648 - 226+650	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.76	162.12	21,813	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	226+650 - 227+650	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.00	154.62	21,813	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	227+650 - 228+649	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.10	171.75	21,813	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	228+649 - 229+645	1.00	L2	งานฉาบผิว	20,900	3,343,999.97	54.28	21,813	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	229+645 - 230+644	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	20,900	0	0.00	21,813	2.9	2.9	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	230+644 - 231+643	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.28	131.72	21,813	4.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	231+643 - 232+645	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.44	104.38	21,813	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	232+645 - 233+647	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.76	158.33	21,813	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	233+647 - 234+649	1.00	L2	งานฉาบผิว	20,900	3,343,999.93	51.19	21,813	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	234+649 - 235+651	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.76	276.30	21,813	3.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	235+651 - 236+653	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.44	140.72	21,813	4.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	236+653 - 237+655	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.44	113.02	21,813	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	237+655 - 238+657	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.44	97.01	21,813	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	238+657 - 239+658	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.45	254.65	21,813	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	239+658 - 240+656	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.56	98.93	21,813	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	240+656 - 241+654	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.24	168.21	21,813	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	241+654 - 242+652	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.24	154.04	21,813	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	242+652 - 243+652	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.00	194.90	21,813	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	243+652 - 244+652	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.00	142.11	21,813	4.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	244+652 - 245+654	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.44	132.75	21,813	4.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	245+654 - 246+657	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.21	174.60	21,813	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	246+657 - 247+657	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.00	94.49	21,813	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	248+000 - 247+003	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.79	192.53	21,813	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	247+003 - 246+004	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.10	169.67	21,813	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	246+004 - 245+006	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.56	105.07	21,813	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	245+006 - 244+007	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.28	136.38	21,813	4.42	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	244+007 - 243+011	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.83	103.87	21,813	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	243+011 - 242+015	1.00	R2	งานฉาบผิว	20,900	3,343,999.97	25.97	21,813	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	242+015 - 241+021	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,691	9,310,950.17	178.09	21,813	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	241+021 - 240+027	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,691	9,310,950.17	178.17	21,813	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	240+027 - 239+030	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.79	231.01	21,813	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	239+030 - 238+032	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.24	177.62	21,813	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	238+032 - 237+033	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.28	137.47	21,813	4.46	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	237+033 - 236+034	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.28	105.00	21,813	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	236+034 - 235+035	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,500.28	158.60	21,813	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	235+035 - 234+037	1.00	R2	งานฉาบผิว	20,900	3,344,000.07	50.65	21,813	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	234+037 - 233+038	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.10	176.33	21,813	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	233+038 - 232+039	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,405,000.10	154.15	21,813	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	232+039 - 231+043	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.93	172.78	21,813	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	231+043 - 230+047	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	20,900	0	0.00	21,813	2.8	2.8	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	230+047 - 229+053	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,691	9,310,950.17	194.89	21,813	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	229+053 - 228+059	0.99	R2	งานฉาบผิว	20,691	3,310,560.07	44.49	21,813	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	228+059 - 227+062	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,900	21,004,499.55	113.48	21,813	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	227+062 - 226+065	1.00	R2	งานฉาบผิว	20,900	3,343,999.93	58.78	21,813	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	226+065 - 225+066	1.00	R2	งานฉาบผิว	20,900	3,344,000.03	44.32	21,813	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	503	225+066 - 224+070	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,900	9,404,999.93	158.50	21,813	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	248+000 - 248+993	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	102.26	34,231	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	248+993 - 249+983	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	104.37	34,231	3.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	249+983 - 250+964	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.04	161.95	34,231	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	250+964 - 251+957	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	107.42	34,231	3.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	251+957 - 252+941	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.32	114.62	34,231	4.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	252+941 - 253+925	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.32	85.43	34,231	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	253+925 - 254+913	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	34,231	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	254+913 - 255+906	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	131.33	34,231	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	255+906 - 256+899	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	92.52	34,231	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	256+899 - 257+889	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	34,231	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	257+889 - 258+876	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	107.79	34,231	3.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	258+876 - 259+869	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	48.74	34,231	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	259+869 - 260+862	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	157.41	34,231	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	260+862 - 261+849	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	137.02	34,231	5.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	261+849 - 262+836	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	112.71	34,231	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	262+836 - 263+825	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.12	161.13	34,231	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	263+825 - 264+815	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	47.20	34,231	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	264+815 - 265+805	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	34,231	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	265+805 - 266+796	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	48.51	34,231	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	266+796 - 267+786	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	86.13	34,231	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	267+786 - 268+774	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.70	95.24	34,231	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	268+774 - 269+770	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	147.76	34,231	5.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	269+770 - 270+766	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	105.22	34,231	3.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	270+766 - 271+762	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	135.70	34,231	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	271+762 - 272+759	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	117.23	34,231	4.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	272+759 - 273+754	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	51.38	34,231	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	273+754 - 274+750	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	129.93	34,231	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	274+750 - 275+746	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	125.77	34,231	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	276+700 - 275+705	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	80.75	34,231	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	275+705 - 274+711	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	216.67	34,231	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	274+711 - 273+717	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	208.69	34,231	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	273+717 - 272+722	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	274.20	34,231	4.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	272+722 - 271+727	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	248.08	34,231	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	271+727 - 270+731	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	91.73	34,231	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	270+731 - 269+737	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	158.75	34,231	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	269+737 - 268+742	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	122.31	34,231	4.33	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	268+742 - 267+755	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	108.65	34,231	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	267+755 - 266+766	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.28	98.91	34,231	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	266+766 - 265+776	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.06	140.81	34,231	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	265+776 - 264+787	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.12	160.38	34,231	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	264+787 - 263+799	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	53.34	34,231	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	263+799 - 262+811	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.86	154.75	34,231	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	262+811 - 261+826	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	46.39	34,231	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	261+826 - 260+840	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.02	109.88	34,231	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	260+840 - 259+848	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	173.80	34,231	3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	259+848 - 258+856	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	34,231	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	258+856 - 257+870	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	50.44	34,231	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	257+870 - 256+881	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	39.30	34,231	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	256+881 - 255+889	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	144.62	34,231	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	255+889 - 254+897	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	147.66	34,231	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	254+897 - 253+911	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	150.92	34,231	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	253+911 - 252+928	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,799.76	129.86	34,231	4.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	252+928 - 251+945	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,799.76	143.05	34,231	5.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	251+945 - 250+953	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	95.02	34,231	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	250+953 - 249+973	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.24	125.63	34,231	4.49	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3	504	249+973 - 248+984	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.28	97.46	34,231	3.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	021+592 - 022+599	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,731	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	022+599 - 023+606	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	13.65	8,731	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	023+606 - 024+613	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	14.80	8,731	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	024+613 - 025+620	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,731	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	025+620 - 026+627	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	2.05	8,731	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	026+627 - 027+634	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,731	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	027+634 - 028+636	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.41	8,731	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	028+636 - 029+634	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,731	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	029+634 - 030+633	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	2.46	8,731	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	030+633 - 031+631	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,731	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	031+631 - 032+629	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,731	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	032+629 - 033+628	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	2.63	8,731	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	033+628 - 034+626	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.13	8,731	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	034+626 - 035+627	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	3.77	8,731	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	035+627 - 036+629	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,731	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	036+887 - 035+882	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.61	8,731	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	035+882 - 034+878	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	7.71	8,731	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	034+878 - 033+876	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	9.39	8,731	3.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	033+876 - 032+874	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	11.63	8,731	5.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	032+874 - 031+873	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	9.18	8,731	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	031+873 - 030+871	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.03	8,731	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	030+871 - 029+870	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	4.60	8,731	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	029+870 - 028+869	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	4.76	8,731	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	028+869 - 027+866	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,731	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	027+866 - 026+856	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.97	15.69	8,731	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	026+856 - 025+846	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	4.59	8,731	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	025+846 - 024+836	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,731	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	024+836 - 023+826	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.95	9.54	8,731	3.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	023+826 - 022+815	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.20	10.93	8,731	4.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	201	022+815 - 021+805	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.95	9.94	8,731	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	036+887 - 037+841	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	21,375	21,481,874.93	203.32	45,236	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	037+841 - 038+795	0.95	L2	งานบำรุงปกติ	21,375	0	0.00	45,253	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	038+795 - 039+749	0.95	L2	งานบำรุงปกติ	21,375	0	0.00	45,253	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	039+749 - 040+703	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,375	9,618,749.95	662.60	45,253	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	040+703 - 041+656	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,375	9,617,628.77	692.07	45,253	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	041+656 - 042+608	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	21,375	21,481,875.50	429.09	45,253	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	042+608 - 043+561	0.95	L2	งานฉาบผิว	21,375	3,419,601.36	256.12	45,253	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	043+561 - 044+516	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,375	9,619,869.09	281.09	45,253	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	044+516 - 045+472	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	21,600	0	0.00	45,253	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	045+472 - 046+427	0.95	L2	งานบำรุงปกติ	21,375	0	0.00	45,253	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	046+427 - 047+383	0.96	L2	งานฉาบผิว	21,600	3,455,999.89	134.73	45,253	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	047+383 - 048+343	0.96	L2	งานฉาบผิว	21,600	3,455,999.93	152.26	45,253	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	202	048+343 - 049+304	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	21,600	0	0.00	45,253	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	049+369 - 050+377	1.01	L2	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.05	65.45	34,732	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	050+377 - 051+385	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,275.26	118.49	34,732	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	051+385 - 052+393	1.01	L2	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.05	48.20	34,732	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	052+393 - 053+397	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.64	210.16	34,732	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	053+397 - 054+392	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.03	212.30	34,732	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	054+392 - 055+385	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.79	188.26	34,732	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	36	203	055+385 - 056+379	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	34,732	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	062+600 - 063+592	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	52.60	16,315	4.26	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	063+592 - 064+585	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	49.45	16,315	3.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	064+585 - 065+584	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	38.44	16,315	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	065+584 - 066+591	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	16,315	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	066+591 - 067+599	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	75.98	16,315	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	067+599 - 068+606	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	42.47	16,315	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	068+606 - 069+611	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	42.07	16,315	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	069+611 - 070+605	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	21.35	16,315	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	070+605 - 071+597	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	11.59	16,315	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	071+597 - 072+589	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	35.48	16,315	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	072+589 - 073+582	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	14.90	16,315	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	073+582 - 074+574	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	12.19	16,315	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	074+574 - 075+572	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	075+572 - 076+570	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	076+570 - 077+568	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	71.24	16,315	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	077+568 - 078+565	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	66.53	16,315	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	078+565 - 079+557	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	37.93	16,315	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	079+557 - 080+550	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	16,315	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	080+550 - 081+544	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	16,315	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	081+544 - 082+539	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	082+539 - 083+534	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	083+534 - 084+531	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	084+531 - 085+529	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	085+529 - 086+531	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	086+531 - 087+536	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	15.29	16,315	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	087+536 - 088+540	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	18.43	16,315	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	088+540 - 089+544	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	36.41	16,315	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	089+544 - 090+546	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	75.28	16,315	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	090+850 - 089+846	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	75.39	16,315	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	089+846 - 088+842	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	46.59	16,315	3.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	088+842 - 087+836	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	16,315	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	087+836 - 086+830	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	16,315	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	086+830 - 085+825	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	15.65	16,315	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	085+825 - 084+825	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	084+825 - 083+826	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	083+826 - 082+829	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	082+829 - 081+833	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.44	1.44	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	081+833 - 080+837	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	080+837 - 079+842	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	7.16	16,315	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	079+842 - 078+849	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	49.31	16,315	3.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	078+849 - 077+852	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	64.12	16,315	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	077+852 - 076+852	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	36.20	16,315	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	076+852 - 075+853	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	12.69	16,315	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	075+853 - 074+853	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	13.10	16,315	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	074+853 - 073+858	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,315	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	073+858 - 072+864	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	16,315	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	072+864 - 071+870	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	70.01	16,315	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	071+870 - 070+877	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	63.19	16,315	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	070+877 - 069+883	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	36.19	16,315	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	069+883 - 068+880	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	39.93	16,315	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	068+880 - 067+870	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.88	56.69	16,315	4.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	067+870 - 066+861	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.32	55.46	16,315	4.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	066+861 - 065+852	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	16.90	16,315	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	065+852 - 064+849	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	20.16	16,315	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	064+849 - 063+854	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	45.12	16,315	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	201	063+854 - 062+860	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	11.51	16,315	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	090+850 - 091+858	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	67.69	20,448	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	091+858 - 092+867	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	84.36	20,448	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	092+867 - 093+880	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.06	72.23	20,448	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	093+880 - 094+880	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	63.78	20,448	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	094+880 - 095+879	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	63.65	20,448	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	095+879 - 096+877	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	70.09	20,448	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	096+877 - 097+876	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,448	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	097+876 - 098+875	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	20.90	20,448	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	098+875 - 099+872	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	26.66	20,448	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	099+872 - 100+874	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	50.11	20,448	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	100+874 - 101+876	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	131.84	20,448	4.36	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	102+181 - 101+184	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	144.70	20,448	5.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	101+184 - 100+181	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	128.77	20,448	4.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	100+181 - 099+184	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	72.25	20,448	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	099+184 - 098+188	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	60.49	20,448	4.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	098+188 - 097+189	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	100.25	20,448	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	097+189 - 096+193	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	54.67	20,448	4	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	096+193 - 095+195	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	41.98	20,448	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	095+195 - 094+197	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	41.33	20,448	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	094+197 - 093+189	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.20	53.64	20,448	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	093+189 - 092+180	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	77.26	20,448	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	344	202	092+180 - 091+173	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	53.35	20,448	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	000+102 - 001+074	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	14.83	24,781	2.31	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	001+074 - 002+046	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	50.10	24,781	2.57	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	002+046 - 003+020	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,361,674.87	38.74	24,781	3.74	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	003+846 - 002+868	0.98	R1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	36.89	24,781	2.38	2.23	
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	002+868 - 001+893	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.12	113.41	24,781	2.61	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	364	100	001+893 - 000+920	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	11,640	0	0.00	24,781	1.97	1.97	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	000+000 - 000+992	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	7.95	9,581	2.33	2.2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	000+992 - 001+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	6.91	9,581	2.26	2.15	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	001+992 - 002+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.94	1.94	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	002+992 - 003+993	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	2.03	2.03	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	003+993 - 004+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	3.15	9,581	2.06	2.01	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	004+996 - 006+005	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	9,581	2.04	2.04	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	006+005 - 007+010	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	2.04	2.04	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	007+010 - 008+010	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.8	1.8	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	008+010 - 009+011	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.78	1.78	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	009+011 - 010+008	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.6	1.6	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	010+008 - 011+006	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.79	1.79	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	011+006 - 012+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.99	4.35	9,581	2.12	2.06	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	012+002 - 013+005	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.83	1.83	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	013+005 - 014+009	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,581	1.71	1.71	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	014+009 - 015+018	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.93	8.05	9,581	2.34	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	015+018 - 016+028	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	9,581	1.96	1.96	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	016+028 - 017+036	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	3.56	9,581	2.08	2.03	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	017+036 - 018+045	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.93	9.05	9,581	2.4	2.25	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	018+045 - 019+047	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	4.25	9,581	2.12	2.05	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	019+047 - 020+049	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	4.27	9,581	2.12	2.05	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3139	100	020+049 - 021+057	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.06	26.28	9,581	2.54	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	000+014 - 001+023	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.79	21.04	9,404	2.52	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	001+023 - 002+031	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	4.82	9,404	2.21	2.11	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	002+031 - 003+040	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.93	5.32	9,404	2.24	2.14	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	003+040 - 004+048	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	8.04	9,404	2.44	2.28	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	004+048 - 005+056	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	6.23	9,404	2.3	2.18	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	005+056 - 006+063	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.96	4.48	9,404	2.18	2.1	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	006+063 - 007+066	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	5.91	9,404	2.28	2.16	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	007+066 - 008+058	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	3.63	9,404	2.12	2.05	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	008+058 - 009+049	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	3.46	9,404	2.11	2.05	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	009+049 - 010+040	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	4.87	9,404	2.21	2.12	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	010+040 - 011+031	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.97	17.78	9,404	4.04	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	011+031 - 012+021	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,075.09	16.06	9,404	3.62	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	012+021 - 013+012	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.99	22.74	9,404	2.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3143	100	013+012 - 014+003	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.97	15.77	9,404	3.56	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	002+583 - 003+571	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	98.42	43,880	2.86	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	003+571 - 004+559	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	124.62	43,880	3.31	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	004+559 - 005+547	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	86.64	43,880	2.68	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	005+547 - 006+536	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	81.76	43,880	2.6	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	006+536 - 007+525	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	78.34	43,880	2.55	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	007+525 - 008+509	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.06	101.52	43,880	2.92	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	008+509 - 009+485	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.03	105.40	43,880	2.97	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	101	009+485 - 010+473	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	105.61	43,880	2.98	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	010+500 - 011+499	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.06	2.67	3,678	2.02	2.02	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	011+499 - 012+495	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.96	2.65	3,678	2.1	2.08	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	012+495 - 013+497	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	3.32	3,678	1.61	1.61	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	013+497 - 014+499	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	2.74	3,678	1.96	1.96	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	014+499 - 015+501	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	3.10	3,678	1.74	1.74	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	015+501 - 016+493	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.92	2.72	3,678	1.98	1.98	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	016+493 - 017+480	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.94	3.47	3,678	2.36	2.11	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	017+480 - 018+472	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.92	2.66	3,678	2.02	2.02	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	018+472 - 019+473	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.23	2.59	3,678	2.07	2.07	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	019+473 - 020+475	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	2.78	3,678	2.15	2.09	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	020+475 - 021+477	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	3.79	3,678	2.47	2.12	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	021+477 - 022+478	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.18	5.87	3,678	2.51	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	022+478 - 023+475	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	2.68	3,678	2.02	2.02	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	023+475 - 024+476	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.23	2.66	3,678	2.03	2.03	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	024+476 - 025+477	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.23	5.63	3,678	3.21	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3145	102	025+477 - 026+475	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.09	22.34	3,678	2.93	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	000+000 - 000+998	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	138.34	36,554	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	000+998 - 001+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	221.53	36,554	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	001+998 - 002+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	373.50	36,554	4.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	002+998 - 003+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	171.43	36,554	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	003+998 - 004+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	205.38	36,554	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	004+998 - 005+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	281.75	36,542	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	005+997 - 006+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	207.93	36,554	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	006+997 - 007+996	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	99.03	36,554	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	007+996 - 008+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	153.58	36,554	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	008+996 - 009+995	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	101.43	36,554	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	009+995 - 010+995	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	207.44	36,554	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	010+995 - 011+995	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	36,554	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	011+995 - 012+994	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	191.18	36,554	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	013+600 - 012+597	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	205.04	36,554	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	012+597 - 011+595	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	45.42	36,554	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	011+595 - 010+592	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	39.80	36,554	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	010+592 - 009+590	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	202.15	36,554	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	009+590 - 008+588	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	157.09	36,554	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	008+588 - 007+585	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	191.39	36,554	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	007+585 - 006+583	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	150.25	36,554	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	006+583 - 005+581	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	215.66	36,554	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	005+581 - 004+578	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	129.87	36,554	2.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	004+578 - 003+575	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	109.00	36,554	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	003+575 - 002+573	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	153.66	36,554	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	002+573 - 001+570	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	128.02	36,554	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	101	001+570 - 000+568	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	103.92	36,554	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	013+600 - 014+605	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	53.69	19,355	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	014+605 - 015+610	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	50.15	19,355	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	015+610 - 016+616	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	63.15	19,355	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	016+616 - 017+621	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	15.92	19,355	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	017+621 - 018+626	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	104.11	19,355	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	018+626 - 019+631	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	98.97	19,355	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	019+631 - 020+636	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	56.57	19,355	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	020+636 - 021+640	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	63.94	19,355	3.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	021+640 - 022+644	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	104.28	19,355	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	022+644 - 023+648	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	76.80	19,355	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	023+648 - 024+651	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	86.55	19,355	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	025+545 - 024+544	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	33.46	19,355	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	024+544 - 023+543	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	100.63	19,355	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	023+543 - 022+542	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	85.81	19,355	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	022+542 - 021+541	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	98.75	19,355	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	021+541 - 020+539	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	62.48	19,355	3.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	020+539 - 019+536	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	88.91	19,355	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	019+536 - 018+534	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	105.05	19,355	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	018+534 - 017+531	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	88.58	19,355	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	017+531 - 016+529	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	102.40	19,355	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	016+529 - 015+526	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	79.61	19,355	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3191	102	015+526 - 014+523	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	88.62	19,355	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	000+000 - 000+376	0.38	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,560	2,051,999.94	50.09	8,015	2.89	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	000+376 - 001+373	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,015	2.14	2.14	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	001+373 - 002+370	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	10.54	8,015	2.28	2.17	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	002+370 - 003+368	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,015	2.46	2.46	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	003+368 - 004+365	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	25.55	8,015	3.19	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	004+365 - 005+358	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	7.45	8,015	2.17	2.09	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	005+358 - 006+349	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	32.00	8,015	3.93	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	006+349 - 007+341	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	14.47	8,015	2.46	2.29	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	007+341 - 008+332	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	12.09	8,015	2.35	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	008+332 - 009+327	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	24.31	8,015	3.07	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	010+274 - 011+286	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.80	51.46	8,015	2.99	2.01	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	010+274 - 011+284	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	9.60	8,015	2.25	2.15	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	011+284 - 012+292	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.83	1.83	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	011+286 - 012+299	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.06	47.83	8,015	2.83	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	012+292 - 013+301	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.73	1.73	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	012+299 - 013+311	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	12.32	8,015	2.36	2.22	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	013+301 - 014+309	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.66	1.66	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	013+311 - 014+318	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	9.14	8,015	2.23	2.13	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	014+309 - 015+317	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.76	1.76	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	014+318 - 015+322	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	11.28	8,015	2.31	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	015+322 - 016+305	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,799.76	26.10	8,015	3.26	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	016+305 - 016+329	0.02	L2	งานฉาบผิว	240	38,400.00	7.23	8,015	2.22	2.12	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	016+765 - 016+272	0.49	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,880	5,909,400.00	33.76	8,015	4.21	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	016+272 - 015+756	0.52	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,240	2,807,999.86	42.35	8,015	2.62	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	015+756 - 014+752	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	43.66	8,015	2.68	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	015+616 - 014+607	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.75	1.75	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	014+752 - 013+748	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	9.09	8,015	2.23	2.13	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	014+607 - 013+598	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.79	1.79	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	013+748 - 012+737	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	12.14	8,015	2.35	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	013+598 - 012+590	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.91	1.91	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	012+737 - 011+724	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.06	41.67	8,015	2.61	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	012+590 - 011+581	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,015	1.79	1.79	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	011+724 - 010+712	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	10.82	8,015	2.3	2.18	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3245	100	011+581 - 010+572	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	7.44	8,015	2.17	2.09	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	001+000 - 001+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	45.46	12,290	4.67	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	001+999 - 002+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	40.68	12,290	4.11	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	002+997 - 003+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	36.40	12,290	3.7	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	003+995 - 005+003	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	41.93	12,290	4.24	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	005+003 - 006+012	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,389.54	37.66	12,290	3.82	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	006+012 - 007+007	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,290	2.96	2.96	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	007+007 - 008+010	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	28.65	12,290	3.09	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	008+010 - 009+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	31.88	12,290	3.32	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	009+006 - 010+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	27.48	12,290	3	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	010+009 - 011+019	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,290	2.74	2.74	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	011+019 - 012+029	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,290	2.84	2.84	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	012+029 - 013+028	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,290	2.5	2.5	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	013+028 - 014+029	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	49.98	12,290	2.65	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	014+029 - 015+024	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	29.55	12,290	3.14	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	015+024 - 016+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,290	2.08	2.08	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	016+022 - 017+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	15.77	12,290	2.4	2.25	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	017+020 - 018+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	50.36	12,290	2.66	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	018+018 - 019+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	30.14	12,290	3.19	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	019+017 - 020+015	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,290	2.87	2.87	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	020+184 - 021+183	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,114.72	31.55	12,278	3.3	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	021+183 - 022+181	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	49.29	12,290	2.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	022+181 - 023+180	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	33.00	12,290	3.41	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	023+180 - 024+180	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	47.95	12,290	2.59	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	024+180 - 025+179	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	32.34	12,290	3.36	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	025+179 - 026+178	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	36.72	12,290	3.73	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	026+178 - 027+177	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	31.41	12,290	3.29	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	027+177 - 028+176	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	54.72	12,290	2.79	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	028+176 - 029+175	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	53.76	12,290	2.76	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3376	100	029+175 - 030+174	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	28.02	12,290	3.03	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	000+030 - 001+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.92	10.62	3,468	3.11	2.18	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	001+033 - 002+035	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.93	12.19	3,468	2.62	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	002+035 - 003+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.03	3.94	3,468	2.47	2.3	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	003+033 - 004+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.20	3,468	2.9	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	004+028 - 005+025	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	13.41	3,468	2.94	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	005+025 - 006+024	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	12.40	3,468	2.79	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	006+024 - 007+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.52	3,468	2.45	2.29	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	007+021 - 008+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	10.47	3,468	2.52	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	008+022 - 009+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	3.07	3,468	2.38	2.23	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	009+023 - 010+025	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.65	3,468	2.3	2.18	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	010+025 - 011+022	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.87	3,468	2.34	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	011+022 - 012+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.38	3,468	2.5	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	012+022 - 013+024	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.14	3,468	2.07	2.02	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	013+024 - 014+016	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.64	3,468	2.47	2.3	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	014+016 - 015+007	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	3.43	3,468	2.44	2.28	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	015+007 - 015+999	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.96	11.37	3,468	2.51	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	015+999 - 016+990	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,299.72	11.96	3,468	2.59	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	016+990 - 017+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,106.97	3.36	3,468	2.38	2.23	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	017+987 - 018+989	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.93	12.67	3,468	2.68	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	018+989 - 019+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.49	3.95	3,468	2.47	2.3	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	019+990 - 020+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,700.45	12.45	3,468	2.65	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	020+991 - 021+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.49	3.44	3,468	2.39	2.24	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	021+992 - 022+984	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,399.99	4.09	3,468	2.49	2.31	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	022+984 - 023+971	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,300.92	13.87	3,468	2.83	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	023+971 - 024+959	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.92	10.95	3,468	3.18	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	024+959 - 025+947	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.92	11.76	3,468	3.37	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	025+947 - 026+947	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.00	14.08	3,468	4.02	2.27	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	026+947 - 027+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.49	3.27	3,468	2.36	2.22	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	027+948 - 028+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.00	3.45	3,468	2.39	2.24	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3471	100	028+948 - 029+948	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.00	12.33	3,468	2.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	006+318 - 007+323	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,046,000.07	44.22	9,295	3.18	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	007+323 - 008+327	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.80	76.15	9,295	2.69	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	008+327 - 009+335	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.02	16.88	9,295	2.24	2.14	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	010+278 - 011+291	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,051.42	83.09	9,295	2.84	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	011+291 - 012+295	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.80	72.68	9,295	2.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	012+295 - 013+298	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,998.30	57.50	9,295	3.96	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	014+038 - 014+607	0.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,130	5,154,643.49	55.84	9,295	3.83	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	014+607 - 015+043	0.44	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,960	3,979,799.90	53.10	9,295	3.64	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	015+043 - 016+048	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,046,000.07	42.04	9,295	3.07	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	016+048 - 017+051	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.54	19.61	9,295	2.31	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	017+051 - 018+053	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.90	72.81	9,295	2.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	018+363 - 019+363	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	67.93	9,295	2.53	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	019+363 - 020+369	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	27.37	9,295	2.49	2.31	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	020+369 - 021+375	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.16	78.19	9,295	2.72	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	021+375 - 022+381	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.16	68.83	9,295	2.54	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	022+381 - 023+387	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	26.93	9,295	2.48	2.31	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	023+387 - 024+393	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.16	87.47	9,295	2.92	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	024+393 - 025+397	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.80	86.01	9,295	2.9	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	025+397 - 026+395	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.10	82.29	9,295	2.81	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	026+395 - 027+389	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	23.75	9,295	2.42	2.26	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	027+389 - 028+382	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,910	8,955,551.82	42.57	9,295	3.09	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	028+382 - 029+375	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	24.95	9,295	2.44	2.28	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	029+375 - 030+367	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	84.87	9,295	2.87	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	030+367 - 031+360	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,910	8,955,551.82	44.70	9,295	3.2	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	031+360 - 032+354	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,910	8,954,550.16	55.41	9,295	3.82	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	032+354 - 033+347	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,910	8,955,551.82	44.17	9,295	3.18	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	033+347 - 034+339	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,910	8,954,549.86	41.67	9,295	3.05	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	035+359 - 036+355	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,044,999.92	61.05	9,295	4.18	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	036+355 - 037+350	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,990.10	50.60	9,295	3.5	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	037+350 - 038+345	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	22.33	9,295	2.38	2.23	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	038+345 - 039+341	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,044,999.92	47.80	9,295	3.35	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	039+341 - 040+338	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,046,007.96	48.44	9,295	3.39	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	040+338 - 041+334	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,044,999.92	47.67	9,295	3.34	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	041+334 - 042+330	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.96	86.34	9,295	2.89	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	042+330 - 043+326	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,044,999.92	59.72	9,295	4.08	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	043+326 - 044+321	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,990.10	44.01	9,295	3.15	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	044+321 - 045+316	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,990.10	55.69	9,295	3.81	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	045+316 - 046+314	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,045,000.24	58.98	9,295	4.04	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	046+620 - 047+569	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,550	8,591,744.06	40.96	9,295	3.01	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	028+412 - 027+419	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	83.45	9,295	2.84	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	027+419 - 026+425	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	21.21	9,295	2.35	2.22	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	026+425 - 025+428	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	83.15	9,295	2.83	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	025+428 - 024+425	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,551.48	85.74	9,295	2.89	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	024+425 - 023+419	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.16	86.57	9,295	2.9	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	014+620 - 014+388	0.23	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,070	2,080,349.94	44.05	9,295	3.18	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	201	047+569 - 046+574	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,990.10	54.37	9,295	3.73	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	055+866 - 056+896	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,324.84	46.58	28,598	3.9	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	047+569 - 048+597	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	906,400.00	13.41	28,598	2.23	2.13	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	048+597 - 049+626	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	15.60	28,598	2.28	2.17	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	049+626 - 050+655	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	19.21	28,598	2.38	2.24	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	050+655 - 051+683	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	906,400.00	13.99	28,598	2.24	2.14	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	051+683 - 052+712	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.11	55.50	28,598	2.53	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	052+712 - 053+740	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	71.28	28,598	2.91	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	053+740 - 054+768	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	72.26	28,598	2.93	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	054+768 - 055+798	1.03	L2	งานฉาบผิว	5,665	906,399.97	20.71	28,598	2.43	2.27	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	057+142 - 056+115	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,324.72	53.88	28,598	3.15	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	055+617 - 054+588	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,325.24	41.40	28,598	3.49	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	054+588 - 053+561	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,324.72	35.64	28,598	3.12	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	053+561 - 052+533	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	59.53	28,598	2.62	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	052+533 - 051+505	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	62.10	28,598	2.68	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	051+505 - 050+477	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	56.85	28,598	2.56	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	050+477 - 049+449	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,324.98	36.41	28,598	3.17	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3574	202	049+449 - 048+421	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,324.98	43.31	28,598	3.63	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3575	100	000+000 - 001+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	6.01	6,589	2.35	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3575	100	002+346 - 003+292	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	835,999.99	4.72	6,589	2.23	2.13	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	000+018 - 001+003	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.35	2,481	2.35	2.21	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	001+003 - 002+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	8.83	2,481	2.62	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	002+003 - 003+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	8.08	2,481	3.22	2.19	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	003+005 - 004+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	8.65	2,481	2.59	2	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	004+007 - 005+009	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.67	2,481	2.42	2.26	
ชลบุรี	ระยอง	2559	3578	100	005+009 - 006+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.90	2,481	2.46	2.29	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	094+929 - 095+929	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	500.99	38,863	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	095+929 - 096+928	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.23	114.34	38,863	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	096+928 - 097+926	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.07	88.41	38,863	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	097+926 - 098+924	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	098+924 - 099+923	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.23	78.14	38,863	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	099+923 - 100+921	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.17	417.20	38,863	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	100+921 - 101+920	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	101+920 - 102+918	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	109+900 - 110+897	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.95	52.30	38,863	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	110+897 - 111+895	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.18	271.37	38,863	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	111+895 - 112+892	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,777.28	426.51	38,863	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	112+892 - 113+891	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.23	73.69	38,863	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	113+891 - 114+892	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	117.59	38,863	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	114+892 - 115+890	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.07	63.57	38,863	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	116+800 - 115+807	0.99	R2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,474.69	126.24	38,863	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	115+807 - 114+810	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	114+810 - 113+812	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	113+812 - 112+814	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.07	82.95	38,863	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	112+814 - 111+819	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,723.09	127.79	38,863	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	111+819 - 110+823	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.97	107.86	38,863	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	103+760 - 102+756	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	102+756 - 101+753	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	101+753 - 100+750	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	38,863	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	100+750 - 099+746	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.64	242.70	38,863	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	099+746 - 098+743	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,725.37	77.25	38,863	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	098+743 - 097+739	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.86	44.31	38,863	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	097+739 - 096+736	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,227.54	428.09	38,863	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	401	096+736 - 095+732	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.86	139.32	38,863	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	119+500 - 120+505	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	57,235	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	120+505 - 121+508	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	28.64	57,235	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	121+508 - 122+514	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	57,235	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	122+514 - 123+516	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	28.72	57,235	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	123+516 - 124+518	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	206.97	57,235	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	124+518 - 125+521	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	119.30	57,235	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	125+521 - 126+523	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	159.82	57,235	4.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	126+523 - 127+526	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	57,235	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	127+526 - 128+530	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	226.32	57,235	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	128+530 - 129+535	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	182.44	57,235	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	129+535 - 130+539	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	78.33	57,235	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	130+539 - 131+541	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	37.81	57,235	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	131+541 - 132+543	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	57.41	57,235	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	132+543 - 133+545	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	25.44	57,235	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	133+545 - 134+549	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	75.93	57,235	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	134+549 - 135+551	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	220.81	57,235	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	135+551 - 136+554	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	50.28	57,235	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	136+554 - 137+556	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	156.01	57,235	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	137+640 - 136+639	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	35.28	57,235	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	136+639 - 135+638	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	127.85	57,235	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	135+638 - 134+637	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	156.01	57,235	3.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	134+637 - 133+635	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	179.74	57,235	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	133+635 - 132+634	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	234.92	57,235	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	132+634 - 131+633	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	123.46	57,235	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	131+633 - 130+633	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	55.02	57,235	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	130+633 - 129+631	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	59.52	57,235	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	129+631 - 128+627	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	78.38	57,235	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	128+627 - 127+625	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	220.28	57,235	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	127+625 - 126+623	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	37.76	57,235	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	126+623 - 125+622	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	115.02	57,235	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	125+622 - 124+622	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	132.90	57,235	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	124+622 - 123+621	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	108.86	57,235	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	123+621 - 122+621	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	180.34	57,235	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	122+621 - 121+616	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	57,235	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	121+616 - 120+615	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	57,235	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	402	120+615 - 119+612	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	57,235	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	153+200 - 154+190	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.10	128.96	20,318	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	154+190 - 155+177	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.78	67.18	20,318	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	155+177 - 156+166	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.19	142.73	20,318	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	156+166 - 157+154	0.99	L2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.94	43.27	20,318	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	157+154 - 158+142	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.52	66.66	20,318	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	158+142 - 159+129	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.78	70.32	20,318	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	159+129 - 160+116	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,906,178.14	162.10	20,318	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	160+116 - 161+103	0.99	L2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,938.80	59.74	20,318	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	161+103 - 162+092	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	162+092 - 163+082	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	163+082 - 164+072	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	164+072 - 165+062	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	165+062 - 166+052	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	166+052 - 167+042	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	167+042 - 168+032	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	168+032 - 169+022	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.08	295.10	20,318	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	169+022 - 170+011	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,463,549.36	347.27	20,318	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	170+011 - 170+999	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.53	179.81	20,318	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	170+999 - 171+986	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,906,178.14	163.83	20,318	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	171+986 - 172+974	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.78	120.31	20,318	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	172+974 - 173+961	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	173+961 - 174+949	0.99	L2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.94	38.77	20,318	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	174+949 - 175+949	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.00	166.35	20,318	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	175+949 - 176+953	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,094,999.03	226.83	20,318	4.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	176+953 - 177+957	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.83	34.49	20,318	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	177+957 - 178+962	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,336.13	55.16	20,318	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	178+962 - 179+967	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.97	143.79	20,318	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	179+967 - 180+972	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	28.79	20,318	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	180+972 - 181+971	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.10	114.44	20,318	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	181+971 - 182+964	0.99	L2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.91	35.40	20,318	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	182+964 - 183+963	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	183+963 - 184+964	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.89	74.69	20,318	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	184+964 - 185+965	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.13	25.73	20,318	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	185+965 - 186+969	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	186+969 - 187+971	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.92	58.52	20,318	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	187+971 - 188+974	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,663.35	69.13	20,318	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	188+974 - 189+976	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,094,999.49	185.60	20,318	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	189+976 - 190+978	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.79	342.61	20,318	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	190+978 - 191+978	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.00	341.37	20,318	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	191+978 - 192+980	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.92	86.77	20,318	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	193+000 - 191+999	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,662.72	67.20	20,318	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	191+999 - 190+999	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.00	323.23	20,318	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	190+999 - 189+998	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,092,881.57	174.12	20,318	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	189+998 - 188+996	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.79	330.90	20,318	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	188+996 - 187+994	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.79	272.35	20,318	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	187+994 - 186+991	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	186+991 - 185+988	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	185+988 - 184+988	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	43.84	20,318	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	184+988 - 183+987	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	183+987 - 182+988	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	20,318	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	182+988 - 181+996	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.87	105.68	20,318	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	181+996 - 180+997	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.10	116.44	20,318	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	180+997 - 179+992	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,094,999.91	64.89	20,318	3	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	179+992 - 178+988	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.56	137.53	20,318	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	178+988 - 177+984	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.84	41.47	20,318	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	177+984 - 176+980	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.83	88.22	20,318	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	176+980 - 175+977	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,053.11	345.62	20,318	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	175+977 - 174+976	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,092,881.57	204.89	20,318	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	174+976 - 173+988	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.53	162.52	20,318	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	173+988 - 173+001	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.78	73.86	20,318	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	173+001 - 172+014	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.78	81.93	20,318	3.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	172+014 - 171+027	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,465,452.91	270.42	20,318	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	171+027 - 170+040	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,938.80	56.89	20,318	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	170+040 - 169+051	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,262.00	49.11	20,318	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	169+051 - 168+062	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,463,549.36	254.82	20,318	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	168+062 - 167+072	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	78.93	20,318	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	167+072 - 166+082	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	52.53	20,318	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	166+082 - 165+093	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,463,549.36	293.20	20,318	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	165+093 - 164+103	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,050.17	254.79	20,318	4.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	164+103 - 163+113	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	77.97	20,318	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	163+113 - 162+124	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	20,318	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	162+124 - 161+136	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.92	41.07	20,318	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	161+136 - 160+149	0.99	R2	งานฉาบผิว	18,810	3,009,938.80	37.05	20,318	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	160+149 - 159+162	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,906,178.14	189.82	20,318	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	159+162 - 158+176	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,050.04	178.04	20,318	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	158+176 - 157+188	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.78	132.12	20,318	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	157+188 - 156+200	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.78	129.54	20,318	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	156+200 - 155+212	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.78	111.47	20,318	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	155+212 - 154+225	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.78	73.86	20,318	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3	403	154+225 - 153+236	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,050.44	102.55	20,318	4.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	000+000 - 000+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,625,000.15	195.32	34,467	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	000+998 - 001+999	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	34,467	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	003+004 - 004+009	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	004+009 - 005+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	005+013 - 006+018	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	42.96	34,467	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	006+018 - 007+021	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,553.95	177.12	34,467	3.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	007+021 - 008+017	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.92	146.05	34,467	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	008+017 - 009+012	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,546.21	138.18	34,467	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	009+012 - 010+008	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	010+008 - 011+004	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	37.66	34,467	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	011+004 - 012+003	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	012+003 - 013+007	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.92	36.74	34,467	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	013+007 - 014+012	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	014+012 - 015+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	015+013 - 016+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	016+013 - 017+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.46	1.46	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	017+013 - 018+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	018+013 - 019+013	1.00	L2	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	37.35	34,467	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	019+013 - 020+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	020+013 - 021+013	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	34,467	1.45	1.45	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	021+592 - 020+593	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,550.10	145.02	34,467	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	020+593 - 019+597	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.92	266.94	34,467	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	019+597 - 018+601	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.92	227.98	34,467	4.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	018+601 - 017+605	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.92	231.91	34,467	4.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	017+605 - 016+609	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.92	210.47	34,467	4.33	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	016+609 - 015+613	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.96	279.23	34,467	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	015+613 - 014+617	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.96	253.44	34,467	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	014+617 - 013+619	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.23	171.87	34,467	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	013+619 - 012+619	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	593.78	34,467	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	012+619 - 011+619	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	225.42	34,467	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	011+619 - 010+626	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,458,021.16	130.15	34,467	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	010+626 - 009+634	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	275.27	34,467	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	009+634 - 008+643	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,174.60	242.32	34,467	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	008+643 - 007+651	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.86	176.94	34,467	4.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	007+651 - 006+658	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,458,021.16	189.76	34,467	3.96	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	006+658 - 005+657	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,552.28	168.79	34,467	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	005+657 - 004+657	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	221.11	34,467	4.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	004+657 - 003+657	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	83.84	34,467	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	003+657 - 002+656	1.00	R2	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.06	31.41	34,467	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	002+656 - 001+656	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	78.52	34,467	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	36	100	001+656 - 000+660	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.93	72.06	34,467	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	025+000 - 025+988	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	194.66	48,184	2.89	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	025+988 - 026+977	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	130.37	48,184	3.77	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	026+977 - 027+976	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	93.90	48,184	3.01	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	027+976 - 028+976	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	55.61	48,184	2.37	2.23	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	029+635 - 030+643	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	93.75	48,184	3.01	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	030+643 - 031+645	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	95.66	48,184	3.05	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	032+509 - 033+502	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	48.27	48,184	2.31	2.19	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	033+502 - 034+498	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	48,184	1.95	1.95	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	034+498 - 035+492	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	48,184	1.83	1.83	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	035+492 - 036+485	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	33.20	48,184	2.18	2.1	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	039+461 - 040+452	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	48,184	1.85	1.85	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	041+253 - 040+257	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	48,184	1.86	1.86	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	037+205 - 036+212	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	157.72	48,184	4.5	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	036+212 - 035+216	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	98.45	48,184	3.09	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	035+216 - 034+222	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	170.87	48,184	4.95	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	034+222 - 033+228	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	175.01	48,184	2.73	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	032+478 - 031+478	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	160.65	48,184	2.62	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	031+478 - 030+485	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	94.49	48,184	3.03	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	029+635 - 028+647	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	187.67	48,184	2.83	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	028+647 - 027+658	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	165.09	48,184	2.65	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	027+658 - 026+659	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	163.01	48,184	2.64	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	102	026+659 - 025+660	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	126.63	48,184	3.68	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	331	103	001+000 - 000+038	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,280	5,306,400.06	65.65	48,184	3.5	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	000+036 - 001+024	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	54.05	10,559	2.72	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	002+020 - 003+019	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,559	1.93	1.93	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	003+019 - 004+019	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,559	2.04	2.04	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	004+019 - 005+018	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,559	1.98	1.98	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	005+018 - 006+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	11.67	10,559	2.24	2.14	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	006+017 - 007+014	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	30.93	10,559	3.16	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	007+014 - 008+007	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	33.14	10,559	3.33	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	008+007 - 009+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	31.69	10,559	3.22	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	009+007 - 010+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	29.72	10,559	3.08	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	332	100	010+006 - 011+001	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,836.01	33.12	10,548	3.34	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	000+022 - 001+011	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,075.20	11.10	8,731	3.01	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	001+011 - 002+001	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.04	19.05	8,731	2.56	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	002+001 - 002+998	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	19.29	8,731	2.57	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	002+998 - 003+995	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	19.49	8,731	2.58	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	003+995 - 004+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	7.02	8,731	2.46	2.29	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	005+224 - 006+223	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	20.11	8,731	2.63	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	006+223 - 007+224	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,849.11	12.37	8,731	2.26	2.15	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	007+224 - 008+219	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	8,731	2.02	2.02	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	008+219 - 009+218	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.77	10.91	8,731	2.21	2.11	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3126	100	009+218 - 010+226	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.02	10.32	8,731	2.18	2.1	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	000+038 - 001+049	1.01	L1	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.10	12.23	22,869	2.05	2.01	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	001+049 - 002+053	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	22,869	2.01	2.01	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	002+053 - 003+057	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	22,869	1.89	1.89	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	005+379 - 006+370	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,906,024.27	303.68	22,869	2.94	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	006+370 - 007+362	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.90	238.04	22,869	2.56	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	004+008 - 005+017	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,628,874.74	99.38	22,869	3.6	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	007+533 - 006+536	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,777.28	275.76	22,869	2.77	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	006+536 - 005+541	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,575,760.73	144.31	22,869	3.04	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	004+023 - 003+019	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	22,869	2.02	2.02	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	003+019 - 002+016	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	22,869	1.76	1.76	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	002+016 - 001+013	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	13.65	22,869	2.23	2.13	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3134	100	005+386 - 004+394	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.76	171.77	22,869	3.46	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	002+700 - 003+705	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,123.03	11.69	13,100	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	003+705 - 004+701	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	13,100	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	004+701 - 005+697	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	13,100	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	005+697 - 006+704	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	13,100	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	006+704 - 007+703	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	13,100	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	007+703 - 008+702	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	13,100	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	008+702 - 009+703	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	13,100	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	009+703 - 010+711	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.06	95.64	13,100	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	010+711 - 011+716	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,543,444.51	59.11	13,100	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	011+716 - 012+721	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	27.62	13,100	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	012+721 - 013+728	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,751.54	30.86	13,100	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	013+728 - 014+729	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,575.64	93.31	13,100	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	014+729 - 015+738	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,751.20	19.86	13,100	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	015+738 - 016+740	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.96	31.08	13,100	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	016+740 - 017+736	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	31.92	13,100	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3144	100	017+736 - 018+737	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,552.28	57.75	13,100	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	000+900 - 001+899	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	18.05	4,864	2.58	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	001+899 - 002+897	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	21.52	4,864	3.93	2.27	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	002+897 - 003+896	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	18.24	4,864	3.39	2.21	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	003+896 - 004+901	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	21.70	4,864	3.99	2.27	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	004+901 - 005+909	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	4.79	4,864	2.33	2.2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	005+909 - 006+914	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	5.89	4,864	2.44	2.28	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	006+914 - 007+918	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	6.14	4,864	2.47	2.3	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	007+918 - 008+913	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	16.42	4,864	3.11	2.18	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	008+913 - 009+913	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	17.10	4,864	2.51	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	009+913 - 010+911	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	18.22	4,864	2.59	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	011+679 - 012+685	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,864	1.78	1.78	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	012+685 - 013+690	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,864	1.62	1.62	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	013+690 - 014+694	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,864	1.81	1.81	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	014+694 - 015+696	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,864	1.96	1.96	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	015+696 - 016+703	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,864	1.75	1.75	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3240	100	016+703 - 017+708	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,864	2	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	013+940 - 012+937	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	50.10	14,375	3.89	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	012+937 - 011+937	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	37.28	14,375	3.08	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	011+937 - 010+934	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	73.19	14,375	2.85	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	010+934 - 009+932	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,375	1.95	1.95	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	009+932 - 008+941	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	73.88	14,375	2.86	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	008+941 - 007+948	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	23.38	14,375	2.46	2.29	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	006+137 - 005+707	0.43	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,365	2,376,825.04	49.30	14,375	3.82	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	005+707 - 004+701	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	13.07	14,375	2.19	2.1	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	004+701 - 003+695	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,375	1.92	1.92	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	101	003+651 - 002+646	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	68.04	14,375	2.73	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	026+489 - 025+458	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,692,711.59	45.59	14,375	3.58	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	025+458 - 024+429	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.17	17.88	14,375	2.32	2.19	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	024+429 - 023+399	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	73.31	14,375	2.84	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	023+399 - 022+366	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	14,375	1.98	1.98	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	022+366 - 021+326	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,999.90	68.86	14,375	2.74	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	021+326 - 020+285	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,725.32	78.47	14,375	2.98	2.01	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	020+285 - 019+246	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,724.85	68.44	14,375	2.73	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	019+246 - 018+208	1.04	R1	งานบำรุงปกติ	5,720	0	0.00	14,375	1.8	1.8	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	018+208 - 017+171	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,275.68	66.81	14,375	2.69	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	017+171 - 016+136	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.29	16.56	14,375	2.29	2.17	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	016+136 - 015+109	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,525.71	62.63	14,375	2.6	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3241	102	015+109 - 014+084	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	18.02	14,375	2.33	2.2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3573	100	000+042 - 001+021	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.90	17.35	7,762	2.66	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3573	100	001+021 - 001+999	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.94	15.91	7,762	2.53	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3574	100	001+737 - 002+730	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	18,387	1.93	1.93	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3574	100	002+730 - 003+722	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	18,387	2.04	2.04	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3574	100	003+722 - 004+714	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	48.46	18,387	2.26	2.15	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3574	100	004+714 - 005+715	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	214.38	18,387	2.81	2	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3574	100	000+013 - 000+985	0.97	L2	งานบำรุงปกติ	11,640	0	0.00	18,387	1.95	1.95	
ชลบุรี	ชลบุรีที่ 2	2559	3576	100	000+156 - 000+916	0.76	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,180	4,200,899.95	80.46	47,502	4.32	2	