

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	501	334+181 - 329+210	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.05	61.44	46,365	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	363+820 - 364+814	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	25.50	37,289	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	372+781 - 376+797	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.93	25.63	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	376+797 - 381+793	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	25.63	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	381+793 - 384+807	3.01	L2	งานฉาบผิว	16,555	2,648,800.05	25.57	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	387+829 - 389+842	2.01	L2	งานฉาบผิว	11,055	1,768,800.01	25.57	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	388+266 - 387+229	1.04	R2	งานฉาบผิว	5,720	915,199.94	25.68	37,289	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	383+083 - 378+969	4.11	R2	งานบำรุงปกติ	22,605	3,616,800.07	25.58	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	378+969 - 374+841	4.13	R2	งานบำรุงปกติ	22,715	3,634,400.12	25.62	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	374+841 - 371+753	3.09	R2	งานฉาบผิว	16,995	2,719,200.06	25.62	37,276	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2	503	363+551 - 362+521	1.03	R2	งานฉาบผิว	5,665	906,399.97	25.61	37,289	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	567+052 - 571+069	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.16	12.76	14,204	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	571+069 - 575+091	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.14	10.31	14,204	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	585+057 - 590+002	4.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,280	0	0.00	14,204	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	587+667 - 582+715	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.04	11.49	14,204	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	582+715 - 577+741	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,399.96	10.31	14,204	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	577+741 - 573+744	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,679,999.74	10.33	14,204	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	12	803	573+744 - 569+726	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.78	10.33	14,204	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	000+000 - 004+018	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,599.90	37.06	31,052	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	004+018 - 008+991	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	77,035	12,325,599.92	41.21	31,052	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	013+895 - 017+918	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.15	38.14	31,052	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	017+918 - 019+950	2.03	L2	งานฉาบผิว	31,465	5,034,399.87	38.13	31,052	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	016+176 - 011+187	4.99	R2	งานฉาบผิว	77,345	12,375,199.90	38.18	31,052	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	011+187 - 006+241	4.95	R2	งานฉาบผิว	76,725	12,275,999.79	38.20	31,052	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	101	002+249 - 000+213	2.04	R2	งานฉาบผิว	31,620	5,059,200.03	35.21	31,052	2.24	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	020+259 - 024+365	4.11	L2	งานฉาบผิว	49,320	7,891,199.90	24.12	17,147	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	024+365 - 028+394	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.74	22.60	17,147	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	028+394 - 032+435	4.04	L2	งานฉาบผิว	48,480	7,756,800.14	23.34	17,147	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	040+524 - 044+625	4.1	L2	งานฉาบผิว	49,200	7,871,999.90	18.90	17,147	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	044+304 - 040+279	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	20.73	17,147	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	040+279 - 035+286	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,799.94	24.08	17,147	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	035+286 - 030+339	4.95	R2	งานบำรุงปกติ	59,400	9,504,000.06	26.78	17,147	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	030+339 - 025+415	4.92	R2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,400.16	26.44	17,147	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	025+415 - 021+399	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	26.72	17,147	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	24.08	17,154	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2039	100	000+041 - 005+006	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	10.99	12,250	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2039	100	005+006 - 009+929	4.92	L1	งานฉาบผิว	31,980	5,116,799.91	13.59	12,250	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2039	100	009+929 - 014+897	4.97	L1	งานฉาบผิว	32,305	5,168,800.00	11.96	12,250	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2039	100	014+897 - 019+885	4.99	L1	งานฉาบผิว	32,435	5,189,600.04	11.96	12,250	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2039	100	030+922 - 029+925	1	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	12.21	12,260	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	005+442 - 010+429	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,297.78	43.91	44,764	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	014+452 - 018+456	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	43.48	44,764	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	018+456 - 022+500	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,600.08	137.70	44,764	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	022+500 - 026+538	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,599.96	140.78	44,764	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	026+538 - 030+558	4.02	L1	งานฉาบผิว	76,380	12,220,799.75	142.75	44,764	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	030+558 - 035+503	4.95	L1	งานฉาบผิว	94,050	15,047,662.06	137.32	44,764	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2062	100	035+503 - 040+455	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.96	42.13	44,764	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2109	100	022+669 - 018+656	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,470.59	24.08	18,713	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2109	100	009+686 - 004+778	4.91	R1	งานฉาบผิว	41,735	6,677,599.98	21.95	18,713	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2131	100	000+000 - 004+006	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.16	13.59	18,176	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	000+000 - 003+976	3.98	L1	งานฉาบผิว	61,690	9,870,400.03	4.38	1,895	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	004+950 - 009+933	4.98	L1	งานฉาบผิว	77,190	12,350,675.36	5.65	1,895	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	009+933 - 013+942	4.01	L1	งานฉาบผิว	62,155	9,944,524.38	3.00	1,895	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	013+942 - 017+975	4.03	L1	งานฉาบผิว	62,465	9,994,124.93	3.48	1,895	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	017+975 - 021+973	4	L1	งานฉาบผิว	62,000	9,919,999.93	3.00	1,895	2.20	2.11	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.14	2.63	1,910	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	102	023+800 - 027+759	3.96	L1	งานฉาบผิว	21,780	3,484,897.79	1.23	1,895	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2183	102	028+051 - 030+989	2.94	L1	งานฉาบผิว	16,170	2,587,200.02	2.05	1,895	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2268	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	3.77	4,182	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2268	100	004+010 - 008+051	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.26	3.43	4,182	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2268	100	008+051 - 013+005	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.94	3.29	4,182	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.87	4,192	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	201	046+200 - 051+164	4.96	L1	งานฉาบผิว	34,720	5,555,199.98	9.71	6,691	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	201	051+164 - 056+130	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	5,566,400.02	8.82	6,691	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	201	056+130 - 058+174	2.04	L1	งานฉาบผิว	14,280	2,284,799.91	8.94	6,691	2.32	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	201	064+939 - 068+956	4.02	L1	งานฉาบผิว	28,140	4,502,275.56	7.26	6,691	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานฉาบผิว	6,860	1,097,724.06	5.44	6,701	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	202	079+292 - 084+258	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	2.96	3,776	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	202	084+258 - 087+225	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.06	2.21	3,776	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	202	087+292 - 085+314	1.98	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	1.49	3,776	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	203	110+575 - 105+640	4.94	R1	งานบำรุงปกติ	59,280	9,484,800.00	18.46	6,423	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	203	105+640 - 100+706	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.91	17.31	6,423	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	203	100+706 - 095+749	4.96	R1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.91	17.87	6,423	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	203	095+749 - 091+770	3.98	R1	งานฉาบผิว	47,760	7,641,599.94	19.65	6,423	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2322	203	091+770 - 087+743	4.03	R1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.03	21.54	6,423	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานฉาบผิว	2040	326,400.00	32.16	30,330	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานฉาบผิว	2040	326,400.00	32.09	30,319	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	462+346 - 467+337	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	24.87	26,670	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	467+337 - 472+327	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	26,670	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	480+332 - 484+331	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.02	15.07	26,670	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	484+331 - 485+335	1	L2	งานฉาบผิว	12,000	0	0.00	26,680	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	486+035 - 482+022	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.14	21.66	26,670	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	473+021 - 468+032	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.16	13.70	26,670	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	468+032 - 463+043	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.16	23.10	26,670	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2	603	463+043 - 458+053	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.24	25.21	26,670	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	22	100	001+575 - 004+584	3.01	L2	งานฉาบผิว	27,090	4,334,315.36	5.32	15,190	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	22	100	004+722 - 001+733	2.99	R2	งานฉาบผิว	26,910	4,305,684.73	5.51	15,192	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	210	100	000+000 - 004+996	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	11.86	15,640	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	210	100	004+996 - 008+975	3.98	L2	งานฉาบผิว	47,760	7,641,496.17	4.43	15,640	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	210	100	009+848 - 004+882	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.01	4.15	15,640	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	210	100	004+882 - 000+889	3.99	R2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,800.18	11.94	15,640	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	101	000+000 - 004+003	4	L1	งานฉาบผิว	26,000	4,159,999.90	11.05	15,624	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	101	004+003 - 007+956	3.95	L1	งานฉาบผิว	25,675	0	0.00	15,624	2.19	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	102	016+478 - 011+524	4.95	R2	งานฉาบผิว	32,175	5,148,000.05	18.25	34,738	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	102	011+524 - 008+559	2.96	R2	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.97	19.96	34,738	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	103	020+526 - 025+504	4.98	L2	งานฉาบผิว	77,190	12,350,399.90	25.44	21,004	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	216	103	021+499 - 017+477	4.02	R2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.03	30.58	21,004	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2020	200	013+175 - 018+163	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,399.96	12.99	6,616	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2020	200	018+163 - 022+176	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.85	13.06	6,616	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	101	000+020 - 004+020	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.98	3.38	5,247	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	101	009+018 - 014+015	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,600,000.02	6.64	5,247	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	101	014+015 - 018+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.12	3.74	5,247	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	102	020+090 - 024+142	4.05	L1	งานฉาบผิว	18,225	2,916,000.03	6.54	5,247	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	102	024+142 - 028+202	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	2,923,200.05	6.11	5,247	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	102	028+202 - 033+147	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,230	0	0.00	5,247	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	102	033+147 - 038+074	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,600.03	6.80	5,247	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2021	102	038+074 - 042+113	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	2,908,799.97	4.94	5,247	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2097	200	032+492 - 037+041	4.55	L1	งานฉาบผิว	25,025	4,003,874.28	6.09	3,654	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2097	200	037+041 - 041+608	4.57	L1	งานฉาบผิว	25,135	4,021,474.24	5.75	3,654	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2098	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	64,870	10,379,200.16	7.33	4,030	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2098	100	004+986 - 009+969	4.98	L1	งานฉาบผิว	64,740	10,358,630.95	8.27	4,030	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2098	100	009+969 - 012+987	3.02	L1	งานฉาบผิว	39,260	6,281,600.00	8.15	4,030	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2263	100	000+043 - 004+208	4.17	L1	งานฉาบผิว	54,210	8,673,410.82	21.27	8,336	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2263	100	004+208 - 008+383	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	54,340	8,694,168.76	35.04	8,336	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	3.31	2,454	2.39	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2266	200	031+977 - 027+973	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.06	2.13	2,443	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2266	200	027+973 - 025+966	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,702.11	1.87	2,443	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานฉาบผิว	3,960	633,599.99	5.35	9,018	2.18	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	101	009+053 - 004+060	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.03	1.43	1,472	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	101	004+060 - 000+031	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.04	1.68	1,472	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	018+025 - 022+991	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	3,975,999.97	1.18	2,814	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	022+991 - 027+976	4.99	L1	งานฉาบผิว	24,950	3,992,000.01	1.36	2,814	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	037+012 - 041+083	4.07	L1	งานฉาบผิว	20,350	3,256,000.08	1.25	2,814	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	045+129 - 049+142	4.01	L1	งานฉาบผิว	20,050	3,207,999.96	1.21	2,814	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	049+142 - 053+198	4.06	L1	งานฉาบผิว	20,300	3,247,999.99	1.17	2,814	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	053+198 - 057+245	4.05	L1	งานฉาบผิว	20,250	3,240,000.04	1.28	2,814	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.02	1.30	2,824	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	101	004+987 - 009+913	4.93	L1	งานฉาบผิว	64,090	0	0.00	6,137	2.41	2.41	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	101	009+913 - 014+726	4.81	L1	งานฉาบผิว	62,530	0	0.00	6,137	2.15	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	101	024+668 - 027+678	3.01	L1	งานฉาบผิว	39,130	6,260,799.97	12.17	6,137	2.31	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	028+275 - 032+333	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.98	1.14	2,224	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	032+333 - 036+443	4.11	L1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.01	1.21	2,224	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	036+443 - 041+074	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	3,625,697.62	1.79	2,224	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	065+407 - 069+420	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,702.31	1.69	2,224	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	069+420 - 074+406	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	1.88	2,224	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	074+406 - 078+399	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,297.68	1.79	2,224	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	078+399 - 082+405	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	1.71	2,224	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2348	102	082+405 - 086+443	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	1.59	2,224	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2376	100	000+000 - 004+020	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.99	1.63	1,837	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2376	100	004+020 - 008+007	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,297.84	1.58	1,837	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2376	100	012+057 - 017+035	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.99	1.41	1,837	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2411	100	006+294 - 001+297	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,097.77	0.87	1,137	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2411	100	001+297 - 000+301	1	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.01	1,148	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2414	100	000+038 - 004+122	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,264,000.09	0.53	929	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2414	100	008+191 - 012+223	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	20,150	3,223,999.96	0.81	929	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2414	100	012+223 - 016+254	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	20,150	3,224,000.01	0.89	929	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2414	100	016+254 - 018+278	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	10,100	1,615,999.94	0.87	929	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2423	100	000+000 - 000+800	0.8	L2	งานฉาบผิว	9,600	1,536,000.02	15.75	19,839	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2563	2423	100	000+800 - 000+000	0.8	R2	งานฉาบผิว	9,600	1,536,000.02	15.75	19,839	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	004+722 - 009+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	6.94	19,588	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	009+687 - 014+671	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,478.49	4.03	19,588	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	014+671 - 018+673	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.08	5.62	19,588	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	018+673 - 022+676	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,920.08	9.53	19,588	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	022+676 - 026+685	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,879.97	7.85	19,588	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	026+685 - 030+694	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	19,588	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	030+694 - 034+699	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,079.84	9.95	19,588	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	201	004+722 - 003+725	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	879,999.98	6.83	19,599	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	202	040+074 - 044+077	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,039,840.36	42.43	22,578	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	202	044+077 - 049+069	4.99	L2	งานฉาบผิว	54,890	8,782,400.18	36.22	22,578	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	202	049+069 - 054+026	4.96	L2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,439.95	41.86	22,578	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	22	202	054+026 - 056+027	2	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,840.17	39.07	22,578	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	083+967 - 088+046	4.08	L1	งานฉาบผิว	18,360	2,937,600.00	9.85	6,332	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	088+046 - 092+080	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.95	6.63	6,332	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	097+000 - 101+969	4.97	L1	งานฉาบผิว	22,365	3,578,400.03	13.11	6,332	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	101+969 - 106+032	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	2,923,199.98	12.47	6,332	2.39	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	106+032 - 110+995	4.96	L1	งานฉาบผิว	22,320	3,571,200.00	12.88	6,332	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	227	200	115+015 - 119+016	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.99	10.57	6,332	2.41	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	000+000 - 004+033	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.91	3.86	4,333	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	004+033 - 009+019	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,800.05	4.02	4,333	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	009+019 - 012+045	3.03	L1	งานฉาบผิว	13,635	2,181,599.93	3.90	4,333	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	013+867 - 018+770	4.9	L1	งานฉาบผิว	22,050	3,528,000.04	4.28	4,333	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	018+770 - 023+696	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,599.95	3.95	4,333	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	029+723 - 033+759	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	2,908,799.84	2.54	4,333	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	033+759 - 038+755	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.95	3.79	4,333	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	038+755 - 043+665	4.91	L1	งานฉาบผิว	22,095	3,535,199.98	3.88	4,333	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	043+665 - 047+685	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.99	4.03	4,333	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	047+685 - 052+681	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,600,000.03	4.86	4,333	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	052+681 - 055+679	3	L1	งานฉาบผิว	13,500	2,160,000.02	3.62	4,333	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	055+716 - 059+717	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.04	3.22	4,333	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	059+717 - 061+719	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.06	2.55	4,333	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.94	4,343	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	101	010+106 - 014+127	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.05	20.88	12,755	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	101	014+127 - 019+092	4.97	L1	งานฉาบผิว	49,700	7,951,809.12	19.01	12,755	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	101	024+022 - 028+970	4.95	L1	งานฉาบผิว	49,500	7,919,999.92	22.05	12,755	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	101	028+970 - 032+986	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.15	25.60	12,755	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	101	032+986 - 036+013	3.03	L1	งานฉาบผิว	30,300	4,847,999.92	20.91	12,755	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	036+614 - 041+607	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.02	15.25	10,046	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	041+607 - 046+593	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.05	15.27	10,046	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	046+593 - 050+599	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.99	15.28	10,046	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	050+599 - 055+599	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.96	15.26	10,046	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	055+599 - 059+602	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.01	15.25	10,046	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2023	102	059+602 - 060+604	1	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	15.27	10,058	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2025	100	005+201 - 000+223	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.99	1.98	3,562	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	6.41	8,238	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	005+360 - 010+341	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.01	5.93	8,226	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	023+389 - 028+367	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,999.90	8.56	8,226	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	028+367 - 033+350	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.03	8.54	8,226	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	033+350 - 037+352	4	L1	งานบำรุงปกติ	30,000	4,799,999.97	5.19	8,226	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	101	037+352 - 039+349	2	L1	งานฉาบผิว	15,000	2,399,873.61	9.46	8,226	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	102	055+922 - 060+863	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.06	33.02	10,271	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	102	060+863 - 064+997	4.13	L1	งานฉาบผิว	33,040	5,286,400.08	28.56	10,271	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2096	102	064+997 - 069+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,799.90	32.18	10,271	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2231	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.96	2.16	1,895	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2239	100	053+166 - 048+179	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	21.65	7,681	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2239	100	010+226 - 006+216	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	17.49	7,681	2.46	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2239	100	006+216 - 001+252	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	15.47	7,681	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	15.14	7,693	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2255	100	022+031 - 018+014	4.02	R1	งานฉาบผิว	34,170	5,467,351.02	4.27	4,119	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2255	100	018+014 - 013+034	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.11	4.74	4,119	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2255	100	013+034 - 008+100	4.93	R1	งานฉาบผิว	41,905	6,704,800.02	5.13	4,119	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2255	100	008+100 - 004+088	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.94	3.73	4,119	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2255	100	004+088 - 001+076	3.01	R1	งานฉาบผิว	25,585	4,093,599.94	4.68	4,119	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2270	100	000+000 - 004+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	5.14	3,982	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2270	100	004+012 - 008+024	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	3.47	3,982	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2270	100	008+024 - 012+035	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	3.29	3,982	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2270	100	012+035 - 017+023	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	3.85	3,982	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2312	100	010+638 - 015+571	4.93	L1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,399.97	4.26	3,391	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2312	100	020+459 - 025+372	4.91	L1	งานฉาบผิว	27,005	4,320,799.99	3.65	3,391	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2312	100	025+372 - 028+321	2.95	L1	งานฉาบผิว	16,225	2,596,000.00	4.18	3,391	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2318	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.98	4.35	5,563	2.21	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2318	100	004+030 - 007+046	3.02	L1	งานฉาบผิว	16,610	2,657,599.98	5.70	5,563	2.34	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2329	100	000+963 - 005+725	4.76	L1	งานฉาบผิว	26,180	4,188,799.96	2.00	2,570	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2329	100	005+725 - 010+526	4.8	L1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,097.71	1.70	2,570	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2329	100	015+381 - 020+215	4.83	L1	งานฉาบผิว	26,565	4,250,399.99	2.34	2,570	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2350	100	004+962 - 009+913	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	5.84	5,396	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2350	100	009+913 - 014+869	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	5.49	5,396	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2350	100	023+907 - 027+967	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	6.00	5,396	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2350	100	027+967 - 031+978	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	8.27	5,396	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2350	100	031+978 - 033+976	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.02	7.82	5,396	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2393	101	004+998 - 009+009	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,897.68	0.65	708	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2393	101	009+009 - 011+017	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,800.01	0.70	708	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2393	102	026+592 - 030+662	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,600.05	12.72	6,016	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2393	102	030+662 - 034+656	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,199.96	13.08	6,016	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2393	102	034+656 - 038+703	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,902.20	13.08	6,016	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2410	100	004+963 - 009+945	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,199.90	6.04	4,574	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2563	2410	100	009+945 - 014+924	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,359.92	6.77	4,574	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	126+167 - 130+227	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,199.89	34.44	16,647	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	130+227 - 134+288	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,413.26	39.92	16,647	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	138+354 - 142+441	4.09	L2	งานฉาบผิว	49,080	7,853,013.28	39.16	16,647	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	142+441 - 146+565	4.12	L2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,399.92	39.67	16,647	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	146+565 - 150+724	4.16	L2	งานฉาบผิว	49,920	7,987,413.23	37.12	16,647	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	201	158+937 - 162+002	3.06	L2	งานฉาบผิว	36,720	5,875,412.89	32.01	16,647	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	202	110+592 - 115+527	4.94	L2	งานฉาบผิว	27,170	4,347,200.00	5.56	11,268	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	202	115+527 - 120+474	4.95	L2	งานฉาบผิว	27,225	4,356,000.03	5.55	11,268	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	202	120+474 - 125+470	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	5.23	11,268	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	202	126+167 - 121+201	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.07	5.40	11,268	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	202	121+201 - 116+243	4.96	R2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.95	6.26	11,268	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	203	071+245 - 076+164	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,613.33	1.16	929	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	203	076+164 - 081+058	4.89	L2	งานฉาบผิว	58,680	9,388,800.11	1.10	929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	203	081+058 - 085+988	4.93	L2	งานฉาบผิว	59,160	9,465,600.13	1.12	929	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	203	090+883 - 095+800	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,186.65	0.97	929	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	201	203	095+800 - 100+701	4.9	L2	งานฉาบผิว	58,800	9,408,213.21	1.01	929	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,531.26	10.83	7,779	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	8.10	7,779	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	111+572 - 116+493	4.92	L1	งานฉาบผิว	41,820	6,691,200.08	2.63	3,769	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	131+466 - 135+482	4.02	L1	งานฉาบผิว	34,170	5,467,200.05	4.85	3,769	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	135+482 - 139+483	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,876.46	4.86	3,769	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	139+483 - 143+491	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,600.02	4.77	3,769	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	148+479 - 150+469	1.99	L1	งานฉาบผิว	16,915	2,706,400.02	3.64	3,769	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานฉาบผิว	3,995	639,199.99	3.73	3,754	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	302	151+084 - 156+028	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.08	6.46	23,263	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	302	156+028 - 161+000	4.97	L1	งานฉาบผิว	39,760	6,361,600.00	6.46	23,263	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	302	161+000 - 165+925	4.93	L1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,324.72	6.47	23,263	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	205	302	165+925 - 168+887	2.96	L1	งานฉาบผิว	23,680	3,788,800.02	6.46	23,263	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	0	0.00	3,637	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	165+767 - 169+768	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	12,650,351.27	11.99	3,627	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	169+768 - 174+734	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	3,627	2.61	2.61	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	174+734 - 179+708	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	4.08	3,627	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	179+708 - 184+672	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	4.95	3,627	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	188+721 - 192+749	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.94	4.79	3,627	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	196+800 - 199+835	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	2,666,399.97	4.96	3,627	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.96	3,637	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	402	224+582 - 228+604	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.95	4.88	6,730	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	402	233+572 - 237+620	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,999.98	2.56	6,731	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	402	242+231 - 246+275	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.92	3.00	6,731	2.36	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	402	246+275 - 250+317	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.84	2.61	6,731	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	225	402	250+317 - 252+329	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,800.08	2.53	6,731	2.29	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2051	100	003+175 - 007+188	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,720.10	3.94	7,256	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2054	100	025+737 - 021+398	4.34	R1	งานฉาบผิว	32,550	5,208,000.02	10.34	4,306	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2054	100	021+398 - 016+679	4.72	R1	งานฉาบผิว	35,400	5,663,999.98	10.40	4,306	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2054	100	016+679 - 011+684	5	R1	งานฉาบผิว	37,500	6,000,000.00	11.43	4,306	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2054	100	011+684 - 006+705	4.98	R1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,999.96	10.80	4,306	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2065	200	041+283 - 036+306	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.05	2.36	1,630	2.32	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2065	200	036+306 - 035+304	1	R1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	2.59	1,641	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2069	100	003+423 - 008+152	4.73	L1	งานฉาบผิว	37,840	6,054,257.79	4.67	2,474	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	000+000 - 004+055	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	2,923,200.05	4.58	4,137	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	004+055 - 008+082	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,600.09	4.22	4,137	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	017+071 - 021+998	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,600.03	3.85	4,137	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	021+998 - 026+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.98	4.60	4,137	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	031+019 - 035+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.02	4.24	4,137	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	039+040 - 043+049	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.95	4.64	4,137	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2159	100	043+049 - 048+047	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.97	4.03	4,137	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2170	100	000+031 - 004+987	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.02	8.51	6,394	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2170	100	017+987 - 022+034	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,902.20	8.57	6,394	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2170	100	022+034 - 026+712	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	4,118,399.93	8.77	6,394	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2179	100	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	4.28	4,293	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2179	100	009+943 - 013+952	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,702.26	4.48	4,293	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2217	200	023+446 - 027+517	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,697.74	1.47	1,895	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	1.92	1,910	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	101	034+970 - 029+975	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,399,902.13	10.03	4,706	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	101	029+975 - 025+078	4.9	R1	งานฉาบผิว	26,950	4,312,097.80	9.94	4,706	2.44	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	101	025+078 - 020+150	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,399.98	10.03	4,706	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	101	010+332 - 005+446	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	4,303,199.98	10.05	4,706	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	101	005+446 - 000+553	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	4,303,102.28	9.87	4,706	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	102	072+300 - 068+201	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	3,607,902.23	2.88	2,454	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	102	068+201 - 064+095	4.11	R1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,799.95	3.10	2,454	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2354	102	059+930 - 055+776	4.15	R1	งานฉาบผิว	22,825	3,652,000.04	2.87	2,454	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	036+630 - 031+696	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,400.01	3.50	2,721	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	031+696 - 027+663	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,497.70	3.60	2,721	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	027+663 - 023+626	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,297.80	3.42	2,721	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	023+626 - 019+591	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,497.53	3.69	2,721	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	019+591 - 015+566	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.63	3.65	2,721	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	011+544 - 007+524	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.93	3.47	2,721	2.34	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	007+524 - 003+501	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.30	3.53	2,721	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	101	003+501 - 000+490	3.01	R1	งานบำรุงปกติ	16,555	2,648,702.29	3.47	2,721	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	041+628 - 045+668	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.96	2.54	2,488	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	045+668 - 050+644	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,399.95	2.49	2,488	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	050+644 - 055+638	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	2.70	2,488	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	055+638 - 060+622	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,400.07	2.49	2,488	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	064+610 - 068+678	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,599.96	2.56	2,488	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2563	2359	102	068+678 - 072+729	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.76	2.76	2,488	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	420+345 - 425+313	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	10.60	14,925	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	425+313 - 430+284	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,520.03	10.69	14,925	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	434+293 - 439+282	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,120.01	10.18	14,925	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	449+247 - 453+261	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.94	11.35	14,925	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	457+278 - 461+284	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,890.28	14.15	14,925	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	461+284 - 466+276	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.09	13.52	14,925	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	466+276 - 471+267	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,110.32	11.25	14,925	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,400.03	9.11	14,935	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานฉาบผิว	31,460	5,033,599.98	9.14	14,935	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	470+850 - 468+952	1.9	R2	งานฉาบผิว	10,450	1,672,000.05	9.39	14,921	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	468+952 - 463+549	5.4	R2	งานฉาบผิว	29,700	0	0.00	14,935	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานฉาบผิว	26,235	4,197,697.51	11.42	14,935	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานบำรุงปกติ	330	52,697.28	14.23	14,935	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานบำรุงปกติ	165	26,400.00	11.57	14,617	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานบำรุงปกติ	55	8,662.50	14.84	14,935	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานฉาบผิว	770	123,297.16	13.25	14,843	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานบำรุงปกติ	2,090	334,400.01	16.32	14,900	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานฉาบผิว	29,480	0	0.00	14,935	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	465+157 - 463+549	1.61	R2	งานฉาบผิว	8,855	1,416,800.04	15.34	14,919	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	463+549 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	14.60	14,925	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	4,197,697.67	11.43	14,935	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	463+547 - 460+728	2.82	R2	งานฉาบผิว	15,510	2,481,502.25	13.52	14,921	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	701	456+565 - 452+529	4.04	R2	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,199.80	12.96	14,925	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	472+115 - 477+094	4.98	L2	งานฉาบผิว	72,210	11,553,599.93	26.56	21,369	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	481+099 - 485+105	4.01	L2	งานฉาบผิว	58,145	9,303,199.83	26.25	21,369	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	485+105 - 489+104	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,280,000.03	38.38	21,369	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	489+104 - 494+091	4.99	L2	งานฉาบผิว	72,355	11,577,011.01	33.48	21,369	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	499+074 - 503+076	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,279,999.95	43.47	21,369	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	503+076 - 505+079	2	L2	งานฉาบผิว	29,000	4,639,789.47	42.73	21,369	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	505+345 - 501+309	4.04	R2	งานฉาบผิว	58,580	9,372,799.47	25.42	21,369	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	501+309 - 497+288	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	58,290	9,326,610.65	28.27	21,369	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	497+288 - 493+272	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	58,290	9,326,399.52	31.39	21,369	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	489+252 - 486+227	3.02	R2	งานบำรุงปกติ	43,790	7,006,610.22	43.97	21,369	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	702	473+139 - 472+136	1	R2	งานฉาบผิว	14,500	2,320,000.05	28.13	21,381	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	703	505+345 - 509+375	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	44,330	7,092,885.18	18.62	26,204	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	703	513+410 - 517+446	4.04	L2	งานฉาบผิว	44,440	7,110,399.60	22.76	26,204	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	703	529+518 - 533+522	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,000	7,040,000.02	18.99	26,204	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	703	533+608 - 528+648	4.96	R2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.96	19.83	26,204	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	12	703	523+677 - 518+681	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,085.99	20.67	26,204	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	301	162+051 - 165+946	3.89	L1	งานฉาบผิว	21,395	3,423,283.66	10.22	14,206	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	301	175+006 - 179+849	4.84	L1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,297.72	15.04	14,206	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	301	194+415 - 199+337	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.99	17.32	14,206	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	302	200+995 - 205+963	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	10.01	13,099	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	302	210+939 - 215+912	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,697.71	11.55	13,099	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	302	219+917 - 220+917	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.02	13,111	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	303	232+390 - 237+364	4.97	L1	งานฉาบผิว	72,065	11,530,400.08	17.13	8,425	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	303	237+364 - 241+343	3.98	L1	งานฉาบผิว	57,710	9,233,389.12	10.67	8,425	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	303	242+339 - 247+318	4.98	L1	งานฉาบผิว	72,210	11,553,810.90	14.81	8,425	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	201	303	247+318 - 251+380	4.06	L1	งานฉาบผิว	58,870	9,419,200.08	15.96	8,425	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	228	100	034+150 - 030+117	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,497.60	9.89	8,218	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	228	100	030+117 - 026+073	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.02	10.15	8,218	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	228	100	005+806 - 001+772	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.93	7.58	8,218	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2037	100	015+553 - 020+344	4.79	L1	งานฉาบผิว	26,345	4,215,297.71	3.95	3,906	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2038	100	000+000 - 004+998	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.01	8.63	10,985	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2038	100	004+998 - 009+996	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.02	8.63	10,985	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2055	100	000+000 - 004+991	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,102.28	3.47	3,567	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2055	100	004+991 - 009+983	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.99	3.27	3,567	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	201	048+174 - 052+569	4.39	L1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,199.98	1.17	2,969	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	201	061+217 - 065+514	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	3,783,999.99	1.50	2,969	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	201	065+514 - 069+809	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	3,784,000.02	1.32	2,969	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	202	093+483 - 097+529	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,508,000.00	3.94	2,800	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	202	102+492 - 106+491	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.87	2.83	2,800	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	202	110+506 - 115+460	4.95	L1	งานฉาบผิว	42,075	6,731,999.92	1.72	2,800	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2159	202	115+460 - 119+433	3.97	L1	งานฉาบผิว	33,745	5,399,199.90	2.13	2,800	2.31	2.19	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	101	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.94	4.09	3,057	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	101	004+964 - 008+987	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.66	4.50	3,057	2.41	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	102	013+352 - 017+371	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,545.09	5.16	4,594	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	102	017+371 - 022+347	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,400.01	6.28	4,594	2.39	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	102	022+347 - 026+366	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.74	6.08	4,594	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	102	026+366 - 031+309	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,102.30	5.15	4,594	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2187	102	031+309 - 036+286	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,497.84	5.10	4,594	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานฉาบผิว	2,585	413,501.63	6.49	6,851	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2361	100	004+030 - 008+037	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.72	1.00	1,877	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2361	100	005+016 - 000+032	4.98	R1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	1.00	1,877	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	033+636 - 028+800	4.84	R1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,199.97	3.78	5,204	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	028+800 - 023+977	4.82	R1	งานฉาบผิว	26,510	4,241,600.01	2.52	5,204	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	019+140 - 014+333	4.81	R1	งานฉาบผิว	26,455	4,232,800.04	3.60	5,204	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	014+333 - 009+534	4.8	R1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,000.02	3.85	5,204	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	009+534 - 004+723	4.81	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,455	4,232,799.99	3.60	5,204	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2563	2389	100	004+723 - 001+835	2.89	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,895	2,543,200.01	3.82	5,204	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	401	251+299 - 255+301	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	7,680,000.18	31.80	29,272	2.24	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	401	260+291 - 264+277	3.99	L2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,799.88	41.55	29,272	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	401	263+136 - 258+157	4.98	R2	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	41.52	29,272	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	401	258+157 - 253+163	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	41.48	29,272	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	401	253+163 - 252+163	1	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	41.54	29,283	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	402	294+251 - 295+254	1	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	41.42	29,283	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	402	295+499 - 292+494	3.01	R2	งานฉาบผิว	36,120	5,779,200.10	41.58	29,272	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	295+499 - 299+504	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.22	48.67	30,524	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	303+507 - 308+496	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	48.59	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	317+489 - 322+485	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	52.33	30,524	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	322+485 - 327+483	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.04	50.57	30,524	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	327+771 - 323+771	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.22	48.58	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	323+771 - 319+771	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.12	48.58	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	319+771 - 315+766	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.00	48.52	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	311+762 - 306+770	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.20	48.56	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	306+770 - 301+771	5	R2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.14	48.59	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	301+771 - 297+763	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.80	48.61	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2	403	297+763 - 295+759	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	3,839,999.90	48.49	30,524	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	23	100	000+000 - 004+985	4.98	L2	งานฉาบผิว	54,780	8,764,959.76	31.39	19,708	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	23	100	004+985 - 008+992	4.01	L2	งานฉาบผิว	44,110	7,057,760.06	21.98	19,708	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	23	100	008+992 - 012+992	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.00	26.37	19,708	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	23	100	012+992 - 016+002	3.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	33,110	14,899,499.96	101.53	19,708	2.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	23	100	002+060 - 000+056	2	R2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.90	33.14	19,708	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	208	100	000+000 - 004+017	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.92	43.68	27,033	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	208	100	004+017 - 008+022	4	L1	งานฉาบผิว	48,000	7,679,999.98	45.69	27,033	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	501	334+181 - 329+210	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.05	63.32	45,461	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	208	100	008+022 - 009+019	1	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,175.04	54.26	27,044	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	363+820 - 364+814	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	25.71	36,562	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	101	004+060 - 008+115	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,436.19	7.69	7,175	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	372+781 - 376+797	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.93	25.81	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	101	008+115 - 012+178	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.15	9.11	7,175	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	376+797 - 381+793	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	25.81	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	101	012+178 - 016+242	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.22	7.91	7,175	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	381+793 - 384+807	3.01	L2	งานฉาบผิว	16,555	2,648,800.05	25.75	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	101	020+293 - 024+261	3.97	L1	งานฉาบผิว	43,670	6,987,200.09	12.33	7,175	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	387+829 - 389+842	2.01	L2	งานฉาบผิว	11,055	1,768,800.01	25.75	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	028+600 - 032+608	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.83	15.99	8,490	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	388+266 - 387+229	1.04	R2	งานฉาบผิว	5,720	915,199.94	25.88	36,562	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	032+608 - 037+570	4.96	L1	งานฉาบผิว	32,240	5,158,400.01	15.03	8,490	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	383+083 - 378+969	4.11	R2	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.07	25.76	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	037+570 - 041+578	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.90	14.73	8,490	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	378+969 - 374+841	4.13	R2	งานฉาบผิว	22,715	3,634,400.12	25.80	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	041+578 - 045+595	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,915.49	16.52	8,490	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	374+841 - 371+753	3.09	R2	งานฉาบผิว	16,995	2,719,200.06	25.80	36,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	045+595 - 049+612	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,915.49	16.35	8,490	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2	503	363+551 - 362+521	1.03	R2	งานฉาบผิว	5,665	906,399.97	25.81	36,562	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	229	102	049+612 - 053+625	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	4,170,515.36	14.30	8,490	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	801	536+553 - 534+544	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	10,853,999.70	253.30	83,698	2.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	979,888.36	6.69	5,533	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	567+052 - 571+069	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.16	13.08	13,930	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2062	200	024+525 - 020+480	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.07	4.89	5,555	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	571+069 - 575+091	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.14	10.56	13,930	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2062	200	020+480 - 016+441	4.04	R1	งานปรับปรุงปกติ	22,220	3,555,199.92	6.81	5,555	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	585+057 - 590+002	4.94	L2	งานฉาบผิว	59,280	0	0.00	13,930	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2062	200	016+441 - 012+421	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,687.91	6.57	5,555	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	587+667 - 582+715	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.04	11.09	13,930	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2065	100	005+535 - 009+541	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	6.65	6,165	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	582+715 - 577+741	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,399.96	9.88	13,930	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2065	100	009+541 - 013+544	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.97	6.85	6,165	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	577+741 - 573+744	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,679,999.74	10.58	13,930	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2065	100	017+566 - 021+572	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	7.48	6,165	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	573+744 - 569+726	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.78	10.58	13,930	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2065	100	021+572 - 025+583	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.03	6.50	6,165	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	12	803	569+726 - 567+721	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	10,799,999.98	46.98	13,930	2.30	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	230	101	000+000 - 004+018	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,599.90	40.00	30,448	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2065	100	025+583 - 030+554	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	5.93	6,165	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	230	101	004+018 - 008+991	4.97	L2	งานฉาบผิว	77,035	12,325,599.92	41.92	30,448	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2065	100	030+554 - 033+525	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.01	6.72	6,165	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2131	200	004+155 - 008+170	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.75	1.71	1,895	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	101	013+895 - 017+918	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.15	39.17	30,448	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2199	100	000+037 - 005+013	4.98	L1	งานฉาบผิว	31,125	4,980,000.01	5.00	4,378	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	101	017+918 - 019+950	2.03	L2	งานฉาบผิว	31,465	5,034,399.87	39.16	30,448	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2199	100	005+013 - 009+009	4	L1	งานฉาบผิว	25,000	3,999,999.99	5.41	4,378	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	101	016+176 - 011+187	4.99	R2	งานฉาบผิว	77,345	12,375,199.90	39.20	30,448	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	230	101	011+187 - 006+241	4.95	R2	งานฉาบผิว	76,725	12,275,999.79	39.23	30,448	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2199	100	018+003 - 022+972	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,697.79	4.51	4,378	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	230	101	002+249 - 000+213	2.04	R2	งานฉาบผิว	31,620	5,059,200.03	33.25	30,448	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2199	100	022+972 - 027+923	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	4.56	4,378	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	101	005+536 - 010+460	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,600.07	2.02	2,366	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	020+259 - 024+365	4.11	L2	งานฉาบผิว	49,320	7,891,199.90	23.99	16,814	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	101	010+460 - 012+475	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,897.53	2.17	2,366	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	024+365 - 028+394	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.74	20.56	16,814	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	102	019+098 - 023+115	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.82	0.74	1,207	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	028+394 - 032+435	4.04	L2	งานฉาบผิว	48,480	7,756,800.14	21.88	16,814	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	102	023+115 - 027+117	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.09	1.01	1,207	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	040+524 - 044+625	4.1	L2	งานฉาบผิว	49,200	7,871,999.90	15.20	16,814	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	102	027+117 - 032+109	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.88	0.92	1,207	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	044+304 - 040+279	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	17.23	16,814	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2233	102	032+109 - 037+074	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.15	0.67	1,207	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	040+279 - 035+286	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,799.94	23.95	16,814	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	230	102	035+286 - 030+339	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.06	28.81	16,814	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2563	2233	102	037+074 - 042+034	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	0.91	1,207	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2246	100	027+175 - 022+193	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.00	23.09	14,356	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	030+339 - 025+415	4.92	R2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,400.16	28.35	16,814	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2246	100	022+193 - 018+190	4	R1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,849.12	23.63	14,356	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	025+415 - 021+399	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	28.74	16,814	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2246	100	018+190 - 014+178	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.94	22.05	14,356	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	23.97	16,821	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2039	100	000+041 - 005+006	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	10.68	12,016	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2246	100	014+178 - 010+170	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,600.02	22.07	14,356	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2297	100	004+035 - 008+033	4	L1	งานฉาบผิว	25,000	3,999,999.90	5.29	4,744	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2039	100	005+006 - 009+929	4.92	L1	งานฉาบผิว	31,980	5,116,799.91	13.67	12,016	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2297	100	008+033 - 012+046	4.01	L1	งานฉาบผิว	25,063	4,010,110.92	5.73	4,744	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2039	100	009+929 - 014+897	4.97	L1	งานฉาบผิว	32,305	5,168,800.00	12.97	12,016	2.18	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2297	100	012+046 - 016+011	3.96	L1	งานฉาบผิว	19,800	3,168,088.76	4.30	4,744	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2039	100	014+897 - 019+885	4.99	L1	งานฉาบผิว	32,435	5,189,600.04	12.97	12,016	2.18	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2301	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,799.95	3.73	3,773	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2039	100	030+922 - 029+925	1	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	11.18	12,026	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2301	100	004+986 - 009+968	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.02	4.17	3,773	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	005+442 - 010+429	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,297.78	45.98	43,891	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	014+452 - 018+456	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	45.28	43,891	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2301	100	023+011 - 027+986	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.02	5.67	3,773	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	018+456 - 022+500	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,600.08	131.08	43,891	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2301	100	027+986 - 032+974	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.07	4.51	3,773	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	022+500 - 026+538	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,599.96	137.08	43,891	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2301	100	032+974 - 034+963	1.99	L1	งานฉาบผิว	8,955	1,432,800.01	3.56	3,773	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2440	201	017+501 - 013+489	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,838.24	8.09	6,408	2.41	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	026+538 - 030+558	4.02	L1	งานฉาบผิว	76,380	12,220,799.75	152.91	43,891	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2440	201	013+489 - 009+478	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,723.46	9.60	6,408	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	030+558 - 035+503	4.95	L1	งานฉาบผิว	94,050	15,047,662.06	130.00	43,891	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2062	100	035+503 - 040+455	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.96	42.50	43,891	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2440	202	038+762 - 033+826	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,799.86	7.88	5,888	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2109	100	022+669 - 018+656	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,470.59	24.62	18,352	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2440	202	033+826 - 028+892	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.90	7.61	5,888	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2109	100	009+686 - 004+778	4.91	R1	งานฉาบผิว	41,735	6,677,599.98	22.44	18,352	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2563	2440	202	023+927 - 021+939	1.99	R1	งานฉาบผิว	23,880	3,820,800.07	8.94	5,888	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2131	100	000+000 - 004+006	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.16	14.49	17,823	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	000+000 - 003+976	3.98	L1	งานฉาบผิว	61,690	9,870,400.03	5.36	1,864	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	004+950 - 009+933	4.98	L1	งานฉาบผิว	77,190	12,350,675.36	6.88	1,864	2.45	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	009+933 - 013+942	4.01	L1	งานฉาบผิว	62,155	9,944,524.38	2.38	1,864	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	013+942 - 017+975	4.03	L1	งานฉาบผิว	62,465	9,994,124.93	3.25	1,864	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	017+975 - 021+973	4	L1	งานฉาบผิว	62,000	9,919,999.93	2.38	1,864	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.14	1.75	1,878	2.07	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	102	023+800 - 027+759	3.96	L1	งานฉาบผิว	21,780	3,484,897.79	1.15	1,864	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2183	102	028+051 - 030+989	2.94	L1	งานฉาบผิว	16,170	2,587,200.02	2.50	1,864	2.47	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2268	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	3.80	4,106	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2268	100	004+010 - 008+051	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.26	3.14	4,106	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2268	100	008+051 - 013+005	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.94	2.88	4,106	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.40	4,116	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	201	046+200 - 051+164	4.96	L1	งานฉาบผิว	34,720	5,555,199.98	11.79	6,564	2.45	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	201	051+164 - 056+130	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	5,566,400.02	10.51	6,564	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	201	056+130 - 058+174	2.04	L1	งานฉาบผิว	14,280	2,284,799.91	10.70	6,564	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	201	064+939 - 068+956	4.02	L1	งานฉาบผิว	28,140	4,502,275.56	7.53	6,564	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานฉาบผิว	6,860	1,097,724.06	4.76	6,574	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	202	079+292 - 084+258	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	2.82	3,707	2.28	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	202	084+258 - 087+225	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.06	2.12	3,707	2.30	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	202	087+292 - 085+314	1.98	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	1.42	3,707	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	203	110+575 - 105+640	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,800.00	18.42	6,303	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	203	105+640 - 100+706	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.91	16.18	6,303	2.23	2.13	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	203	100+706 - 095+749	4.96	R1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.91	17.26	6,303	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	203	095+749 - 091+770	3.98	R1	งานฉาบผิว	47,760	7,641,599.94	20.32	6,303	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2322	203	091+770 - 087+743	4.03	R1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.03	22.44	6,303	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานฉาบผิว	2040	326,400.00	34.39	29,741	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2562	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานฉาบผิว	2040	326,400.00	34.29	29,731	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	501	334+181 - 329+210	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	0	0.00	44,574	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	363+820 - 364+814	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	0	0.00	35,849	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	372+781 - 376+797	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	376+797 - 381+793	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	381+793 - 384+807	3.01	L2	งานฉาบผิว	16,555	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	387+829 - 389+842	2.01	L2	งานฉาบผิว	11,055	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	388+266 - 387+229	1.04	R2	งานฉาบผิว	5,720	0	0.00	35,849	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	383+083 - 378+969	4.11	R2	งานฉาบผิว	22,605	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	378+969 - 374+841	4.13	R2	งานฉาบผิว	22,715	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	374+841 - 371+753	3.09	R2	งานฉาบผิว	16,995	0	0.00	35,838	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2	503	363+551 - 362+521	1.03	R2	งานฉาบผิว	5,665	0	0.00	35,849	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	801	536+553 - 534+544	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.90	83.32	82,062	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	567+052 - 571+069	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.16	14.33	13,663	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	571+069 - 575+091	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	13,663	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	585+057 - 590+002	4.94	L2	งานฉาบผิว	59,280	0	0.00	13,663	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	587+667 - 582+715	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.04	11.82	13,663	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	582+715 - 577+741	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,399.96	9.43	13,663	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	577+741 - 573+744	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	13,663	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	573+744 - 569+726	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	13,663	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	12	803	569+726 - 567+721	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	3,840,000.00	13.90	13,663	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	000+000 - 004+018	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	0	0.00	29,855	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	004+018 - 008+991	4.97	L2	งานฉาบผิว	77,035	12,325,599.92	41.87	29,855	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	013+895 - 017+918	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	0	0.00	29,855	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	017+918 - 019+950	2.03	L2	งานฉาบผิว	31,465	0	0.00	29,855	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	016+176 - 011+187	4.99	R2	งานฉาบผิว	77,345	0	0.00	29,855	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	011+187 - 006+241	4.95	R2	งานฉาบผิว	76,725	0	0.00	29,855	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	101	002+249 - 000+213	2.04	R2	งานฉาบผิว	31,620	5,059,200.03	30.42	29,855	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	020+259 - 024+365	4.11	L2	งานฉาบผิว	49,320	0	0.00	16,488	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	024+365 - 028+394	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.74	19.87	16,488	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	028+394 - 032+435	4.04	L2	งานฉาบผิว	48,480	7,756,800.14	21.75	16,488	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	040+524 - 044+625	4.1	L2	งานฉาบผิว	49,200	7,871,999.90	10.82	16,488	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	044+304 - 040+279	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	14.58	16,488	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	040+279 - 035+286	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	16,488	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	035+286 - 030+339	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.06	29.38	16,488	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	030+339 - 025+415	4.92	R2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,400.16	28.59	16,488	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	462+346 - 467+337	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	22.68	26,151	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	025+415 - 021+399	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	29.24	16,488	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	467+337 - 472+327	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	26,151	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	16,495	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	480+332 - 484+331	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	26,151	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2039	100	000+041 - 005+006	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	11.02	11,785	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	484+331 - 485+335	1	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,161	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2039	100	005+006 - 009+929	4.92	L1	งานฉาบผิว	31,980	5,116,799.91	14.29	11,785	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	486+035 - 482+022	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.14	19.30	26,151	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2039	100	009+929 - 014+897	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	32,305	0	0.00	11,785	2.11	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	473+021 - 468+032	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	26,151	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2039	100	014+897 - 019+885	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	32,435	0	0.00	11,785	2.11	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	468+032 - 463+043	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.16	21.74	26,151	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2039	100	030+922 - 029+925	1	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	10.93	11,795	2.20	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2	603	463+043 - 458+053	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.24	23.04	26,151	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	22	100	001+575 - 004+584	3.01	L2	งานฉาบผิว	27,090	4,334,315.36	5.92	14,897	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	005+442 - 010+429	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,297.78	44.18	43,035	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	22	100	004+722 - 001+733	2.99	R2	งานฉาบผิว	26,910	4,305,684.73	5.67	14,899	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	014+452 - 018+456	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	43.29	43,035	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	210	100	000+000 - 004+996	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	10.93	15,338	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	018+456 - 022+500	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,600.08	123.79	43,035	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	210	100	004+996 - 008+975	3.98	L2	งานฉาบผิว	47,760	7,641,496.17	4.23	15,338	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	022+500 - 026+538	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,599.96	129.85	43,035	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	210	100	009+848 - 004+882	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	59,640	9,542,400.01	3.90	15,338	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	026+538 - 030+558	4.02	L1	งานฉาบผิว	76,380	0	0.00	43,035	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	210	100	004+882 - 000+889	3.99	R2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,800.18	11.05	15,338	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	030+558 - 035+503	4.95	L1	งานฉาบผิว	94,050	15,047,662.06	122.68	43,035	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	101	000+000 - 004+003	4	L1	งานฉาบผิว	26,000	4,159,999.90	11.21	15,323	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2062	100	035+503 - 040+455	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.96	40.46	43,035	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	101	004+003 - 007+956	3.95	L1	งานบำรุงปกติ	25,675	0	0.00	15,323	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2109	100	022+669 - 018+656	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	17,997	2.13	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2109	100	009+686 - 004+778	4.91	R1	งานบำรุงปกติ	41,735	0	0.00	17,997	2.13	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	102	016+478 - 011+524	4.95	R2	งานฉาบผิว	32,175	5,148,000.05	19.82	34,062	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2131	100	000+000 - 004+006	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.16	14.83	17,477	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	102	011+524 - 008+559	2.96	R2	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.97	18.74	34,062	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	000+000 - 003+976	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	61,690	0	0.00	1,833	2.42	2.42	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	103	020+526 - 025+504	4.98	L2	งานฉาบผิว	77,190	12,350,399.90	27.16	20,596	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	004+950 - 009+933	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	77,190	0	0.00	1,833	2.38	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	216	103	021+499 - 017+477	4.02	R2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.03	30.69	20,596	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	009+933 - 013+942	4.01	L1	งานฉาบผิว	62,155	9,944,524.38	1.68	1,833	2.06	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2020	200	013+175 - 018+163	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,399.96	13.36	6,490	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	013+942 - 017+975	4.03	L1	งานฉาบผิว	62,465	9,994,124.93	2.84	1,833	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2020	200	018+163 - 022+176	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.85	13.52	6,490	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	101	000+020 - 004+020	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.98	4.00	5,151	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	017+975 - 021+973	4	L1	งานฉาบผิว	62,000	9,919,999.93	1.68	1,833	2.06	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	101	009+018 - 014+015	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	3,600,000.02	7.86	5,151	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานฉาบผิว	15,655	0	0.00	1,846	1.94	1.94	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	101	014+015 - 018+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.12	4.48	5,151	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	102	023+800 - 027+759	3.96	L1	งานฉาบผิว	21,780	3,484,897.79	1.00	1,833	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	102	020+090 - 024+142	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	18,225	2,916,000.03	7.74	5,151	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2183	102	028+051 - 030+989	2.94	L1	งานฉาบผิว	16,170	0	0.00	1,833	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2268	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	3.82	4,031	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	102	024+142 - 028+202	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	2,923,200.05	7.27	5,151	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2268	100	004+010 - 008+051	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.26	3.10	4,031	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	102	028+202 - 033+147	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	22,230	0	0.00	5,151	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2268	100	008+051 - 013+005	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.94	2.70	4,031	2.21	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	102	033+147 - 038+074	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,600.03	8.03	5,151	2.45	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,041	2.05	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2021	102	038+074 - 042+113	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	2,908,799.97	5.87	5,151	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2097	200	032+492 - 037+041	4.55	L1	งานบำรุงปกติ	25,025	4,003,874.28	6.40	3,588	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	201	046+200 - 051+164	4.96	L1	งานฉาบผิว	34,720	0	0.00	6,439	2.38	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2097	200	037+041 - 041+608	4.57	L1	งานบำรุงปกติ	25,135	4,021,474.24	5.70	3,588	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	201	051+164 - 056+130	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	0	0.00	6,439	2.31	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2098	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	64,870	10,379,200.16	8.79	3,957	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	201	056+130 - 058+174	2.04	L1	งานฉาบผิว	14,280	0	0.00	6,439	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2098	100	004+986 - 009+969	4.98	L1	งานฉาบผิว	64,740	10,358,630.95	9.82	3,957	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	201	064+939 - 068+956	4.02	L1	งานฉาบผิว	28,140	4,502,275.56	7.76	6,439	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2098	100	009+969 - 012+987	3.02	L1	งานฉาบผิว	39,260	6,281,600.00	9.64	3,957	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานฉาบผิว	6,860	1,097,724.06	4.08	6,449	2.12	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2263	100	000+043 - 004+208	4.17	L1	งานฉาบผิว	54,210	8,673,410.82	24.06	8,178	2.42	2.26	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	202	079+292 - 084+258	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	2.58	3,639	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2263	100	004+208 - 008+383	4.18	L1	งานฉาบผิว	54,340	8,694,168.76	40.21	8,178	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	202	084+258 - 087+225	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.06	1.98	3,639	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	3.80	2,411	2.48	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	202	087+292 - 085+314	1.98	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	1.39	3,639	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2266	200	031+977 - 027+973	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	1.87	2,400	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	203	110+575 - 105+640	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,800.00	17.44	6,184	2.25	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2266	200	027+973 - 025+966	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,702.11	1.59	2,400	2.19	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	203	105+640 - 100+706	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.91	15.10	6,184	2.19	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานฉาบผิว	3,960	633,599.99	5.87	8,844	2.18	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	203	100+706 - 095+749	4.96	R1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.91	16.23	6,184	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	101	009+053 - 004+060	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.03	1.75	1,447	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	203	095+749 - 091+770	3.98	R1	งานฉาบผิว	47,760	7,641,599.94	19.41	6,184	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	101	004+060 - 000+031	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.04	2.03	1,447	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2322	203	091+770 - 087+743	4.03	R1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.03	23.12	6,184	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานบำรุงปกติ	2040	0	0.00	29,163	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	018+025 - 022+991	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	3,975,999.97	1.45	2,763	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2561	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานบำรุงปกติ	2040	0	0.00	29,151	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	022+991 - 027+976	4.99	L1	งานฉาบผิว	24,950	3,992,000.01	1.63	2,763	2.48	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	037+012 - 041+083	4.07	L1	งานฉาบผิว	20,350	3,256,000.08	1.52	2,763	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	041+083 - 045+129	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,250	9,112,499.74	3.19	2,763	2.54	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	045+129 - 049+142	4.01	L1	งานฉาบผิว	20,050	3,207,999.96	1.49	2,763	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	049+142 - 053+198	4.06	L1	งานฉาบผิว	20,300	3,247,999.99	1.45	2,763	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	053+198 - 057+245	4.05	L1	งานฉาบผิว	20,250	3,240,000.04	1.55	2,763	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.02	1.57	2,773	2.45	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	101	004+987 - 009+913	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	64,090	0	0.00	6,022	2.28	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	101	009+913 - 014+726	4.81	L1	งานบำรุงปกติ	62,530	0	0.00	6,022	2.02	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	101	024+668 - 027+678	3.01	L1	งานฉาบผิว	39,130	6,260,799.97	12.31	6,022	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	028+275 - 032+333	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.98	1.00	2,184	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	032+333 - 036+443	4.11	L1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.01	1.13	2,184	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	036+951 - 041+074	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	3,625,697.62	2.10	2,184	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	065+407 - 069+420	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.31	1.99	2,184	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	069+420 - 074+406	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	2.20	2,184	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	074+406 - 078+399	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,297.68	2.10	2,184	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	078+399 - 082+405	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	2.02	2,184	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2348	102	082+405 - 086+443	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.99	1.89	2,184	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2376	100	000+000 - 004+020	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,805	2.28	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2376	100	004+020 - 008+007	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,297.84	1.89	1,805	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2376	100	012+057 - 017+035	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.99	1.59	1,805	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2411	100	006+294 - 001+297	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,097.77	0.84	1,119	2.25	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2411	100	001+297 - 000+301	1	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.04	1,129	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2414	100	000+038 - 004+122	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,264,000.09	0.45	914	2.21	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2414	100	008+191 - 012+223	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	3,223,999.96	0.97	914	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2414	100	012+223 - 016+254	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	3,224,000.01	1.06	914	2.48	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2414	100	016+254 - 018+278	2.02	L1	งานฉาบผิว	10,100	1,615,999.94	1.04	914	2.46	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2423	100	000+000 - 000+800	0.8	L2	งานฉาบผิว	9,600	1,536,000.02	16.58	19,454	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2562	2423	100	000+800 - 000+000	0.8	R2	งานฉาบผิว	9,600	1,536,000.02	16.58	19,454	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	004+722 - 009+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	7.36	19,209	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	009+687 - 014+671	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	19,209	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	014+671 - 018+673	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	19,209	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	018+673 - 022+676	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,920.08	8.96	19,209	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	022+676 - 026+685	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,879.97	6.74	19,209	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	026+685 - 030+694	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	19,209	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	030+694 - 034+699	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,079.84	9.74	19,209	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	201	004+722 - 003+725	1	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	7.11	19,219	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	202	040+074 - 044+077	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,039,840.36	42.15	22,141	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	202	044+077 - 049+069	4.99	L2	งานฉาบผิว	54,890	8,782,400.18	34.51	22,141	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	202	049+069 - 054+026	4.96	L2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,439.95	41.56	22,141	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	22	202	054+026 - 056+027	2	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,840.17	38.65	22,141	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	083+967 - 088+046	4.08	L1	งานฉาบผิว	18,360	2,937,600.00	9.17	6,212	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	088+046 - 092+080	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.95	6.22	6,212	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	097+000 - 101+969	4.97	L1	งานฉาบผิว	22,365	3,578,400.03	15.29	6,212	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	101+969 - 106+032	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	2,923,199.98	14.14	6,212	2.45	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	106+032 - 110+995	4.96	L1	งานฉาบผิว	22,320	3,571,200.00	14.92	6,212	2.48	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	115+015 - 119+016	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.99	10.09	6,212	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	227	200	119+016 - 120+018	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	26.47	6,222	2.52	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	000+000 - 004+033	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.91	3.63	4,255	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	004+033 - 009+019	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.05	3.92	4,255	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	009+019 - 012+045	3.03	L1	งานฉาบผิว	13,635	2,181,599.93	3.69	4,255	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	013+867 - 018+770	4.9	L1	งานฉาบผิว	22,050	3,528,000.04	4.44	4,255	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	018+770 - 023+696	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,599.95	3.79	4,255	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	029+723 - 033+759	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	2,908,799.84	2.19	4,255	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	033+759 - 038+755	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.95	3.48	4,255	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	038+755 - 043+665	4.91	L1	งานฉาบผิว	22,095	3,535,199.98	3.66	4,255	2.30	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	043+665 - 047+685	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.99	3.96	4,255	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	047+685 - 052+681	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,600,000.03	5.70	4,255	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	052+681 - 055+679	3	L1	งานฉาบผิว	13,500	2,160,000.02	3.17	4,255	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	055+716 - 059+717	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.04	3.70	4,255	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	059+717 - 061+719	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.06	2.97	4,255	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.86	4,265	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	101	010+106 - 014+127	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.05	22.23	12,511	2.15	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	101	014+127 - 019+092	4.97	L1	งานฉาบผิว	49,700	7,951,809.12	20.24	12,511	2.15	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	101	024+022 - 028+970	4.95	L1	งานฉาบผิว	49,500	7,919,999.92	22.37	12,511	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	101	028+970 - 032+986	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.15	26.29	12,511	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	101	032+986 - 036+013	3.03	L1	งานฉาบผิว	30,300	4,847,999.92	22.26	12,511	2.15	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	036+614 - 041+607	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.02	15.02	9,855	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	041+607 - 046+593	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.05	15.04	9,855	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	046+593 - 050+599	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.99	15.04	9,855	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	050+599 - 055+599	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.96	15.03	9,855	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	055+599 - 059+602	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.01	15.02	9,855	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2023	102	059+602 - 060+604	1	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	15.02	9,867	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2025	100	005+201 - 000+223	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.99	1.73	3,496	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	6.08	8,081	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	005+360 - 010+341	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.01	5.72	8,069	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	023+389 - 028+367	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,999.90	9.66	8,069	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	028+367 - 033+350	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.03	9.64	8,069	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	033+350 - 037+352	4	L1	งานฉาบผิว	30,000	4,799,999.97	4.81	8,069	2.20	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	101	037+352 - 039+349	2	L1	งานฉาบผิว	15,000	2,399,873.61	8.78	8,069	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	102	055+922 - 060+863	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.06	35.49	10,075	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	102	060+863 - 064+997	4.13	L1	งานฉาบผิว	33,040	5,286,400.08	27.21	10,075	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2096	102	064+997 - 069+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,799.90	33.94	10,075	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2231	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.96	2.63	1,864	2.45	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	053+166 - 048+179	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	23.94	7,535	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	038+254 - 033+256	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.07	43.49	7,535	2.51	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	033+256 - 028+264	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.11	43.71	7,535	2.51	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	028+264 - 023+282	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,499.99	45.30	7,535	2.55	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	023+282 - 019+254	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,250.29	46.88	7,535	2.58	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	019+254 - 015+199	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,749.88	46.58	7,535	2.58	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	015+199 - 010+226	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,749.97	46.17	7,535	2.57	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	010+226 - 006+216	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	16.94	7,535	2.45	2.28	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	006+216 - 001+252	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	14.10	7,535	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	13.73	7,547	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2255	100	022+031 - 018+014	4.02	R1	งานฉาบผิว	34,170	5,467,351.02	3.59	4,043	2.16	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2255	100	018+014 - 013+034	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.11	4.20	4,043	2.22	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2255	100	013+034 - 008+100	4.93	R1	งานฉาบผิว	41,905	6,704,800.02	4.63	4,043	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2255	100	008+100 - 004+088	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.94	2.73	4,043	2.10	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2255	100	004+088 - 001+076	3.01	R1	งานฉาบผิว	25,585	4,093,599.94	4.13	4,043	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2270	100	000+000 - 004+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	5.83	3,908	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2270	100	004+012 - 008+024	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	3.30	3,908	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2270	100	008+024 - 012+035	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	2.92	3,908	2.25	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2270	100	012+035 - 017+023	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	3.93	3,908	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2289	200	016+770 - 020+792	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.04	36.18	7,608	2.59	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2289	200	020+792 - 024+806	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,749.71	35.12	7,608	2.56	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2312	100	010+638 - 015+571	4.93	L1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,399.97	4.92	3,329	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2312	100	020+459 - 025+372	4.91	L1	งานฉาบผิว	27,005	4,320,799.99	3.71	3,329	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2312	100	025+372 - 028+321	2.95	L1	งานฉาบผิว	16,225	2,596,000.00	4.84	3,329	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2318	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.98	3.48	5,459	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2318	100	004+030 - 007+046	3.02	L1	งานฉาบผิว	16,610	2,657,599.98	5.85	5,459	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2329	100	000+963 - 005+725	4.76	L1	งานฉาบผิว	26,180	4,188,799.96	2.11	2,525	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2329	100	005+725 - 010+526	4.8	L1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,097.71	1.64	2,525	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2329	100	015+381 - 020+215	4.83	L1	งานฉาบผิว	26,565	4,250,399.99	2.72	2,525	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2350	100	004+962 - 009+913	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	5.73	5,294	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2350	100	009+913 - 014+869	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	5.38	5,294	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2350	100	023+907 - 027+967	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	5.92	5,294	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2350	100	027+967 - 031+978	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	9.68	5,294	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2350	100	031+978 - 033+976	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.02	9.14	5,294	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	101	004+998 - 009+009	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,897.68	0.77	697	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	462+346 - 467+337	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	21.13	25,643	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	101	009+009 - 011+017	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,055	1,768,800.01	0.83	697	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	467+337 - 472+327	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	25,643	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	022+514 - 026+592	4.08	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	10,097,999.88	27.37	5,904	2.59	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	472+327 - 476+328	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,599,999.94	83.70	25,643	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	026+592 - 030+662	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,600.05	13.92	5,904	2.47	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	480+332 - 484+331	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	25,643	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	030+662 - 034+656	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	3,511,199.96	14.34	5,904	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	484+331 - 485+335	1	L2	งานฉาบผิว	12,000	0	0.00	25,653	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	034+656 - 038+703	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,902.20	14.32	5,904	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	486+035 - 482+022	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.14	14.96	25,643	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	038+703 - 042+763	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	10,048,499.85	24.87	5,904	2.51	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	473+021 - 468+032	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	25,643	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2393	102	042+763 - 046+829	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	10,073,249.96	26.52	5,904	2.56	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	468+032 - 463+043	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.16	20.48	25,643	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2410	100	004+963 - 009+945	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,199.90	5.85	4,490	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2	603	463+043 - 458+053	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.24	21.85	25,643	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	22	100	001+575 - 004+584	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	27,090	0	0.00	14,609	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2410	100	009+945 - 014+924	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,359.92	6.92	4,490	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	22	100	004+722 - 001+733	2.99	R2	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	14,611	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2562	2410	100	019+858 - 022+846	2.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,910	12,109,499.90	20.95	4,490	2.51	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	210	100	000+000 - 004+996	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	10.64	15,042	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	126+167 - 130+227	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,199.89	35.38	16,325	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	210	100	004+996 - 008+975	3.98	L2	งานฉาบผิว	47,760	7,641,496.17	3.42	15,042	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	130+227 - 134+288	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,413.26	42.55	16,325	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	210	100	009+848 - 004+882	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.01	4.03	15,042	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	138+354 - 142+441	4.09	L2	งานฉาบผิว	49,080	7,853,013.28	41.72	16,325	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	210	100	004+882 - 000+889	3.99	R2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,800.18	10.85	15,042	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	142+441 - 146+565	4.12	L2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,399.92	42.28	16,325	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	101	000+000 - 004+003	4	L1	งานบำรุงปกติ	26,000	0	0.00	15,028	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	146+565 - 150+724	4.16	L2	งานฉาบผิว	49,920	7,987,413.23	38.70	16,325	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	101	004+003 - 007+956	3.95	L1	งานบำรุงปกติ	25,675	0	0.00	15,028	1.99	1.99	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	201	158+937 - 162+002	3.06	L2	งานฉาบผิว	36,720	5,875,412.89	29.25	16,325	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	102	016+478 - 011+524	4.95	R2	งานบำรุงปกติ	32,175	0	0.00	33,399	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	202	110+592 - 115+527	4.94	L2	งานฉาบผิว	27,170	4,347,200.00	6.03	11,052	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	102	011+524 - 008+559	2.96	R2	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.97	19.32	33,399	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	202	115+527 - 120+474	4.95	L2	งานฉาบผิว	27,225	4,356,000.03	6.02	11,052	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	103	020+526 - 025+504	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	77,190	0	0.00	20,197	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	202	120+474 - 125+470	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	4.71	11,052	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	216	103	021+499 - 017+477	4.02	R2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.03	33.77	20,197	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	202	126+167 - 121+201	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.07	4.87	11,052	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2020	200	013+175 - 018+163	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,399.96	13.35	6,368	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	202	121+201 - 116+243	4.96	R2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.95	6.01	11,052	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2020	200	018+163 - 022+176	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.85	13.52	6,368	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	203	071+245 - 076+164	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,613.33	1.17	914	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	101	000+020 - 004+020	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	5,055	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	203	076+164 - 081+058	4.89	L2	งานฉาบผิว	58,680	9,388,800.11	1.06	914	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	101	009+018 - 014+015	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	5,055	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	203	081+058 - 085+988	4.93	L2	งานฉาบผิว	59,160	9,465,600.13	1.10	914	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	101	014+015 - 018+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	0	0.00	5,055	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	203	090+883 - 095+800	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,186.65	0.84	914	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	102	020+090 - 024+142	4.05	L1	งานฉาบผิว	18,225	0	0.00	5,055	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	201	203	095+800 - 100+701	4.9	L2	งานฉาบผิว	58,800	9,408,213.21	0.88	914	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,531.26	12.37	7,630	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	102	024+142 - 028+202	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	5,055	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	7.84	7,630	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	102	028+202 - 033+147	4.94	L1	งานฉาบผิว	22,230	0	0.00	5,055	1.81	1.81	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	102	033+147 - 038+074	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	0	0.00	5,055	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	111+572 - 116+493	4.92	L1	งานฉาบผิว	41,820	6,691,200.08	2.34	3,700	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2021	102	038+074 - 042+113	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	0	0.00	5,055	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	131+466 - 135+482	4.02	L1	งานฉาบผิว	34,170	5,467,200.05	5.68	3,700	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2097	200	032+492 - 037+041	4.55	L1	งานฉาบผิว	25,025	4,003,874.28	6.39	3,524	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	135+482 - 139+483	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,876.46	5.70	3,700	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2097	200	037+041 - 041+608	4.57	L1	งานฉาบผิว	25,135	4,021,474.24	5.67	3,524	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	139+483 - 143+491	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,600.02	5.57	3,700	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	501	334+181 - 329+210	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	0	0.00	43,706	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2098	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	64,870	0	0.00	3,885	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	148+479 - 150+469	1.99	L1	งานฉาบผิว	16,915	2,706,400.02	3.30	3,700	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	363+820 - 364+814	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	0	0.00	35,150	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2098	100	004+986 - 009+969	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	64,740	0	0.00	3,885	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานฉาบผิว	3,995	639,199.99	4.39	3,686	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	372+781 - 376+797	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2098	100	009+969 - 012+987	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	39,260	0	0.00	3,885	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	302	151+084 - 156+028	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.08	6.89	22,812	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	376+797 - 381+793	5	L2	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2263	100	000+043 - 004+208	4.17	L1	งานบำรุงปกติ	54,210	0	0.00	8,024	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	302	156+028 - 161+000	4.97	L1	งานฉาบผิว	39,760	6,361,600.00	6.90	22,812	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	381+793 - 384+807	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	16,555	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2263	100	004+208 - 008+383	4.18	L1	งานบำรุงปกติ	54,340	0	0.00	8,024	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	302	161+000 - 165+925	4.93	L1	งานฉาบผิว	39,440	6,310,324.72	6.91	22,812	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	387+829 - 389+842	2.01	L2	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,369	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	205	302	165+925 - 168+887	2.96	L1	งานฉาบผิว	23,680	3,788,800.02	6.89	22,812	2.17	2.09	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	388+266 - 387+229	1.04	R2	งานฉาบผิว	5,720	0	0.00	35,150	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2266	200	031+977 - 027+973	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	1.70	2,358	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	11.40	3,569	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	383+083 - 378+969	4.11	R2	งานฉาบผิว	22,605	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2266	200	027+973 - 025+966	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	2,358	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	165+767 - 169+768	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,559	2.96	2.96	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	378+969 - 374+841	4.13	R2	งานฉาบผิว	22,715	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานบำรุงปกติ	3,960	0	0.00	8,676	2.11	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	169+768 - 174+734	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	3,559	2.47	2.47	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	374+841 - 371+753	3.09	R2	งานฉาบผิว	16,995	0	0.00	35,139	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	101	009+053 - 004+060	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,423	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	174+734 - 179+708	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	4.76	3,559	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2	503	363+551 - 362+521	1.03	R2	งานฉาบผิว	5,665	0	0.00	35,150	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	101	004+060 - 000+031	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	1,423	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	179+708 - 184+672	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	5.95	3,559	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	801	536+553 - 534+544	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.90	76.18	80,458	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	018+025 - 022+991	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	24,850	0	0.00	2,712	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	188+721 - 192+749	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.94	5.73	3,559	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	567+052 - 571+069	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.16	16.25	13,400	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	022+991 - 027+976	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	24,950	0	0.00	2,712	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	196+800 - 199+835	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	2,666,399.97	5.96	3,559	2.47	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	571+069 - 575+091	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	13,400	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	037+012 - 041+083	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	2,712	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.98	3,569	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	585+057 - 590+002	4.94	L2	งานฉาบผิว	59,280	0	0.00	13,400	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	041+083 - 045+129	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	20,250	0	0.00	2,712	2.46	2.46	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	402	224+582 - 228+604	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.95	4.69	6,602	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	587+667 - 582+715	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.04	12.23	13,400	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	045+129 - 049+142	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	20,050	0	0.00	2,712	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	402	233+572 - 237+620	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,999.98	3.10	6,603	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	582+715 - 577+741	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,399.96	9.63	13,400	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	049+142 - 053+198	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	20,300	0	0.00	2,712	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	402	242+231 - 246+275	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.92	3.47	6,603	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	577+741 - 573+744	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	13,400	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	053+198 - 057+245	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	20,250	0	0.00	2,712	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	402	246+275 - 250+317	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.84	3.14	6,603	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	573+744 - 569+726	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	13,400	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	2,722	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	225	402	250+317 - 252+329	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,800.08	2.86	6,603	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	12	803	569+726 - 567+721	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	3,840,000.00	15.50	13,400	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	000+000 - 004+018	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	62,310	0	0.00	29,276	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2051	100	003+175 - 007+188	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,720.10	4.65	7,118	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	101	004+987 - 009+913	4.93	L1	งานฉาบผิว	64,090	0	0.00	5,909	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	004+018 - 008+991	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	77,035	12,325,599.92	44.66	29,276	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	101	009+913 - 014+726	4.81	L1	งานฉาบผิว	62,530	0	0.00	5,909	1.90	1.90	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2054	100	025+737 - 021+398	4.34	R1	งานฉาบผิว	32,550	5,208,000.02	11.67	4,228	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	013+895 - 017+918	4.02	L2	งานฉาบผิว	62,310	0	0.00	29,276	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2054	100	021+398 - 016+679	4.72	R1	งานฉาบผิว	35,400	5,663,999.98	11.75	4,228	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	101	024+668 - 027+678	3.01	L1	งานฉาบผิว	39,130	6,260,799.97	12.17	5,909	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2054	100	016+679 - 011+684	5	R1	งานฉาบผิว	37,500	6,000,000.00	12.89	4,228	2.50	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	017+918 - 019+950	2.03	L2	งานฉาบผิว	31,465	0	0.00	29,276	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	028+275 - 032+333	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.98	0.92	2,145	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2054	100	011+684 - 006+705	4.98	R1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,999.96	12.19	4,228	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	016+176 - 011+187	4.99	R2	งานฉาบผิว	77,345	0	0.00	29,276	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	032+333 - 036+443	4.11	L1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.01	1.11	2,145	2.22	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	011+187 - 006+241	4.95	R2	งานบำรุงปกติ	76,725	0	0.00	29,276	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	036+951 - 041+074	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	0	0.00	2,145	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2065	200	041+283 - 036+306	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.05	2.75	1,602	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	101	002+249 - 000+213	2.04	R2	งานบำรุงปกติ	31,620	5,059,200.03	26.44	29,276	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2065	200	036+306 - 035+304	1	R1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	3.12	1,613	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	065+407 - 069+420	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	2,145	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2069	100	003+423 - 008+152	4.73	L1	งานบำรุงปกติ	37,840	6,054,257.79	5.37	2,430	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	020+259 - 024+365	4.11	L2	งานฉาบผิว	49,320	0	0.00	16,167	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	069+420 - 074+406	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	2,145	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	000+000 - 004+055	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	18,270	2,923,200.05	5.54	4,061	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	024+365 - 028+394	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.74	17.43	16,167	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	074+406 - 078+399	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	2,145	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	004+055 - 008+082	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	18,135	2,901,600.09	5.04	4,061	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	028+394 - 032+435	4.04	L2	งานฉาบผิว	48,480	7,756,800.14	19.71	16,167	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	078+399 - 082+405	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	2,145	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	017+071 - 021+998	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	22,185	3,549,600.03	4.42	4,061	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	040+524 - 044+625	4.1	L2	งานฉาบผิว	49,200	0	0.00	16,167	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2348	102	082+405 - 086+443	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	2,145	2.29	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2376	100	000+000 - 004+020	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	1,775	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	021+998 - 026+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.98	5.58	4,061	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	044+304 - 040+279	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	10.99	16,167	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2376	100	004+020 - 008+007	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	1,775	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	031+019 - 035+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,880,000.02	5.07	4,061	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	040+279 - 035+286	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	16,167	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2376	100	012+057 - 017+035	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	1,775	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	035+286 - 030+339	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.06	32.64	16,167	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	039+040 - 043+049	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	2,887,199.95	5.63	4,061	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2411	100	006+294 - 001+297	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,097.77	0.79	1,101	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	030+339 - 025+415	4.92	R2	งานบำรุงปกติ	59,400	9,446,400.16	31.80	16,167	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2159	100	043+049 - 048+047	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	4,061	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2170	100	000+031 - 004+987	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.02	10.05	6,273	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2411	100	001+297 - 000+301	1	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.06	1,111	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	025+415 - 021+399	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	32.49	16,167	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2414	100	000+038 - 004+122	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,264,000.09	0.41	899	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2170	100	017+987 - 022+034	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,563,902.20	10.14	6,273	2.42	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	0	0.00	16,174	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2039	100	000+041 - 005+006	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.03	10.97	11,559	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2414	100	008+191 - 012+223	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	0	0.00	899	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2170	100	022+034 - 026+712	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	4,118,399.93	10.44	6,273	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2179	100	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,799.99	4.13	4,214	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2039	100	005+006 - 009+929	4.92	L1	งานฉาบผิว	31,980	5,116,799.91	15.12	11,559	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2414	100	012+223 - 016+254	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	0	0.00	899	2.41	2.41	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2039	100	009+929 - 014+897	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	32,305	0	0.00	11,559	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2179	100	009+943 - 013+952	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.26	4.34	4,214	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2414	100	016+254 - 018+278	2.02	L1	งานฉาบผิว	10,100	0	0.00	899	2.40	2.40	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2423	100	000+000 - 000+800	0.8	L2	งานบำรุงปกติ	9,600	0	0.00	19,077	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2039	100	014+897 - 019+885	4.99	L1	งานฉาบผิว	32,435	0	0.00	11,559	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2217	200	023+446 - 027+517	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,697.74	1.49	1,864	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2561	2423	100	000+800 - 000+000	0.8	R2	งานบำรุงปกติ	9,600	0	0.00	19,077	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	2.29	1,878	2.39	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2039	100	030+922 - 029+925	1	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	10.49	11,569	2.18	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	004+722 - 009+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	7.56	18,837	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	005+442 - 010+429	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,297.78	47.58	42,195	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	048+965 - 043+974	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	12,350,524.94	20.72	4,619	2.56	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	009+687 - 014+671	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	18,837	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	014+452 - 018+456	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	3,520,000.06	46.50	42,195	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	043+974 - 039+966	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	9,924,749.89	20.52	4,619	2.55	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	014+671 - 018+673	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	18,837	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	018+456 - 022+500	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,600.08	109.73	42,195	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	034+970 - 029+975	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,399,902.13	10.94	4,619	2.49	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	018+673 - 022+676	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,920.08	9.06	18,837	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	022+500 - 026+538	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,599.96	121.58	42,195	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	029+975 - 025+078	4.9	R1	งานฉาบผิว	26,950	4,312,097.80	10.77	4,619	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	022+676 - 026+685	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,879.97	5.32	18,837	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	025+078 - 020+150	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,399.98	10.94	4,619	2.49	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	026+538 - 030+558	4.02	L1	งานฉาบผิว	76,380	0	0.00	42,195	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	020+150 - 015+231	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	27,060	12,177,274.84	20.07	4,619	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	026+685 - 030+694	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	18,837	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	030+558 - 035+503	4.95	L1	งานฉาบผิว	94,050	15,047,662.06	107.29	42,195	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	015+231 - 010+332	4.9	R1	งานฉาบผิว	26,950	12,127,775.04	19.69	4,619	2.51	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	030+694 - 034+699	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	3,520,079.84	10.11	18,837	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2062	100	035+503 - 040+455	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.96	40.95	42,195	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	201	004+722 - 003+725	1	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	7.27	18,847	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	010+332 - 005+446	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	4,303,199.98	10.98	4,619	2.50	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2109	100	022+669 - 018+656	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	0	0.00	17,649	2.06	2.06	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	101	005+446 - 000+553	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	4,303,102.28	10.65	4,619	2.48	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2109	100	009+686 - 004+778	4.91	R1	งานฉาบผิว	41,735	0	0.00	17,649	2.06	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	202	040+074 - 044+077	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,039,840.36	41.32	21,710	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2131	100	000+000 - 004+006	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.16	16.75	17,138	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	202	044+077 - 049+069	4.99	L2	งานฉาบผิว	54,890	8,782,400.18	29.83	21,710	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	102	072+300 - 068+201	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	3,607,902.23	3.40	2,410	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	000+000 - 003+976	3.98	L1	งานฉาบผิว	61,690	0	0.00	1,803	2.36	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	202	049+069 - 054+026	4.96	L2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,439.95	40.09	21,710	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	102	068+201 - 064+095	4.11	R1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,799.95	3.64	2,410	2.50	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	004+950 - 009+933	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	77,190	0	0.00	1,803	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	22	202	054+026 - 056+027	2	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,840.17	34.43	21,710	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	102	064+095 - 059+930	4.17	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,935	10,320,474.87	6.90	2,410	2.51	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	009+933 - 013+942	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	62,155	0	0.00	1,803	1.94	1.94	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2354	102	059+930 - 055+776	4.15	R1	งานฉาบผิว	22,825	3,652,000.04	3.38	2,410	2.45	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	083+967 - 088+046	4.08	L1	งานฉาบผิว	18,360	2,937,600.00	9.09	6,095	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	013+942 - 017+975	4.03	L1	งานฉาบผิว	62,465	9,994,124.93	2.33	1,803	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	036+630 - 031+696	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,400.01	4.09	2,673	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	088+046 - 092+080	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.95	6.31	6,095	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	017+975 - 021+973	4	L1	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	1,803	1.94	1.94	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	031+696 - 027+663	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,497.70	4.27	2,673	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	097+000 - 101+969	4.97	L1	งานฉาบผิว	22,365	0	0.00	6,095	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,815	1.83	1.83	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	027+663 - 023+626	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,297.80	3.93	2,673	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	101+969 - 106+032	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	6,095	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	023+626 - 019+591	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,497.53	4.41	2,673	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	102	023+800 - 027+759	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	21,780	3,484,897.79	0.82	1,803	2.12	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	106+032 - 110+995	4.96	L1	งานฉาบผิว	22,320	0	0.00	6,095	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	019+591 - 015+566	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.63	4.35	2,673	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2183	102	028+051 - 030+989	2.94	L1	งานฉาบผิว	16,170	0	0.00	1,803	2.33	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	115+015 - 119+016	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.99	10.66	6,095	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2268	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	4.14	3,957	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	011+544 - 007+524	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,599.93	4.02	2,673	2.39	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	227	200	119+016 - 120+018	1	L1	งานฉาบผิว	4,500	0	0.00	6,105	2.42	2.42	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	000+000 - 004+033	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.91	3.54	4,178	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2268	100	004+010 - 008+051	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.26	2.82	3,957	2.22	2.13	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	007+524 - 003+501	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.30	4.14	2,673	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	101	003+501 - 000+490	3.01	R1	งานฉาบผิว	16,555	2,648,702.29	4.03	2,673	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	004+033 - 009+019	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.05	3.86	4,178	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2268	100	008+051 - 013+005	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.94	2.40	3,957	2.16	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	009+019 - 012+045	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	13,635	2,181,599.93	3.61	4,178	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	0	0.00	3,967	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	041+628 - 045+668	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.96	2.93	2,443	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	013+867 - 018+770	4.9	L1	งานบำรุงปกติ	22,050	3,528,000.04	4.42	4,178	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	045+668 - 050+644	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.95	2.85	2,443	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	201	046+200 - 051+164	4.96	L1	งานฉาบผิว	34,720	0	0.00	6,317	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	018+770 - 023+696	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	22,185	3,549,599.95	3.71	4,178	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	050+644 - 055+638	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	3.21	2,443	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	201	051+164 - 056+130	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	0	0.00	6,317	2.25	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	029+723 - 033+759	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	18,180	2,908,799.84	1.81	4,178	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	055+638 - 060+622	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,400.07	2.85	2,443	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	201	056+130 - 058+174	2.04	L1	งานฉาบผิว	14,280	0	0.00	6,317	2.26	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	033+759 - 038+755	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.95	3.38	4,178	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	064+610 - 068+678	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,599.96	2.96	2,443	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	201	064+939 - 068+956	4.02	L1	งานฉาบผิว	28,140	4,502,275.56	8.51	6,317	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	038+755 - 043+665	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	22,095	3,535,199.98	3.57	4,178	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานฉาบผิว	6,860	0	0.00	6,327	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2562	2359	102	068+678 - 072+729	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,097.76	3.32	2,443	2.46	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	043+665 - 047+685	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.99	3.89	4,178	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	202	079+292 - 084+258	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	2.34	3,573	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	420+345 - 425+313	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	10.74	14,637	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	047+685 - 052+681	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	4,178	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	202	084+258 - 087+225	2.97	L1	งานบำรุงปกติ	16,335	2,613,600.06	2.01	3,573	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	425+313 - 430+284	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,520.03	10.93	14,637	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	052+681 - 055+679	3	L1	งานฉาบผิว	13,500	2,160,000.02	2.92	4,178	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	202	087+292 - 085+314	1.98	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	1.35	3,573	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	434+293 - 439+282	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,120.01	9.91	14,637	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	055+716 - 059+717	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	0	0.00	4,178	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	203	110+575 - 105+640	4.94	R1	งานบำรุงปกติ	59,280	9,484,800.00	16.79	6,069	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	449+247 - 453+261	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	12.31	14,637	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	059+717 - 061+719	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	0	0.00	4,178	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	203	105+640 - 100+706	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	59,160	9,465,599.91	12.36	6,069	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	457+278 - 461+284	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,890.28	14.78	14,637	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.76	4,188	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	203	100+706 - 095+749	4.96	R1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.91	14.44	6,069	2.19	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	461+284 - 466+276	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.09	14.67	14,637	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	101	010+106 - 014+127	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	0	0.00	12,271	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	203	095+749 - 091+770	3.98	R1	งานบำรุงปกติ	47,760	7,641,599.94	20.64	6,069	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	466+276 - 471+267	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,110.32	12.21	14,637	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	101	014+127 - 019+092	4.97	L1	งานฉาบผิว	49,700	0	0.00	12,271	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2322	203	091+770 - 087+743	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,600.03	25.19	6,069	2.42	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,400.03	9.29	14,647	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานบำรุงปกติ	2040	0	0.00	28,597	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	101	024+022 - 028+970	4.95	L1	งานฉาบผิว	49,500	7,919,999.92	21.42	12,271	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานฉาบผิว	31,460	5,033,599.98	9.31	14,647	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2560	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานบำรุงปกติ	2040	0	0.00	28,584	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	101	028+970 - 032+986	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.15	28.62	12,271	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	470+850 - 468+952	1.9	R2	งานฉาบผิว	10,450	1,672,000.05	9.76	14,633	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	101	032+986 - 036+013	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	30,300	0	0.00	12,271	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	468+952 - 463+549	5.4	R2	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	14,647	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	036+614 - 041+607	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	9,667	2.16	2.16	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานฉาบผิว	26,235	4,197,697.51	10.04	14,647	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	041+607 - 046+593	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	9,667	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานฉาบผิว	330	52,697.28	15.45	14,647	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	046+593 - 050+599	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	18,045	0	0.00	9,667	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานฉาบผิว	165	26,400.00	12.22	14,336	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	050+599 - 055+599	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	9,667	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานบำรุงปกติ	55	0	0.00	14,647	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	055+599 - 059+602	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	9,667	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานฉาบผิว	770	123,297.16	14.38	14,556	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2023	102	059+602 - 060+604	1	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	9,679	2.16	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานฉาบผิว	2,090	334,400.01	16.37	14,612	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2025	100	005+201 - 000+223	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.99	1.40	3,431	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานบำรุงปกติ	29,480	0	0.00	14,647	1.70	1.70	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	6.15	7,928	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	465+157 - 463+549	1.61	R2	งานฉาบผิว	8,855	1,416,800.04	14.59	14,631	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	005+360 - 010+341	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.01	5.23	7,916	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	463+549 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	13.65	14,637	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	023+389 - 028+367	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	37,350	0	0.00	7,916	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานฉาบผิว	26,235	4,197,697.67	10.04	14,647	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	028+367 - 033+350	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	37,350	0	0.00	7,916	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	463+547 - 460+728	2.82	R2	งานฉาบผิว	15,510	2,481,502.25	14.68	14,633	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	033+350 - 037+352	4	L1	งานฉาบผิว	30,000	4,799,999.97	3.81	7,916	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	701	456+565 - 452+529	4.04	R2	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.80	13.06	14,637	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	101	037+352 - 039+349	2	L1	งานฉาบผิว	15,000	2,399,873.61	7.89	7,916	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	472+115 - 477+094	4.98	L2	งานฉาบผิว	72,210	11,553,599.93	28.66	20,954	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	102	055+922 - 060+863	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.06	33.13	9,881	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	481+099 - 485+105	4.01	L2	งานฉาบผิว	58,145	9,303,199.83	26.23	20,954	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	102	060+863 - 064+997	4.13	L1	งานฉาบผิว	33,040	5,286,400.08	23.33	9,881	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	485+105 - 489+104	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,280,000.03	37.54	20,954	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2096	102	064+997 - 069+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,799.90	31.43	9,881	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	489+104 - 494+091	4.99	L2	งานฉาบผิว	72,355	11,577,011.01	32.02	20,954	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2231	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	18,045	0	0.00	1,833	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	499+074 - 503+076	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,279,999.95	43.26	20,954	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	053+166 - 048+179	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,393	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	503+076 - 505+079	2	L2	งานฉาบผิว	29,000	4,639,789.47	42.46	20,954	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	038+254 - 033+256	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	7,393	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	505+345 - 501+309	4.04	R2	งานบำรุงปกติ	58,580	0	0.00	20,954	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	033+256 - 028+264	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,393	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	501+309 - 497+288	4.02	R2	งานฉาบผิว	58,290	9,326,610.65	24.38	20,954	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	028+264 - 023+282	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	7,393	2.43	2.43	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	497+288 - 493+272	4.02	R2	งานฉาบผิว	58,290	9,326,399.52	28.93	20,954	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	023+282 - 019+254	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	7,393	2.46	2.46	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	489+252 - 486+227	3.02	R2	งานฉาบผิว	43,790	7,006,610.22	43.81	20,954	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	019+254 - 015+199	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	7,393	2.46	2.46	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	702	473+139 - 472+136	1	R2	งานฉาบผิว	14,500	2,320,000.05	27.66	20,966	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	015+199 - 010+226	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	7,393	2.45	2.45	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	505+345 - 509+375	4.03	L2	งานฉาบผิว	44,330	7,092,885.18	19.73	25,695	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	010+226 - 006+216	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	17.58	7,393	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	513+410 - 517+446	4.04	L2	งานฉาบผิว	44,440	7,110,399.60	23.75	25,695	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	006+216 - 001+252	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	13.21	7,393	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	529+518 - 533+522	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.02	17.17	25,695	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	12.49	7,404	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	533+608 - 528+648	4.96	R2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.96	18.78	25,695	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2255	100	022+031 - 018+014	4.02	R1	งานฉาบผิว	34,170	5,467,351.02	2.47	3,968	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	528+648 - 523+677	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,670	24,601,499.78	70.56	25,695	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2255	100	018+014 - 013+034	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.11	3.33	3,968	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	12	703	523+677 - 518+681	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,085.99	20.97	25,695	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2255	100	013+034 - 008+100	4.93	R1	งานฉาบผิว	41,905	6,704,800.02	4.07	3,968	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	301	162+051 - 165+946	3.89	L1	งานฉาบผิว	21,395	3,423,283.66	10.73	13,932	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2255	100	008+100 - 004+088	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	3,968	1.96	1.96	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	301	175+006 - 179+849	4.84	L1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,297.72	14.70	13,932	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2255	100	004+088 - 001+076	3.01	R1	งานฉาบผิว	25,585	4,093,599.94	3.23	3,968	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	301	194+415 - 199+337	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.99	17.23	13,932	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2270	100	000+000 - 004+012	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	3,836	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	302	200+995 - 205+963	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	10.58	12,849	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2270	100	004+012 - 008+024	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	3.08	3,836	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	302	210+939 - 215+912	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,697.71	12.19	12,849	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2270	100	008+024 - 012+035	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	2.65	3,836	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	302	219+917 - 220+917	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	6.31	12,860	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2270	100	012+035 - 017+023	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	3.88	3,836	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	303	232+390 - 237+364	4.97	L1	งานฉาบผิว	72,065	11,530,400.08	16.51	8,265	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2289	200	016+770 - 020+792	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	7,464	2.47	2.47	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	303	237+364 - 241+343	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	57,710	0	0.00	8,265	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2289	200	020+792 - 024+806	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	7,464	2.44	2.44	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	303	242+339 - 247+318	4.98	L1	งานฉาบผิว	72,210	11,553,810.90	12.92	8,265	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2312	100	010+638 - 015+571	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	27,115	0	0.00	3,269	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	201	303	247+318 - 251+380	4.06	L1	งานฉาบผิว	58,870	9,419,200.08	14.19	8,265	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2312	100	020+459 - 025+372	4.91	L1	งานฉาบผิว	27,005	4,320,799.99	3.85	3,269	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	228	100	034+150 - 030+117	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,497.60	11.70	8,062	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2312	100	025+372 - 028+321	2.95	L1	งานบำรุงปกติ	16,225	0	0.00	3,269	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	228	100	030+117 - 026+073	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.02	12.03	8,062	2.44	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2318	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.98	2.53	5,356	2.08	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	228	100	005+806 - 001+772	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.93	7.84	8,062	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	228	100	001+772 - 000+764	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	2,499,750.04	24.52	8,072	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2318	100	004+030 - 007+046	3.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,610	2,657,599.98	5.74	5,356	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2329	100	000+963 - 005+725	4.76	L1	งานฉาบผิว	26,180	4,188,799.96	2.18	2,480	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2037	100	015+553 - 020+344	4.79	L1	งานฉาบผิว	26,345	4,215,297.71	4.46	3,834	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2038	100	000+000 - 004+998	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.01	8.98	10,775	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2329	100	005+725 - 010+526	4.8	L1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,097.71	1.57	2,480	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2038	100	004+998 - 009+996	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,400,000.02	8.98	10,775	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2329	100	015+381 - 020+215	4.83	L1	งานฉาบผิว	26,565	0	0.00	2,480	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2055	100	000+000 - 004+991	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,102.28	4.05	3,500	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2350	100	004+962 - 009+913	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	6.02	5,195	2.32	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2055	100	004+991 - 009+983	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.99	3.70	3,500	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2350	100	009+913 - 014+869	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	5.31	5,195	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2350	100	023+907 - 027+967	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	6.35	5,195	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	201	048+174 - 052+569	4.39	L1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,199.98	1.19	2,914	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2350	100	027+967 - 031+978	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	5,195	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	201	061+217 - 065+514	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	3,783,999.99	1.79	2,914	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2350	100	031+978 - 033+976	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,195	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	201	065+514 - 069+809	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	3,784,000.02	1.59	2,914	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	101	004+998 - 009+009	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	686	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	202	093+483 - 097+529	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	5,508,000.00	4.50	2,749	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	101	009+009 - 011+017	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	686	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	202	102+492 - 106+491	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.87	2.68	2,749	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	022+514 - 026+592	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	5,794	2.48	2.48	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	202	110+506 - 115+460	4.95	L1	งานฉาบผิว	42,075	6,731,999.92	1.90	2,749	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	026+592 - 030+662	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	5,794	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2159	202	115+460 - 119+433	3.97	L1	งานฉาบผิว	33,745	5,399,199.90	2.13	2,749	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	101	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,799.94	4.86	3,002	2.42	2.26	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	030+662 - 034+656	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	5,794	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	101	004+964 - 008+987	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.66	5.44	3,002	2.50	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	034+656 - 038+703	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	5,794	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	102	013+352 - 017+371	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,545.09	4.98	4,509	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	038+703 - 042+763	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	0	0.00	5,794	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	102	017+371 - 022+347	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,400.01	5.87	4,509	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	042+763 - 046+829	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	5,794	2.45	2.45	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	102	022+347 - 026+366	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	3,537,697.74	5.63	4,509	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2393	102	046+829 - 050+812	3.98	L1	งานฉาบผิว	21,890	9,850,774.75	22.12	5,794	2.50	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2410	100	004+963 - 009+945	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,199.90	5.51	4,408	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	102	026+366 - 031+309	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,102.30	4.60	4,509	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2410	100	009+945 - 014+924	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,359.92	6.96	4,408	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2187	102	031+309 - 036+286	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,497.84	4.54	4,509	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานบำรุงปกติ	2,585	413,501.63	6.15	6,721	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2561	2410	100	019+858 - 022+846	2.99	L1	งานฉาบผิว	26,910	0	0.00	4,408	2.43	2.43	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2361	100	004+030 - 008+037	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.72	1.01	1,843	2.32	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	126+167 - 130+227	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	0	0.00	16,010	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2361	100	005+016 - 000+032	4.98	R1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	1.02	1,843	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	130+227 - 134+288	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,413.26	44.29	16,010	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2366	100	000+000 - 000+234	0.23	L1	งานฉาบผิว	1,265	569,249.99	9.47	3,511	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	138+354 - 142+441	4.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,080	7,853,013.28	42.72	16,010	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	038+519 - 033+636	4.88	R1	งานฉาบผิว	26,840	12,078,000.04	8.54	5,107	2.52	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	142+441 - 146+565	4.12	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,440	7,910,399.92	43.82	16,010	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	033+636 - 028+800	4.84	R1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,199.97	4.28	5,107	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	146+565 - 150+724	4.16	L2	งานฉาบผิว	49,920	7,987,413.23	38.63	16,010	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	028+800 - 023+977	4.82	R1	งานฉาบผิว	26,510	4,241,600.01	2.41	5,107	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	201	158+937 - 162+002	3.06	L2	งานฉาบผิว	36,720	5,875,412.89	27.43	16,010	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	019+140 - 014+333	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	4,232,800.04	4.09	5,107	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	202	110+592 - 115+527	4.94	L2	งานฉาบผิว	27,170	0	0.00	10,839	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	014+333 - 009+534	4.8	R1	งานบำรุงปกติ	26,400	4,224,000.02	4.40	5,107	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	202	115+527 - 120+474	4.95	L2	งานฉาบผิว	27,225	0	0.00	10,839	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	009+534 - 004+723	4.81	R1	งานฉาบผิว	26,455	4,232,799.99	4.10	5,107	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	202	120+474 - 125+470	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	4.12	10,839	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2562	2389	100	004+723 - 001+835	2.89	R1	งานฉาบผิว	15,895	2,543,200.01	4.35	5,107	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	202	126+167 - 121+201	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.07	4.45	10,839	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	202	121+201 - 116+243	4.96	R2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.95	6.40	10,839	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	401	251+299 - 255+301	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.18	24.80	28,702	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	203	071+245 - 076+164	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,613.33	1.22	899	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	401	260+291 - 264+277	3.99	L2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,799.88	43.91	28,702	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	203	076+164 - 081+058	4.89	L2	งานฉาบผิว	58,680	9,388,800.11	1.10	899	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	401	263+136 - 258+157	4.98	R2	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	43.87	28,702	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	203	081+058 - 085+988	4.93	L2	งานฉาบผิว	59,160	9,465,600.13	1.14	899	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	401	258+157 - 253+163	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	43.83	28,702	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	203	090+883 - 095+800	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,186.65	0.74	899	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	401	253+163 - 252+163	1	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	43.91	28,713	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	201	203	095+800 - 100+701	4.9	L2	งานฉาบผิว	58,800	9,408,213.21	0.83	899	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	402	294+251 - 295+254	1	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	43.78	28,713	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	0	0.00	7,485	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	402	295+499 - 292+494	3.01	R2	งานฉาบผิว	36,120	5,779,200.10	43.94	28,702	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	8.04	7,485	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	295+499 - 299+504	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.22	44.09	29,929	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	111+572 - 116+493	4.92	L1	งานฉาบผิว	41,820	6,691,200.08	2.08	3,633	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	303+507 - 308+496	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	51.78	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	131+466 - 135+482	4.02	L1	งานฉาบผิว	34,170	0	0.00	3,633	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	317+489 - 322+485	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	51.20	29,929	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	135+482 - 139+483	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	0	0.00	3,633	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	322+485 - 327+483	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.04	47.84	29,929	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	139+483 - 143+491	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	0	0.00	3,633	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	327+771 - 323+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	7,680,000.22	51.77	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	148+479 - 150+469	1.99	L1	งานฉาบผิว	16,915	2,706,400.02	3.13	3,633	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	323+771 - 319+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	7,680,000.12	51.77	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานฉาบผิว	3,995	0	0.00	3,619	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	319+771 - 315+766	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.00	51.71	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	302	151+084 - 156+028	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	0	0.00	22,370	2.10	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	311+762 - 306+770	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.20	51.75	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	302	156+028 - 161+000	4.97	L1	งานฉาบผิว	39,760	0	0.00	22,370	2.10	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	306+770 - 301+771	5	R2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.14	51.78	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	302	161+000 - 165+925	4.93	L1	งานฉาบผิว	39,440	0	0.00	22,370	2.10	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	301+771 - 297+763	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.80	51.80	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	205	302	165+925 - 168+887	2.96	L1	งานฉาบผิว	23,680	0	0.00	22,370	2.10	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2	403	297+763 - 295+759	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	3,839,999.90	51.67	29,929	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	23	100	000+000 - 004+985	4.98	L2	งานฉาบผิว	54,780	8,764,959.76	30.90	19,326	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	0	0.00	3,503	2.92	2.92	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	23	100	004+985 - 008+992	4.01	L2	งานฉาบผิว	44,110	7,057,760.06	14.12	19,326	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	165+767 - 169+768	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	3,493	2.82	2.82	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	23	100	008+992 - 012+992	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.00	22.64	19,326	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	169+768 - 174+734	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	3,493	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	23	100	012+992 - 016+002	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	33,110	0	0.00	19,326	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	174+734 - 179+708	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	3,493	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	23	100	002+060 - 000+056	2	R2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.90	34.80	19,326	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	179+708 - 184+672	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	3,493	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	208	100	000+000 - 004+017	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.92	45.21	26,505	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	188+721 - 192+749	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	3,493	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	208	100	004+017 - 008+022	4	L1	งานฉาบผิว	48,000	7,679,999.98	46.98	26,505	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	196+800 - 199+835	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	0	0.00	3,493	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	208	100	008+022 - 009+019	1	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,175.04	56.29	26,516	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.98	3,503	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	101	004+060 - 008+115	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,436.19	7.58	7,039	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	402	224+582 - 228+604	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.95	4.78	6,477	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	101	008+115 - 012+178	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.15	8.95	7,039	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	402	233+572 - 237+620	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	6,478	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	101	012+178 - 016+242	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.22	7.22	7,039	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	402	242+231 - 246+275	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	6,478	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	101	020+293 - 024+261	3.97	L1	งานฉาบผิว	43,670	6,987,200.09	14.42	7,039	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	402	246+275 - 250+317	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	6,478	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	028+600 - 032+608	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.83	18.65	8,327	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	225	402	250+317 - 252+329	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	0	0.00	6,478	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2051	100	003+175 - 007+188	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	6,983	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	032+608 - 037+570	4.96	L1	งานฉาบผิว	32,240	5,158,400.01	17.13	8,327	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2054	100	025+737 - 021+398	4.34	R1	งานฉาบผิว	32,550	0	0.00	4,151	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	037+570 - 041+578	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.90	16.79	8,327	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2054	100	021+398 - 016+679	4.72	R1	งานฉาบผิว	35,400	0	0.00	4,151	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	041+578 - 045+595	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	26,130	4,180,915.49	19.48	8,327	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2054	100	016+679 - 011+684	5	R1	งานฉาบผิว	37,500	0	0.00	4,151	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	045+595 - 049+612	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	4,180,915.49	19.23	8,327	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2054	100	011+684 - 006+705	4.98	R1	งานฉาบผิว	37,350	0	0.00	4,151	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	229	102	049+612 - 053+625	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,515.36	16.31	8,327	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	979,888.36	5.65	5,429	2.19	2.10	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2065	200	041+283 - 036+306	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	1,575	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2062	200	024+525 - 020+480	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.07	4.66	5,450	2.28	2.17	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2065	200	036+306 - 035+304	1	R1	งานฉาบผิว	4,500	0	0.00	1,586	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2069	100	003+423 - 008+152	4.73	L1	งานฉาบผิว	37,840	0	0.00	2,387	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2062	200	020+480 - 016+441	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.92	7.74	5,450	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	000+000 - 004+055	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	3,986	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2062	200	016+441 - 012+421	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,687.91	7.45	5,450	2.41	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	004+055 - 008+082	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	0	0.00	3,986	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	005+535 - 009+541	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	6.24	6,049	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	009+541 - 013+544	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.97	6.44	6,049	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	017+071 - 021+998	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	0	0.00	3,986	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	017+566 - 021+572	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	7.19	6,049	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	021+998 - 026+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	3,986	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	021+572 - 025+583	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.03	6.08	6,049	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	031+019 - 035+017	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	0	0.00	3,986	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	025+583 - 030+554	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	5.50	6,049	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	039+040 - 043+049	4.01	L1	งานฉาบผิว	18,045	0	0.00	3,986	2.42	2.42	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2065	100	030+554 - 033+525	2.97	L1	งานบำรุงปกติ	16,335	2,613,600.01	6.31	6,049	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2159	100	043+049 - 048+047	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	3,986	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	462+346 - 467+337	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	20.31	25,144	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2170	100	000+031 - 004+987	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	6,155	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2131	200	004+155 - 008+170	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.75	1.74	1,864	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	467+337 - 472+327	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	25,144	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2199	100	000+037 - 005+013	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	4,980,000.01	5.61	4,298	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2170	100	017+987 - 022+034	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	6,155	2.34	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	472+327 - 476+328	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	25,144	1.70	1.70	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2199	100	005+013 - 009+009	4	L1	งานบำรุงปกติ	25,000	3,999,999.99	6.27	4,298	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2170	100	022+034 - 026+712	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	0	0.00	6,155	2.36	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	480+332 - 484+331	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	25,144	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2179	100	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	4.05	4,136	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2199	100	018+003 - 022+972	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,697.79	5.13	4,298	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	484+331 - 485+335	1	L2	งานฉาบผิว	12,000	0	0.00	25,154	1.60	1.60	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2179	100	009+943 - 013+952	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.26	4.45	4,136	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2199	100	022+972 - 027+923	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	5.20	4,298	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	486+035 - 482+022	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	0	0.00	25,144	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	101	005+536 - 010+460	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,600.07	2.35	2,324	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2217	200	023+446 - 027+517	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,697.74	1.47	1,833	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	473+021 - 468+032	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	25,144	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	101	010+460 - 012+475	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,055	1,768,897.53	2.53	2,324	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	0	0.00	1,846	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	468+032 - 463+043	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.16	16.82	25,144	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	102	019+098 - 023+115	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.82	0.70	1,187	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	048+965 - 043+974	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	4,534	2.44	2.44	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2	603	463+043 - 458+053	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.24	21.31	25,144	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	22	100	001+575 - 004+584	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	27,090	0	0.00	14,328	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	102	023+115 - 027+117	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.09	1.23	1,187	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	043+974 - 039+966	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	4,534	2.43	2.43	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	22	100	004+722 - 001+733	2.99	R2	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	14,330	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	102	027+117 - 032+109	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.88	1.11	1,187	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	034+970 - 029+975	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	4,534	2.38	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	210	100	000+000 - 004+996	5	L2	งานบำรุงปกติ	60,000	9,600,000.10	10.55	14,753	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	029+975 - 025+078	4.9	R1	งานฉาบผิว	26,950	0	0.00	4,534	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	102	032+109 - 037+074	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.15	0.61	1,187	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	210	100	004+996 - 008+975	3.98	L2	งานบำรุงปกติ	47,760	7,641,496.17	2.91	14,753	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	025+078 - 020+150	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	0	0.00	4,534	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2233	102	037+074 - 042+034	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	1.09	1,187	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	210	100	009+848 - 004+882	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	59,640	9,542,400.01	4.07	14,753	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	020+150 - 015+231	4.92	R1	งานฉาบผิว	27,060	0	0.00	4,534	2.41	2.41	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2246	100	027+175 - 022+193	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.00	22.74	14,080	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	210	100	004+882 - 000+889	3.99	R2	งานบำรุงปกติ	47,880	7,660,800.18	10.82	14,753	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	015+231 - 010+332	4.9	R1	งานฉาบผิว	26,950	0	0.00	4,534	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2246	100	022+193 - 018+190	4	R1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,849.12	23.79	14,080	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	101	000+000 - 004+003	4	L1	งานบำรุงปกติ	26,000	0	0.00	14,738	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	010+332 - 005+446	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	0	0.00	4,534	2.38	2.38	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2246	100	018+190 - 014+178	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.94	23.11	14,080	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	101	004+003 - 007+956	3.95	L1	งานบำรุงปกติ	25,675	0	0.00	14,738	1.90	1.90	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	101	005+446 - 000+553	4.89	R1	งานฉาบผิว	26,895	0	0.00	4,534	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2246	100	014+178 - 010+170	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,600.02	23.13	14,080	2.19	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2297	100	004+035 - 008+033	4	L1	งานบำรุงปกติ	25,000	3,999,999.90	4.82	4,656	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	102	016+478 - 011+524	4.95	R2	งานฉาบผิว	32,175	0	0.00	32,748	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	102	072+300 - 068+201	4.1	R1	งานฉาบผิว	22,550	0	0.00	2,367	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2297	100	008+033 - 012+046	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	4,010,110.92	5.33	4,656	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	102	011+524 - 008+559	2.96	R2	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.97	18.90	32,748	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	102	068+201 - 064+095	4.11	R1	งานฉาบผิว	22,605	0	0.00	2,367	2.42	2.42	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2297	100	012+046 - 016+011	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	19,800	3,168,088.76	3.95	4,656	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	103	020+526 - 025+504	4.98	L2	งานฉาบผิว	77,190	0	0.00	19,807	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	102	064+095 - 059+930	4.17	R1	งานฉาบผิว	22,935	0	0.00	2,367	2.43	2.43	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2301	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,799.95	3.24	3,704	2.25	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	216	103	021+499 - 017+477	4.02	R2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.03	35.36	19,807	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2354	102	059+930 - 055+776	4.15	R1	งานฉาบผิว	22,825	0	0.00	2,367	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2301	100	004+986 - 009+968	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	22,410	3,585,600.02	3.87	3,704	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2020	200	013+175 - 018+163	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,399.96	14.27	6,249	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	036+630 - 031+696	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	0	0.00	2,625	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2020	200	018+163 - 022+176	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	5,453,599.85	14.62	6,249	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2301	100	023+011 - 027+986	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.02	6.49	3,704	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	031+696 - 027+663	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	2,625	2.35	2.35	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	101	000+020 - 004+020	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	4,961	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	027+663 - 023+626	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	2,625	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2301	100	027+986 - 032+974	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.07	4.54	3,704	2.40	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	101	009+018 - 014+015	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	4,961	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	023+626 - 019+591	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	2,625	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2301	100	032+974 - 034+963	1.99	L1	งานฉาบผิว	8,955	1,432,800.01	3.06	3,704	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	101	014+015 - 018+017	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	4,961	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2440	201	017+501 - 013+489	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,838.24	8.14	6,287	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	019+591 - 015+566	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	2,625	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	011+544 - 007+524	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,625	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2440	201	013+489 - 009+478	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,723.46	10.75	6,287	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	102	020+090 - 024+142	4.05	L1	งานฉาบผิว	18,225	0	0.00	4,961	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	007+524 - 003+501	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,625	2.33	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	102	024+142 - 028+202	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	4,961	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2440	202	038+762 - 033+826	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,799.86	7.54	5,777	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	101	003+501 - 000+490	3.01	R1	งานบำรุงปกติ	16,555	0	0.00	2,625	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	102	028+202 - 033+147	4.94	L1	งานฉาบผิว	22,230	0	0.00	4,961	1.69	1.69	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2440	202	033+826 - 028+892	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.90	7.25	5,777	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2562	2440	202	023+927 - 021+939	1.99	R1	งานบำรุงปกติ	23,880	3,820,800.07	9.11	5,777	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	102	033+147 - 038+074	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	0	0.00	4,961	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	041+628 - 045+668	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	2,398	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2021	102	038+074 - 042+113	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	0	0.00	4,961	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	045+668 - 050+644	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	2,398	2.30	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2097	200	032+492 - 037+041	4.55	L1	งานฉาบผิว	25,025	4,003,874.28	7.07	3,460	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	050+644 - 055+638	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	2,398	2.36	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2097	200	037+041 - 041+608	4.57	L1	งานฉาบผิว	25,135	4,021,474.24	5.62	3,460	2.30	2.18	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	055+638 - 060+622	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	2,398	2.31	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2098	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานฉาบผิว	64,870	0	0.00	3,815	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	064+610 - 068+678	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	2,398	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2098	100	004+986 - 009+969	4.98	L1	งานฉาบผิว	64,740	0	0.00	3,815	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2561	2359	102	068+678 - 072+729	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	2,398	2.38	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2098	100	009+969 - 012+987	3.02	L1	งานฉาบผิว	39,260	0	0.00	3,815	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	420+345 - 425+313	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	11.46	14,355	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2263	100	000+043 - 004+208	4.17	L1	งานฉาบผิว	54,210	0	0.00	7,872	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	425+313 - 430+284	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,520.03	11.66	14,355	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2263	100	004+208 - 008+383	4.18	L1	งานฉาบผิว	54,340	0	0.00	7,872	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	434+293 - 439+282	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,120.01	10.63	14,355	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	0	0.00	2,328	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	449+247 - 453+261	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	14,355	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2266	200	031+977 - 027+973	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	1.52	2,317	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	457+278 - 461+284	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,890.28	15.75	14,355	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2266	200	027+973 - 025+966	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	0	0.00	2,317	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	461+284 - 466+276	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	14,355	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานฉาบผิว	3,960	0	0.00	8,512	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	466+276 - 471+267	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	14,355	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	101	009+053 - 004+060	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,399	2.22	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	0	0.00	14,365	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	101	004+060 - 000+031	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	1,399	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานฉาบผิว	31,460	0	0.00	14,365	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	018+025 - 022+991	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	0	0.00	2,663	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	470+850 - 468+952	1.9	R2	งานฉาบผิว	10,450	1,672,000.05	9.33	14,351	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	022+991 - 027+976	4.99	L1	งานฉาบผิว	24,950	0	0.00	2,663	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	468+952 - 463+549	5.4	R2	งานฉาบผิว	29,700	0	0.00	14,365	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	027+976 - 032+942	4.97	L1	งานฉาบผิว	24,850	11,182,499.91	2.65	2,663	2.60	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานฉาบผิว	26,235	4,197,697.51	7.57	14,365	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	032+942 - 037+012	4.07	L1	งานฉาบผิว	20,350	9,157,500.12	2.89	2,663	2.67	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานบำรุงปกติ	330	0	0.00	14,365	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	037+012 - 041+083	4.07	L1	งานฉาบผิว	20,350	0	0.00	2,663	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานฉาบผิว	165	0	0.00	14,058	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	041+083 - 045+129	4.05	L1	งานฉาบผิว	20,250	0	0.00	2,663	2.40	2.40	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานฉาบผิว	55	0	0.00	14,365	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	045+129 - 049+142	4.01	L1	งานฉาบผิว	20,050	0	0.00	2,663	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานฉาบผิว	770	0	0.00	14,275	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	049+142 - 053+198	4.06	L1	งานฉาบผิว	20,300	0	0.00	2,663	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานฉาบผิว	2,090	334,400.01	17.53	14,331	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	053+198 - 057+245	4.05	L1	งานฉาบผิว	20,250	0	0.00	2,663	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานฉาบผิว	29,480	0	0.00	14,365	1.60	1.60	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	0	0.00	2,673	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	465+157 - 463+549	1.61	R2	งานฉาบผิว	8,855	1,416,800.04	15.36	14,349	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	101	004+987 - 009+913	4.93	L1	งานฉาบผิว	64,090	0	0.00	5,798	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	463+549 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	13.75	14,355	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	101	009+913 - 014+726	4.81	L1	งานฉาบผิว	62,530	0	0.00	5,798	1.80	1.80	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานฉาบผิว	26,235	4,197,697.67	7.57	14,365	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	101	024+668 - 027+678	3.01	L1	งานฉาบผิว	39,130	6,260,799.97	13.03	5,798	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	463+547 - 460+728	2.82	R2	งานฉาบผิว	15,510	0	0.00	14,351	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	028+275 - 032+333	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.98	0.81	2,107	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	701	456+565 - 452+529	4.04	R2	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.80	13.92	14,355	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	032+333 - 036+443	4.11	L1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.01	1.02	2,107	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	472+115 - 477+094	4.98	L2	งานฉาบผิว	72,210	0	0.00	20,548	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	036+951 - 041+074	4.12	L1	งานฉาบผิว	22,660	0	0.00	2,107	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	481+099 - 485+105	4.01	L2	งานฉาบผิว	58,145	9,303,199.83	24.19	20,548	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	065+407 - 069+420	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	2,107	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	485+105 - 489+104	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,280,000.03	35.38	20,548	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	069+420 - 074+406	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	2,107	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	489+104 - 494+091	4.99	L2	งานฉาบผิว	72,355	11,577,011.01	27.89	20,548	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	074+406 - 078+399	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	2,107	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	499+074 - 503+076	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,279,999.95	47.31	20,548	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	078+399 - 082+405	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	2,107	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	503+076 - 505+079	2	L2	งานฉาบผิว	29,000	4,639,789.47	46.23	20,548	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2348	102	082+405 - 086+443	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,107	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	505+345 - 501+309	4.04	R2	งานฉาบผิว	58,580	0	0.00	20,548	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2376	100	000+000 - 004+020	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	12,713,249.94	3.48	1,745	3.10	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	501+309 - 497+288	4.02	R2	งานฉาบผิว	58,290	9,326,610.65	18.62	20,548	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2376	100	004+020 - 008+007	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	1,745	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	497+288 - 493+272	4.02	R2	งานฉาบผิว	58,290	9,326,399.52	24.54	20,548	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2376	100	012+057 - 017+035	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	1,745	2.22	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	489+252 - 486+227	3.02	R2	งานฉาบผิว	43,790	7,006,610.22	48.08	20,548	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2411	100	006+294 - 001+297	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,400,097.77	0.75	1,084	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	702	473+139 - 472+136	1	R2	งานฉาบผิว	14,500	0	0.00	20,559	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2411	100	001+297 - 000+301	1	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	879,999.99	1.15	1,094	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	505+345 - 509+375	4.03	L2	งานฉาบผิว	44,330	0	0.00	25,197	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2414	100	000+038 - 004+122	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,264,000.09	0.36	885	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	513+410 - 517+446	4.04	L2	งานฉาบผิว	44,440	7,110,399.60	24.30	25,197	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2414	100	008+191 - 012+223	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	0	0.00	885	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	529+518 - 533+522	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.02	16.25	25,197	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2414	100	012+223 - 016+254	4.03	L1	งานฉาบผิว	20,150	0	0.00	885	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	533+608 - 528+648	4.96	R2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.96	18.38	25,197	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2414	100	016+254 - 018+278	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	10,100	0	0.00	885	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	528+648 - 523+677	4.97	R2	งานฉาบผิว	54,670	0	0.00	25,197	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2423	100	000+000 - 000+800	0.8	L2	งานฉาบผิว	9,600	0	0.00	18,707	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	12	703	523+677 - 518+681	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,085.99	21.05	25,197	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2560	2423	100	000+800 - 000+000	0.8	R2	งานบำรุงปกติ	9,600	0	0.00	18,707	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	301	162+051 - 165+946	3.89	L1	งานฉาบผิว	21,395	0	0.00	13,663	2.11	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	004+722 - 009+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	8.55	18,473	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	301	175+006 - 179+849	4.84	L1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,297.72	14.51	13,663	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	009+687 - 014+671	4.98	L2	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	18,473	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	301	194+415 - 199+337	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.99	18.93	13,663	2.34	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	014+671 - 018+673	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	18,473	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	302	200+995 - 205+963	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	12,604	2.10	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	018+673 - 022+676	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	3,519,920.08	8.75	18,473	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	302	210+939 - 215+912	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	12,604	2.10	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	022+676 - 026+685	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	18,473	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	302	219+917 - 220+917	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	6.13	12,614	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	026+685 - 030+694	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	18,473	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	303	232+390 - 237+364	4.97	L1	งานฉาบผิว	72,065	11,530,400.08	16.34	8,108	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	030+694 - 034+699	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,079.84	10.14	18,473	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	303	237+364 - 241+343	3.98	L1	งานฉาบผิว	57,710	0	0.00	8,108	1.91	1.91	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	201	004+722 - 003+725	1	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	8.03	18,483	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	303	242+339 - 247+318	4.98	L1	งานฉาบผิว	72,210	11,553,810.90	11.61	8,108	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	202	040+074 - 044+077	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,039,840.36	42.08	21,290	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	201	303	247+318 - 251+380	4.06	L1	งานฉาบผิว	58,870	9,419,200.08	13.93	8,108	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	228	100	034+150 - 030+117	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	7,909	2.35	2.35	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	202	044+077 - 049+069	4.99	L2	งานฉาบผิว	54,890	8,782,400.18	24.63	21,290	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	228	100	030+117 - 026+073	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	7,909	2.36	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	202	049+069 - 054+026	4.96	L2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,439.95	40.81	21,290	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	228	100	005+806 - 001+772	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.93	8.02	7,909	2.35	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	22	202	054+026 - 056+027	2	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,840.17	33.30	21,290	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	228	100	001+772 - 000+764	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,919	2.46	2.46	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	083+967 - 088+046	4.08	L1	งานฉาบผิว	18,360	2,937,600.00	8.80	5,980	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2037	100	015+553 - 020+344	4.79	L1	งานบำรุงปกติ	26,345	0	0.00	3,764	2.30	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	088+046 - 092+080	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.95	6.03	5,980	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2038	100	000+000 - 004+998	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	10,568	2.09	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	097+000 - 101+969	4.97	L1	งานฉาบผิว	22,365	0	0.00	5,980	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2038	100	004+998 - 009+996	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	10,568	2.09	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	101+969 - 106+032	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	5,980	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2055	100	000+000 - 004+991	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	3,434	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	106+032 - 110+995	4.96	L1	งานฉาบผิว	22,320	0	0.00	5,980	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2055	100	004+991 - 009+983	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	3,434	2.28	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	115+015 - 119+016	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.99	10.61	5,980	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	201	048+174 - 052+569	4.39	L1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,199.98	1.26	2,860	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	227	200	119+016 - 120+018	1	L1	งานฉาบผิว	4,500	0	0.00	5,990	2.33	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	000+000 - 004+033	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	18,135	2,901,599.91	3.31	4,101	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	201	061+217 - 065+514	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	0	0.00	2,860	2.38	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	004+033 - 009+019	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,800.05	3.90	4,101	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	201	065+514 - 069+809	4.3	L1	งานฉาบผิว	23,650	0	0.00	2,860	2.30	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	009+019 - 012+045	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	13,635	2,181,599.93	3.44	4,101	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	202	093+483 - 097+529	4.05	L1	งานฉาบผิว	34,425	0	0.00	2,699	2.29	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	013+867 - 018+770	4.9	L1	งานฉาบผิว	22,050	3,528,000.04	4.82	4,101	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	202	102+492 - 106+491	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.87	2.53	2,699	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	018+770 - 023+696	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	22,185	3,549,599.95	3.62	4,101	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	202	110+506 - 115+460	4.95	L1	งานฉาบผิว	42,075	0	0.00	2,699	2.29	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	029+723 - 033+759	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	2,908,799.84	1.40	4,101	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2159	202	115+460 - 119+433	3.97	L1	งานฉาบผิว	33,745	5,399,199.90	2.09	2,699	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	101	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	2,948	2.34	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	033+759 - 038+755	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.95	3.01	4,101	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	101	004+964 - 008+987	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	0	0.00	2,948	2.41	2.41	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	038+755 - 043+665	4.91	L1	งานบำรุงปกติ	22,095	3,535,199.98	3.36	4,101	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	102	013+352 - 017+371	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,545.09	4.90	4,425	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	043+665 - 047+685	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.99	3.97	4,101	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	102	017+371 - 022+347	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,400.01	5.91	4,425	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	047+685 - 052+681	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	4,101	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	102	022+347 - 026+366	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.74	5.51	4,425	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	052+681 - 055+679	3	L1	งานฉาบผิว	13,500	2,160,000.02	2.50	4,101	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	102	026+366 - 031+309	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,102.30	3.67	4,425	2.18	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	055+716 - 059+717	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	0	0.00	4,101	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2187	102	031+309 - 036+286	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,497.84	3.57	4,425	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	059+717 - 061+719	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	0	0.00	4,101	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานฉาบผิว	2,585	413,501.63	6.25	6,594	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.67	4,111	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2361	100	004+030 - 008+037	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.72	1.04	1,810	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	101	010+106 - 014+127	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	0	0.00	12,035	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2361	100	005+016 - 000+032	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	59,760	9,561,599.94	1.05	1,810	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	101	014+127 - 019+092	4.97	L1	งานฉาบผิว	49,700	0	0.00	12,035	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2366	100	000+000 - 000+234	0.23	L1	งานฉาบผิว	1,265	0	0.00	3,445	2.50	2.50	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	101	024+022 - 028+970	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	49,500	7,919,999.92	22.67	12,035	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	101	028+970 - 032+986	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.15	31.19	12,035	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	038+519 - 033+636	4.88	R1	งานบำรุงปกติ	26,840	0	0.00	5,012	2.45	2.45	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	101	032+986 - 036+013	3.03	L1	งานบำรุงปกติ	30,300	0	0.00	12,035	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	033+636 - 028+800	4.84	R1	งานบำรุงปกติ	26,620	0	0.00	5,012	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	028+800 - 023+977	4.82	R1	งานบำรุงปกติ	26,510	4,241,600.01	2.25	5,012	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	036+614 - 041+607	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	0	0.00	9,483	2.08	2.08	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	019+140 - 014+333	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	0	0.00	5,012	2.33	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	041+607 - 046+593	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	9,483	2.08	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	014+333 - 009+534	4.8	R1	งานบำรุงปกติ	26,400	0	0.00	5,012	2.37	2.37	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	046+593 - 050+599	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	18,045	0	0.00	9,483	2.08	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	009+534 - 004+723	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	0	0.00	5,012	2.33	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	050+599 - 055+599	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	9,483	2.08	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2561	2389	100	004+723 - 001+835	2.89	R1	งานบำรุงปกติ	15,895	0	0.00	5,012	2.36	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	055+599 - 059+602	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	9,483	2.08	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2023	102	059+602 - 060+604	1	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	9,495	2.08	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	401	251+299 - 255+301	4	L2	งานฉาบผิว	48,000	7,680,000.18	16.23	28,145	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2025	100	005+201 - 000+223	4.98	R1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,599.99	0.97	3,367	2.06	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	401	260+291 - 264+277	3.99	L2	งานบำรุงปกติ	47,880	0	0.00	28,145	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	5.87	7,776	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	401	263+136 - 258+157	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	28,145	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	005+360 - 010+341	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.01	5.11	7,764	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	401	258+157 - 253+163	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	28,145	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	023+389 - 028+367	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	37,350	0	0.00	7,764	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	401	253+163 - 252+163	1	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	28,155	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	028+367 - 033+350	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	37,350	0	0.00	7,764	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	402	294+251 - 295+254	1	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	28,155	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	033+350 - 037+352	4	L1	งานฉาบผิว	30,000	4,799,999.97	2.72	7,764	2.07	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	402	295+499 - 292+494	3.01	R2	งานบำรุงปกติ	36,120	0	0.00	28,145	2.17	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	101	037+352 - 039+349	2	L1	งานฉาบผิว	15,000	2,399,873.61	7.05	7,764	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	295+499 - 299+504	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.22	42.94	29,348	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	102	055+922 - 060+863	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.06	32.66	9,693	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	303+507 - 308+496	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	102	060+863 - 064+997	4.13	L1	งานฉาบผิว	33,040	5,286,400.08	17.02	9,693	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	317+489 - 322+485	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	51.29	29,348	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2096	102	064+997 - 069+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,799.90	29.90	9,693	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	322+485 - 327+483	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.04	47.65	29,348	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2231	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	18,045	0	0.00	1,803	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	327+771 - 323+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	053+166 - 048+179	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,253	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	323+771 - 319+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	038+254 - 033+256	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	7,253	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	319+771 - 315+766	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	033+256 - 028+264	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	7,253	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	311+762 - 306+770	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	028+264 - 023+282	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	7,253	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	306+770 - 301+771	5	R2	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	023+282 - 019+254	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	7,253	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	301+771 - 297+763	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	019+254 - 015+199	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	7,253	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2	403	297+763 - 295+759	2	R2	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	29,348	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	23	100	000+000 - 004+985	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	54,780	8,764,959.76	27.45	18,952	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	015+199 - 010+226	4.97	R1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	7,253	2.35	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	23	100	004+985 - 008+992	4.01	L2	งานฉาบผิว	44,110	0	0.00	18,952	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	010+226 - 006+216	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.99	17.87	7,253	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	006+216 - 001+252	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	12.26	7,253	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	23	100	008+992 - 012+992	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.00	17.71	18,952	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	11.30	7,263	2.22	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	23	100	012+992 - 016+002	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	33,110	0	0.00	18,952	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	23	100	002+060 - 000+056	2	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	18,952	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2255	100	022+031 - 018+014	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	34,170	0	0.00	3,894	1.95	1.95	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	208	100	000+000 - 004+017	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	25,990	2.20	2.20	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2255	100	018+014 - 013+034	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	42,330	6,772,800.11	2.45	3,894	2.08	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	208	100	004+017 - 008+022	4	L1	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	25,990	2.20	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2255	100	013+034 - 008+100	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	41,905	6,704,800.02	3.61	3,894	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	208	100	008+022 - 009+019	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,001	2.20	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2255	100	008+100 - 004+088	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	3,894	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	101	004+060 - 008+115	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,436.19	8.26	6,906	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2255	100	004+088 - 001+076	3.01	R1	งานฉาบผิว	25,585	4,093,599.94	2.28	3,894	2.06	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2270	100	000+000 - 004+012	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	3,765	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	101	008+115 - 012+178	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.15	9.37	6,906	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2270	100	004+012 - 008+024	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	2.82	3,765	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	101	012+178 - 016+242	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.22	6.67	6,906	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2270	100	008+024 - 012+035	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	2.12	3,765	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	101	020+293 - 024+261	3.97	L1	งานบำรุงปกติ	43,670	0	0.00	6,906	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2270	100	012+035 - 017+023	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	4.10	3,765	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	024+595 - 028+600	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,000	11,700,324.24	33.23	8,170	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2289	200	016+770 - 020+792	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	7,323	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	028+600 - 032+608	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	8,170	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2289	200	020+792 - 024+806	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	7,323	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	032+608 - 037+570	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	32,240	0	0.00	8,170	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2312	100	010+638 - 015+571	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	27,115	0	0.00	3,210	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	037+570 - 041+578	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	8,170	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2312	100	020+459 - 025+372	4.91	L1	งานฉาบผิว	27,005	4,320,799.99	4.14	3,210	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	041+578 - 045+595	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	26,130	0	0.00	8,170	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2312	100	025+372 - 028+321	2.95	L1	งานบำรุงปกติ	16,225	0	0.00	3,210	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	045+595 - 049+612	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	26,130	0	0.00	8,170	2.40	2.40	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2318	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	5,255	1.96	1.96	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	229	102	049+612 - 053+625	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	8,170	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	979,888.36	4.24	5,328	2.10	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2318	100	004+030 - 007+046	3.02	L1	งานฉาบผิว	16,610	2,657,599.98	6.09	5,255	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2329	100	000+963 - 005+725	4.76	L1	งานฉาบผิว	26,180	4,188,799.96	2.41	2,436	2.42	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2062	200	024+525 - 020+480	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.07	4.35	5,349	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2329	100	005+725 - 010+526	4.8	L1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,097.71	1.47	2,436	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2062	200	020+480 - 016+441	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	5,349	2.34	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2329	100	015+381 - 020+215	4.83	L1	งานบำรุงปกติ	26,565	0	0.00	2,436	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2062	200	016+441 - 012+421	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	5,349	2.32	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2350	100	004+962 - 009+913	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	6.28	5,097	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	005+535 - 009+541	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	6.03	5,934	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	009+541 - 013+544	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.97	6.44	5,934	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2350	100	009+913 - 014+869	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	5.50	5,097	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	017+566 - 021+572	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	7.79	5,934	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2350	100	023+907 - 027+967	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	6.66	5,097	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	021+572 - 025+583	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,800.03	5.73	5,934	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2350	100	027+967 - 031+978	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	5,097	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	025+583 - 030+554	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.01	4.59	5,934	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2350	100	031+978 - 033+976	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	0	0.00	5,097	2.30	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	101	000+012 - 004+998	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,249.99	1.91	675	2.86	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2065	100	030+554 - 033+525	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.01	6.17	5,934	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2131	200	004+155 - 008+170	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.75	1.80	1,833	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	101	004+998 - 009+009	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	675	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2199	100	000+037 - 005+013	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	4,219	2.28	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	101	009+009 - 011+017	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	675	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2199	100	005+013 - 009+009	4	L1	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	4,219	2.34	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	022+514 - 026+592	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	22,440	0	0.00	5,686	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2199	100	018+003 - 022+972	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	4,219	2.30	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	026+592 - 030+662	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	5,686	2.27	2.27	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2199	100	022+972 - 027+923	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	4,219	2.31	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	030+662 - 034+656	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	5,686	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	101	005+536 - 010+460	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	27,060	0	0.00	2,283	2.29	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	034+656 - 038+703	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	5,686	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	101	010+460 - 012+475	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	2,283	2.34	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	038+703 - 042+763	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	5,686	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	102	019+098 - 023+115	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.82	0.69	1,167	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	042+763 - 046+829	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	5,686	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	102	023+115 - 027+117	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	1,167	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2393	102	046+829 - 050+812	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	21,890	0	0.00	5,686	2.41	2.41	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2410	100	004+963 - 009+945	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,199.90	5.27	4,328	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	102	027+117 - 032+109	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,167	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2410	100	009+945 - 014+924	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,359.92	7.44	4,328	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	102	032+109 - 037+074	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.15	0.53	1,167	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2560	2410	100	019+858 - 022+846	2.99	L1	งานบำรุงปกติ	26,910	0	0.00	4,328	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2233	102	037+074 - 042+034	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	1,167	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2246	100	027+175 - 022+193	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	42,330	6,772,800.00	22.91	13,807	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	126+167 - 130+227	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	0	0.00	15,701	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2246	100	022+193 - 018+190	4	R1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,849.12	24.03	13,807	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	130+227 - 134+288	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,413.26	49.28	15,701	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2246	100	018+190 - 014+178	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	0	0.00	13,807	2.12	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	138+354 - 142+441	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	49,080	7,853,013.28	47.53	15,701	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2246	100	014+178 - 010+170	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	0	0.00	13,807	2.12	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	142+441 - 146+565	4.12	L2	งานบำรุงปกติ	49,440	7,910,399.92	48.75	15,701	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2297	100	004+035 - 008+033	4	L1	งานฉาบผิว	25,000	3,999,999.90	3.97	4,570	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	146+565 - 150+724	4.16	L2	งานฉาบผิว	49,920	7,987,413.23	42.02	15,701	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2297	100	008+033 - 012+046	4.01	L1	งานฉาบผิว	25,063	4,010,110.92	4.87	4,570	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	201	158+937 - 162+002	3.06	L2	งานฉาบผิว	36,720	5,875,412.89	23.85	15,701	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2297	100	012+046 - 016+011	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	19,800	3,168,088.76	3.34	4,570	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	202	110+592 - 115+527	4.94	L2	งานฉาบผิว	27,170	0	0.00	10,632	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2301	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,799.95	2.83	3,637	2.20	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	202	115+527 - 120+474	4.95	L2	งานฉาบผิว	27,225	0	0.00	10,632	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2301	100	004+986 - 009+968	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.02	3.92	3,637	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	202	120+474 - 125+470	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	3.64	10,632	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2301	100	023+011 - 027+986	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	3,637	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	202	126+167 - 121+201	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.07	4.12	10,632	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2301	100	027+986 - 032+974	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.07	4.68	3,637	2.41	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	202	121+201 - 116+243	4.96	R2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.95	6.42	10,632	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2301	100	032+974 - 034+963	1.99	L1	งานฉาบผิว	8,955	1,432,800.01	2.49	3,637	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	203	071+245 - 076+164	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,613.33	1.30	885	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2440	201	017+501 - 013+489	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,838.24	8.49	6,168	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	203	076+164 - 081+058	4.89	L2	งานฉาบผิว	58,680	9,388,800.11	1.07	885	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2440	201	013+489 - 009+478	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	6,168	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	203	081+058 - 085+988	4.93	L2	งานบำรุงปกติ	59,160	9,465,600.13	1.15	885	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2440	202	038+762 - 033+826	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,799.86	7.53	5,667	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	203	090+883 - 095+800	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,186.65	0.64	885	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2440	202	033+826 - 028+892	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.90	6.94	5,667	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	201	203	095+800 - 100+701	4.9	L2	งานฉาบผิว	58,800	9,408,213.21	0.77	885	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2561	2440	202	023+927 - 021+939	1.99	R1	งานบำรุงปกติ	23,880	3,820,800.07	9.80	5,667	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	0	0.00	7,341	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	8.05	7,341	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	111+572 - 116+493	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	41,820	6,691,200.08	1.75	3,567	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	131+466 - 135+482	4.02	L1	งานฉาบผิว	34,170	0	0.00	3,567	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	135+482 - 139+483	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	0	0.00	3,567	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	139+483 - 143+491	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	3,567	2.24	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	148+479 - 150+469	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	16,915	2,706,400.02	2.91	3,567	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานบำรุงปกติ	3,995	0	0.00	3,553	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	302	151+084 - 156+028	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	0	0.00	21,937	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	302	156+028 - 161+000	4.97	L1	งานฉาบผิว	39,760	0	0.00	21,937	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	302	161+000 - 165+925	4.93	L1	งานฉาบผิว	39,440	0	0.00	21,937	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	205	302	165+925 - 168+887	2.96	L1	งานฉาบผิว	23,680	0	0.00	21,937	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	0	0.00	3,438	2.79	2.79	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	165+767 - 169+768	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,428	2.69	2.69	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	169+768 - 174+734	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	3,428	2.21	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	174+734 - 179+708	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	3,428	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	179+708 - 184+672	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	0	0.00	3,428	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	188+721 - 192+749	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	3,428	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	196+800 - 199+835	3.03	L1	งานฉาบผิว	16,665	0	0.00	3,428	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.05	3,438	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	402	224+582 - 228+604	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.95	4.90	6,354	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	402	233+572 - 237+620	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	6,355	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	402	242+231 - 246+275	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	6,355	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	402	246+275 - 250+317	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	6,355	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	225	402	250+317 - 252+329	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	0	0.00	6,355	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2051	100	003+175 - 007+188	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	6,850	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2054	100	025+737 - 021+398	4.34	R1	งานฉาบผิว	32,550	0	0.00	4,074	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2054	100	021+398 - 016+679	4.72	R1	งานฉาบผิว	35,400	0	0.00	4,074	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2054	100	016+679 - 011+684	5	R1	งานบำรุงปกติ	37,500	0	0.00	4,074	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2054	100	011+684 - 006+705	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	37,350	0	0.00	4,074	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2065	200	041+283 - 036+306	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	1,548	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2065	200	036+306 - 035+304	1	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	1,559	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2069	100	003+423 - 008+152	4.73	L1	งานบำรุงปกติ	37,840	0	0.00	2,345	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	000+000 - 004+055	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	3,913	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	004+055 - 008+082	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	0	0.00	3,913	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	012+098 - 017+071	4.97	L1	งานฉาบผิว	22,365	10,064,250.10	9.39	3,913	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	017+071 - 021+998	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	22,185	0	0.00	3,913	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	021+998 - 026+977	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	3,913	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	026+977 - 031+019	4.04	L1	งานฉาบผิว	18,180	8,181,000.11	11.96	3,913	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	031+019 - 035+017	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	3,913	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	039+040 - 043+049	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	18,045	0	0.00	3,913	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2159	100	043+049 - 048+047	5	L1	งานบำรุงปกติ	22,500	12,937,499.91	9.25	3,913	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2170	100	000+031 - 004+987	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	6,040	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2170	100	017+987 - 022+034	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	0	0.00	6,040	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2170	100	022+034 - 026+712	4.68	L1	งานฉาบผิว	25,740	0	0.00	6,040	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2179	100	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	4.02	4,059	2.31	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2179	100	009+943 - 013+952	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,702.26	4.44	4,059	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2217	200	023+446 - 027+517	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,697.74	1.57	1,803	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,815	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	048+965 - 043+974	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	4,451	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	043+974 - 039+966	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	4,451	2.33	2.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	039+966 - 034+970	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	12,374,999.83	15.09	4,451	2.52	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	034+970 - 029+975	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	0	0.00	4,451	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	029+975 - 025+078	4.9	R1	งานบำรุงปกติ	26,950	0	0.00	4,451	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	025+078 - 020+150	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	0	0.00	4,451	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	020+150 - 015+231	4.92	R1	งานฉาบผิว	27,060	0	0.00	4,451	2.31	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	015+231 - 010+332	4.9	R1	งานบำรุงปกติ	26,950	0	0.00	4,451	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	010+332 - 005+446	4.89	R1	งานบำรุงปกติ	26,895	0	0.00	4,451	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	101	005+446 - 000+553	4.89	R1	งานบำรุงปกติ	26,895	0	0.00	4,451	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	102	072+300 - 068+201	4.1	R1	งานบำรุงปกติ	22,550	0	0.00	2,326	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	102	068+201 - 064+095	4.11	R1	งานบำรุงปกติ	22,605	0	0.00	2,326	2.35	2.35	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	102	064+095 - 059+930	4.17	R1	งานบำรุงปกติ	22,935	0	0.00	2,326	2.37	2.37	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2354	102	059+930 - 055+776	4.15	R1	งานบำรุงปกติ	22,825	0	0.00	2,326	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	036+630 - 031+696	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	0	0.00	2,577	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	031+696 - 027+663	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	2,577	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	027+663 - 023+626	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	2,577	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	023+626 - 019+591	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	2,577	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	019+591 - 015+566	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,577	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	011+544 - 007+524	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,577	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	007+524 - 003+501	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,577	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	101	003+501 - 000+490	3.01	R1	งานบำรุงปกติ	16,555	0	0.00	2,577	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	041+628 - 045+668	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	2,356	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	045+668 - 050+644	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	2,356	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	050+644 - 055+638	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	2,356	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	055+638 - 060+622	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	2,356	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	064+610 - 068+678	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	22,385	0	0.00	2,356	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2560	2359	102	068+678 - 072+729	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	0	0.00	2,356	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	420+345 - 425+313	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	12.68	14,078	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	425+313 - 430+284	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,520.03	13.07	14,078	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	434+293 - 439+282	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,120.01	10.96	14,078	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	449+247 - 453+261	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	14,078	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	457+278 - 461+284	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,890.28	17.81	14,078	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	461+284 - 466+276	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	14,078	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	466+276 - 471+267	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	14,078	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานบำรุงปกติ	3,465	0	0.00	14,088	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานบำรุงปกติ	31,460	0	0.00	14,088	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	470+850 - 468+952	1.9	R2	งานฉาบผิว	10,450	1,672,000.05	10.19	14,074	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	468+952 - 463+549	5.4	R2	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	14,088	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	14,088	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานบำรุงปกติ	330	0	0.00	14,088	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานบำรุงปกติ	165	0	0.00	13,786	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานบำรุงปกติ	55	0	0.00	14,088	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานบำรุงปกติ	770	0	0.00	13,998	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานฉาบผิว	2,090	334,400.01	18.85	14,054	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานบำรุงปกติ	29,480	0	0.00	14,088	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	465+157 - 463+549	1.61	R2	งานฉาบผิว	8,855	1,416,800.04	15.41	14,072	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	463+549 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	13.66	14,078	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	14,088	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	463+547 - 460+728	2.82	R2	งานบำรุงปกติ	15,510	0	0.00	14,074	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	701	456+565 - 452+529	4.04	R2	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.80	14.99	14,078	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	472+115 - 477+094	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	72,210	0	0.00	20,151	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	481+099 - 485+105	4.01	L2	งานฉาบผิว	58,145	9,303,199.83	24.79	20,151	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	485+105 - 489+104	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,280,000.03	35.74	20,151	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	489+104 - 494+091	4.99	L2	งานฉาบผิว	72,355	11,577,011.01	24.79	20,151	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	499+074 - 503+076	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,279,999.95	50.46	20,151	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	503+076 - 505+079	2	L2	งานฉาบผิว	29,000	4,639,789.47	48.44	20,151	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	505+345 - 501+309	4.04	R2	งานบำรุงปกติ	58,580	0	0.00	20,151	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	501+309 - 497+288	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	58,290	0	0.00	20,151	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	497+288 - 493+272	4.02	R2	งานฉาบผิว	58,290	9,326,399.52	18.59	20,151	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	489+252 - 486+227	3.02	R2	งานฉาบผิว	43,790	7,006,610.22	51.94	20,151	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	702	473+139 - 472+136	1	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	20,162	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	505+345 - 509+375	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	44,330	0	0.00	24,707	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	513+410 - 517+446	4.04	L2	งานฉาบผิว	44,440	7,110,399.60	26.83	24,707	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	529+518 - 533+522	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,040,000.02	14.44	24,707	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	533+608 - 528+648	4.96	R2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.96	17.18	24,707	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	528+648 - 523+677	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	54,670	0	0.00	24,707	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	12	703	523+677 - 518+681	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,085.99	22.10	24,707	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	301	162+051 - 165+946	3.89	L1	งานบำรุงปกติ	21,395	0	0.00	13,401	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	301	175+006 - 179+849	4.84	L1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,297.72	15.03	13,401	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	301	194+415 - 199+337	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.99	20.42	13,401	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	302	200+995 - 205+963	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	12,362	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	302	210+939 - 215+912	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	12,362	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	302	219+917 - 220+917	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.99	12,372	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	303	232+390 - 237+364	4.97	L1	งานฉาบผิว	72,065	11,530,400.08	16.86	7,953	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	303	237+364 - 241+343	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	57,710	0	0.00	7,953	1.79	1.79	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	303	242+339 - 247+318	4.98	L1	งานฉาบผิว	72,210	11,553,810.90	9.92	7,953	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	201	303	247+318 - 251+380	4.06	L1	งานฉาบผิว	58,870	9,419,200.08	12.46	7,953	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	228	100	034+150 - 030+117	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	7,759	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	228	100	030+117 - 026+073	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	7,759	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	228	100	005+806 - 001+772	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.93	8.76	7,759	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	228	100	001+772 - 000+764	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,769	2.39	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2037	100	015+553 - 020+344	4.79	L1	งานบำรุงปกติ	26,345	0	0.00	3,694	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2038	100	000+000 - 004+998	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	10,366	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2038	100	004+998 - 009+996	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	10,366	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2055	100	000+000 - 004+991	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	3,370	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2055	100	004+991 - 009+983	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	3,370	2.22	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	201	048+174 - 052+569	4.39	L1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,199.98	1.34	2,808	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	201	061+217 - 065+514	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	23,650	0	0.00	2,808	2.32	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	201	065+514 - 069+809	4.3	L1	งานบำรุงปกติ	23,650	0	0.00	2,808	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	202	093+483 - 097+529	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	34,425	0	0.00	2,650	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	202	102+492 - 106+491	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.87	2.26	2,650	2.18	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	202	106+491 - 110+506	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,085	15,338,249.55	5.55	2,650	2.50	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	202	110+506 - 115+460	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	42,075	0	0.00	2,650	2.23	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2159	202	115+460 - 119+433	3.97	L1	งานฉาบผิว	33,745	5,399,199.90	2.10	2,650	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	101	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	2,895	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	101	004+964 - 008+987	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	2,895	2.34	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	102	013+352 - 017+371	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,545.09	4.90	4,342	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	102	017+371 - 022+347	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,400.01	5.67	4,342	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	102	022+347 - 026+366	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.74	5.16	4,342	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	102	026+366 - 031+309	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,102.30	2.72	4,342	2.10	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2187	102	031+309 - 036+286	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	4,342	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานฉาบผิว	2,585	413,501.63	6.23	6,471	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2361	100	004+030 - 008+037	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.72	1.13	1,777	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2361	100	005+016 - 000+032	4.98	R1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	1.16	1,777	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2366	100	000+000 - 000+234	0.23	L1	งานบำรุงปกติ	1,265	0	0.00	3,380	2.44	2.44	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	038+519 - 033+636	4.88	R1	งานบำรุงปกติ	26,840	0	0.00	4,919	2.36	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	033+636 - 028+800	4.84	R1	งานบำรุงปกติ	26,620	0	0.00	4,919	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	028+800 - 023+977	4.82	R1	งานฉาบผิว	26,510	4,241,600.01	2.01	4,919	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	019+140 - 014+333	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	0	0.00	4,919	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	014+333 - 009+534	4.8	R1	งานบำรุงปกติ	26,400	0	0.00	4,919	2.29	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	009+534 - 004+723	4.81	R1	งานบำรุงปกติ	26,455	0	0.00	4,919	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2560	2389	100	004+723 - 001+835	2.89	R1	งานบำรุงปกติ	15,895	0	0.00	4,919	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	401	251+299 - 255+301	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	27,597	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	401	260+291 - 264+277	3.99	L2	งานบำรุงปกติ	47,880	0	0.00	27,597	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	401	263+136 - 258+157	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	27,597	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	401	258+157 - 253+163	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	27,597	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	401	253+163 - 252+163	1	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,607	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	402	294+251 - 295+254	1	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,607	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	402	295+499 - 292+494	3.01	R2	งานบำรุงปกติ	36,120	0	0.00	27,597	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	295+499 - 299+504	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.22	38.32	28,778	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	303+507 - 308+496	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	317+489 - 322+485	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	51.82	28,778	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	322+485 - 327+483	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.04	45.08	28,778	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	327+771 - 323+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	323+771 - 319+771	4	R2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	319+771 - 315+766	4	R2	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	311+762 - 306+770	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	306+770 - 301+771	5	R2	งานฉาบผิว	60,000	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	301+771 - 297+763	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2	403	297+763 - 295+759	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	0	0.00	28,778	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	23	100	000+000 - 004+985	4.98	L2	งานฉาบผิว	54,780	8,764,959.76	25.92	18,584	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	23	100	004+985 - 008+992	4.01	L2	งานฉาบผิว	44,110	0	0.00	18,584	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	23	100	008+992 - 012+992	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	0	0.00	18,584	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	23	100	012+992 - 016+002	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	33,110	0	0.00	18,584	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	23	100	002+060 - 000+056	2	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	18,584	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	208	100	000+000 - 004+017	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	25,485	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	208	100	004+017 - 008+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	25,485	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	208	100	008+022 - 009+019	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,496	2.09	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	101	004+060 - 008+115	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	44,660	7,145,436.19	9.08	6,775	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	101	008+115 - 012+178	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	44,660	7,145,600.15	9.81	6,775	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	101	012+178 - 016+242	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.22	6.22	6,775	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	101	020+293 - 024+261	3.97	L1	งานฉาบผิว	43,670	0	0.00	6,775	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	024+595 - 028+600	4	L1	งานฉาบผิว	26,000	0	0.00	8,015	2.50	2.50	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	028+600 - 032+608	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	0	0.00	8,015	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	032+608 - 037+570	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	32,240	0	0.00	8,015	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	037+570 - 041+578	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	8,015	2.26	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	041+578 - 045+595	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	26,130	0	0.00	8,015	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	045+595 - 049+612	4.02	L1	งานฉาบผิว	26,130	0	0.00	8,015	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	229	102	049+612 - 053+625	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	0	0.00	8,015	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	0	0.00	5,229	1.97	1.97	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2062	200	024+525 - 020+480	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.07	4.30	5,250	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2062	200	020+480 - 016+441	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	5,250	2.27	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2062	200	016+441 - 012+421	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	22,110	0	0.00	5,250	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	005+535 - 009+541	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,800.04	6.04	5,821	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	009+541 - 013+544	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.97	6.47	5,821	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	017+566 - 021+572	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,800.04	7.91	5,821	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	021+572 - 025+583	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.03	5.63	5,821	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	025+583 - 030+554	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	3.95	5,821	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2065	100	030+554 - 033+525	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.01	6.19	5,821	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2131	200	004+155 - 008+170	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.75	1.99	1,803	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2199	100	000+037 - 005+013	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	4,142	2.22	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2199	100	005+013 - 009+009	4	L1	งานฉาบผิว	25,000	0	0.00	4,142	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2199	100	018+003 - 022+972	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	4,142	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2199	100	022+972 - 027+923	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	0	0.00	4,142	2.25	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	101	005+536 - 010+460	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	0	0.00	2,242	2.24	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	101	010+460 - 012+475	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,055	0	0.00	2,242	2.28	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	102	019+098 - 023+115	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,697.82	0.69	1,147	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	102	023+115 - 027+117	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	1,147	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	102	027+117 - 032+109	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	1,147	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	102	032+109 - 037+074	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.15	0.47	1,147	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2233	102	037+074 - 042+034	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	1,147	2.21	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2246	100	027+175 - 022+193	4.98	R1	งานฉาบผิว	42,330	6,772,800.00	22.75	13,539	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2246	100	022+193 - 018+190	4	R1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,849.12	24.87	13,539	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2246	100	018+190 - 014+178	4.01	R1	งานฉาบผิว	34,085	0	0.00	13,539	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2246	100	014+178 - 010+170	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	13,539	2.05	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2297	100	004+035 - 008+033	4	L1	งานฉาบผิว	25,000	3,999,999.90	3.20	4,485	2.14	2.07	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2297	100	008+033 - 012+046	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	4,010,110.92	4.50	4,485	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2297	100	012+046 - 016+011	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	19,800	3,168,088.76	2.82	4,485	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,799.95	2.37	3,570	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	004+986 - 009+968	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.02	3.68	3,570	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	018+985 - 023+011	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	8,160,750.29	9.82	3,570	2.52	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	023+011 - 027+986	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	3,570	2.30	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	027+986 - 032+974	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.07	4.97	3,570	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2301	100	032+974 - 034+963	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,955	0	0.00	3,570	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2440	201	017+501 - 013+489	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,838.24	8.86	6,051	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2440	201	013+489 - 009+478	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	6,051	2.26	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2440	202	038+762 - 033+826	4.94	R1	งานบำรุงปกติ	59,280	9,484,799.86	7.58	5,560	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2440	202	033+826 - 028+892	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.90	6.91	5,560	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2560	2440	202	023+927 - 021+939	1.99	R1	งานฉาบผิว	23,880	3,820,800.07	10.74	5,560	2.42	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	501	329+764 - 333+746	3.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,760	21,492,478.49	180.00	42,853	2.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	501	334+181 - 329+210	4.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,640	59,938,200.24	181.22	42,853	3.39	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	363+820 - 364+814	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.10	70.53	34,466	4.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	372+781 - 376+797	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,110	22,220,549.52	42.69	34,455	3.02	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	376+797 - 381+793	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,500	27,637,500.28	58.34	34,455	3.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	381+793 - 384+807	3.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,555	16,637,775.32	69.18	34,455	4.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	387+829 - 389+842	2.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,055	11,110,275.06	63.64	34,455	4.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	388+266 - 387+229	1.04	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,720	5,748,599.67	58.11	34,466	3.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	383+083 - 378+969	4.11	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,605	22,718,025.45	73.35	34,455	4.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	378+969 - 374+841	4.13	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,715	22,828,575.78	64.06	34,455	4.08	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	374+841 - 371+753	3.09	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,995	17,079,975.33	64.69	34,455	4.12	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2	503	363+551 - 362+521	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,665	5,693,324.84	83.80	34,466	5.95	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	533+608 - 538+603	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	27,000,000.34	236.14	78,885	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	538+603 - 543+598	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	27,000,000.34	340.95	78,885	3.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	543+598 - 545+451	1.85	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,200	9,990,000.24	532.74	78,884	4.46	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	544+585 - 540+569	4.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,707,999.54	260.58	78,885	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	540+569 - 536+553	4.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,707,998.88	247.07	78,885	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	801	536+553 - 534+544	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,199.90	67.18	78,885	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	802	563+855 - 566+836	2.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,760	16,092,000.04	93.70	20,735	2.75	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	802	567+052 - 562+953	4.1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,200	22,139,999.88	97.90	20,735	2.82	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	567+052 - 571+069	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.16	18.71	13,142	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	571+069 - 575+091	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,240	48,481,200.90	33.17	13,142	3.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	575+091 - 580+074	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,999.90	35.28	13,142	2.26	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	580+074 - 585+057	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,892,000.22	49.78	13,142	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	585+057 - 590+002	4.94	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,280	59,576,399.20	24.06	13,142	2.03	1.53	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	590+002 - 592+011	2.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,120	10,853,999.70	25.32	13,142	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	592+652 - 587+667	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,999.76	26.18	13,142	2.04	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	587+667 - 582+715	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.04	13.81	13,142	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	582+715 - 577+741	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,399.96	9.21	13,142	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	577+741 - 573+744	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,000	48,239,998.30	20.05	13,142	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	573+744 - 569+726	4.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,240	48,481,198.64	24.82	13,142	2.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	569+726 - 567+721	2	R2	งานฉาบผิว	24,000	3,840,000.00	17.73	13,142	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	000+000 - 004+018	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	62,310	62,621,549.41	101.14	28,706	3.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	004+018 - 008+991	4.97	L2	งานฉาบผิว	77,035	12,325,599.92	47.35	28,706	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	008+991 - 013+895	4.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,950	34,177,499.48	174.94	28,706	2.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	013+895 - 017+918	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	62,310	62,621,550.96	93.54	28,706	3.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	017+918 - 019+950	2.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	31,465	31,622,324.15	94.92	28,706	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	020+259 - 016+176	4.08	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	63,240	28,457,999.61	199.57	28,706	2.94	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	016+176 - 011+187	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	77,345	77,731,724.43	101.60	28,706	3.20	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	011+187 - 006+241	4.95	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	76,725	77,108,623.76	123.39	28,706	3.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	006+241 - 002+249	3.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	61,845	27,830,250.52	170.07	28,705	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	002+249 - 000+213	2.04	R2	งานฉาบผิว	31,620	5,059,200.03	22.73	28,706	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีเชื่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	020+259 - 024+365	4.11	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	49,320	49,566,599.36	61.33	15,853	3.32	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	024+365 - 028+394	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.74	15.41	15,853	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	028+394 - 032+435	4.04	L2	งานฉาบผิว	48,480	7,756,800.14	19.60	15,853	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	032+435 - 036+435	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,599,999.76	90.18	15,853	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	036+435 - 040+524	4.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,080	22,085,999.92	59.19	15,853	2.17	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	040+524 - 044+625	4.1	L2	งานบำรุงปกติ	49,200	0	0.00	15,853	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	045+000 - 047+885	2.89	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,680	15,606,000.10	100.79	15,851	2.73	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	048+332 - 044+304	4.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	21,762,000.28	91.44	15,852	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	044+304 - 040+279	4.03	R2	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	15,853	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	040+279 - 035+286	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,179,399.64	39.05	15,853	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	035+286 - 030+339	4.95	R2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.06	37.26	15,853	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	030+339 - 025+415	4.92	R2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,400.16	35.68	15,853	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	025+415 - 021+399	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.06	37.03	15,853	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,120	12,180,600.44	68.84	15,860	3.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	000+041 - 005+006	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.03	12.03	11,339	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	005+006 - 009+929	4.92	L1	งานฉาบผิว	31,980	5,116,799.91	16.80	11,339	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	009+929 - 014+897	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,305	32,466,524.96	37.99	11,339	3.52	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	014+897 - 019+885	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,435	32,597,175.23	42.79	11,339	3.89	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	019+885 - 024+873	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,435	14,595,750.10	58.80	11,339	2.75	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	024+873 - 029+861	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,435	14,595,750.10	57.45	11,339	2.71	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	029+861 - 030+859	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	62.99	11,349	2.86	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	030+859 - 029+925	1	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	9.88	11,349	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	000+500 - 005+442	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,242.40	146.22	41,373	2.82	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	005+442 - 010+429	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,297.78	48.75	41,373	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	010+429 - 014+452	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,225.21	175.89	41,373	2.98	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	014+452 - 018+456	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	46.68	41,373	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	018+456 - 022+500	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,600.08	101.74	41,373	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	022+500 - 026+538	4.04	L1	งานฉาบผิว	76,760	12,281,599.96	119.16	41,373	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	026+538 - 030+558	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	76,380	76,761,898.48	284.87	41,373	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	030+558 - 035+503	4.95	L1	งานฉาบผิว	94,050	15,047,662.06	97.96	41,373	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	035+503 - 040+455	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.96	40.59	41,373	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	040+455 - 042+440	1.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,774.21	131.18	41,373	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	025+244 - 023+270	1.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,745	7,535,249.91	151.31	17,309	2.83	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	022+669 - 018+656	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,085	34,254,612.13	75.77	17,309	3.82	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	018+656 - 014+643	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,085	15,337,902.59	97.21	17,309	2.77	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	014+643 - 009+686	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,160	18,972,347.77	96.54	17,309	2.76	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	009+686 - 004+778	4.91	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	41,735	41,943,674.94	58.22	17,309	3.34	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	004+778 - 000+831	3.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	33,575	15,108,402.12	100.07	17,309	2.82	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	000+000 - 004+006	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.16	18.62	16,805	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	004+138 - 000+166	3.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,640	21,438,000.18	55.68	16,805	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	000+000 - 003+976	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	61,690	35,471,750.13	15.53	1,773	4.36	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	004+950 - 009+933	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	77,190	44,385,239.53	20.45	1,773	3.96	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	009+933 - 013+942	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	62,155	0	0.00	1,773	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	013+942 - 017+975	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	62,465	0	0.00	1,773	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	017+975 - 021+973	4	L1	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	1,773	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.73	1.73	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	023+800 - 027+759	3.96	L1	งานฉาบผิว	21,780	3,484,897.79	0.62	1,773	2.06	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	028+051 - 030+989	2.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,170	9,297,750.07	7.51	1,773	4.11	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.94	4.39	3,884	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	004+010 - 008+051	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,102.26	2.80	3,884	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	008+051 - 013+005	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,999.94	2.01	3,884	2.12	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,894	1.82	1.82	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	014+000 - 018+977	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,225.13	18.51	3,884	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	018+977 - 022+992	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,224.78	17.81	3,884	2.87	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	022+992 - 027+005	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,475.24	17.11	3,884	2.79	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	027+005 - 030+994	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,874,975.00	17.62	3,884	2.85	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	030+994 - 033+020	2.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,165	5,024,250.06	16.72	3,884	2.74	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	046+200 - 051+164	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,720	19,963,999.95	33.94	6,199	3.92	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	051+164 - 056+130	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,790	20,004,250.08	27.21	6,199	3.23	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	056+130 - 058+174	2.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,280	8,210,999.64	28.40	6,199	3.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	058+553 - 063+532	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,860	15,686,650.03	27.06	6,199	2.52	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	064+939 - 068+956	4.02	L1	งานฉาบผิว	28,140	4,502,275.56	9.62	6,199	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	068+956 - 072+948	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,930	12,568,499.95	30.87	6,199	2.71	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	072+948 - 076+979	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,210	12,694,150.35	35.43	6,199	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	6,860	0	0.00	6,209	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	077+292 - 079+284	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	4,925,249.96	14.41	3,508	2.79	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	079+292 - 084+258	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	2.16	3,508	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	084+258 - 087+225	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.06	1.85	3,508	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	087+292 - 085+314	1.98	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	1.36	3,508	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	110+575 - 105+640	4.94	R1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,800.00	17.01	5,955	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	105+640 - 100+706	4.93	R1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.91	10.44	5,955	2.10	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	100+706 - 095+749	4.96	R1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.91	13.57	5,955	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	095+749 - 091+770	3.98	R1	งานฉาบผิว	47,760	7,641,599.94	21.20	5,955	2.32	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	091+770 - 087+743	4.03	R1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.03	28.66	5,955	2.48	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	2040	2,050,200.02	131.59	28,040	5.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	2040	2,050,200.02	120.69	28,028	4.43	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2482	100	000+000 - 000+966	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,245	3,710,250.09	69.50	16,743	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	457+355 - 462+346	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.62	122.96	24,656	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	462+346 - 467+337	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	18.08	24,656	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	467+337 - 472+327	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	24,656	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	472+327 - 476+328	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	24,656	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	476+328 - 480+332	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.04	61.84	24,656	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	480+332 - 484+331	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	24,656	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	484+331 - 485+335	1	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	24,666	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	486+035 - 482+022	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	24,656	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	482+022 - 477+025	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	27,000,000.20	57.01	24,656	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	477+025 - 473+021	4	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.36	68.44	24,656	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	473+021 - 468+032	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	24,656	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	468+032 - 463+043	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.16	15.03	24,656	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	463+043 - 458+053	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.24	19.17	24,656	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	22	100	001+575 - 004+584	3.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,090	27,224,918.35	14.92	14,053	3.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	22	100	004+722 - 001+733	2.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,910	27,045,082.21	14.76	14,055	3.17	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	000+000 - 004+996	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	9.84	14,470	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	004+996 - 008+975	3.98	L2	งานบำรุงปกติ	47,760	0	0.00	14,470	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	009+848 - 004+882	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.01	4.31	14,470	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	004+882 - 000+889	3.99	R2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,800.18	10.22	14,470	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	000+000 - 004+003	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,000	26,129,999.36	38.51	14,454	3.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	004+003 - 007+956	3.95	L1	งานบำรุงปกติ	25,675	0	0.00	14,454	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	008+355 - 013+257	4.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,850	14,332,500.21	81.57	32,110	2.56	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	013+257 - 016+247	2.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,435	8,745,749.85	153.71	32,110	4.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	016+478 - 011+524	4.95	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,175	32,335,875.37	50.59	32,110	3.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	011+524 - 008+559	2.96	R2	งานฉาบผิว	19,240	3,078,399.97	20.00	32,110	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	016+478 - 020+526	4.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,775	28,248,749.43	118.08	19,423	2.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	020+526 - 025+504	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	77,190	77,575,949.30	61.88	19,423	3.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	026+497 - 021+499	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	34,875,000.08	106.24	19,423	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	021+499 - 017+477	4.02	R2	งานฉาบผิว	62,310	9,969,600.03	40.89	19,423	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	013+175 - 018+163	4.99	L1	งานฉาบผิว	42,415	6,786,399.96	15.24	6,131	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	018+163 - 022+176	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.85	15.62	6,131	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	000+020 - 004+020	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,000	10,349,999.95	10.14	4,869	3.06	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	004+020 - 009+018	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	10,125,000.06	25.42	4,869	3.00	2.01	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	009+018 - 014+015	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	12,937,500.10	23.37	4,869	3.82	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	014+015 - 018+017	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,000	10,350,000.41	12.56	4,869	3.65	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	018+017 - 019+016	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	19.58	4,881	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	020+090 - 024+142	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,225	10,479,375.12	22.81	4,869	3.74	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	024+142 - 028+202	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	10,505,250.16	20.25	4,869	3.37	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	028+202 - 033+147	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	22,230	0	0.00	4,869	1.59	1.59	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	033+147 - 038+074	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,185	12,756,375.12	24.19	4,869	3.95	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	038+074 - 042+113	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,180	10,453,499.90	16.92	4,869	3.62	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	032+492 - 037+041	4.55	L1	งานฉาบผิว	25,025	4,003,874.28	7.59	3,398	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	037+041 - 041+608	4.57	L1	งานฉาบผิว	25,135	4,021,474.24	6.08	3,398	2.31	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	64,870	37,300,250.56	25.40	3,746	4.02	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	004+986 - 009+969	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	64,740	37,226,329.93	26.24	3,746	3.23	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	009+969 - 012+987	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	39,260	22,574,500.06	25.15	3,746	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	000+043 - 004+208	4.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,210	31,170,070.17	51.48	7,722	3.07	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	004+208 - 008+383	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,340	31,244,669.02	94.34	7,722	3.47	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	008+383 - 012+563	4.18	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,340	24,452,998.99	108.43	7,722	2.84	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	012+563 - 016+733	4.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,210	24,394,499.74	90.59	7,722	2.55	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	016+733 - 020+901	4.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,210	24,394,500.00	84.85	7,722	2.71	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	11.26	2,287	3.95	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	031+977 - 027+973	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	2,276	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	027+973 - 025+966	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	2,276	1.81	1.81	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,960	3,979,799.94	15.41	8,351	3.29	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	018+025 - 013+998	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,250.18	6.60	1,375	2.86	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	013+998 - 009+053	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,499.99	5.40	1,375	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	009+053 - 004+060	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.10	4.95	1,375	3.07	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	004+060 - 000+031	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,875.14	6.53	1,375	3.90	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	018+025 - 022+991	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,850	14,288,749.89	3.91	2,614	3.41	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	022+991 - 027+976	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,950	14,346,250.04	4.77	2,614	4.20	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	027+976 - 032+942	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,850	14,288,749.89	4.59	2,614	4.79	2.54	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	032+942 - 037+012	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,350	11,701,250.15	4.47	2,614	4.88	2.61	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	037+012 - 041+083	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,350	11,701,250.28	4.30	2,614	3.73	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	041+083 - 045+129	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,250	11,643,749.67	4.93	2,614	4.53	2.35	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	045+129 - 049+142	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,050	11,528,749.86	4.11	2,614	3.57	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	049+142 - 053+198	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,300	11,672,499.98	3.89	2,614	3.39	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	053+198 - 057+245	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,250	11,643,750.14	4.45	2,614	3.86	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.54	2,624	3.93	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	000+000 - 004+987	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	64,870	29,190,903.26	39.50	5,689	2.57	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	004+987 - 009+913	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	64,090	0	0.00	5,689	1.95	1.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	009+913 - 014+726	4.81	L1	งานบำรุงปกติ	62,530	0	0.00	5,689	1.70	1.70	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	014+726 - 019+698	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	64,610	29,074,499.68	54.71	5,689	2.71	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	019+698 - 024+668	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	64,610	29,074,499.83	48.31	5,689	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	024+668 - 027+678	3.01	L1	งานฉาบผิว	39,130	6,260,799.97	13.61	5,689	2.32	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	028+275 - 032+333	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.98	0.61	2,069	2.07	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	032+333 - 036+443	4.11	L1	งานฉาบผิว	22,605	3,616,800.01	0.98	2,069	2.18	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	036+443 - 041+074	4.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,660	13,029,850.85	6.69	2,069	3.79	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	041+074 - 045+201	4.13	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,715	10,222,025.15	5.75	2,069	2.54	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	045+201 - 049+263	4.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,499.79	7.06	2,069	2.90	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	049+263 - 052+299	3.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,720	7,524,000.04	6.08	2,069	2.63	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	052+299 - 057+407	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,301,024.87	7.20	2,069	2.94	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	057+407 - 061+400	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,875,524.73	6.95	2,069	2.87	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	061+400 - 065+407	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,474.88	7.01	2,069	2.88	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	065+407 - 069+420	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,273.92	6.11	2,069	3.49	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	069+420 - 074+406	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,874.82	7.13	2,069	4.05	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	074+406 - 078+399	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,726.04	6.69	2,069	3.79	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	078+399 - 082+405	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,624.94	6.24	2,069	3.55	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	082+405 - 086+443	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,499.96	5.46	2,069	3.18	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	000+000 - 004+020	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,249.94	5.56	1,716	5.44	3.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	004+020 - 008+007	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,726.63	5.86	1,716	3.80	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	008+007 - 012+057	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.02	5.44	1,716	2.68	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	012+057 - 017+035	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	15,749,249.95	4.48	1,716	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	017+035 - 022+017	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,499.99	5.87	1,716	2.81	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	022+017 - 026+051	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,249.80	6.36	1,716	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	006+294 - 001+297	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,097.77	0.74	1,067	2.18	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	001+297 - 000+301	1	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.27	1,077	2.41	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	000+038 - 004+122	4.08	L1	งานฉาบผิว	20,400	3,264,000.09	0.29	871	2.07	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	004+122 - 008+191	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,350	9,157,500.01	3.01	871	2.75	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	008+191 - 012+223	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,150	11,586,249.84	3.10	871	3.79	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	012+223 - 016+254	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,150	11,586,250.05	3.53	871	4.37	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	016+254 - 018+278	2.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,100	5,807,499.80	3.44	871	4.24	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2423	100	000+000 - 000+800	0.8	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,600	9,648,000.14	43.58	18,345	3.12	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2423	100	000+800 - 000+000	0.8	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,600	9,648,000.14	56.84	18,345	3.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	004+722 - 009+687	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	9.45	18,115	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	009+687 - 014+671	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	18,115	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	014+671 - 018+673	4	L2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	18,115	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	018+673 - 022+676	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,920.08	8.96	18,115	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	022+676 - 026+685	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	18,115	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	026+685 - 030+694	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	18,115	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	030+694 - 034+699	4	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,079.84	11.26	18,115	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	034+699 - 035+698	1	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,774.83	41.16	18,125	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	004+722 - 003+725	1	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	8.80	18,125	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	036+070 - 040+074	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,000	19,800,000.92	121.31	20,878	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	040+074 - 044+077	4	L2	งานฉาบผิว	44,000	7,039,840.36	42.58	20,878	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	044+077 - 049+069	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	54,890	0	0.00	20,878	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	049+069 - 054+026	4.96	L2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,439.95	40.03	20,878	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	054+026 - 056+027	2	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,840.17	30.18	20,878	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	083+967 - 088+046	4.08	L1	งานฉาบผิว	18,360	2,937,600.00	8.57	5,867	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	088+046 - 092+080	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.95	6.22	5,867	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	092+080 - 097+000	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,140	9,963,000.27	34.66	5,867	2.88	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	097+000 - 101+969	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,365	12,859,875.11	36.50	5,867	3.54	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	101+969 - 106+032	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	10,505,249.91	30.95	5,867	3.13	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	106+032 - 110+995	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,320	12,834,000.00	34.62	5,867	3.40	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	110+995 - 115+015	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,500.08	40.85	5,867	2.89	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	115+015 - 119+016	4	L1	งานฉาบผิว	18,000	2,879,999.99	11.71	5,867	2.42	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	119+016 - 120+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	39.22	5,877	3.78	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	000+000 - 004+033	4.03	L1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,599.91	3.36	4,027	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	004+033 - 009+019	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.05	4.04	4,027	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	009+019 - 012+045	3.03	L1	งานฉาบผิว	13,635	2,181,599.93	3.53	4,027	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	013+867 - 018+770	4.9	L1	งานฉาบผิว	22,050	3,528,000.04	5.35	4,027	2.47	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	018+770 - 023+696	4.93	L1	งานฉาบผิว	22,185	3,549,599.95	3.74	4,027	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	023+696 - 028+587	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,005	9,902,249.94	15.79	4,027	2.54	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	029+723 - 033+759	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	18,180	0	0.00	4,027	1.97	1.97	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	033+759 - 038+755	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,599,999.95	2.91	4,027	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	038+755 - 043+665	4.91	L1	งานฉาบผิว	22,095	3,535,199.98	3.43	4,027	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	043+665 - 047+685	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.99	4.12	4,027	2.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	047+685 - 052+681	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	12,937,500.14	14.48	4,027	3.11	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	052+681 - 055+679	3	L1	งานบำรุงปกติ	13,500	0	0.00	4,027	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	055+679 - 059+717	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,000	10,350,000.14	9.52	4,027	3.37	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	059+717 - 061+719	2.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.24	7.03	4,027	3.12	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.60	4,037	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	010+106 - 014+127	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,200	40,401,000.27	75.23	11,804	3.50	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	014+127 - 019+092	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	49,700	49,947,301.09	71.42	11,804	3.63	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	019+092 - 024+022	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,300	22,185,000.03	100.61	11,804	2.53	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	024+022 - 028+970	4.95	L1	งานฉาบผิว	49,500	7,919,999.92	23.39	11,804	2.22	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	028+970 - 032+986	4.02	L1	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.15	36.55	11,804	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	032+986 - 036+013	3.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	30,300	30,451,499.50	69.07	11,804	3.28	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	036+614 - 041+607	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,455	22,567,275.13	33.22	9,305	3.26	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	041+607 - 046+593	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,455	22,567,275.28	38.14	9,305	3.63	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	046+593 - 050+599	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,045	18,135,224.92	36.98	9,305	3.54	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	050+599 - 055+599	5	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,500	22,612,499.73	36.21	9,305	3.48	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	055+599 - 059+602	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,000	18,090,000.09	32.04	9,305	3.18	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	059+602 - 060+604	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,500	4,522,499.89	40.50	9,315	3.84	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	014+205 - 010+190	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,274.82	11.33	3,304	2.78	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	010+190 - 005+201	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,455	10,104,525.01	9.75	3,304	2.54	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	005+201 - 000+223	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	3,304	1.95	1.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	000+028 - 004+049	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,225.15	40.23	7,554	2.76	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	004+049 - 008+078	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,525.03	35.17	7,554	2.55	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	008+078 - 009+087	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	44.64	7,564	2.97	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	000+040 - 003+024	2.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,330	11,398,499.88	24.83	7,618	2.49	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	6.19	7,629	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	005+360 - 010+341	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,891.01	4.39	7,618	2.18	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	010+341 - 015+330	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,425	16,840,943.21	26.68	7,618	2.79	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	015+330 - 019+341	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,075	13,534,056.67	29.16	7,618	2.97	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	019+341 - 023+389	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,375	13,668,749.93	22.89	7,618	2.55	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	023+389 - 028+367	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,350	21,476,249.67	19.98	7,618	3.02	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	028+367 - 033+350	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,350	21,475,858.37	19.93	7,618	3.02	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	033+350 - 037+352	4	L1	งานบำรุงปกติ	30,000	0	0.00	7,618	1.96	1.96	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	037+352 - 039+349	2	L1	งานฉาบผิว	15,000	2,399,873.61	6.06	7,618	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	041+000 - 045+950	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	39,600	17,819,999.92	102.09	9,507	2.71	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	045+950 - 050+941	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	39,920	17,963,999.78	110.66	9,507	2.67	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	050+941 - 055+922	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	39,840	17,927,999.80	119.05	9,507	2.78	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	055+922 - 060+863	4.94	L1	งานฉาบผิว	39,520	6,323,200.06	30.86	9,507	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	060+863 - 064+997	4.13	L1	งานบำรุงปกติ	33,040	0	0.00	9,507	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	064+997 - 069+012	4.01	L1	งานฉาบผิว	32,080	5,132,799.90	27.05	9,507	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2230	100	000+038 - 003+034	3	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,425,000.12	25.98	5,103	2.70	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2231	100	000+000 - 004+010	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,045	10,375,874.82	7.99	1,773	3.89	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	053+166 - 048+179	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.15	45.95	7,117	3.08	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	048+179 - 043+211	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,749.99	48.61	7,117	2.52	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	043+211 - 038+254	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,276,000.04	63.28	7,117	2.92	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	038+254 - 033+256	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,500.08	50.75	7,117	3.31	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	033+256 - 028+264	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.14	51.70	7,117	3.36	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	028+264 - 023+282	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	15,749,249.97	57.63	7,117	3.68	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	023+282 - 019+254	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,875.37	62.74	7,117	3.99	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	019+254 - 015+199	4.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,124.84	61.96	7,117	3.94	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	015+199 - 010+226	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	15,717,624.97	60.62	7,117	3.86	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	010+226 - 006+216	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.99	19.20	7,117	2.48	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	006+216 - 001+252	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	10.17	7,117	2.20	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	8.85	7,127	2.16	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	022+031 - 018+014	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	34,170	0	0.00	3,820	1.84	1.84	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	018+014 - 013+034	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	42,330	0	0.00	3,820	1.96	1.96	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	013+034 - 008+100	4.93	R1	งานบำรุงปกติ	41,905	0	0.00	3,820	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	008+100 - 004+088	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	3,820	1.73	1.73	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	004+088 - 001+076	3.01	R1	งานบำรุงปกติ	25,585	0	0.00	3,820	1.95	1.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	000+000 - 004+012	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,625.12	15.33	3,695	3.63	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	004+012 - 008+024	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.07	2.69	3,695	2.19	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	008+024 - 012+035	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.29	1.60	3,695	2.08	2.02	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	012+035 - 017+023	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	4.42	3,695	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	016+770 - 020+792	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,250.05	47.60	7,184	3.92	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	020+792 - 024+806	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,624.62	43.91	7,184	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	000+691 - 005+662	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,750.04	16.89	3,152	2.87	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	005+662 - 010+638	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,500.18	15.56	3,152	2.72	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	010+638 - 015+571	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	15,591,124.90	13.63	3,152	3.25	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	015+571 - 020+459	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,895	12,102,750.03	16.07	3,152	2.78	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	020+459 - 025+372	4.91	L1	งานฉาบผิว	27,005	4,320,799.99	4.59	3,152	2.45	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	025+372 - 028+321	2.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,225	9,329,375.00	13.11	3,152	3.15	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	5,156	1.85	1.85	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	004+030 - 007+046	3.02	L1	งานฉาบผิว	16,610	2,657,599.98	6.39	5,156	2.35	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	000+963 - 005+725	4.76	L1	งานฉาบผิว	26,180	4,188,799.96	2.74	2,393	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	005+725 - 010+526	4.8	L1	งานฉาบผิว	26,400	4,224,097.71	1.44	2,393	2.19	2.10	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	010+526 - 015+381	4.85	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,675	12,004,024.63	8.30	2,393	2.66	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	015+381 - 020+215	4.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,565	15,274,874.98	7.71	2,393	3.31	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	020+215 - 025+090	4.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,840	12,077,724.87	8.77	2,393	2.74	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	025+090 - 027+026	1.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,670	4,801,499.98	9.36	2,393	2.86	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	000+000 - 004+962	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,275,999.88	24.73	5,002	2.74	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	004+962 - 009+913	4.95	L1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,902.28	7.04	5,002	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	009+913 - 014+869	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.98	5.65	5,002	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	014+869 - 019+833	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,275,999.82	27.73	5,002	2.94	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	019+833 - 023+907	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,385	10,073,250.00	25.23	5,002	2.77	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	023+907 - 027+967	4.06	L1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.05	7.61	5,002	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	027+967 - 031+978	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,273.83	27.71	5,002	4.10	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	031+978 - 033+976	2.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,000.09	25.38	5,002	3.74	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	000+012 - 004+998	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,874.98	2.43	664	5.14	2.81	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	004+998 - 009+009	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,976.05	2.31	664	3.60	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	009+009 - 011+017	2.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,055	6,356,625.05	2.59	664	4.03	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	022+514 - 026+592	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,440	12,902,999.84	42.16	5,580	4.28	2.30	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	026+592 - 030+662	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,375.17	29.57	5,580	3.13	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	030+662 - 034+656	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,374.87	32.18	5,580	3.33	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	034+656 - 038+703	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,807,773.52	32.00	5,580	3.31	2.20	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	038+703 - 042+763	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,749.82	33.80	5,580	3.46	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	042+763 - 046+829	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,374.95	39.58	5,580	3.99	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	046+829 - 050+812	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,890	12,587,101.07	43.66	5,580	4.47	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	000+000 - 004+963	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,640	20,088,449.50	32.03	4,249	2.91	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	004+963 - 009+945	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,199.90	5.22	4,249	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	009+945 - 014+924	4.98	L1	งานฉาบผิว	44,820	7,171,359.92	8.23	4,249	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	014+924 - 019+858	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,370	19,966,500.06	30.32	4,249	2.80	2.00	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	019+858 - 022+846	2.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,910	15,473,249.88	33.82	4,249	4.45	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	126+167 - 130+227	4.06	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,720	48,963,599.31	106.38	15,398	3.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	130+227 - 134+288	4.06	L2	งานฉาบผิว	48,720	7,795,413.26	56.74	15,398	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	134+288 - 138+354	4.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,840	21,977,999.92	160.20	15,398	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	138+354 - 142+441	4.09	L2	งานฉาบผิว	49,080	7,853,013.28	53.80	15,398	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	142+441 - 146+565	4.12	L2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,399.92	56.03	15,398	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	146+565 - 150+724	4.16	L2	งานฉาบผิว	49,920	7,987,413.23	44.73	15,398	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	150+724 - 154+799	4.08	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,960	22,031,400.19	141.91	15,398	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	154+799 - 158+937	4.14	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,680	22,355,999.41	158.49	15,398	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	158+937 - 162+002	3.06	L2	งานฉาบผิว	36,720	5,875,412.89	19.94	15,398	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	101+564 - 105+606	4.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,000.14	23.30	10,428	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	105+606 - 110+592	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.15	26.50	10,428	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	110+592 - 115+527	4.94	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,170	27,305,850.01	15.40	10,428	3.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	115+527 - 120+474	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,225	27,361,125.15	16.78	10,428	3.40	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	120+474 - 125+470	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	2.92	10,428	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	126+167 - 121+201	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.07	3.46	10,428	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	121+201 - 116+243	4.96	R2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.95	7.19	10,428	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	116+243 - 111+318	4.92	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,060	12,176,999.88	29.63	10,428	2.90	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	111+318 - 106+365	4.95	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,251,250.17	29.86	10,428	2.91	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	106+365 - 102+317	4.05	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.24	24.86	10,428	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	066+364 - 071+245	4.88	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,560	26,352,599.78	5.82	871	2.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	071+245 - 076+164	4.92	L2	งานฉาบผิว	59,040	9,446,613.33	1.45	871	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	076+164 - 081+058	4.89	L2	งานฉาบผิว	58,680	9,388,800.11	1.18	871	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	081+058 - 085+988	4.93	L2	งานฉาบผิว	59,160	9,465,600.13	1.29	871	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	085+988 - 090+883	4.89	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,680	26,406,599.29	5.96	871	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	090+883 - 095+800	4.92	L2	งานบำรุงปกติ	59,040	0	0.00	871	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	095+800 - 100+701	4.9	L2	งานฉาบผิว	58,800	9,408,213.21	0.64	871	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	018+941 - 023+935	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,910	20,209,500.31	29.05	7,192	2.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,221.73	27.85	7,202	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	8.48	7,202	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	111+572 - 116+493	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	41,820	0	0.00	3,502	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	116+493 - 121+486	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,415	19,086,749.89	13.84	3,502	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	121+486 - 126+467	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,330	19,048,841.25	15.39	3,502	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	126+467 - 131+466	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,500	19,124,652.49	14.20	3,502	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	131+466 - 135+482	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,170	19,647,750.15	13.72	3,502	3.20	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	135+482 - 139+483	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,000	19,549,556.03	13.85	3,502	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	139+483 - 143+491	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,085	19,598,875.08	12.95	3,502	3.07	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	143+491 - 148+479	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,415	19,086,749.91	14.06	3,502	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	148+479 - 150+469	1.99	L1	งานฉาบผิว	16,915	2,706,400.02	2.53	3,502	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,995	2,297,124.96	10.99	3,488	3.40	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	151+084 - 156+028	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	39,520	39,717,600.53	19.40	21,511	3.30	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	156+028 - 161+000	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	39,760	39,958,800.02	18.13	21,511	3.14	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	161+000 - 165+925	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	39,440	39,636,727.16	19.49	21,511	3.31	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	165+925 - 168+887	2.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,680	23,798,400.10	21.06	21,511	3.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,375	2.67	2.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	161+557 - 165+767	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,524.78	10.47	3,365	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	165+767 - 169+768	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,365	2.58	2.58	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	169+768 - 174+734	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	3,365	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	174+734 - 179+708	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	15,717,625.10	14.15	3,365	3.71	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	179+708 - 184+672	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	15,685,999.96	17.97	3,365	4.09	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	184+672 - 188+721	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.06	17.25	3,365	2.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	188+721 - 192+749	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,874.81	16.91	3,365	3.83	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	192+749 - 196+800	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.00	26.61	3,365	4.37	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	196+800 - 199+835	3.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,665	9,582,374.89	18.02	3,365	4.10	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	223+572 - 222+567	1	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	10.59	3,375	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.13	3,375	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	224+582 - 228+604	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.95	5.18	6,234	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	228+604 - 233+572	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,749.84	13.16	6,235	2.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	233+572 - 237+620	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,124.93	7.07	6,235	3.23	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	238+190 - 242+231	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,998,775.08	9.33	6,235	2.90	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	242+231 - 246+275	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,499.72	8.47	6,235	4.03	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	246+275 - 250+317	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,499.42	7.33	6,235	3.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	250+317 - 252+329	2.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,055	6,356,625.27	6.71	6,235	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	003+175 - 007+188	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,337.85	11.63	6,719	3.71	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	007+188 - 011+197	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,947.92	10.90	6,719	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	011+197 - 015+218	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,275.13	12.98	6,719	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	033+742 - 029+747	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,000	13,499,999.98	25.92	3,999	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	029+747 - 025+737	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,075	13,533,750.17	32.61	3,999	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	025+737 - 021+398	4.34	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,550	18,716,250.08	28.29	3,999	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	021+398 - 016+679	4.72	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	35,400	20,354,999.92	28.69	3,999	3.26	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	016+679 - 011+684	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,500	21,562,500.02	34.13	3,999	3.85	2.26	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	011+684 - 006+705	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,350	21,476,249.89	30.97	3,999	3.49	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	006+705 - 001+731	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,275	16,773,750.13	30.96	3,999	2.61	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	001+731 - 000+736	1	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	31.56	4,009	2.63	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	045+292 - 041+283	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,045	8,120,250.03	9.07	1,522	2.80	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	041+283 - 036+306	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	12,885,750.15	6.83	1,522	3.00	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	036+306 - 035+304	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	8.70	1,532	3.63	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	003+423 - 008+152	4.73	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,840	21,757,488.94	12.20	2,304	3.02	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	008+152 - 012+845	4.69	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,520	16,884,399.61	17.17	2,304	2.92	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	012+845 - 017+535	4.69	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,520	16,884,000.21	16.20	2,304	2.81	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	000+000 - 004+055	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	10,505,250.17	16.45	3,841	4.26	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	004+055 - 008+082	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,135	10,427,625.34	14.32	3,841	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	008+082 - 012+098	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,499.94	14.01	3,841	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	012+098 - 017+071	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,365	12,859,875.12	15.80	3,841	4.84	2.58	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	017+071 - 021+998	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,185	12,756,375.12	11.57	3,841	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	021+998 - 026+977	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	12,885,749.93	16.59	3,841	4.31	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	026+977 - 031+019	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,180	10,453,500.15	14.64	3,841	5.15	2.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	031+019 - 035+017	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,000	10,350,000.07	14.47	3,841	3.69	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	035+017 - 039+040	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,500.00	15.53	3,841	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	039+040 - 043+049	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,045	10,375,874.85	16.79	3,841	4.38	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	043+049 - 048+047	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	12,937,499.91	9.14	3,841	5.92	3.40	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	000+031 - 004+987	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	15,686,000.10	25.39	5,926	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	004+987 - 009+938	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,250,975.15	29.31	5,926	2.82	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	009+938 - 013+944	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,750.10	28.53	5,926	2.77	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	013+944 - 017+987	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,274.77	25.01	5,926	2.58	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	017+987 - 022+034	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,807,773.52	25.91	5,926	3.42	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	022+034 - 026+712	4.68	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,740	14,800,499.73	27.53	5,926	3.60	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	026+712 - 030+030	3.32	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,260	8,216,999.98	29.47	5,926	2.94	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.99	4.11	3,983	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	004+964 - 009+943	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,774.99	16.44	3,983	2.57	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	009+943 - 013+952	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.26	4.85	3,983	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	013+952 - 017+976	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.12	15.80	3,983	2.51	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	023+446 - 027+517	4.07	L1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,697.74	1.66	1,773	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	6.35	1,784	3.40	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	048+965 - 014+974	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,781,226.31	27.91	4,368	3.78	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	043+974 - 039+966	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,624.87	27.16	4,368	3.68	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	039+966 - 034+970	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,499.78	31.12	4,368	4.63	2.43	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	034+970 - 029+975	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,148.28	22.90	4,368	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	029+975 - 025+078	4.90	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,950	15,496,601.47	22.14	4,368	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	025+078 - 020+150	4.93	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	15,591,124.91	22.91	4,368	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	020+150 - 015+231	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	15,559,851.19	25.53	4,368	3.47	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	015+231 - 010+332	4.90	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,950	15,496,601.43	24.18	4,368	3.31	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	010+332 - 005+446	4.89	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	15,464,624.93	23.10	4,368	3.19	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	005+446 - 000+553	4.89	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	15,464,273.86	21.62	4,368	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	072+300 - 068+201	4.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,550	12,965,898.64	9.92	2,285	3.75	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	068+201 - 064+095	4.11	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,605	12,997,874.83	11.06	2,285	4.20	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	064+095 - 059+930	4.17	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,935	13,187,273.46	11.45	2,285	4.37	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	059+930 - 055+776	4.15	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,825	13,124,375.13	9.85	2,285	3.73	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	055+776 - 051+625	4.15	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,825	10,270,975.13	10.93	2,285	2.97	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	051+625 - 050+589	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,000.04	10.46	2,295	2.85	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	041+586 - 036+630	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,275,999.93	13.49	2,530	2.91	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	036+630 - 031+696	4.93	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	15,591,125.05	10.63	2,530	3.26	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	031+696 - 027+663	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,745,226.11	11.48	2,530	3.47	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	027+663 - 023+626	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,851.48	9.86	2,530	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	023+626 - 019+591	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,745,225.49	12.19	2,530	3.67	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	019+591 - 015+566	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,600.89	11.88	2,530	3.58	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	015+566 - 011+544	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,499.89	13.59	2,530	2.93	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	011+544 - 007+524	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,249.76	10.29	2,530	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	007+524 - 003+501	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,712,898.88	10.83	2,530	3.30	2.20	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	003+501 - 000+490	3.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,555	9,518,773.86	10.32	2,530	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	041+628 - 045+668	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,499.88	8.26	2,314	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	045+668 - 050+644	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	15,749,249.84	7.87	2,314	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	050+644 - 055+638	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.06	9.43	2,314	3.79	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	055+638 - 060+622	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	15,749,250.27	7.87	2,314	3.23	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	060+622 - 064+610	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,875,250.09	9.31	2,314	2.76	2.00	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	064+610 - 068+678	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,374.87	8.38	2,314	3.40	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	068+678 - 072+729	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	12,808,476.31	9.88	2,314	3.98	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	072+729 - 076+701	3.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,835	9,825,750.01	8.39	2,314	2.59	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	420+345 - 425+313	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	14.06	13,806	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	425+313 - 430+284	4.97	L2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,520.03	14.51	13,806	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	430+284 - 434+293	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,524.96	41.43	13,806	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	434+293 - 439+282	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,120.01	12.32	13,806	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	439+282 - 444+269	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,025.14	36.65	13,806	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	444+269 - 449+247	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,500.25	49.48	13,806	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	449+247 - 453+261	4.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,165,274.65	36.07	13,806	3.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	453+261 - 457+278	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,499.60	53.05	13,806	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	457+278 - 461+284	4.01	L2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,890.28	20.26	13,806	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	461+284 - 466+276	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	27,582,225.57	35.95	13,806	3.01	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	466+276 - 471+267	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	27,581,661.74	31.73	13,806	3.14	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,465	3,482,325.16	33.64	13,816	4.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	31,460	31,617,299.87	25.97	13,816	3.24	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	470+850 - 468+952	1.9	R2	งานฉาบผิว	10,450	1,672,000.05	10.43	13,802	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	468+952 - 463+549	5.4	R2	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	13,816	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	13,816	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	467+687 - 465+653	2.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,165	5,024,250.10	57.70	13,805	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+789 - 465+683	0.11	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	605	272,249.99	65.69	13,711	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+759 - 465+660	0.1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	550	247,778.09	66.79	13,702	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	330	331,004.77	46.99	13,816	3.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	165	165,825.00	43.08	13,521	3.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+660 - 465+789	0.13	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	715	322,027.36	63.27	13,816	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานบำรุงปกติ	55	0	0.00	13,816	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	770	774,460.29	35.75	13,726	3.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+626 - 465+535	0.09	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	495	223,022.31	64.29	13,816	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานฉาบผิว	2,090	334,400.01	21.24	13,782	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานบำรุงปกติ	29,480	0	0.00	13,816	1.42	1.42	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+157 - 463+549	1.61	R2	งานฉาบผิว	8,855	1,416,800.04	17.01	13,800	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+549 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	13.77	13,806	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	13,816	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+547 - 460+728	2.82	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,510	15,586,936.01	36.95	13,802	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	460+595 - 456+565	4.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,249.63	54.88	13,806	2.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	456+565 - 452+529	4.04	R2	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.80	16.88	13,806	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	452+529 - 448+499	4.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,503.44	59.04	13,806	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	448+499 - 447+495	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	75.79	13,816	2.91	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	472+115 - 477+094	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	72,210	72,571,049.59	69.67	19,762	3.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	477+094 - 481+099	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,000	26,099,999.59	100.56	19,762	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	481+099 - 485+105	4.01	L2	งานฉาบผิว	58,145	9,303,199.83	23.59	19,762	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	485+105 - 489+104	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,280,000.03	34.29	19,762	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	489+104 - 494+091	4.99	L2	งานฉาบผิว	72,355	11,577,011.01	21.08	19,762	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	494+091 - 499+074	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	72,210	32,495,092.31	170.15	19,762	2.77	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	499+074 - 503+076	4	L2	งานฉาบผิว	58,000	9,279,999.95	57.81	19,762	2.46	2.30	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	503+076 - 505+079	2	L2	งานฉาบผิว	29,000	4,639,789.47	55.58	19,762	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	505+345 - 501+309	4.04	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	58,580	58,872,896.73	66.53	19,762	2.33	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	501+309 - 497+288	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	58,290	0	0.00	19,762	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	497+288 - 493+272	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	58,290	0	0.00	19,762	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	493+272 - 489+252	4.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,290	26,230,499.10	164.24	19,762	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	489+252 - 486+227	3.02	R2	งานฉาบผิว	43,790	7,006,610.22	59.47	19,762	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	485+223 - 481+187	4.04	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,580	26,360,999.30	101.98	19,762	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	481+187 - 477+152	4.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,435	26,295,749.01	107.75	19,762	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	477+152 - 473+139	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	58,145	26,165,250.07	125.51	19,762	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	473+139 - 472+136	1	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	14,500	14,572,500.31	74.89	19,772	3.38	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	505+345 - 509+375	4.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	44,330	44,552,185.07	56.74	24,228	3.20	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	509+375 - 513+410	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,330	19,948,739.26	101.95	24,228	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	513+410 - 517+446	4.04	L2	งานฉาบผิว	44,440	7,110,399.60	29.48	24,228	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	517+446 - 521+483	4.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,440	19,998,239.62	90.50	24,228	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	521+483 - 525+509	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,330	19,948,500.11	103.23	24,228	2.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	525+509 - 529+518	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,110	19,849,419.95	75.26	24,228	2.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	529+518 - 533+522	4	L2	งานบำรุงปกติ	44,000	0	0.00	24,228	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	533+608 - 528+648	4.96	R2	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.96	16.85	24,228	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	528+648 - 523+677	4.97	R2	งานบำรุงปกติ	54,670	0	0.00	24,228	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	523+677 - 518+681	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,085.99	23.77	24,228	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	518+681 - 513+682	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,750,000.06	51.28	24,228	2.04	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	513+682 - 508+684	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,749,999.96	65.06	24,228	2.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	508+684 - 505+691	2.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,890	14,800,182.68	103.01	24,228	2.85	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	162+051 - 165+946	3.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	21,395	21,502,500.45	28.63	13,143	3.21	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	168+276 - 173+152	4.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,840	12,077,999.82	70.74	13,143	2.73	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	173+152 - 174+130	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	74.54	13,153	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	175+006 - 179+849	4.84	L1	งานฉาบผิว	26,620	4,259,297.72	15.20	13,143	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	179+849 - 184+685	4.84	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,620	11,978,999.91	64.85	13,143	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	184+685 - 189+521	4.84	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,620	11,979,000.21	76.35	13,141	2.85	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	189+521 - 194+415	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,895	12,102,749.99	60.16	13,143	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	194+415 - 199+337	4.92	L1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.99	23.51	13,143	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	163+210 - 162+239	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	37.19	13,153	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	200+995 - 205+963	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	27,471,675.00	28.33	12,124	3.16	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	205+963 - 210+939	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,499.95	52.90	12,124	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	210+939 - 215+912	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	27,472,288.75	43.96	12,124	3.96	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	215+912 - 219+917	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,489.33	51.78	12,124	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	219+917 - 220+917	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.34	12,134	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	232+390 - 237+364	4.97	L1	งานฉาบผิว	72,065	11,530,400.08	17.47	7,803	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	237+364 - 241+343	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	57,710	0	0.00	7,803	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	242+339 - 247+318	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	72,210	0	0.00	7,803	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	247+318 - 251+380	4.06	L1	งานฉาบผิว	58,870	9,419,200.08	11.94	7,803	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	038+187 - 034+150	4.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,275.07	33.81	7,612	2.82	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	034+150 - 030+117	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,745,225.73	30.80	7,612	3.62	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	030+117 - 026+073	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,500.10	32.17	7,612	3.78	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	026+073 - 022+005	4.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,385	10,073,249.90	35.72	7,612	2.93	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	022+005 - 017+946	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,225.27	33.21	7,612	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	017+946 - 013+903	4.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,274.77	28.38	7,612	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	013+903 - 009+847	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,499.69	33.18	7,612	2.78	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	009+847 - 005+806	4.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,998,725.10	31.15	7,612	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	005+806 - 001+772	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.93	9.89	7,612	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	001+772 - 000+764	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	36.87	7,622	4.52	2.34	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	001+192 - 005+986	4.79	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,345	11,855,249.93	13.89	3,627	2.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	005+986 - 010+773	4.79	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,345	11,854,974.83	14.76	3,627	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	010+773 - 015+553	4.78	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,290	11,830,499.78	14.77	3,627	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	015+553 - 020+344	4.79	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,345	15,148,726.16	11.26	3,627	3.09	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	000+000 - 004+998	5	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,500	27,637,500.05	35.86	10,167	3.99	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	004+998 - 009+996	5	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,500	27,637,500.15	27.17	10,167	3.19	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	000+000 - 004+991	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,523.80	11.27	3,307	3.43	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	004+991 - 009+983	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,874.95	9.67	3,307	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	009+983 - 013+974	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,875,524.93	12.68	3,307	2.80	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	048+174 - 052+569	4.39	L1	งานฉาบผิว	24,145	3,863,199.98	1.54	2,756	2.47	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	052+569 - 056+895	4.33	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,815	10,716,749.79	4.65	2,756	2.69	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	056+895 - 061+217	4.32	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,760	10,692,000.06	5.31	2,756	2.93	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	061+217 - 065+514	4.30	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,650	13,598,749.97	4.97	2,756	3.92	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	065+514 - 069+809	4.30	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,650	13,598,750.06	3.89	2,756	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	069+809 - 073+282	3.47	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,085	8,588,249.97	5.39	2,756	2.97	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	093+483 - 097+529	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,425	19,794,375.02	12.38	2,601	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	097+529 - 102+492	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,160	18,972,424.53	16.19	2,601	2.91	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	102+492 - 106+491	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,439,848.87	2.13	2,601	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	106+491 - 110+506	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,085	19,598,874.43	10.74	2,601	4.66	2.45	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	110+506 - 115+460	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	42,075	24,193,124.69	4.91	2,601	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	115+460 - 119+433	3.97	L1	งานฉาบผิว	33,745	5,399,199.90	2.23	2,601	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	000+000 - 004+964	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	15,685,999.77	13.10	2,843	3.42	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	004+964 - 008+987	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,600.95	15.97	2,843	4.14	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	009+340 - 013+352	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,750.06	23.25	4,260	2.68	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	013+352 - 017+371	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,545.09	5.05	4,260	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	017+371 - 022+347	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,400.01	5.92	4,260	2.33	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	022+347 - 026+366	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,697.74	5.10	4,260	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	026+366 - 031+309	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	4,260	1.97	1.97	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	031+309 - 036+286	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	4,260	1.90	1.90	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานฉาบผิว	2,585	413,501.63	6.48	6,350	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	21,761,999.84	4.06	1,745	2.59	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	004+030 - 008+037	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.72	1.22	1,745	2.39	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	008+037 - 012+006	3.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,640	21,438,000.22	3.95	1,745	2.55	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	005+016 - 000+032	4.98	R1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.94	1.24	1,745	2.40	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2366	100	000+000 - 000+234	0.23	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,265	727,374.99	14.01	3,317	4.58	2.39	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	038+519 - 033+636	4.88	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	15,433,000.05	13.16	4,827	4.23	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	033+636 - 028+800	4.84	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,620	15,306,499.89	10.42	4,827	3.32	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	028+800 - 023+977	4.82	R1	งานฉาบผิว	26,510	4,241,600.01	1.51	4,827	2.11	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	023+977 - 019+140	4.84	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,620	11,978,999.88	10.61	4,827	2.58	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	019+140 - 014+333	4.81	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,455	15,211,625.13	9.35	4,827	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	014+333 - 009+534	4.80	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,400	15,180,000.08	10.93	4,827	3.46	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	009+534 - 004+723	4.81	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,455	15,211,624.96	9.39	4,827	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	004+723 - 001+835	2.89	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,895	9,139,625.04	10.74	4,827	3.41	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	251+299 - 255+301	4	L2	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	27,060	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	255+301 - 260+291	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,945,999.72	132.98	27,060	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	260+291 - 264+277	3.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	47,880	48,119,399.30	103.30	27,060	3.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	263+136 - 258+157	4.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,760	60,058,799.66	128.30	27,060	4.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	258+157 - 253+163	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,179,400.22	124.66	27,060	4.38	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	253+163 - 252+163	1	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,060,000.00	117.41	27,070	4.09	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	402	294+251 - 295+254	1	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,060,000.26	99.79	27,070	3.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	402	295+499 - 292+494	3.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,120	36,300,600.66	97.93	27,060	3.48	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	295+499 - 299+504	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.22	35.08	28,219	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	299+504 - 303+507	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.76	179.37	28,219	2.89	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	303+507 - 308+496	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,179,400.28	91.84	28,219	3.15	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	308+496 - 313+487	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,945,999.98	147.63	28,219	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	313+487 - 317+489	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.50	143.69	28,219	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	317+489 - 322+485	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.10	53.47	28,219	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	322+485 - 327+483	5	L2	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.04	46.28	28,219	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	327+771 - 323+771	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,000	48,240,001.44	125.07	28,219	4.04	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	323+771 - 319+771	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,000	48,240,000.72	114.60	28,219	3.73	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	319+771 - 315+766	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,000	48,239,999.94	89.80	28,219	3.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	315+766 - 311+762	4	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.36	150.66	28,219	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	311+762 - 306+770	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,179,401.24	118.21	28,219	3.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	306+770 - 301+771	5	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	60,000	60,300,000.88	119.57	28,219	3.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	301+771 - 297+763	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,120	48,360,598.76	140.42	28,219	4.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	297+763 - 295+759	2	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	24,000	24,119,999.38	116.81	28,219	3.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	000+000 - 004+985	4.98	L2	งานฉาบผิว	54,780	8,764,959.76	23.87	18,225	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	004+985 - 008+992	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	44,110	0	0.00	18,225	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	008+992 - 012+992	4	L2	งานบำรุงปกติ	44,000	0	0.00	18,225	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	012+992 - 016+002	3.01	L2	งานบำรุงปกติ	33,110	0	0.00	18,225	1.60	1.60	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	016+060 - 012+047	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,110	19,849,949.13	129.40	18,225	2.75	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	012+047 - 007+049	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,750,000.12	110.69	18,225	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	007+049 - 002+060	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,890	24,700,949.92	90.87	18,225	2.33	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	002+060 - 000+056	2	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,109,999.44	75.96	18,225	3.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	000+000 - 004+017	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,240	48,481,199.52	89.24	24,991	3.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	004+017 - 008+022	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,000	48,239,999.92	99.12	24,991	3.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	008+022 - 009+019	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,099.50	97.60	25,001	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	000+000 - 004+060	4.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,660	20,097,000.30	30.64	6,646	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	004+060 - 008+115	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,436.19	10.25	6,646	2.50	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	008+115 - 012+178	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.15	10.87	6,646	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	012+178 - 016+242	4.06	L1	งานฉาบผิว	44,660	7,145,600.22	5.54	6,646	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	016+242 - 020+293	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,550	20,047,500.59	38.05	6,646	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	020+293 - 024+261	3.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	43,670	25,110,250.35	37.43	6,646	3.57	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	024+595 - 028+600	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,000	14,950,414.31	54.64	7,862	4.64	2.44	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	028+600 - 032+608	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	14,987,374.39	50.22	7,862	3.87	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	032+608 - 037+570	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,240	18,538,000.04	44.62	7,862	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	037+570 - 041+578	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	14,987,374.61	42.95	7,862	3.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	041+578 - 045+595	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,130	15,025,165.01	53.24	7,862	4.14	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	045+595 - 049+612	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,130	15,025,165.01	52.31	7,862	4.05	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	049+612 - 053+625	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	14,987,789.57	40.54	7,862	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,125	0	0.00	5,133	1.85	1.85	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	042+484 - 037+541	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,500.04	19.28	5,152	2.58	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	037+541 - 032+553	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,249.94	21.29	5,152	2.72	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	032+553 - 028+529	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.12	24.49	5,152	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	028+529 - 024+525	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.16	21.98	5,152	2.78	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	024+525 - 020+480	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.07	4.01	5,152	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	020+480 - 016+441	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	12,776,499.74	19.37	5,152	3.33	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	016+441 - 012+421	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,565.92	17.77	5,152	3.13	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	012+421 - 007+475	4.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,251,250.10	28.45	5,152	2.82	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	007+475 - 002+522	4.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,251,250.04	16.19	5,152	2.60	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	002+522 - 000+537	1.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.89	18.51	5,152	2.53	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	001+512 - 005+535	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,499.95	22.12	5,712	2.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	005+535 - 009+541	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	5.63	5,712	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	009+541 - 013+544	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.97	6.48	5,712	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	013+544 - 017+566	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.18	29.13	5,712	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	017+566 - 021+572	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.04	9.05	5,712	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	021+572 - 025+583	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.03	5.14	5,712	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	025+583 - 030+554	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.01	3.05	5,712	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	030+554 - 033+525	2.97	L1	งานฉาบผิว	16,335	2,613,600.01	5.93	5,712	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	004+155 - 008+170	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.75	2.17	1,773	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	008+170 - 012+152	3.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,760	21,491,999.65	13.88	1,773	2.64	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	012+863 - 011+859	1	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.73	13.24	1,784	2.53	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	000+037 - 005+013	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,125	17,896,875.04	14.73	4,066	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	005+013 - 009+009	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,000	14,374,999.97	17.67	4,066	3.55	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	009+009 - 013+025	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,125	11,306,249.75	21.05	4,066	2.98	2.01	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	013+025 - 018+003	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,125	14,006,249.96	18.57	4,066	2.72	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	018+003 - 022+972	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	15,717,976.41	13.87	4,066	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	022+972 - 027+923	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	15,654,023.80	14.20	4,066	3.27	2.20	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	027+923 - 032+917	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,249.90	17.81	4,066	2.89	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	032+917 - 036+923	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,749.80	14.89	4,066	2.57	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	000+544 - 005+536	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.11	7.86	2,202	2.76	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	005+536 - 010+460	4.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	15,559,500.27	6.50	2,202	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	010+460 - 012+475	2.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,055	6,356,975.49	7.48	2,202	3.58	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	015+053 - 019+098	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,474.85	4.11	1,127	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	019+098 - 023+115	4.02	L1	งานอาบผิว	22,110	3,537,697.82	0.68	1,127	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	023+115 - 027+117	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	12,650,000.29	3.70	1,127	3.59	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	027+117 - 032+109	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,874.57	3.12	1,127	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	032+109 - 037+074	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	1,127	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	037+074 - 042+034	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	15,685,999.93	2.97	1,127	3.01	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	027+175 - 022+193	4.98	R1	งานอาบผิว	42,330	6,772,800.00	24.48	13,279	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	022+193 - 018+190	4	R1	งานอาบผิว	34,000	5,439,849.12	26.78	13,279	2.30	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	018+190 - 014+178	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,085	34,255,424.70	66.97	13,279	3.41	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	014+178 - 010+170	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,085	34,255,425.13	67.50	13,279	3.43	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	010+170 - 006+161	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,085	15,338,674.91	102.35	13,279	2.68	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	006+161 - 002+149	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,085	15,338,249.87	112.76	13,279	2.83	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	002+149 - 000+151	2	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,000	7,650,000.09	123.16	13,279	3.00	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	000+016 - 004+035	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,125	11,306,562.48	22.30	4,403	2.68	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	004+035 - 008+033	4	L1	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	4,403	2.00	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	008+033 - 012+046	4.01	L1	งานอาบผิว	25,063	4,010,110.92	3.83	4,403	2.19	2.10	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	012+046 - 016+011	3.96	L1	งานอาบผิว	19,800	3,168,088.76	2.06	4,403	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	000+000 - 004+986	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	3,505	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	004+986 - 009+968	4.98	L1	งานอาบผิว	22,410	3,585,600.02	3.74	3,505	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	009+968 - 014+968	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	10,125,000.00	17.04	3,505	2.66	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	014+968 - 018+985	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,500.16	16.40	3,505	2.60	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	018+985 - 023+011	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,135	10,427,625.37	20.82	3,505	4.67	2.46	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	023+011 - 027+986	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	12,885,750.06	17.47	3,505	3.61	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	027+986 - 032+974	4.99	L1	งานอาบผิว	22,455	3,592,800.07	5.42	3,505	2.47	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	032+974 - 034+963	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,955	0	0.00	3,505	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2430	100	003+795 - 004+350	0.56	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,080	1,385,853.13	77.02	13,082	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	021+500 - 017+501	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,800.03	21.83	5,937	2.55	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	017+501 - 013+489	4.01	R1	งานอาบผิว	22,055	3,528,838.24	9.99	5,937	2.48	2.30	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	013+489 - 009+478	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,349.93	24.31	5,937	3.15	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	043+700 - 038+762	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,280	26,675,999.49	22.94	5,454	2.85	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	038+762 - 033+826	4.94	R1	งานอาบผิว	59,280	9,484,799.86	7.86	5,454	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	033+826 - 028+892	4.93	R1	งานอาบผิว	59,160	9,465,599.90	6.85	5,454	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	028+892 - 023+927	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	26,783,999.86	31.59	5,454	2.56	2.00	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	023+927 - 021+939	1.99	R1	งานอาบผิว	23,880	3,820,800.07	12.36	5,454	2.50	2.32	