

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	016+060 - 021+051	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	16,070	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	021+051 - 026+041	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	16,070	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	031+030 - 036+020	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	16,070	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	036+020 - 041+002	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,780	0	0.00	16,070	2.27	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	041+002 - 041+996	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	1,742,400.04	16.05	16,081	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	037+501 - 032+504	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	0	0.00	16,070	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	032+504 - 027+507	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	20.80	16,070	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	022+509 - 017+512	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	18.98	16,070	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	201	017+512 - 016+512	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	1,760,000.00	19.03	16,081	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	042+485 - 046+505	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.08	26.88	27,522	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	046+505 - 051+492	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	27,522	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	051+492 - 056+491	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,600,000.02	23.63	27,522	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	056+491 - 060+517	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	27,522	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	060+517 - 064+540	4.02	L2	งานอาบผิว	48,240	7,718,400.00	24.81	27,522	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	064+540 - 066+538	2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,000	3,840,000.04	26.37	27,522	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	067+090 - 062+612	4.48	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,760	8,601,600.08	26.75	27,522	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	062+612 - 058+108	4.50	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,000	8,640,000.02	29.44	27,522	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	058+108 - 053+634	4.47	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,640	0	0.00	27,521	2.38	2.38	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	053+634 - 049+173	4.46	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	53,520	0	0.00	27,522	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	049+173 - 047+394	1.78	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,360	3,417,600.02	25.80	27,513	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	202	047+100 - 043+378	3.72	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,640	7,142,399.96	30.34	27,519	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	074+321 - 079+312	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	28,345	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	079+312 - 084+309	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	0	0.00	28,345	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	084+309 - 088+303	3.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	7,660,598.25	31.64	28,345	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	088+911 - 083+920	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,901.13	50.67	28,345	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	083+920 - 078+923	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,599,899.06	32.42	28,345	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	23	203	078+923 - 074+932	3.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	28,345	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	202	400	145+454 - 150+450	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.04	10.09	7,697	2.38	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	202	400	150+450 - 155+445	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.06	10.32	7,697	2.40	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,399.99	8.10	7,709	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	202	400	140+504 - 137+514	2.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,445	2,631,200.01	5.97	7,697	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	009+950 - 014+907	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,952,109.10	12.07	15,108	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	014+907 - 019+856	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,939,890.96	12.46	15,108	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	019+856 - 024+817	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.96	10.90	15,108	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	024+817 - 029+771	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,940,000.00	9.34	15,108	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	034+650 - 039+568	4.92	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.97	9.14	15,108	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	044+533 - 049+499	4.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,275	5,963,999.95	10.05	15,108	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	049+499 - 054+457	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.94	8.31	15,108	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	056+233 - 054+817	1.42	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,650	1,704,000.01	8.33	15,106	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	040+354 - 035+432	4.92	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.99	8.33	15,108	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	035+432 - 030+568	4.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,450	5,831,999.95	8.36	15,108	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	030+568 - 025+609	4.96	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.91	9.38	15,108	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	208	200	025+609 - 021+640	3.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,775	4,763,999.97	7.87	15,108	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	213	100	000+000 - 004+017	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	48,240	7,718,400.04	21.14	26,425	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	213	100	004+017 - 009+005	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,799.96	21.14	26,425	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	213	100	009+005 - 013+991	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	26,425	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	213	100	019+563 - 021+589	2.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,360	3,897,462.57	24.69	26,425	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	213	100	009+026 - 004+030	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	9,599,999.98	21.14	26,425	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	045+187 - 041+145	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	44,440	7,110,400.10	15.54	6,332	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	036+146 - 032+180	3.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	43,670	6,987,199.93	12.36	6,332	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	032+093 - 027+103	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,890	8,782,399.80	13.08	6,332	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	017+151 - 013+132	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,220	7,075,395.61	10.59	6,332	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	013+132 - 009+103	4.03	R1	งานอาบผิว	44,330	7,092,604.47	11.77	6,332	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	009+103 - 005+082	4.02	R1	งานอาบผิว	44,220	7,075,395.34	11.07	6,332	2.28	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	101	005+082 - 002+082	3	R1	งานอาบผิว	33,000	5,280,000.10	10.45	6,332	2.25	2.15	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	079+889 - 075+828	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	3,572,761.74	1.95	5,918	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	075+828 - 071+764	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.01	2.31	5,918	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	071+764 - 067+693	4.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,385	3,581,638.34	2.34	5,918	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	067+693 - 063+622	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,385	3,581,562.14	2.91	5,918	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	063+622 - 060+543	3.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,940	2,710,400.00	3.10	5,918	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	060+955 - 056+924	4.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,400.06	1.95	5,918	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	219	102	051+476 - 049+484	1.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	1,751,199.98	2.91	5,918	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	291	100	004+010 - 008+999	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.04	25.39	27,404	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	291	100	008+999 - 013+067	4.07	L2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.69	29.07	27,404	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	291	100	009+810 - 004+841	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	9,542,399.96	22.88	27,404	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	013+326 - 018+930	5.6	L1	งานบำรุงปกติ	25,200	4,032,000.07	13.56	25,277	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานฉาบผิว	25,110	4,017,600.15	12.81	25,277	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,065	4,010,320.09	12.74	25,277	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,840	3,974,399.99	14.65	25,277	2.16	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	002+598 - 007+587	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	3,592,728.05	10.69	25,265	2.19	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	007+587 - 012+572	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	25,265	1.83	1.83	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	012+572 - 017+570	5	L2	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	25,265	1.83	1.83	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	017+570 - 022+559	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	25,265	1.90	1.90	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	022+559 - 027+554	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,455	0	0.00	25,265	1.89	1.89	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	027+554 - 032+534	4.98	L2	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	25,265	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	101	032+534 - 034+540	2.01	L2	งานฉาบผิว	9,045	0	0.00	25,265	1.84	1.84	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	102	044+792 - 049+782	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.11	12.86	8,559	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	102	054+766 - 059+762	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	9.82	8,559	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2040	102	059+762 - 064+720	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,800.00	10.30	8,559	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2045	200	032+460 - 027+505	4.95	R1	งานฉาบผิว	37,125	5,940,108.97	3.58	4,087	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	000+032 - 004+053	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.27	3.28	3,373	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	004+053 - 009+038	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,586.48	6.33	3,373	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	009+038 - 013+998	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	9,523,199.95	6.19	3,373	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	013+998 - 018+962	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	9,523,199.87	5.95	3,373	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	018+962 - 023+956	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	9,580,799.92	3.68	3,373	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	023+956 - 027+962	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	7,699,199.84	3.62	3,373	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2063	100	027+962 - 030+987	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,240	5,798,612.94	4.10	3,373	2.28	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	000+045 - 004+049	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	3,520,000.01	3.63	5,595	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	004+049 - 008+049	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	3,520,000.05	3.33	5,595	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	008+049 - 010+051	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.09	3.84	5,595	2.22	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	010+750 - 015+740	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.95	3.97	5,595	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	015+740 - 020+712	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	4,373,600.05	4.18	5,595	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,302.33	4.11	5,606	2.25	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2269	200	019+251 - 023+253	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,000	3,200,000.08	1.98	2,121	2.32	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	101	023+962 - 018+986	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,880	4,780,799.95	2.40	1,977	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	101	014+013 - 010+012	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,000	3,840,000.04	2.77	1,977	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	101	010+012 - 006+001	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,060	3,849,599.93	2.71	1,977	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	101	006+001 - 001+015	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,940	4,790,400.00	2.24	1,977	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	102	037+392 - 032+398	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,116.27	3.32	5,557	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	102	032+398 - 028+393	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,706.05	4.95	5,557	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2322	102	028+393 - 024+400	3.99	R1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,297.63	6.08	5,557	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2367	100	007+322 - 011+340	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,110	3,537,600.00	10.63	10,619	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2380	100	020+632 - 015+658	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	4,373,600.09	1.20	1,961	2.25	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2380	100	015+658 - 010+682	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	4,382,450.67	1.27	1,961	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2380	100	010+682 - 005+733	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,225	4,355,943.53	1.74	1,961	2.28	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2380	100	005+733 - 000+778	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,225	4,356,097.62	1.35	1,961	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2381	100	000+000 - 004+984	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	4,382,399.91	2.60	3,111	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2381	100	004+984 - 008+998	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,090	5,774,399.92	4.02	3,111	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2381	100	008+998 - 013+967	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	4,373,502.24	2.38	3,111	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2381	100	013+967 - 017+974	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	3,528,897.83	2.40	3,111	2.28	2.17	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2381	100	017+974 - 022+960	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	4,391,200.00	2.82	3,111	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2391	100	028+109 - 024+104	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	3,520,097.66	2.73	3,165	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2391	100	020+061 - 016+040	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,502.27	2.02	3,165	2.28	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2391	100	011+867 - 007+904	3.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,780	3,484,897.71	2.94	3,165	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2391	100	007+310 - 002+380	4.93	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	4,338,400.01	2.31	3,165	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2391	100	002+380 - 000+410	1.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,835	1,733,600.02	2.41	3,165	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2563	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	915,297.28	4.26	4,754	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	016+060 - 021+051	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,759	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	021+051 - 026+041	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,759	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	031+030 - 036+020	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,759	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	036+020 - 041+002	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,780	0	0.00	15,759	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	041+002 - 041+996	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	1,742,400.04	15.56	15,770	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	037+501 - 032+504	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	0	0.00	15,759	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	032+504 - 027+507	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	20.23	15,759	2.34	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	022+509 - 017+512	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	18.34	15,759	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	201	017+512 - 016+512	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	1,760,000.00	18.38	15,770	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	042+485 - 046+505	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.08	27.27	26,989	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	046+505 - 051+492	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	26,989	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	051+492 - 056+491	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,600,000.02	21.46	26,989	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	056+491 - 060+517	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	26,989	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	060+517 - 064+540	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.00	23.86	26,989	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	064+540 - 066+538	2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,000	3,840,000.04	26.44	26,989	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	067+090 - 062+612	4.48	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,760	8,601,600.08	27.12	26,989	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	062+612 - 058+108	4.50	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,000	8,640,000.02	30.33	26,989	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	058+108 - 053+634	4.47	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,640	0	0.00	26,988	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	053+634 - 049+173	4.46	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,520	0	0.00	26,989	2.15	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	049+173 - 047+394	1.78	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,360	3,417,600.02	25.55	26,980	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	202	047+100 - 043+378	3.72	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,640	7,142,399.96	31.33	26,986	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	074+321 - 079+312	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	27,793	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	079+312 - 084+309	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	0	0.00	27,793	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	084+309 - 088+303	3.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	27,793	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	088+911 - 083+920	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,901.13	53.05	27,793	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	083+920 - 078+923	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,599,899.06	26.15	27,793	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	23	203	078+923 - 074+932	3.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	27,793	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	202	400	145+454 - 150+450	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.04	11.44	7,553	2.45	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	202	400	150+450 - 155+445	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.06	11.71	7,553	2.46	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,399.99	8.16	7,564	2.41	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	202	400	140+504 - 137+514	2.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,445	2,631,200.01	6.81	7,553	2.43	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	009+950 - 014+907	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,952,109.10	13.24	14,818	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	014+907 - 019+856	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,939,890.96	11.46	14,818	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	019+856 - 024+817	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.96	10.19	14,818	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	024+817 - 029+771	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,940,000.00	8.68	14,818	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	034+650 - 039+568	4.92	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.97	8.40	14,818	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	044+533 - 049+499	4.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,275	5,963,999.95	10.36	14,818	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	049+499 - 054+457	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.94	8.97	14,818	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	056+233 - 054+817	1.42	R2	งานฉาบผิว	10,650	1,704,000.01	9.00	14,816	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	040+354 - 035+432	4.92	R2	งานฉาบผิว	36,900	5,903,999.99	7.58	14,818	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	035+432 - 030+568	4.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,450	5,831,999.95	7.61	14,818	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	030+568 - 025+609	4.96	R2	งานฉาบผิว	37,200	5,951,999.91	8.78	14,818	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	208	200	025+609 - 021+640	3.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,775	4,763,999.97	7.12	14,818	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	213	100	000+000 - 004+017	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,240	7,718,400.04	22.84	25,911	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	213	100	004+017 - 009+005	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,799.96	22.83	25,911	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	213	100	009+005 - 013+991	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	25,911	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	213	100	019+563 - 021+589	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	3,897,462.57	26.60	25,911	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	213	100	009+026 - 004+030	5	R2	งานฉาบผิว	60,000	9,599,999.98	22.84	25,911	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	045+187 - 041+145	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	44,440	7,110,400.10	17.67	6,212	2.39	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	036+146 - 032+180	3.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	43,670	6,987,199.93	12.23	6,212	2.32	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	032+093 - 027+103	4.99	R1	งานฉาบผิว	54,890	8,782,399.80	13.63	6,212	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	017+151 - 013+132	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,220	7,075,395.61	9.23	6,212	2.22	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	013+132 - 009+103	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,330	7,092,604.47	11.21	6,212	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	009+103 - 005+082	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,220	7,075,395.34	10.00	6,212	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	101	005+082 - 002+082	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	33,000	5,280,000.10	9.08	6,212	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	079+889 - 075+828	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,761.74	1.89	5,808	2.21	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	075+828 - 071+764	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.01	2.37	5,808	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	071+764 - 067+693	4.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,385	3,581,638.34	2.40	5,808	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	067+693 - 063+622	4.07	R1	งานบำรุงปกติ	22,385	3,581,562.14	3.51	5,808	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	063+622 - 060+543	3.08	R1	งานฉาบผิว	16,940	2,710,400.00	3.75	5,808	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	060+555 - 056+924	4.03	R2	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.06	1.78	5,808	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	219	102	051+476 - 049+484	1.99	R2	งานฉาบผิว	10,945	1,751,199.98	3.52	5,808	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	291	100	004+010 - 008+999	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	26.31	26,871	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	291	100	008+999 - 013+067	4.07	L2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.69	30.19	26,871	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	291	100	009+810 - 004+841	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	9,542,399.96	24.67	26,871	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	013+326 - 018+930	5.60	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,200	4,032,000.07	12.67	24,786	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,110	4,017,600.15	11.23	24,786	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,065	4,010,320.09	11.11	24,786	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานบำรุงปกติ	24,840	3,974,399.99	15.38	24,786	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	002+598 - 007+587	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,728.05	9.69	24,775	2.16	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	007+587 - 012+572	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	24,775	1.72	1.72	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	012+572 - 017+570	5	L2	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	24,775	1.72	1.72	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	017+570 - 022+559	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	0	0.00	24,775	1.79	1.79	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	022+559 - 027+554	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	0	0.00	24,775	1.79	1.79	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	027+554 - 032+534	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	24,775	1.84	1.84	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	101	032+534 - 034+540	2.01	L2	งานฉาบผิว	9,045	0	0.00	24,775	1.74	1.74	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	102	044+792 - 049+782	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.11	14.86	8,394	2.44	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	102	054+766 - 059+762	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	9.51	8,394	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2040	102	059+762 - 064+720	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,800.00	10.43	8,394	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2045	200	032+460 - 027+505	4.95	R1	งานบำรุงปกติ	37,125	5,940,108.97	4.15	4,011	2.42	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	000+032 - 004+053	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.27	3.81	3,311	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	004+053 - 009+038	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,586.48	7.76	3,311	2.46	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	009+038 - 013+998	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,199.95	7.56	3,311	2.44	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	013+998 - 018+962	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	9,523,199.87	7.12	3,311	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	018+962 - 023+956	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,799.92	3.33	3,311	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	023+956 - 027+962	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	7,699,199.84	3.25	3,311	2.19	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2063	100	027+962 - 030+987	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,240	5,798,612.94	4.01	3,311	2.25	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	000+045 - 004+049	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.01	3.10	5,490	2.16	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	004+049 - 008+049	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.05	2.77	5,490	2.13	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	008+049 - 010+051	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	1,760,000.09	3.32	5,490	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	010+750 - 015+740	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.95	3.51	5,490	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	015+740 - 020+712	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	4,373,600.05	3.86	5,490	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	862,302.33	3.74	5,501	2.22	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2269	200	019+251 - 023+253	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,000	3,200,000.08	2.33	2,083	2.38	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	101	023+962 - 018+986	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,880	4,780,799.95	2.94	1,943	2.49	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	101	014+013 - 010+012	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	3,840,000.04	3.23	1,943	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	101	010+012 - 006+001	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,060	3,849,599.93	3.13	1,943	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	101	006+001 - 001+015	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,940	4,790,400.00	2.23	1,943	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	102	037+392 - 032+398	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,116.27	3.91	5,455	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	102	032+398 - 028+393	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,706.05	5.86	5,455	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2322	102	028+393 - 024+400	3.99	R1	งานบำรุงปกติ	21,945	3,511,297.63	7.19	5,455	2.42	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2367	100	007+322 - 011+340	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.00	11.37	10,416	2.32	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2380	100	020+632 - 015+658	4.97	R1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.09	1.09	1,926	2.21	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2380	100	015+658 - 010+682	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,450.67	1.14	1,926	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2380	100	010+682 - 005+733	4.95	R1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,943.53	1.73	1,926	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2380	100	005+733 - 000+778	4.95	R1	งานฉาบผิว	27,225	4,356,097.62	1.35	1,926	2.28	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2381	100	000+000 - 004+984	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	4,382,399.91	2.44	3,055	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2381	100	004+984 - 008+998	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,090	5,774,399.92	3.64	3,055	2.25	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2381	100	008+998 - 013+967	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,502.24	2.11	3,055	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2381	100	013+967 - 017+974	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,897.83	2.15	3,055	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2381	100	017+974 - 022+960	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.00	2.82	3,055	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2391	100	028+109 - 024+104	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,097.66	3.27	3,106	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2391	100	020+061 - 016+040	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,502.27	1.92	3,106	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2391	100	011+867 - 007+904	3.96	R1	งานบำรุงปกติ	21,780	3,484,897.71	3.58	3,106	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2391	100	007+310 - 002+380	4.93	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	4,338,400.01	2.25	3,106	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2391	100	002+380 - 000+410	1.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,835	1,733,600.02	2.35	3,106	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2562	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	915,297.28	3.86	4,666	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	016+060 - 021+051	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,456	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	021+051 - 026+041	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,456	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	031+030 - 036+020	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,890	0	0.00	15,456	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	036+020 - 041+002	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,780	0	0.00	15,456	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	041+002 - 041+996	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	1,742,400.04	13.23	15,467	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	037+501 - 032+504	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	55,275,000.42	47.16	15,456	3.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	032+504 - 027+507	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	22.24	15,456	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	022+509 - 017+512	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55,000	8,800,000.07	18.86	15,456	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	201	017+512 - 016+512	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	1,760,000.00	18.95	15,467	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	042+485 - 046+505	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.08	25.87	26,465	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	046+505 - 051+492	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	26,465	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	051+492 - 056+491	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,600,000.02	19.72	26,465	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	056+491 - 060+517	4.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	26,465	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	060+517 - 064+540	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,400.00	22.40	26,465	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	064+540 - 066+538	2.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	3,840,000.04	25.07	26,465	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	067+090 - 062+612	4.48	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,760	0	0.00	26,465	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	062+612 - 058+108	4.50	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,000	8,640,000.02	30.81	26,465	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	058+108 - 053+634	4.47	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,640	0	0.00	26,464	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	053+634 - 049+173	4.46	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	53,520	0	0.00	26,465	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	049+173 - 047+394	1.78	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,360	3,417,600.02	24.23	26,456	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	202	047+100 - 043+378	3.72	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,640	7,142,399.96	32.57	26,462	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	074+321 - 079+312	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	27,254	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	079+312 - 084+309	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	0	0.00	27,254	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	084+309 - 088+303	3.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	27,254	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	088+911 - 083+920	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,901.13	54.80	27,254	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	083+920 - 078+923	5.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	0	0.00	27,254	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	23	203	078+923 - 074+932	3.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	27,254	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	202	400	145+454 - 150+450	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	0	0.00	7,411	2.35	2.35	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	202	400	150+450 - 155+445	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	0	0.00	7,411	2.37	2.37	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,399.99	8.24	7,422	2.42	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	202	400	140+504 - 137+514	2.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,445	0	0.00	7,411	2.34	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	009+950 - 014+907	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	0	0.00	14,532	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	014+907 - 019+856	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,939,890.96	11.00	14,532	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	019+856 - 024+817	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.96	10.79	14,532	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	024+817 - 029+771	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,940,000.00	9.23	14,532	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	034+650 - 039+568	4.92	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.97	8.78	14,532	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	044+533 - 049+499	4.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,275	5,963,999.95	11.00	14,532	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	049+499 - 054+457	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	0	0.00	14,532	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	056+233 - 054+817	1.42	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,650	0	0.00	14,530	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	040+354 - 035+432	4.92	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.99	7.18	14,532	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	035+432 - 030+568	4.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,450	5,831,999.95	7.24	14,532	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	030+568 - 025+609	4.96	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.91	9.35	14,532	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	208	200	025+609 - 021+640	3.97	R2	งานบำรุงปกติ	29,775	4,763,999.97	6.17	14,532	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	213	100	000+000 - 004+017	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	25,407	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	213	100	004+017 - 009+005	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	25,407	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	213	100	009+005 - 013+991	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	25,407	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	213	100	019+563 - 021+589	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	0	0.00	25,407	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	213	100	009+026 - 004+030	5	R2	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	25,407	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	045+187 - 041+145	4.04	R1	งานฉาบผิว	44,440	0	0.00	6,094	2.32	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	036+146 - 032+180	3.97	R1	งานฉาบผิว	43,670	6,987,199.93	12.62	6,094	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	032+093 - 027+103	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	54,890	8,782,399.80	14.11	6,094	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	017+151 - 013+132	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	44,220	7,075,395.61	8.28	6,094	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	013+132 - 009+103	4.03	R1	งานฉาบผิว	44,330	7,092,604.47	11.42	6,094	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	009+103 - 005+082	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,220	7,075,395.34	9.56	6,094	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	101	005+082 - 002+082	3	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	33,000	5,280,000.10	8.00	6,094	2.16	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	079+889 - 075+828	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,761.74	1.70	5,699	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	075+828 - 071+764	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,330	3,572,800.01	2.30	5,699	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	071+764 - 067+693	4.07	R1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,638.34	2.36	5,699	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	067+693 - 063+622	4.07	R1	งานฉาบผิว	22,385	0	0.00	5,699	2.29	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	063+622 - 060+543	3.08	R1	งานบำรุงปกติ	16,940	0	0.00	5,699	2.34	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	060+955 - 056+924	4.03	R2	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.06	1.62	5,699	2.15	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	219	102	051+476 - 049+484	1.99	R2	งานฉาบผิว	10,945	0	0.00	5,699	2.30	2.30	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	291	100	004+010 - 008+999	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	26.15	26,349	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	291	100	008+999 - 013+067	4.07	L2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.69	30.66	26,349	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	291	100	009+810 - 004+841	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	0	0.00	26,349	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	013+326 - 018+930	5.6	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,200	4,032,000.07	11.87	24,305	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานฉาบผิว	25,110	4,017,600.15	9.74	24,305	2.10	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานฉาบผิว	25,065	0	0.00	24,305	2.04	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,840	0	0.00	24,305	2.10	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	002+598 - 007+587	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	3,592,728.05	8.78	24,294	2.12	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	007+587 - 012+572	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	0	0.00	24,294	1.63	1.63	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	012+572 - 017+570	5	L2	งานฉาบผิว	22,500	0	0.00	24,294	1.63	1.63	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	017+570 - 022+559	4.99	L2	งานฉาบผิว	22,455	0	0.00	24,294	1.69	1.69	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	022+559 - 027+554	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,455	0	0.00	24,294	1.69	1.69	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	027+554 - 032+534	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,410	0	0.00	24,294	1.74	1.74	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	101	032+534 - 034+540	2.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,045	0	0.00	24,294	1.64	1.64	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	102	044+792 - 049+782	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	0	0.00	8,235	2.36	2.36	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	102	054+766 - 059+762	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.05	9.55	8,235	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2040	102	059+762 - 064+720	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.00	10.58	8,235	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2045	200	032+460 - 027+505	4.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,125	0	0.00	3,936	2.34	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	000+032 - 004+053	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	0	0.00	3,251	2.28	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	004+053 - 009+038	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	3,251	2.39	2.39	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	009+038 - 013+998	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	0	0.00	3,251	2.37	2.37	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	013+998 - 018+962	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	3,251	2.34	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	018+962 - 023+956	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,799.92	2.94	3,251	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	023+956 - 027+962	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.84	2.81	3,251	2.13	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2063	100	027+962 - 030+987	3.02	L1	งานฉาบผิว	36,240	5,798,612.94	3.67	3,251	2.22	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	000+045 - 004+049	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.01	2.53	5,386	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	004+049 - 008+049	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	5,386	2.01	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	008+049 - 010+051	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.09	2.94	5,386	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	010+750 - 015+740	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.95	3.26	5,386	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	015+740 - 020+712	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	4,373,600.05	3.81	5,386	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,302.33	3.62	5,397	2.19	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2269	200	019+251 - 023+253	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,000	0	0.00	2,046	2.30	2.30	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	101	023+962 - 018+986	4.98	R1	งานฉาบผิว	29,880	0	0.00	1,909	2.42	2.42	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	101	014+013 - 010+012	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,000	0	0.00	1,909	2.31	2.31	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	101	010+012 - 006+001	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	24,060	0	0.00	1,909	2.29	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	101	006+001 - 001+015	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	29,940	4,790,400.00	2.21	1,909	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	102	037+392 - 032+398	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	0	0.00	5,354	2.31	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	102	032+398 - 028+393	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	5,354	2.31	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2322	102	028+393 - 024+400	3.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	21,945	0	0.00	5,354	2.35	2.35	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2367	100	007+322 - 011+340	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,110	3,537,600.00	12.18	10,218	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2380	100	020+632 - 015+658	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	4,373,600.09	1.00	1,893	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2380	100	015+658 - 010+682	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	4,382,450.67	1.02	1,893	2.15	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2380	100	010+682 - 005+733	4.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,355,943.53	1.65	1,893	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2380	100	005+733 - 000+778	4.95	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,225	4,356,097.62	1.33	1,893	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2381	100	000+000 - 004+984	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.91	2.39	2,999	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2381	100	004+984 - 008+998	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	36,090	5,774,399.92	3.34	2,999	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2381	100	008+998 - 013+967	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	4,373,502.24	1.84	2,999	2.18	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2381	100	013+967 - 017+974	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,897.83	1.90	2,999	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2381	100	017+974 - 022+960	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.00	2.87	2,999	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2391	100	028+109 - 024+104	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	3,049	2.29	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2391	100	020+061 - 016+040	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,502.27	1.70	3,049	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2391	100	011+867 - 007+904	3.96	R1	งานฉาบน้ำผิว	21,780	0	0.00	3,049	2.34	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2391	100	007+310 - 002+380	4.93	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,115	4,338,400.01	2.25	3,049	2.30	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2391	100	002+380 - 000+410	1.97	R1	งานฉาบน้ำผิว	10,835	1,733,600.02	2.44	3,049	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2561	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	915,297.28	3.47	4,579	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	401	142+212 - 147+205	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,102.36	13.29	15,384	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	401	147+205 - 152+183	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	4,382,399.99	10.24	15,384	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	401	152+183 - 156+237	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	3,564,000.12	11.63	15,384	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	401	156+237 - 161+184	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.81	10.22	15,384	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	401	161+184 - 166+121	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	4,347,297.77	12.27	15,384	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานฉาบน้ำผิว	4,785	765,649.02	4.45	14,862	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	205+835 - 210+828	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	89,321	14,291,042.06	29.84	15,817	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	210+828 - 215+772	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	88,426	14,148,160.00	37.32	15,817	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	215+772 - 219+741	3.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	71,063	11,370,398.07	42.49	15,817	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	180+712 - 184+739	4.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	72,137	11,542,238.31	47.21	15,817	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	189+731 - 194+704	4.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	88,963	0	0.00	15,817	2.11	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	194+704 - 199+679	4.97	L2	งานฉาบน้ำผิว	88,963	0	0.00	15,817	2.11	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	23	403	199+679 - 201+675	2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,800	0	0.00	15,817	2.11	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	601	214+524 - 218+554	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,360	7,737,599.95	22.95	9,198	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	601	234+660 - 239+628	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	9,542,400.11	24.50	9,198	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	601	239+628 - 244+571	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,280	9,484,586.83	19.27	9,198	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	601	258+509 - 259+514	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	1,920,212.30	21.13	9,210	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	602	266+412 - 271+398	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,910	7,185,600.08	7.07	4,194	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	602	271+398 - 276+396	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	45,000	7,200,000.04	6.09	4,194	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	602	276+396 - 280+389	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,910	5,745,440.24	5.88	4,194	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	602	280+654 - 285+628	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,730	7,156,643.68	7.90	4,194	2.40	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	202	602	285+628 - 289+613	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	35,910	5,745,439.90	8.49	4,194	2.40	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	215	200	069+004 - 065+002	4	R1	งานฉาบน้ำผิว	28,000	4,480,000.03	10.11	5,158	2.41	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	201	064+565 - 068+581	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	2,894,399.94	2.75	4,356	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	201	078+540 - 083+522	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,410	3,585,600.04	3.25	4,356	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	202	064+636 - 068+637	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,097.74	8.87	10,848	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	202	068+637 - 073+612	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,302.15	8.88	10,848	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	202	073+612 - 078+558	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,356,000.09	8.88	10,848	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	202	078+558 - 083+521	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,897.67	8.87	10,848	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2043	202	083+521 - 087+496	3.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	21,890	3,502,302.13	8.88	10,848	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2083	200	033+699 - 038+644	4.94	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,170	4,347,297.62	11.55	14,036	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2083	200	038+644 - 042+658	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,799.95	9.03	14,036	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2083	200	042+658 - 044+641	1.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	1,742,487.84	8.40	14,036	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานฉาบน้ำผิว	86,185	13,789,502.53	10.37	14,047	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	026+315 - 021+391	4.92	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,060	4,329,600.07	9.08	7,943	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	021+391 - 016+428	4.96	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,897.72	9.16	7,943	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	016+428 - 012+404	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.05	9.17	7,943	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	012+404 - 008+372	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	9.34	7,943	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	008+372 - 004+340	4.03	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,399.95	9.44	7,943	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2086	100	004+340 - 000+360	3.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,890	3,502,400.01	9.71	7,943	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	072+851 - 077+804	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,450	8,711,804.59	14.93	9,355	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	077+804 - 082+786	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	54,780	8,764,799.88	13.46	9,355	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	087+766 - 092+722	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	54,560	8,729,599.95	17.36	9,355	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	092+722 - 097+675	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,450	8,712,195.34	13.31	9,355	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	102+645 - 107+622	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	54,780	8,764,995.68	14.67	9,355	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	107+622 - 112+604	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	54,780	8,764,799.88	14.17	9,355	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2116	300	112+604 - 114+556	1.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,450	3,432,000.05	7.30	9,355	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	002+234 - 007+195	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,897.74	16.10	11,474	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	007+195 - 012+151	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,799.93	16.13	11,474	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	012+151 - 017+116	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,897.66	16.99	11,474	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	017+116 - 022+091	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	4,382,302.15	16.12	11,474	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	022+091 - 026+109	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,110	3,537,600.06	14.81	11,474	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2169	100	026+109 - 030+141	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.95	18.36	11,474	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2259	100	002+032 - 006+066	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.04	1.52	1,905	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	000+000 - 004+006	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,075	4,811,999.90	10.36	8,617	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	004+006 - 008+036	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	4,836,000.12	14.73	8,617	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	008+036 - 013+004	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,275	5,964,000.07	10.10	8,617	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	013+004 - 018+001	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,500	5,999,866.71	11.41	8,617	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	018+001 - 022+034	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,225	4,836,133.09	14.52	8,617	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2563	2351	100	022+034 - 026+070	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	30,300	4,848,000.02	13.94	8,617	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	016+060 - 021+051	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,890	0	0.00	15,158	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	021+051 - 026+041	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	54,890	0	0.00	15,158	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	031+030 - 036+020	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	54,890	0	0.00	15,158	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	036+020 - 041+002	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	54,780	0	0.00	15,158	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	041+002 - 041+996	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	10,890	1,742,400.04	12.15	15,169	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	042+485 - 037+501	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	54,780	24,651,000.13	67.68	15,158	2.45	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	037+501 - 032+504	5	R2	งานฉาบน้ำผิว	55,000	0	0.00	15,158	2.98	2.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	032+504 - 027+507	5	R2	งานบำรุงปกติ	55,000	8,800,000.07	23.47	15,158	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	022+509 - 017+512	5	R2	งานบำรุงปกติ	55,000	8,800,000.07	19.24	15,158	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	201	017+512 - 016+512	1	R2	งานฉาบน้ำผิว	11,000	1,760,000.00	19.31	15,169	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	042+485 - 046+505	4.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	48,240	7,718,400.08	26.83	25,950	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	046+505 - 051+492	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	25,950	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	051+492 - 056+491	5	L2	งานฉาบน้ำผิว	60,000	9,600,000.02	15.97	25,950	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	056+491 - 060+517	4.03	L2	งานฉาบน้ำผิว	48,360	0	0.00	25,950	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	060+517 - 064+540	4.02	L2	งานฉาบน้ำผิว	48,240	7,718,400.00	20.31	25,950	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	064+540 - 066+538	2	L2	งานฉาบน้ำผิว	24,000	3,840,000.04	25.17	25,950	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	067+090 - 062+612	4.48	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	53,760	0	0.00	25,950	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	062+612 - 058+108	4.5	R2	งานบำรุงปกติ	54,000	8,640,000.02	33.10	25,950	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	058+108 - 053+634	4.47	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	53,640	0	0.00	25,949	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	053+634 - 049+173	4.46	R2	งานฉาบน้ำผิว	53,520	0	0.00	25,950	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	049+173 - 047+394	1.78	R2	งานฉาบน้ำผิว	21,360	3,417,600.02	23.46	25,941	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	202	047+100 - 043+378	3.72	R2	งานบำรุงปกติ	44,640	7,142,399.96	35.13	25,947	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	074+321 - 079+312	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	0	0.00	26,725	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	079+312 - 084+309	5	L2	งานฉาบน้ำผิว	60,000	0	0.00	26,725	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	084+309 - 088+303	3.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,880	0	0.00	26,725	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	088+911 - 083+920	4.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,901.13	61.17	26,725	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	083+920 - 078+923	5	R2	งานฉาบน้ำผิว	60,000	0	0.00	26,725	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	23	203	078+923 - 074+932	3.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	47,880	0	0.00	26,725	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	202	400	145+454 - 150+450	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,500	0	0.00	7,271	2.27	2.27	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	202	400	150+450 - 155+445	5	L1	งานบำรุงปกติ	27,500	0	0.00	7,271	2.29	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	862,399.99	8.67	7,282	2.44	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	202	400	140+504 - 137+514	2.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,445	0	0.00	7,271	2.25	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	009+950 - 014+907	4.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,200	0	0.00	14,252	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	014+907 - 019+856	4.95	L2	งานฉาบผิว	37,125	5,939,890.96	10.93	14,252	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	019+856 - 024+817	4.96	L2	งานฉาบผิว	37,200	5,951,999.96	10.70	14,252	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	024+817 - 029+771	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	5,940,000.00	9.16	14,252	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	034+650 - 039+568	4.92	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,903,999.97	8.63	14,252	2.24	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	044+533 - 049+499	4.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,275	5,963,999.95	12.25	14,252	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	049+499 - 054+457	4.96	L2	งานบำรุงปกติ	37,200	0	0.00	14,252	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	056+233 - 054+817	1.42	R2	งานฉาบผิว	10,650	0	0.00	14,250	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	040+354 - 035+432	4.92	R2	งานฉาบผิว	36,900	5,903,999.99	6.82	14,252	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	035+432 - 030+568	4.86	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,450	5,831,999.95	6.89	14,252	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	030+568 - 025+609	4.96	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,200	5,951,999.91	9.32	14,252	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	208	200	025+609 - 021+640	3.97	R2	งานฉาบผิว	29,775	4,763,999.97	5.47	14,252	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	213	100	000+000 - 004+017	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	0	0.00	24,912	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	213	100	004+017 - 009+005	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	24,912	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	213	100	009+005 - 013+991	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	24,912	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	213	100	019+563 - 021+589	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	0	0.00	24,912	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	213	100	009+026 - 004+030	5	R2	งานฉาบผิว	60,000	0	0.00	24,912	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	045+187 - 041+145	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	44,440	0	0.00	5,979	2.25	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	036+146 - 032+180	3.97	R1	งานฉาบผิว	43,670	6,987,199.93	13.00	5,979	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	032+093 - 027+103	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,890	8,782,399.80	15.78	5,979	2.42	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	017+151 - 013+132	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	44,220	7,075,395.61	7.24	5,979	2.12	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	013+132 - 009+103	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	44,330	7,092,604.47	10.94	5,979	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	009+103 - 005+082	4.02	R1	งานฉาบผิว	44,220	7,075,395.34	8.85	5,979	2.18	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	101	005+082 - 002+082	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	33,000	5,280,000.10	6.83	5,979	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	079+889 - 075+828	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,761.74	1.41	5,592	2.12	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	075+828 - 071+764	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.01	2.50	5,592	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	071+764 - 067+693	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	3,581,638.34	2.57	5,592	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	067+693 - 063+622	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	0	0.00	5,592	2.23	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	063+622 - 060+543	3.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,940	0	0.00	5,592	2.28	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	060+955 - 056+924	4.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,400.06	1.32	5,592	2.11	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	219	102	051+476 - 049+484	1.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,945	0	0.00	5,592	2.23	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	291	100	004+010 - 008+999	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.04	28.39	25,837	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	291	100	008+999 - 013+067	4.07	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,840	7,814,399.69	33.23	25,837	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	291	100	009+810 - 004+841	4.97	R2	งานฉาบผิว	59,640	0	0.00	25,837	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	013+326 - 018+930	5.6	L1	งานฉาบผิว	25,200	4,032,000.07	10.04	23,833	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,110	4,017,600.15	7.67	23,833	2.05	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,065	0	0.00	23,833	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,840	0	0.00	23,833	2.05	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	002+598 - 007+587	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	23,823	2.03	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	007+587 - 012+572	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	23,823	1.54	1.54	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	012+572 - 017+570	5.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	0	0.00	23,823	1.54	1.54	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	017+570 - 022+559	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	23,823	1.60	1.60	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	022+559 - 027+554	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,455	0	0.00	23,823	1.60	1.60	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	027+554 - 032+534	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,410	0	0.00	23,823	1.65	1.65	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	101	032+534 - 034+540	2.01	L2	งานฉาบผิว	9,045	0	0.00	23,823	1.55	1.55	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	088+911 - 093+890	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	47,310	7,569,599.95	9.04	24,407	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	102	044+792 - 049+782	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	0	0.00	8,078	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	093+890 - 098+869	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	47,310	7,569,599.95	10.31	24,407	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	102	054+766 - 059+762	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.05	9.91	8,078	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	098+869 - 103+856	4.99	L2	งานฉาบผิว	47,405	7,584,799.98	10.13	24,407	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2040	102	059+762 - 064+720	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	4,364,800.00	11.40	8,078	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	103+856 - 106+847	2.99	L2	งานฉาบผิว	28,405	4,544,799.91	13.50	24,407	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2045	200	032+460 - 027+505	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	0	0.00	3,863	2.27	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	107+568 - 102+576	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	47,405	7,584,800.16	13.91	24,407	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	000+032 - 004+053	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	0	0.00	3,192	2.22	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	301	102+576 - 097+582	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	47,405	7,584,800.11	13.36	24,407	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	004+053 - 009+038	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	3,192	2.33	2.33	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	112+948 - 117+935	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.09	18.43	13,495	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	009+038 - 013+998	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	0	0.00	3,192	2.31	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	117+935 - 122+917	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	59,760	9,561,600.10	16.45	13,495	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	013+998 - 018+962	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	3,192	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	122+917 - 127+907	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.13	15.21	13,495	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	018+962 - 023+956	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,799.92	2.18	3,192	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	127+907 - 132+900	4.99	L2	งานอาบผิว	59,880	0	0.00	13,495	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	023+956 - 027+962	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,120	0	0.00	3,192	2.02	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	132+900 - 137+888	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	13,495	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2063	100	027+962 - 030+987	3.02	L1	งานบำรุงปกติ	36,240	5,798,612.94	3.49	3,192	2.20	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	137+888 - 141+878	3.99	L2	งานอาบผิว	47,880	7,660,800.03	24.54	13,495	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	000+045 - 004+049	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	0	0.00	5,285	2.00	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	121+263 - 120+264	1	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	1,920,000.02	7.42	13,506	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	004+049 - 008+049	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	5,285	1.91	1.91	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	23	302	115+287 - 113+289	2	R2	งานบำรุงปกติ	24,000	3,839,817.01	12.20	13,495	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	008+049 - 010+051	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	0	0.00	5,285	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	501	188+595 - 184+581	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	26,065	4,170,301.14	12.19	12,732	2.19	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	010+750 - 015+740	4.99	L1	งานอาบผิว	27,445	4,391,199.95	2.99	5,285	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	501	184+581 - 180+568	4.01	R1	งานอาบผิว	26,065	4,170,400.01	12.20	12,732	2.19	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	015+740 - 020+712	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	4,373,600.05	3.62	5,285	2.19	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	501	180+568 - 176+537	4.03	R1	งานอาบผิว	26,195	4,191,200.01	13.53	12,732	2.19	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานอาบผิว	5,390	862,302.33	3.41	5,296	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	501	176+537 - 171+547	4.99	R1	งานอาบผิว	32,435	5,189,600.01	13.54	12,732	2.19	2.10	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2269	200	019+251 - 023+253	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	20,000	0	0.00	2,009	2.24	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	501	166+584 - 162+618	3.97	R1	งานบำรุงปกติ	25,805	4,128,800.03	12.23	12,732	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	101	023+962 - 018+986	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,880	0	0.00	1,875	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	502	189+225 - 193+258	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	12,732	2.37	2.37	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	101	018+986 - 014+013	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,820	13,419,321.23	7.38	1,875	2.85	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	502	193+258 - 197+291	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	12,732	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	101	014+013 - 010+012	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,000	0	0.00	1,875	2.25	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	202	502	197+291 - 201+323	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,400.06	14.13	12,732	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	101	010+012 - 006+001	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,060	0	0.00	1,875	2.24	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	201	028+000 - 032+011	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,720.11	7.26	11,548	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	101	006+001 - 001+015	4.99	R1	งานอาบผิว	29,940	4,790,400.00	2.36	1,875	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	201	032+011 - 037+000	4.99	L1	งานอาบผิว	27,445	4,391,200.08	5.59	11,548	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	201	037+000 - 041+991	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.10	5.60	11,548	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	102	037+392 - 032+398	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	5,255	2.25	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	102	032+398 - 028+393	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	5,255	2.25	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	202	047+651 - 052+616	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	94,240	15,078,399.75	6.08	6,745	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2322	102	028+393 - 024+400	3.99	R1	งานอาบผิว	21,945	0	0.00	5,255	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	202	057+579 - 062+561	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	94,620	15,139,199.80	8.57	6,745	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2367	100	007+322 - 011+340	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.00	14.04	10,024	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	202	062+561 - 067+542	4.98	L1	งานอาบผิว	94,620	15,139,199.84	4.14	6,745	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2380	100	020+632 - 015+658	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,600.09	0.84	1,861	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานอาบผิว	19,190	3,070,399.96	15.24	6,755	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2380	100	015+658 - 010+682	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,450.67	0.83	1,861	2.10	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	203	072+753 - 076+762	4.01	L1	งานอาบผิว	26,065	4,170,399.93	1.18	2,629	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2380	100	010+682 - 005+733	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,355,943.53	1.55	1,861	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	203	084+785 - 088+795	4.01	L1	งานอาบผิว	26,065	4,170,399.99	1.22	2,629	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2380	100	005+733 - 000+778	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.62	1.33	1,861	2.27	2.16	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	203	088+795 - 092+805	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,065	0	0.00	2,629	2.35	2.35	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2381	100	000+000 - 004+984	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,399.91	2.24	2,944	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	214	203	092+805 - 094+854	2.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	13,325	2,131,905.44	0.73	2,629	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2381	100	004+984 - 008+998	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,090	5,774,399.92	2.92	2,944	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	046+222 - 042+218	4	R1	งานฉาบน้ำผิว	48,000	7,679,999.96	8.40	8,026	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2381	100	008+998 - 013+967	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,502.24	1.54	2,944	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	042+218 - 037+223	5	R1	งานฉาบน้ำผิว	60,000	9,600,000.12	5.18	8,026	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2381	100	013+967 - 017+974	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,897.83	1.61	2,944	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	037+223 - 033+218	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,200.10	6.71	8,026	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2381	100	017+974 - 022+960	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.00	2.96	2,944	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	033+218 - 028+227	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.00	5.43	8,026	2.25	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2391	100	028+109 - 024+104	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	0	0.00	2,992	2.23	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	028+227 - 023+239	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.06	5.35	8,026	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2391	100	020+061 - 016+040	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,502.27	1.53	2,992	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	023+239 - 018+250	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.04	6.97	8,026	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2391	100	011+867 - 007+904	3.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,780	0	0.00	2,992	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	018+250 - 014+246	4	R1	งานบำรุงปกติ	48,000	7,680,000.24	5.18	8,026	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2391	100	007+310 - 002+380	4.93	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	4,338,400.01	2.35	2,992	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	014+246 - 010+235	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,199.96	5.89	8,026	2.28	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2391	100	002+380 - 000+410	1.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,835	1,733,600.02	2.55	2,992	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	010+235 - 005+237	5	R1	งานฉาบน้ำผิว	60,000	9,600,000.16	5.31	8,026	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2560	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	915,297.28	3.13	4,493	2.18	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	215	100	005+237 - 002+244	2.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	35,880	5,740,800.06	5.41	8,026	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	101	004+586 - 008+958	4.37	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,775	5,243,999.93	5.23	9,248	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	101	009+000 - 013+992	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,425	5,988,000.00	6.93	9,248	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	1,187,999.97	6.56	9,260	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,275	1,164,000.02	7.34	12,526	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	102	026+596 - 021+621	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	37,350	5,976,000.03	6.15	12,517	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	102	021+621 - 017+613	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	30,075	4,812,000.03	6.55	12,517	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	1,188,000.01	13.39	12,526	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2043	100	011+112 - 015+135	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,090	2,894,400.00	2.73	5,586	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2043	100	015+135 - 020+119	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	0	0.00	5,586	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2043	100	020+119 - 024+098	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,910	2,865,600.02	3.02	5,586	2.20	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	001+015 - 005+875	4.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,730	0	0.00	14,024	2.26	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	005+875 - 010+765	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	4,303,199.94	9.19	14,025	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	010+765 - 015+643	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	4,294,308.32	6.82	14,025	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	015+643 - 020+523	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	26,840	4,294,400.05	7.51	14,025	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	862,400.01	9.54	14,036	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานฉาบน้ำผิว	3,960	633,697.12	7.77	14,018	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	021+499 - 018+876	2.62	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	14,410	2,305,683.65	5.46	14,025	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	013+635 - 009+704	3.93	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,615	3,458,400.01	6.24	14,025	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	101	009+704 - 005+771	3.93	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,615	3,458,497.68	7.83	14,025	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	102	021+499 - 026+392	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	41,565	6,650,550.95	9.06	6,223	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	102	026+392 - 031+319	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	41,905	6,704,951.19	7.61	6,223	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	102	031+807 - 036+734	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,905	6,704,800.06	3.84	6,223	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	102	036+734 - 041+616	4.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,480	6,636,799.87	2.97	6,223	2.28	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,415	1,346,551.57	11.07	6,233	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2045	100	016+193 - 012+175	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,110	3,537,599.90	1.95	4,360	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2045	100	012+175 - 008+157	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	3,537,599.90	2.69	4,360	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2045	100	008+157 - 004+129	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,165	3,546,400.10	3.08	4,360	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2045	100	004+129 - 001+104	3.02	R1	งานบำรุงปกติ	16,610	2,657,599.87	2.46	4,360	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	101	016+103 - 021+015	4.91	L1	งานฉาบน้ำผิว	36,825	5,891,999.93	4.60	3,348	2.31	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	101	021+015 - 025+939	4.92	L1	งานบำรุงปกติ	36,900	5,904,000.03	3.61	3,348	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	101	025+939 - 027+908	1.97	L1	งานบำรุงปกติ	14,775	2,363,866.66	4.70	3,348	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	102	047+281 - 043+218	4.06	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,799.97	2.24	4,061	2.37	2.23	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	102	043+218 - 039+153	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,799.95	1.76	4,061	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	897,502.19	3.94	4,072	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2116	200	046+926 - 051+878	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,356,000.02	3.88	3,421	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2116	200	051+878 - 056+867	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.07	2.98	3,421	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2116	200	056+867 - 061+858	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.10	2.85	3,421	2.40	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2116	200	061+858 - 066+848	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.11	2.63	3,421	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2116	200	066+848 - 070+840	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,200.07	2.42	3,421	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2269	100	009+883 - 014+782	4.9	L1	งานฉาบผิว	29,400	4,704,097.92	0.33	661	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2269	100	014+782 - 018+741	3.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,760	3,801,599.98	0.65	661	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2327	100	000+000 - 004+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	24,180	3,868,900.93	1.67	2,160	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2387	100	022+737 - 017+741	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.05	2.88	4,018	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2387	100	017+741 - 012+812	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,302.22	3.00	4,018	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2387	100	012+812 - 007+857	4.95	R1	งานบำรุงปกติ	27,225	4,356,097.62	3.01	4,018	2.34	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2387	100	007+857 - 002+877	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	4,382,400.01	2.28	4,018	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2387	100	002+877 - 000+870	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	1,768,702.11	2.48	4,018	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานฉาบผิว	48,360	0	0.00	2,766	2.29	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	004+030 - 008+049	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	48,240	7,718,399.88	1.04	2,766	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	008+049 - 012+062	4.01	L1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.02	0.86	2,766	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	012+062 - 017+026	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,200.20	1.02	2,766	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	017+026 - 021+952	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,160	9,465,599.88	1.17	2,766	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	021+952 - 026+950	5	L1	งานฉาบผิว	60,000	9,599,999.94	1.02	2,766	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	026+950 - 031+937	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.10	1.16	2,766	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	031+937 - 036+918	4.98	L1	งานฉาบผิว	59,760	9,561,599.90	0.94	2,766	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2392	100	036+918 - 038+944	2.03	L1	งานฉาบผิว	24,360	3,897,416.84	1.76	2,766	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	037+083 - 032+108	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	4,382,302.15	0.78	901	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	032+108 - 027+200	4.91	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,005	4,320,800.05	0.71	901	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	027+200 - 022+284	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	27,060	4,329,600.06	0.80	901	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	018+270 - 014+257	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,696.55	0.72	901	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	014+257 - 010+255	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,519,893.43	0.98	901	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	010+255 - 005+341	4.91	R1	งานบำรุงปกติ	27,005	4,320,799.97	1.05	901	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2563	2418	100	005+341 - 000+438	4.9	R1	งานบำรุงปกติ	26,950	4,312,097.72	0.78	901	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	401	142+212 - 147+205	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,102.36	13.85	15,088	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	401	147+205 - 152+183	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,399.99	9.87	15,088	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	401	152+183 - 156+237	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	3,564,000.12	11.98	15,088	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	401	156+237 - 161+184	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.81	9.83	15,088	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	401	161+184 - 166+121	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,170	4,347,297.77	12.75	15,088	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,785	765,649.02	4.58	14,574	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	205+835 - 210+828	4.99	L1	งานฉาบผิว	89,321	14,291,042.06	21.95	15,511	2.07	2.02	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	210+828 - 215+772	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	88,426	14,148,160.00	35.85	15,511	2.18	2.10	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	215+772 - 219+741	3.97	L1	งานบำรุงปกติ	71,063	11,370,398.07	43.51	15,511	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	180+712 - 184+739	4.03	L2	งานฉาบผิว	72,137	11,542,238.31	48.67	15,511	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	189+731 - 194+704	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	15,511	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	194+704 - 199+679	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	15,511	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	23	403	199+679 - 201+675	2	L2	งานบำรุงปกติ	35,800	0	0.00	15,511	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	601	214+524 - 218+554	4.03	L1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.95	22.85	9,023	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	601	234+660 - 239+628	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	9,542,400.11	24.83	9,023	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	601	239+628 - 244+571	4.94	L1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,586.83	16.14	9,023	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	601	258+509 - 259+514	1	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,212.30	22.44	9,035	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	266+412 - 271+398	4.99	L1	งานฉาบผิว	44,910	7,185,600.08	8.35	4,117	2.38	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	271+398 - 276+396	5	L1	งานบำรุงปกติ	45,000	7,200,000.04	6.25	4,117	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	276+396 - 280+389	3.99	L1	งานฉาบผิว	35,910	5,745,440.24	5.84	4,117	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	280+654 - 285+628	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,730	7,156,643.68	9.32	4,117	2.49	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	285+628 - 289+613	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	35,910	5,745,439.90	10.02	4,117	2.49	2.32	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	289+976 - 291+962	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,910	8,059,499.76	19.72	4,117	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	202	602	290+009 - 289+009	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	18.96	4,127	2.51	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	215	200	069+004 - 065+002	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	28,000	4,480,000.03	10.30	5,063	2.41	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	215	200	055+008 - 054+005	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	3,149,651.15	26.62	5,073	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	201	064+565 - 068+581	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	2,894,399.94	2.32	4,275	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	201	078+540 - 083+522	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,410	3,585,600.04	3.29	4,275	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	202	064+636 - 068+637	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,097.74	9.23	10,641	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	202	068+637 - 073+612	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	4,382,302.15	9.24	10,641	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	202	073+612 - 078+558	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,000.09	9.24	10,641	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	202	078+558 - 083+521	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,897.67	9.23	10,641	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2043	202	083+521 - 087+496	3.98	L1	งานฉาบน้ำ	21,890	3,502,302.13	9.25	10,641	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2083	200	033+699 - 038+644	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	4,347,297.62	11.50	13,766	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2083	200	038+644 - 042+658	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,799.95	8.43	13,766	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2083	200	042+658 - 044+641	1.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	1,742,487.84	8.62	13,766	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	86,185	13,789,502.53	10.68	13,777	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	026+315 - 021+391	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	4,329,600.07	8.41	7,792	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	021+391 - 016+428	4.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	4,364,897.72	8.56	7,792	2.31	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	016+428 - 012+404	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.05	8.58	7,792	2.31	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	012+404 - 008+372	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	8.88	7,792	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	008+372 - 004+340	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	9.08	7,792	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2086	100	004+340 - 000+360	3.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,890	3,502,400.01	9.35	7,792	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	072+851 - 077+804	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,450	8,711,804.59	14.63	9,175	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	077+804 - 082+786	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,780	8,764,799.88	12.97	9,175	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	087+766 - 092+722	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,560	8,729,599.95	17.22	9,175	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	092+722 - 097+675	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,450	8,712,195.34	12.75	9,175	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	102+645 - 107+622	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,780	8,764,995.68	14.35	9,175	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	107+622 - 112+604	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,780	8,764,799.88	13.81	9,175	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2116	300	112+604 - 114+556	1.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,450	0	0.00	9,175	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	002+234 - 007+195	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,897.74	16.89	11,254	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	007+195 - 012+151	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,799.93	15.41	11,254	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	012+151 - 017+116	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,897.66	16.29	11,254	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	017+116 - 022+091	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,302.15	15.40	11,254	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	022+091 - 026+109	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.06	14.01	11,254	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2169	100	026+109 - 030+141	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	17.72	11,254	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2259	100	002+032 - 006+066	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,400.04	1.77	1,872	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	000+000 - 004+006	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	30,075	4,811,999.90	11.73	8,452	2.40	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	004+006 - 008+036	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	30,225	4,836,000.12	17.00	8,452	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	008+036 - 013+004	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	37,275	5,964,000.07	10.01	8,452	2.28	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	013+004 - 018+001	5	L1	งานบำรุงปกติ	37,500	5,999,866.71	11.46	8,452	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	018+001 - 022+034	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	30,225	4,836,133.09	16.63	8,452	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2562	2351	100	022+034 - 026+070	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	30,300	4,848,000.02	15.60	8,452	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	088+911 - 093+890	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,310	7,569,599.95	7.92	23,934	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	093+890 - 098+869	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,310	7,569,599.95	10.16	23,934	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	098+869 - 103+856	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,405	7,584,799.98	9.89	23,934	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	103+856 - 106+847	2.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	28,405	4,544,799.91	13.34	23,934	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	401	142+212 - 147+205	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,102.36	14.82	14,798	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	107+568 - 102+576	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	47,405	7,584,800.16	13.68	23,934	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	401	147+205 - 152+183	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.99	9.30	14,798	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	301	102+576 - 097+582	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,405	7,584,800.11	13.23	23,934	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	401	152+183 - 156+237	4.05	L1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,000.12	11.53	14,798	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	112+948 - 117+935	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.09	20.32	13,234	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	401	156+237 - 161+184	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	27,225	4,356,097.81	9.26	14,798	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	117+935 - 122+917	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.10	14.35	13,234	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	401	161+184 - 166+121	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	27,170	4,347,297.77	12.73	14,798	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	122+917 - 127+907	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.13	11.78	13,234	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานบำรุงปกติ	4,785	765,649.02	4.92	14,292	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	127+907 - 132+900	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	13,234	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	205+835 - 210+828	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	89,321	0	0.00	15,212	1.97	1.97	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	132+900 - 137+888	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	13,234	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	210+828 - 215+772	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	88,426	14,148,160.00	33.18	15,212	2.15	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	137+888 - 141+878	3.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,880	7,660,800.03	26.62	13,234	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	215+772 - 219+741	3.97	L1	งานฉาบผิว	71,063	11,370,398.07	41.38	15,212	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	121+263 - 120+264	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	1,920,000.02	6.80	13,245	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	180+712 - 184+739	4.03	L2	งานฉาบผิว	72,137	11,542,238.31	50.88	15,212	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	23	302	115+287 - 113+289	2.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	3,839,817.01	9.79	13,234	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	189+731 - 194+704	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	89,409,812.47	126.07	15,212	3.11	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	501	188+595 - 184+581	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	4,170,301.14	12.44	12,487	2.19	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	194+704 - 199+679	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	89,409,811.23	126.16	15,212	3.11	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	501	184+581 - 180+568	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	4,170,400.01	12.45	12,487	2.19	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	23	403	199+679 - 201+675	2	L2	งานบำรุงปกติ	35,800	35,979,000.92	122.89	15,212	3.04	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	501	180+568 - 176+537	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,195	4,191,200.01	13.83	12,487	2.19	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	601	214+524 - 218+554	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,599.95	21.62	8,852	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	501	176+537 - 171+547	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,435	5,189,600.01	13.83	12,487	2.19	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	601	234+660 - 239+628	4.97	L1	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.11	25.17	8,852	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	501	166+584 - 162+618	3.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,805	4,128,800.03	11.68	12,487	2.20	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	601	239+628 - 244+571	4.94	L1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,586.83	13.34	8,852	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	502	189+225 - 193+258	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	12,487	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	601	258+509 - 259+514	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,863	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	502	193+258 - 197+291	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	12,487	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	266+412 - 271+398	4.99	L1	งานฉาบผิว	44,910	0	0.00	4,041	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	202	502	197+291 - 201+323	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,400.06	14.46	12,487	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	271+398 - 274+396	5	L1	งานบำรุงปกติ	45,000	7,200,000.04	6.23	4,041	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	201	028+000 - 032+011	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,720.11	7.16	11,327	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	276+396 - 280+389	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	35,910	5,745,440.24	5.80	4,041	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	201	032+011 - 037+000	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.08	5.79	11,327	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	280+654 - 285+628	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	44,730	0	0.00	4,041	2.41	2.41	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	201	037+000 - 041+991	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.10	5.67	11,327	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	285+628 - 289+613	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	35,910	0	0.00	4,041	2.42	2.42	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	202	047+651 - 052+616	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	94,240	15,078,399.75	5.95	6,617	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	289+976 - 291+962	1.99	L1	งานฉาบผิว	17,910	0	0.00	4,041	2.47	2.47	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	202	057+579 - 062+561	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	94,620	15,139,199.80	9.82	6,617	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	202	602	290+009 - 289+009	1	R1	งานฉาบผิว	9,000	0	0.00	4,051	2.43	2.43	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	202	062+561 - 067+542	4.98	L1	งานฉาบผิว	94,620	15,139,199.84	3.84	6,617	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	215	200	069+004 - 065+002	4	R1	งานบำรุงปกติ	28,000	4,480,000.03	10.02	4,970	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	215	200	055+008 - 054+005	1	R1	งานฉาบผิว	7,000	0	0.00	4,980	2.43	2.43	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	19,190	3,070,399.96	18.04	6,627	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	201	064+565 - 068+581	4.02	L1	งานฉาบผิว	18,090	2,894,399.94	1.93	4,196	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	203	072+753 - 076+762	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	4,170,399.93	1.28	2,581	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	201	078+540 - 083+522	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	3,585,600.04	3.09	4,196	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	203	084+785 - 088+795	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	4,170,399.99	1.31	2,581	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	202	064+636 - 068+637	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	10,438	2.10	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	203	088+795 - 092+805	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	2,581	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	202	068+637 - 073+612	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	0	0.00	10,438	2.10	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	214	203	092+805 - 094+854	2.05	L1	งานฉาบผิว	13,325	2,131,905.44	0.80	2,581	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	046+222 - 042+218	4	R1	งานฉาบผิว	48,000	7,679,999.96	9.60	7,873	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	202	073+612 - 078+558	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	10,438	2.10	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	042+218 - 037+223	5	R1	งานฉาบผิว	60,000	9,600,000.12	4.78	7,873	2.19	2.10	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	202	078+558 - 083+521	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	10,438	2.10	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	037+223 - 033+218	4.01	R1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.10	6.64	7,873	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2043	202	083+521 - 087+496	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	21,890	0	0.00	10,438	2.10	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	033+218 - 028+227	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.00	5.20	7,873	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2083	200	033+699 - 038+644	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	4,347,297.62	11.95	13,502	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	028+227 - 023+239	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.06	5.09	7,873	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2083	200	038+644 - 042+658	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.95	7.31	13,502	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	023+239 - 018+250	4.99	R1	งานอาบผิว	59,880	9,580,800.04	6.96	7,873	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2083	200	042+658 - 044+641	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	13,502	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	018+250 - 014+246	4	R1	งานบำรุงปกติ	48,000	7,680,000.24	4.80	7,873	2.19	2.10	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานบำรุงปกติ	86,185	0	0.00	13,512	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	014+246 - 010+235	4.01	R1	งานอาบผิว	48,120	7,699,199.96	5.86	7,873	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	026+315 - 021+391	4.92	R1	งานบำรุงปกติ	27,060	4,329,600.07	8.10	7,645	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	010+235 - 005+237	5	R1	งานบำรุงปกติ	60,000	9,600,000.16	5.02	7,873	2.20	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	021+391 - 016+428	4.96	R1	งานอาบผิว	27,280	4,364,897.72	8.26	7,645	2.28	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	215	100	005+237 - 002+244	2.99	R1	งานอาบผิว	35,880	5,740,800.06	5.17	7,873	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	016+428 - 012+404	4.02	R1	งานอาบผิว	22,110	3,537,600.05	8.27	7,645	2.28	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	101	004+586 - 008+958	4.37	L1	งานบำรุงปกติ	32,775	5,243,999.93	4.70	9,072	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	012+404 - 008+372	4.03	R1	งานอาบผิว	22,165	3,546,399.95	8.61	7,645	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	008+372 - 004+340	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	8.83	7,645	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	101	009+000 - 013+992	4.99	L1	งานอาบผิว	37,425	5,988,000.00	6.68	9,072	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2086	100	004+340 - 000+360	3.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,890	3,502,400.01	9.40	7,645	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานอาบผิว	7,425	1,187,999.97	6.49	9,084	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,275	1,164,000.02	7.72	12,285	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	072+851 - 077+804	4.95	L1	งานอาบผิว	54,450	8,711,804.59	14.23	9,000	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	102	026+596 - 021+621	4.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,350	5,976,000.03	5.87	12,276	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	077+804 - 082+786	4.98	L1	งานอาบผิว	54,780	8,764,799.88	11.34	9,000	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	102	021+621 - 017+613	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,075	4,812,000.03	6.17	12,276	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	087+766 - 092+722	4.96	L1	งานอาบผิว	54,560	8,729,599.95	18.65	9,000	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	1,188,000.01	13.80	12,285	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	092+722 - 097+675	4.95	L1	งานอาบผิว	54,450	8,712,195.34	11.11	9,000	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2043	100	011+112 - 015+135	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,090	2,894,400.00	2.32	5,482	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	102+645 - 107+622	4.98	L1	งานอาบผิว	54,780	8,764,995.68	13.68	9,000	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2043	100	015+135 - 020+119	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,410	0	0.00	5,482	1.97	1.97	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	107+622 - 112+604	4.98	L1	งานอาบผิว	54,780	8,764,799.88	12.70	9,000	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2043	100	020+119 - 024+098	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,910	2,865,600.02	2.75	5,482	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2116	300	112+604 - 114+556	1.95	L1	งานอาบผิว	21,450	0	0.00	9,000	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	001+015 - 005+875	4.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,730	0	0.00	13,753	2.16	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	002+234 - 007+195	4.96	L1	งานอาบผิว	27,280	0	0.00	11,038	2.14	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	005+875 - 010+765	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	4,303,199.94	8.95	13,754	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	007+195 - 012+151	4.96	L1	งานอาบผิว	27,280	4,364,799.93	14.65	11,038	2.25	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	010+765 - 015+643	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	4,294,308.32	7.08	13,754	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	012+151 - 017+116	4.96	L1	งานอาบผิว	27,280	4,364,897.66	16.40	11,038	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	015+643 - 020+523	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	4,294,400.05	7.11	13,754	2.15	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	017+116 - 022+091	4.98	L1	งานอาบผิว	27,390	4,382,302.15	14.62	11,038	2.25	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,400.01	9.54	13,765	2.25	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	022+091 - 026+109	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.06	12.06	11,038	2.19	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,960	633,697.12	8.10	13,747	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2169	100	026+109 - 030+141	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,399.95	19.05	11,038	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2259	100	002+032 - 006+066	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	1,840	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	021+499 - 018+876	2.62	R2	งานอาบผิว	14,410	2,305,683.65	5.64	13,754	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2259	100	006+066 - 009+089	3.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,610	7,474,774.44	3.45	1,840	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	013+635 - 009+704	3.93	R2	งานอาบผิว	21,615	3,458,400.01	6.45	13,754	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	000+000 - 004+006	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,075	0	0.00	8,291	2.32	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	101	009+704 - 005+771	3.93	R2	งานบำรุงปกติ	21,615	3,458,497.68	8.15	13,754	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	004+006 - 008+036	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	0	0.00	8,291	2.35	2.35	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	102	021+499 - 026+392	4.89	L1	งานบำรุงปกติ	41,565	6,650,550.95	10.44	6,107	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	008+036 - 013+004	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,275	5,964,000.07	9.26	8,291	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	102	026+392 - 031+319	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	41,905	6,704,951.19	7.76	6,107	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	013+004 - 018+001	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,500	5,999,866.71	11.95	8,291	2.36	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	102	031+807 - 036+734	4.93	L1	งานฉาบน้ำผิว	41,905	6,704,800.06	4.29	6,107	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	018+001 - 022+034	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	30,225	0	0.00	8,291	2.34	2.34	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	102	036+734 - 041+616	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	41,480	6,636,799.87	2.74	6,107	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2561	2351	100	022+034 - 026+070	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,300	0	0.00	8,291	2.31	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	8,415	1,346,551.57	13.32	6,117	2.48	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2045	100	016+193 - 012+175	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	3,537,599.90	1.79	4,282	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2045	100	012+175 - 008+157	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,599.90	3.03	4,282	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2045	100	008+157 - 004+129	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,400.10	3.50	4,282	2.47	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2045	100	004+129 - 001+104	3.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,610	2,657,599.87	2.80	4,282	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	101	016+103 - 021+015	4.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,825	5,891,999.93	5.26	3,287	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	101	021+015 - 025+939	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,900	5,904,000.03	3.73	3,287	2.31	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	101	025+939 - 027+908	1.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,775	2,363,866.66	5.43	3,287	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	102	047+281 - 043+218	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.97	2.59	3,986	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	102	043+218 - 039+153	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.95	1.78	3,986	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	897,502.19	3.91	3,997	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	046+926 - 051+878	4.95	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,225	4,356,000.02	4.56	3,358	2.48	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	051+878 - 056+867	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.07	3.55	3,358	2.46	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	056+867 - 061+858	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	0	0.00	3,358	2.32	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	061+858 - 066+848	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.11	3.17	3,358	2.48	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	066+848 - 070+840	3.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	21,945	3,511,200.07	2.90	3,358	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	071+502 - 072+489	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,445	2,450,249.97	5.89	3,370	2.51	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2116	200	072+825 - 071+865	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.95	3.77	3,370	2.52	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2269	100	009+883 - 014+782	4.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,400	4,704,097.92	0.35	651	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2269	100	014+782 - 018+741	3.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,760	3,801,599.98	0.69	651	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2327	100	000+000 - 004+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,180	3,868,900.93	1.92	2,122	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2387	100	022+737 - 017+741	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.05	2.72	3,945	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2387	100	017+741 - 012+812	4.93	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	4,338,302.22	2.94	3,945	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2387	100	012+812 - 007+857	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.62	2.97	3,945	2.32	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2387	100	007+857 - 002+877	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,400.01	1.90	3,945	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2387	100	002+877 - 000+870	2.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	11,055	1,768,702.11	2.11	3,945	2.19	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	2,715	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	004+030 - 008+049	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,399.88	1.01	2,715	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	008+049 - 012+062	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	7,699,200.02	0.77	2,715	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	012+062 - 017+026	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	9,523,200.20	0.99	2,715	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	017+026 - 021+952	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,160	9,465,599.88	1.12	2,715	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	021+952 - 026+950	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,599,999.94	0.98	2,715	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	026+950 - 031+937	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.10	1.11	2,715	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	031+937 - 036+918	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,599.90	0.88	2,715	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2392	100	036+918 - 038+944	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,360	3,897,416.84	1.82	2,715	2.26	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	037+083 - 032+108	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,302.15	0.94	886	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	032+108 - 027+200	4.91	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,005	4,320,800.05	0.86	886	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	027+200 - 022+284	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	4,329,600.06	0.96	886	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	018+270 - 014+257	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,696.55	0.77	886	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	014+257 - 010+255	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	3,519,893.43	1.15	886	2.41	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	010+255 - 005+341	4.91	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,005	0	0.00	886	2.27	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2562	2418	100	005+341 - 000+438	4.9	R1	งานฉาบน้ำผิว	26,950	4,312,097.72	0.95	886	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	088+911 - 093+890	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	47,310	0	0.00	23,470	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	093+890 - 098+869	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,310	7,569,599.95	8.84	23,470	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	098+869 - 103+856	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	47,405	7,584,799.98	8.64	23,470	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	103+856 - 106+847	2.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,405	4,544,799.91	14.35	23,470	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	107+568 - 102+576	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,405	7,584,800.16	15.01	23,470	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	301	102+576 - 097+582	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,405	7,584,800.11	14.08	23,470	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	112+948 - 117+935	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.09	21.38	12,979	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	117+935 - 122+917	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.10	13.02	12,979	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	122+917 - 127+907	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	12,979	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	127+907 - 132+900	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	0	0.00	12,979	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	132+900 - 137+888	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	0	0.00	12,979	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	137+888 - 141+878	3.99	L2	งานฉาบผิว	47,880	7,660,800.03	27.66	12,979	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	121+263 - 120+264	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	1,920,000.02	6.33	12,989	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	23	302	115+287 - 113+289	2.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	3,839,817.01	7.56	12,979	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	501	188+595 - 184+581	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	0	0.00	12,246	2.12	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	501	184+581 - 180+568	4.01	R1	งานฉาบผิว	26,065	0	0.00	12,246	2.12	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	501	180+568 - 176+537	4.03	R1	งานฉาบผิว	26,195	0	0.00	12,246	2.12	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	501	176+537 - 171+547	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,435	0	0.00	12,246	2.12	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	501	166+584 - 162+618	3.97	R1	งานฉาบผิว	25,805	4,128,800.03	10.74	12,246	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	502	189+225 - 193+258	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	12,246	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	502	193+258 - 197+291	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	12,246	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	202	502	197+291 - 201+323	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,400.06	15.62	12,246	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	201	028+000 - 032+011	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	11,110	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	201	032+011 - 037+000	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	11,110	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	201	037+000 - 041+991	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.10	5.84	11,110	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	202	047+651 - 052+616	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	94,240	15,078,399.75	6.46	6,492	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	202	057+579 - 062+561	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	94,620	0	0.00	6,492	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	202	062+561 - 067+542	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	94,620	15,139,199.84	2.93	6,492	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,190	0	0.00	6,502	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	203	072+753 - 076+762	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.93	1.27	2,534	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	203	084+785 - 088+795	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	4,170,399.99	1.34	2,534	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	203	088+795 - 092+805	4.01	L1	งานฉาบผิว	26,065	0	0.00	2,534	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	214	203	092+805 - 094+854	2.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,325	0	0.00	2,534	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	046+222 - 042+218	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	0	0.00	7,724	2.29	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	042+218 - 037+223	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	9,600,000.12	4.12	7,724	2.15	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	037+223 - 033+218	4.01	R1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.10	7.06	7,724	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	033+218 - 028+227	4.99	R1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.00	4.57	7,724	2.18	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	028+227 - 023+239	4.99	R1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.06	4.43	7,724	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	023+239 - 018+250	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.04	7.51	7,724	2.38	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	018+250 - 014+246	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	7,680,000.24	4.13	7,724	2.15	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	014+246 - 010+235	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	7,699,199.96	5.50	7,724	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	010+235 - 005+237	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	9,600,000.16	4.34	7,724	2.16	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	215	100	005+237 - 002+244	2.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,880	5,740,800.06	4.54	7,724	2.18	2.10	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	101	004+586 - 008+958	4.37	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32,775	5,243,999.93	4.06	8,898	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	101	009+000 - 013+992	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,425	5,988,000.00	6.55	8,898	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	0	0.00	8,910	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,275	1,164,000.02	8.05	12,049	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	102	026+596 - 021+621	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	5,976,000.03	5.34	12,040	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	102	021+621 - 017+613	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,075	4,812,000.03	6.20	12,040	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	14.51	12,049	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2043	100	011+112 - 015+135	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	0	0.00	5,380	2.01	2.01	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2043	100	015+135 - 020+119	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	0	0.00	5,380	1.86	1.86	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2043	100	020+119 - 024+098	3.98	L1	งานฉาบผิว	17,910	2,865,600.02	2.31	5,380	2.11	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	001+015 - 005+875	4.86	L1	งานบำรุงปกติ	26,730	0	0.00	13,488	2.07	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	005+875 - 010+765	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,895	4,303,199.94	9.75	13,489	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	010+765 - 015+643	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	0	0.00	13,489	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	015+643 - 020+523	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	4,294,400.05	6.35	13,489	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,400.01	10.47	13,500	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,960	0	0.00	13,482	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	021+499 - 018+876	2.62	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,410	0	0.00	13,489	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	013+635 - 009+704	3.93	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,615	0	0.00	13,489	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	101	009+704 - 005+771	3.93	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,615	0	0.00	13,489	2.08	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	102	021+499 - 026+392	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,565	0	0.00	5,993	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	102	026+392 - 031+319	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	41,905	6,704,951.19	8.12	5,993	2.33	2.20	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	102	031+807 - 036+734	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,905	0	0.00	5,993	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	102	036+734 - 041+616	4.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,480	6,636,799.87	2.93	5,993	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	0	0.00	6,003	2.41	2.41	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2045	100	016+193 - 012+175	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,599.90	1.68	4,206	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2045	100	012+175 - 008+157	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	0	0.00	4,206	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2045	100	008+157 - 004+129	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	4,206	2.38	2.38	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2045	100	004+129 - 001+104	3.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,610	0	0.00	4,206	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	101	016+103 - 021+015	4.91	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,825	0	0.00	3,228	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	101	021+015 - 025+939	4.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,900	5,904,000.03	3.59	3,228	2.30	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	101	025+939 - 027+908	1.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,775	0	0.00	3,228	2.32	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	102	047+281 - 043+218	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	0	0.00	3,912	2.35	2.35	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	102	043+218 - 039+153	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.95	1.74	3,912	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	401	142+212 - 147+205	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,102.36	16.33	14,513	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	897,502.19	4.00	3,923	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	401	147+205 - 152+183	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.99	8.09	14,513	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	046+926 - 051+878	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	0	0.00	3,296	2.40	2.40	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	401	152+183 - 156+237	4.05	L1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.12	12.32	14,513	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	051+878 - 056+867	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	0	0.00	3,296	2.39	2.39	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	401	156+237 - 161+184	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	14,513	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	056+867 - 061+858	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	0	0.00	3,296	2.26	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	401	161+184 - 166+121	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,297.77	14.08	14,513	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	061+858 - 066+848	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	0	0.00	3,296	2.40	2.40	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานฉาบผิว	4,785	765,649.02	5.42	14,018	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	066+848 - 070+840	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	0	0.00	3,296	2.34	2.34	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	205+835 - 210+828	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	89,321	0	0.00	14,919	1.88	1.88	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	071+502 - 072+489	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	0	0.00	3,308	2.43	2.43	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	210+828 - 215+772	4.94	L1	งานฉาบผิว	88,426	14,148,160.00	28.60	14,919	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2116	200	072+825 - 071+865	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	0	0.00	3,308	2.44	2.44	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	215+772 - 219+741	3.97	L1	งานฉาบผิว	71,063	11,370,398.07	43.85	14,919	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2269	100	009+883 - 014+782	4.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,400	4,704,097.92	0.36	641	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	180+712 - 184+739	4.03	L2	งานฉาบผิว	72,137	11,542,238.31	55.39	14,919	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2269	100	014+782 - 018+741	3.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,760	3,801,599.98	0.70	641	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	189+731 - 194+704	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	14,919	2.99	2.99	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2327	100	000+000 - 004+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,180	0	0.00	2,084	2.31	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	194+704 - 199+679	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	14,919	2.99	2.99	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2387	100	022+737 - 017+741	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.05	2.71	3,873	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	23	403	199+679 - 201+675	2	L2	งานบำรุงปกติ	35,800	0	0.00	14,919	2.93	2.93	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2387	100	017+741 - 012+812	4.93	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	4,338,302.22	2.95	3,873	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	601	214+524 - 218+554	4.03	L1	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.95	22.02	8,683	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2387	100	012+812 - 007+857	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.62	2.99	3,873	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	601	234+660 - 239+628	4.97	L1	งานฉาบผิว	59,640	9,542,400.11	25.97	8,683	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2387	100	007+857 - 002+877	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	0	0.00	3,873	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	601	239+628 - 244+571	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	59,280	0	0.00	8,683	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2387	100	002+877 - 000+870	2.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,055	1,768,702.11	1.76	3,873	2.14	2.07	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	601	258+509 - 259+514	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,694	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	2,665	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	266+412 - 271+398	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	44,910	0	0.00	3,967	2.24	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	004+030 - 008+049	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	7,718,399.88	0.85	2,665	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	271+398 - 276+396	5	L1	งานฉาบผิว	45,000	7,200,000.04	6.79	3,967	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	008+049 - 012+062	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,120	0	0.00	2,665	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	276+396 - 280+389	3.99	L1	งานฉาบผิว	35,910	5,745,440.24	6.09	3,967	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	012+062 - 017+026	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	9,523,200.20	0.82	2,665	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	280+654 - 285+628	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	44,730	0	0.00	3,967	2.35	2.35	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	017+026 - 021+952	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,160	9,465,599.88	1.15	2,665	2.26	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	285+628 - 289+613	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	35,910	0	0.00	3,967	2.35	2.35	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	021+952 - 026+950	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,599,999.94	0.81	2,665	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	289+976 - 291+962	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,910	0	0.00	3,967	2.40	2.40	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	026+950 - 031+937	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.10	1.13	2,665	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	202	602	290+009 - 289+009	1	R1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	3,977	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	031+937 - 036+918	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,599.90	0.73	2,665	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	215	200	069+004 - 065+002	4	R1	งานอาบผิว	28,000	4,480,000.03	9.71	4,877	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2392	100	036+918 - 038+944	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,360	3,897,416.84	1.68	2,665	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	215	200	055+008 - 054+005	1	R1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	4,887	2.33	2.33	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	037+083 - 032+108	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	0	0.00	871	2.35	2.35	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	201	064+565 - 068+581	4.02	L1	งานอาบผิว	18,090	2,894,399.94	1.37	4,119	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	032+108 - 027+200	4.91	R1	งานอาบผิว	27,005	0	0.00	871	2.30	2.30	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	201	068+581 - 073+576	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	10,124,774.79	10.29	4,119	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	027+200 - 022+284	4.92	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,060	0	0.00	871	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	201	078+540 - 083+522	4.98	L1	งานอาบผิว	22,410	3,585,600.04	3.23	4,119	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	018+270 - 014+257	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,696.55	0.78	871	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	202	064+636 - 068+637	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	10,239	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	014+257 - 010+255	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	871	2.34	2.34	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	202	068+637 - 073+612	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	10,239	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	010+255 - 005+341	4.91	R1	งานอาบผิว	27,005	0	0.00	871	2.22	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	202	073+612 - 078+558	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	10,239	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2561	2418	100	005+341 - 000+438	4.9	R1	งานอาบผิว	26,950	0	0.00	871	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	202	078+558 - 083+521	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	10,239	2.05	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2043	202	083+521 - 087+496	3.98	L1	งานอาบผิว	21,890	0	0.00	10,239	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	597+644 - 602+635	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.22	19.97	22,296	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2083	200	033+699 - 038+644	4.94	L1	งานอาบผิว	27,170	4,347,297.62	12.60	13,243	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	602+635 - 607+626	4.99	L2	งานอาบผิว	59,880	9,580,800.22	19.62	22,296	2.24	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2083	200	038+644 - 042+658	4.01	L1	งานอาบผิว	22,055	3,528,799.95	5.81	13,243	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	607+626 - 612+602	4.98	L2	งานอาบผิว	59,760	9,561,600.14	18.52	22,296	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2083	200	042+658 - 044+641	1.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	0	0.00	13,243	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	612+602 - 617+552	4.95	L2	งานบำรุงปกติ	59,400	9,504,000.11	25.12	22,296	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	86,185	0	0.00	13,253	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	620+712 - 615+731	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	59,760	9,561,600.12	25.80	22,296	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	026+315 - 021+391	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	4,329,600.07	7.56	7,500	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	615+731 - 610+770	4.96	R2	งานอาบผิว	59,520	9,523,022.29	35.80	22,296	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	021+391 - 016+428	4.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,280	4,364,897.72	7.85	7,500	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	901	610+770 - 605+794	4.98	R2	งานอาบผิว	59,760	9,561,600.14	19.46	22,296	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	016+428 - 012+404	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.05	7.89	7,500	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	902	633+283 - 629+379	3.9	R1	งานอาบผิว	60,450	0	0.00	16,859	2.67	2.67	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	012+404 - 008+372	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	8.50	7,500	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	902	629+149 - 625+149	4	R2	งานอาบผิว	62,000	9,920,000.00	23.52	16,860	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	008+372 - 004+340	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	8.91	7,500	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	903	662+897 - 667+832	4.93	L1	งานอาบผิว	54,230	8,676,873.78	16.96	17,046	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2086	100	004+340 - 000+360	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,890	3,502,400.01	9.80	7,500	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	12	903	667+832 - 671+780	3.95	L1	งานอาบผิว	43,450	6,951,999.93	42.70	17,046	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	213	201	025+703 - 022+702	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	33,600	5,375,834.69	7.68	7,003	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	072+851 - 077+804	4.95	L1	งานอาบผิว	54,450	8,711,804.59	14.52	8,828	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	214	100	028+000 - 023+035	4.96	R1	งานอาบผิว	62,000	0	0.00	14,711	2.33	2.33	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	077+804 - 082+786	4.98	L1	งานอาบผิว	54,780	8,764,799.88	10.56	8,828	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	214	100	023+035 - 018+054	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,250	9,959,999.90	17.24	14,711	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	087+766 - 092+722	4.96	L1	งานอาบผิว	54,560	8,729,599.95	20.38	8,828	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	214	100	018+054 - 015+023	3.03	R1	งานอาบผิว	37,875	6,060,000.02	18.64	14,711	2.19	2.10	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	092+722 - 097+675	4.95	L1	งานอาบผิว	54,450	8,712,195.34	10.12	8,828	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	214	100	012+500 - 008+501	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	50,000	7,999,777.84	27.85	14,711	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	102+645 - 107+622	4.98	L1	งานอาบผิว	54,780	8,764,995.68	13.93	8,828	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	214	100	008+501 - 004+501	4	R1	งานอาบผิว	50,000	7,999,794.93	24.74	14,711	2.26	2.15	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	107+622 - 112+604	4.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	54,780	8,764,799.88	12.68	8,828	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	000+000 - 004+972	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,200.08	9.38	12,146	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2116	300	112+604 - 114+556	1.95	L1	งานบำรุงปกติ	21,450	0	0.00	8,828	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	002+234 - 007+195	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	27,280	0	0.00	10,826	2.07	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	004+972 - 009+935	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	42,160	6,745,600.00	9.58	12,146	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	007+195 - 012+151	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,799.93	14.55	10,826	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	009+935 - 014+895	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,160	6,745,599.97	9.00	12,146	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	012+151 - 017+116	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,280	4,364,897.66	16.41	10,826	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	014+895 - 019+869	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,199.97	10.69	12,146	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	017+116 - 022+091	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,302.15	14.51	10,826	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	029+798 - 033+851	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,425	5,507,999.80	9.68	12,146	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	022+091 - 026+109	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	3,537,600.06	10.73	10,826	2.14	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	8,585	1,373,599.93	9.23	12,158	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2169	100	026+109 - 030+141	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,399.95	19.50	10,826	2.38	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	047+875 - 052+318	4.44	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,740	6,038,400.11	14.35	14,602	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2259	100	002+032 - 006+066	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	1,808	2.31	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	052+318 - 056+739	4.42	L1	งานบำรุงปกติ	37,570	6,011,200.00	15.41	14,602	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2259	100	006+066 - 009+089	3.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,610	0	0.00	1,808	2.49	2.49	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	056+739 - 061+224	4.49	L1	งานบำรุงปกติ	38,165	6,106,400.06	15.67	14,597	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	000+000 - 004+006	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	30,075	0	0.00	8,133	2.25	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	061+224 - 062+738	1.51	L1	งานบำรุงปกติ	12,835	2,053,600.08	16.67	14,599	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	004+006 - 008+036	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	0	0.00	8,133	2.28	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	063+000 - 067+974	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	42,245	6,759,199.97	16.48	14,599	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	008+036 - 013+004	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,275	5,964,000.07	9.32	8,133	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	067+974 - 070+929	2.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,160	4,025,600.06	13.46	14,602	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	013+004 - 018+001	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,500	5,999,866.71	12.38	8,133	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	227	102	077+175 - 081+211	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,340	5,494,399.96	29.52	14,602	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	018+001 - 022+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	0	0.00	8,133	2.27	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	059+166 - 055+120	4.05	R1	งานบำรุงปกติ	22,275	3,564,000.00	2.97	2,656	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ยโสธร	2560	2351	100	022+034 - 026+070	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,300	0	0.00	8,133	2.24	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	055+120 - 050+151	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	4,373,502.24	4.05	2,656	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	040+272 - 035+280	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.04	3.29	2,656	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	031+232 - 027+176	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.00	3.09	2,656	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	016+687 - 011+709	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,504.65	3.78	2,656	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	011+709 - 007+672	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	3,555,199.95	2.00	2,656	2.40	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2009	100	002+690 - 000+695	1.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,945	1,751,199.95	3.82	2,656	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	201	040+634 - 045+608	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	49,700	7,952,194.22	16.71	5,802	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	201	045+608 - 048+530	2.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,200	4,671,999.89	12.13	5,802	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	049+479 - 054+418	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,170	4,347,199.96	7.65	5,802	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	054+418 - 059+352	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,115	4,338,399.96	7.96	5,802	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	059+352 - 063+349	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	3,520,000.03	10.43	5,802	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	063+349 - 068+336	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.93	11.69	5,802	2.42	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	068+336 - 073+322	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.94	9.51	5,802	2.32	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2039	202	073+322 - 077+382	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.95	9.19	5,802	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2041	100	012+784 - 008+777	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,060	3,849,599.97	19.86	13,185	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2041	100	008+777 - 003+794	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,880	4,780,800.04	20.83	13,185	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2041	100	003+794 - 000+791	3	R1	งานฉาบน้ำผิว	18,000	2,879,999.97	16.65	13,185	2.19	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	000+000 - 004+942	4.94	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,280	9,484,800.18	4.33	6,944	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	004+942 - 009+868	4.93	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,160	0	0.00	6,944	2.24	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	009+868 - 014+831	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	9,523,200.12	2.98	6,944	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	014+831 - 019+822	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.22	5.03	6,944	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	024+811 - 027+801	2.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	35,880	5,740,799.90	5.14	6,944	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	037+139 - 041+143	4	L1	งานฉาบน้ำผิว	48,000	7,680,000.35	18.54	6,944	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2116	100	041+143 - 046+133	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.24	11.81	6,944	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2156	100	009+268 - 004+297	4.97	R1	งานฉาบน้ำผิว	24,850	0	0.00	3,240	2.49	2.49	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2156	100	004+297 - 000+308	3.99	R1	งานฉาบน้ำ	19,950	0	0.00	3,240	2.39	2.39	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2231	200	009+598 - 005+587	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	18,045	2,887,200.02	4.78	3,951	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2253	100	000+000 - 004+015	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	34,085	5,453,599.90	11.71	9,843	2.36	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2253	100	004+015 - 006+014	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,000	2,720,000.01	11.85	9,843	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	033+980 - 038+963	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	4,979,888.99	8.54	4,827	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	038+963 - 043+045	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	25,500	0	0.00	4,827	2.71	2.71	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	047+073 - 052+038	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	4,960,134.97	13.98	4,827	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	052+038 - 056+979	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	30,875	4,940,090.93	5.74	4,827	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	056+979 - 061+940	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	31,000	0	0.00	4,827	2.63	2.63	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	061+940 - 066+896	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	31,000	4,959,999.97	4.86	4,827	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	066+896 - 070+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	4,010,000.02	4.82	4,827	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	070+908 - 075+872	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	31,000	4,959,999.99	4.43	4,827	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	6,188	990,000.00	4.51	4,839	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2289	100	013+976 - 015+938	1.96	L1	งานฉาบน้ำ	10,780	1,724,799.96	13.45	9,174	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2322	300	126+942 - 122+916	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,135	2,901,600.03	4.95	4,817	2.42	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2322	300	122+916 - 118+884	4.03	R1	งานฉาบน้ำ	18,135	2,901,517.79	5.37	4,817	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2322	300	118+884 - 114+869	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	18,090	2,894,400.03	5.95	4,817	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	044+919 - 040+888	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,483.63	9.52	10,335	2.34	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	036+857 - 032+849	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.96	6.43	10,335	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	032+849 - 027+849	5	R1	งานฉาบน้ำ	27,500	4,400,000.00	5.84	10,335	2.30	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	027+849 - 023+843	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,799.98	6.53	10,335	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	023+843 - 019+804	4.04	R1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,267.63	6.80	10,335	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	019+804 - 014+807	5	R1	งานฉาบน้ำ	27,500	4,399,932.30	6.80	10,335	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	014+807 - 011+813	2.99	R1	งานฉาบน้ำ	16,445	2,631,200.02	8.49	10,335	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	011+544 - 007+534	4.01	R1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.10	10.27	10,335	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	007+534 - 002+548	4.99	R1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,199.95	13.48	10,335	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2336	100	002+548 - 000+528	2.02	R1	งานฉาบน้ำ	11,110	1,777,599.99	12.08	10,335	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	018+493 - 023+443	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,355,999.99	6.73	10,812	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	023+443 - 026+414	2.97	L1	งานฉาบน้ำ	16,335	2,613,502.27	3.86	10,812	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	027+776 - 023+789	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	5,555	888,702.53	9.12	10,828	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	029+250 - 033+259	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.20	6.00	10,812	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	033+259 - 037+286	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,302.21	6.58	10,812	2.15	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	5,555	888,799.99	7.37	10,828	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานฉาบน้ำ	4,510	721,698.13	9.56	10,828	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2416	100	008+969 - 013+961	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	22,455	3,592,800.03	8.02	5,755	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2416	100	013+961 - 018+959	5	L1	งานฉาบน้ำ	22,500	3,600,000.02	6.93	5,755	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2416	100	018+959 - 023+948	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	22,455	3,592,799.93	7.46	5,755	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2416	100	023+948 - 025+981	2.03	L1	งานฉาบน้ำ	9,135	1,461,600.08	7.67	5,755	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานฉาบน้ำ	3,480	556,800.02	35.23	36,980	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2563	2459	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานฉาบน้ำ	18,270	2,923,200.06	9.52	5,409	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	088+911 - 093+890	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,310	0	0.00	23,014	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	093+890 - 098+869	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,310	7,569,599.95	7.35	23,014	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	098+869 - 103+856	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	47,405	7,584,799.98	6.82	23,014	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	103+856 - 106+847	2.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,405	4,544,799.91	14.83	23,014	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	107+568 - 102+576	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	47,405	7,584,800.16	15.73	23,014	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	301	102+576 - 097+582	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	47,405	7,584,800.11	14.58	23,014	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	112+948 - 117+935	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	59,880	9,580,800.09	24.95	12,729	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	117+935 - 122+917	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.10	11.25	12,729	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	122+917 - 127+907	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	59,880	0	0.00	12,729	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	127+907 - 132+900	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	59,880	0	0.00	12,729	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	132+900 - 137+888	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	12,729	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	137+888 - 141+878	3.99	L2	งานฉาบน้ำ	47,880	7,660,800.03	31.60	12,729	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	121+263 - 120+264	1	R2	งานฉาบน้ำ	12,000	1,920,000.02	5.74	12,739	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	23	302	115+287 - 113+289	2.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	0	0.00	12,729	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	501	188+595 - 184+581	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	0	0.00	12,010	2.06	2.06	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	501	184+581 - 180+568	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	0	0.00	12,010	2.06	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	501	180+568 - 176+537	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,195	0	0.00	12,010	2.06	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	501	176+537 - 171+547	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,435	0	0.00	12,010	2.06	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	501	166+584 - 162+618	3.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,805	4,128,800.03	9.27	12,010	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	502	189+225 - 193+258	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	12,010	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	502	193+258 - 197+291	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	12,010	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	202	502	197+291 - 201+323	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.06	16.83	12,010	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	201	028+000 - 032+011	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	10,898	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	201	032+011 - 037+000	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	10,898	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	201	037+000 - 041+991	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.10	6.27	10,898	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	202	047+651 - 052+616	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	94,240	15,078,399.75	6.68	6,368	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	202	057+579 - 062+561	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	94,620	0	0.00	6,368	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	202	062+561 - 067+542	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	94,620	0	0.00	6,368	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	19,190	0	0.00	6,378	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	203	072+753 - 076+762	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	4,170,399.93	1.42	2,488	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	203	084+785 - 088+795	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	4,170,399.99	1.48	2,488	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	203	088+795 - 092+805	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,065	0	0.00	2,488	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	214	203	092+805 - 094+854	2.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,325	0	0.00	2,488	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	046+222 - 042+218	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	0	0.00	7,578	2.23	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	042+218 - 037+223	5	R1	งานบำรุงปกติ	60,000	9,600,000.12	3.24	7,578	2.09	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	037+223 - 033+218	4.01	R1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,200.10	7.43	7,578	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	033+218 - 028+227	4.99	R1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.00	4.13	7,578	2.15	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	028+227 - 023+239	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.06	3.86	7,578	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	023+239 - 018+250	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.04	8.14	7,578	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	018+250 - 014+246	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	0	0.00	7,578	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	014+246 - 010+235	4.01	R1	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.96	5.64	7,578	2.24	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	010+235 - 005+237	5	R1	งานบำรุงปกติ	60,000	9,600,000.16	3.70	7,578	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	215	100	005+237 - 002+244	2.99	R1	งานฉาบผิว	35,880	5,740,800.06	4.07	7,578	2.14	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	101	004+586 - 008+958	4.37	L1	งานบำรุงปกติ	32,775	5,243,999.93	3.44	8,729	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	101	009+000 - 013+992	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	37,425	5,988,000.00	6.79	8,729	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	0	0.00	8,741	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานฉาบผิว	7,275	1,164,000.02	8.95	11,816	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	102	026+596 - 021+621	4.98	R2	งานฉาบผิว	37,350	5,976,000.03	5.10	11,807	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	102	021+621 - 017+613	4.01	R2	งานฉาบผิว	30,075	4,812,000.03	6.03	11,807	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	16.00	11,816	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2043	100	011+112 - 015+135	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	18,090	0	0.00	5,281	1.91	1.91	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2043	100	015+135 - 020+119	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	5,281	1.76	1.76	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2043	100	020+119 - 024+098	3.98	L1	งานฉาบผิว	17,910	0	0.00	5,281	2.01	2.01	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	001+015 - 005+875	4.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,730	0	0.00	13,228	1.99	1.99	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	005+875 - 010+765	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,895	4,303,199.94	10.19	13,229	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	010+765 - 015+643	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	0	0.00	13,229	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	015+643 - 020+523	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,840	4,294,400.05	5.99	13,229	2.10	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	862,400.01	11.29	13,239	2.31	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานฉาบผิว	3,960	0	0.00	13,222	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	021+499 - 018+876	2.62	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,410	0	0.00	13,229	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	013+635 - 009+704	3.93	R2	งานบำรุงปกติ	21,615	0	0.00	13,229	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	101	009+704 - 005+771	3.93	R2	งานฉาบผิว	21,615	0	0.00	13,229	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	102	021+499 - 026+392	4.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,565	0	0.00	5,880	2.22	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	102	026+392 - 031+319	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 5 ซม.	41,905	6,704,951.19	8.81	5,880	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	102	031+807 - 036+734	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	41,905	0	0.00	5,880	2.22	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	102	036+734 - 041+616	4.88	L1	งานฉาบผิว	41,480	6,636,799.87	2.81	5,880	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	5,890	2.35	2.35	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2045	100	016+193 - 012+175	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.90	1.42	4,130	2.18	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2045	100	012+175 - 008+157	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	0	0.00	4,130	2.23	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2045	100	008+157 - 004+129	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	4,130	2.31	2.31	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2045	100	004+129 - 001+104	3.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,610	0	0.00	4,130	2.24	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	002+959 - 007+870	4.91	L1	งานฉาบผิว	36,825	16,571,624.78	9.54	3,169	2.53	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	007+870 - 012+778	4.91	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,825	16,571,249.97	13.22	3,169	2.81	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	012+778 - 015+724	2.95	L1	งานบำรุงปกติ	22,125	9,956,249.93	13.63	3,169	2.84	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	016+103 - 021+015	4.91	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,825	0	0.00	3,169	2.25	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	021+015 - 025+939	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,900	5,904,000.03	3.90	3,169	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	101	025+939 - 027+908	1.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,775	0	0.00	3,169	2.26	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	102	047+281 - 043+218	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	0	0.00	3,839	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	102	043+218 - 039+153	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.95	1.91	3,839	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	4.09	3,850	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	046+926 - 051+878	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	3,235	2.33	2.33	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	051+878 - 056+867	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	3,235	2.32	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	056+867 - 061+858	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	15,780,875.36	5.94	3,235	3.30	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	061+858 - 066+848	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	3,235	2.33	2.33	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	066+848 - 070+840	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	0	0.00	3,235	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	071+502 - 072+489	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,247	2.36	2.36	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2116	200	072+825 - 071+865	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	0	0.00	3,247	2.37	2.37	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2269	100	009+883 - 014+782	4.9	L1	งานฉาบผิว	29,400	4,704,097.92	0.41	631	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2269	100	014+782 - 018+741	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	23,760	3,801,599.98	0.78	631	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2327	100	000+000 - 004+034	4.03	L1	งานฉาบผิว	24,180	0	0.00	2,047	2.26	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2327	100	004+034 - 006+026	1.99	L1	งานฉาบผิว	11,940	5,372,999.86	3.26	2,046	2.51	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2387	100	022+737 - 017+741	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,400,000.05	2.61	3,803	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2387	100	017+741 - 012+812	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,302.22	3.05	3,803	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2387	100	012+812 - 007+857	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,356,097.62	3.13	3,803	2.33	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2387	100	007+857 - 002+877	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	0	0.00	3,803	1.92	1.92	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2387	100	002+877 - 000+870	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,702.11	1.38	3,803	2.08	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,360	0	0.00	2,616	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	004+030 - 008+049	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	7,718,399.88	0.84	2,616	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	008+049 - 012+062	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	0	0.00	2,616	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	012+062 - 017+026	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,200.20	0.79	2,616	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	017+026 - 021+952	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,160	9,465,599.88	1.16	2,616	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	021+952 - 026+950	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,000	9,599,999.94	0.76	2,616	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	026+950 - 031+937	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.10	1.15	2,616	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	031+937 - 036+918	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,599.90	0.53	2,616	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2392	100	036+918 - 038+944	2.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,360	3,897,416.84	1.77	2,616	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	037+083 - 032+108	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	0	0.00	857	2.29	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	032+108 - 027+200	4.91	R1	งานฉาบผิว	27,005	0	0.00	857	2.24	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	027+200 - 022+284	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	0	0.00	857	2.31	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	022+284 - 018+270	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	9,924,749.56	2.13	857	2.56	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	018+270 - 014+257	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	3,528,696.55	0.88	857	2.39	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	014+257 - 010+255	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	857	2.28	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	010+255 - 005+341	4.91	R1	งานฉาบผิว	27,005	15,527,874.92	2.08	857	3.01	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2560	2418	100	005+341 - 000+438	4.9	R1	งานบำรุงปกติ	26,950	0	0.00	857	2.30	2.30	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	597+644 - 602+635	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.22	18.39	21,864	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	602+635 - 607+626	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.22	17.80	21,864	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	607+626 - 612+602	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.14	15.88	21,864	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	612+602 - 616+552	4.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,400	9,504,000.11	24.26	21,864	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	620+712 - 615+731	4.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.12	24.71	21,864	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	615+731 - 610+770	4.96	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	9,523,022.29	34.18	21,864	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	901	610+770 - 605+794	4.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.14	17.50	21,864	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	902	633+283 - 629+379	3.90	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	60,450	0	0.00	16,533	2.53	2.53	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	902	629+149 - 625+149	4.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	62,000	9,920,000.00	20.60	16,534	2.20	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	903	662+897 - 667+832	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	54,230	8,676,873.78	15.68	16,716	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	12	903	667+832 - 671+780	3.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	43,450	6,951,999.93	44.28	16,716	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	213	201	025+703 - 022+702	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	33,600	5,375,834.69	8.11	6,870	2.34	2.21	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	214	100	028+000 - 023+035	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,000	0	0.00	14,428	2.23	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	214	100	023+035 - 018+054	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,250	9,959,999.90	15.81	14,428	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	214	100	018+054 - 015+023	3.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,875	6,060,000.02	17.82	14,428	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	214	100	012+500 - 008+501	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	50,000	7,999,777.84	28.28	14,428	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	214	100	008+501 - 004+501	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	50,000	7,999,794.93	25.20	14,428	2.26	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	000+000 - 004+972	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	42,245	6,759,200.08	9.10	11,912	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	004+972 - 009+935	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	42,160	6,745,600.00	9.53	11,912	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	009+935 - 014+895	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	42,160	6,745,599.97	8.28	11,912	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	014+895 - 019+869	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,245	6,759,199.97	11.44	11,912	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	029+798 - 033+851	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,425	5,507,999.80	9.75	11,912	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	1,373,599.93	8.78	11,923	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	047+875 - 052+318	4.44	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,740	6,038,400.11	14.19	14,321	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	052+318 - 056+739	4.42	L1	งานฉาบผิว	37,570	6,011,200.00	15.30	14,321	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	056+739 - 061+224	4.49	L1	งานฉาบผิว	38,165	6,106,400.06	15.56	14,316	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	061+224 - 062+738	1.51	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,835	2,053,600.08	16.50	14,318	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	063+000 - 067+974	4.97	L1	งานฉาบผิว	42,245	6,759,199.97	16.32	14,318	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	067+974 - 070+929	2.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,160	4,025,600.06	13.19	14,321	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	227	102	077+175 - 081+211	4.04	L1	งานฉาบผิว	34,340	5,494,399.96	29.03	14,321	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	059+166 - 055+120	4.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,275	3,564,000.00	2.72	2,609	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	055+120 - 050+151	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	4,373,502.24	4.60	2,609	2.43	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	040+272 - 035+280	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.04	3.24	2,609	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	031+232 - 027+176	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.00	2.91	2,609	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	023+148 - 022+133	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	9.70	2,619	2.55	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	016+687 - 011+709	4.98	R1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,504.65	3.67	2,609	2.35	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	011+709 - 007+672	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,220	3,555,199.95	2.01	2,609	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2009	100	002+690 - 000+695	1.99	R1	งานฉาบผิว	10,945	1,751,199.95	3.35	2,609	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	201	040+634 - 045+608	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	49,700	7,952,194.22	15.46	5,693	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	201	045+608 - 048+530	2.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,200	4,671,999.89	11.07	5,693	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	049+479 - 054+418	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,170	4,347,199.96	6.29	5,693	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	054+418 - 059+352	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	4,338,399.96	6.76	5,693	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	059+352 - 063+349	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	3,520,000.03	9.79	5,693	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	063+349 - 068+336	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.93	11.38	5,693	2.42	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	068+336 - 073+322	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.94	8.82	5,693	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2039	202	073+322 - 077+382	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,799.95	8.48	5,693	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2041	100	012+784 - 008+777	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,060	3,849,599.97	17.99	12,932	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2041	100	008+777 - 003+794	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,880	4,780,800.04	19.04	12,932	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2041	100	003+794 - 000+791	3.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,000	2,879,999.97	14.39	12,932	2.14	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	000+000 - 004+942	4.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,280	9,484,800.18	4.05	6,812	2.21	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	004+942 - 009+868	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,160	0	0.00	6,812	2.11	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	009+868 - 014+831	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	9,523,200.12	2.19	6,812	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	014+831 - 019+822	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.22	4.83	6,812	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	024+811 - 027+801	2.99	L1	งานฉาบผิว	35,880	5,740,799.90	5.46	6,812	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	037+139 - 041+143	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	7,680,000.35	21.91	6,812	2.45	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2116	100	041+143 - 046+133	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.24	11.93	6,812	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2156	100	009+268 - 004+297	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,850	0	0.00	3,180	2.33	2.33	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2156	100	004+297 - 000+308	3.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,950	0	0.00	3,180	2.23	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2231	200	009+598 - 005+587	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,045	2,887,200.02	4.31	3,877	2.31	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2231	200	005+587 - 004+587	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	15.65	3,888	2.55	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2253	100	000+000 - 004+015	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,085	5,453,599.90	10.24	9,656	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2253	100	004+015 - 006+014	2.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,000	2,720,000.01	10.49	9,656	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	033+980 - 038+963	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,125	4,979,888.99	7.46	4,738	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	038+963 - 043+045	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,500	0	0.00	4,738	2.50	2.50	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	047+073 - 052+038	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	4,960,134.97	13.00	4,738	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	052+038 - 056+979	4.94	L1	งานฉาบผิว	30,875	4,940,090.93	5.14	4,738	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	056+979 - 061+940	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,000	0	0.00	4,738	2.43	2.43	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	061+940 - 066+896	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	4,959,999.97	4.46	4,738	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	066+896 - 070+908	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,063	4,010,000.02	4.38	4,738	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	070+908 - 075+872	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	4,959,999.99	3.75	4,738	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,188	990,000.00	3.82	4,749	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2289	100	013+976 - 015+938	1.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,780	1,724,799.96	13.70	8,999	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2322	300	126+942 - 122+916	4.03	R1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,600.03	4.71	4,727	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2322	300	122+916 - 118+884	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,135	2,901,517.79	4.68	4,727	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2322	300	118+884 - 114+869	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,090	2,894,400.03	5.08	4,727	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	044+919 - 040+888	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,483.63	10.26	10,138	2.35	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	036+857 - 032+849	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.96	7.05	10,138	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	032+849 - 027+849	5.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	4,400,000.00	6.09	10,138	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	027+849 - 023+843	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.98	6.97	10,138	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	023+843 - 019+804	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,267.63	7.26	10,138	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	019+804 - 014+807	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,399,932.30	7.26	10,138	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	014+807 - 011+813	2.99	R1	งานบำรุงปกติ	16,445	2,631,200.02	9.18	10,138	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	011+544 - 007+534	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.10	10.91	10,138	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	007+534 - 002+548	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.95	14.49	10,138	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2336	100	002+548 - 000+528	2.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	1,777,599.99	12.41	10,138	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	018+493 - 023+443	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	4,355,999.99	5.93	10,606	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	023+443 - 026+414	2.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,335	0	0.00	10,606	1.95	1.95	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	027+776 - 028+789	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	888,702.53	9.73	10,620	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	029+250 - 033+259	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	10,606	2.03	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	033+259 - 037+286	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	3,546,302.21	5.78	10,606	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	888,799.99	6.57	10,620	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานฉาบผิว	4,510	721,698.13	10.52	10,620	2.30	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2416	100	008+969 - 013+961	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,800.03	8.02	5,647	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2416	100	013+961 - 018+959	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,600,000.02	6.36	5,647	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2416	100	018+959 - 023+948	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,455	3,592,799.93	6.92	5,647	2.32	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2416	100	023+948 - 025+981	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,135	1,461,600.08	7.34	5,647	2.35	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,480	556,800.02	33.77	36,260	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2459	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	2,923,200.06	11.08	5,309	2.46	2.29	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2562	2459	100	004+059 - 006+077	2.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	4,090,499.77	21.04	5,309	2.53	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	597+644 - 602+635	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.22	15.72	21,440	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	602+635 - 607+626	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.22	15.12	21,440	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	607+626 - 612+602	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	59,760	9,561,600.14	12.58	21,440	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	612+602 - 617+552	4.95	L2	งานบำรุงปกติ	59,400	9,504,000.11	22.58	21,440	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	620+712 - 615+731	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	59,760	9,561,600.12	26.26	21,440	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	615+731 - 610+770	4.96	R2	งานฉาบผิว	59,520	9,523,022.29	35.88	21,440	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	901	610+770 - 605+794	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.14	14.81	21,440	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	902	633+283 - 629+379	3.9	R1	งานฉาบผิว	60,450	0	0.00	16,215	2.40	2.40	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	902	629+149 - 625+149	4	R2	งานบำรุงปกติ	62,000	9,920,000.00	18.57	16,216	2.15	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	903	662+897 - 667+832	4.93	L1	งานฉาบผิว	54,230	8,676,873.78	14.39	16,392	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	12	903	667+832 - 671+780	3.95	L1	งานบำรุงปกติ	43,450	6,951,999.93	45.65	16,392	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	213	201	025+703 - 022+702	3	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	33,600	5,375,834.69	8.09	6,741	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	214	100	028+000 - 023+035	4.96	R1	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	14,149	2.13	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	214	100	023+035 - 018+054	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	62,250	9,959,999.90	13.95	14,149	2.10	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	214	100	018+054 - 015+023	3.03	R1	งานบำรุงปกติ	37,875	6,060,000.02	16.32	14,149	2.14	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	214	100	012+500 - 008+501	4	R1	งานบำรุงปกติ	50,000	7,999,777.84	28.98	14,149	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	214	100	008+501 - 004+501	4	R1	งานบำรุงปกติ	50,000	7,999,794.93	26.72	14,149	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	000+000 - 004+972	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	42,245	6,759,200.08	8.90	11,683	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	004+972 - 009+935	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	42,160	6,745,600.00	9.31	11,683	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	009+935 - 014+895	4.96	L1	งานฉาบผิว	42,160	6,745,599.97	7.96	11,683	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	014+895 - 019+869	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,245	6,759,199.97	11.52	11,683	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	029+798 - 033+851	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,425	5,507,999.80	9.52	11,683	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	1,373,599.93	8.56	11,694	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	047+875 - 052+318	4.44	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,740	6,038,400.11	13.34	14,046	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	052+318 - 056+739	4.42	L1	งานฉาบผิว	37,570	6,011,200.00	15.52	14,046	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	056+739 - 061+224	4.49	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,165	6,106,400.06	16.06	14,041	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	061+224 - 062+738	1.51	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,835	2,053,600.08	17.98	14,043	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	063+000 - 067+974	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,245	6,759,199.97	17.68	14,043	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	067+974 - 070+929	2.96	L1	งานฉาบผิว	25,160	4,025,600.06	11.51	14,046	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	227	102	077+175 - 081+211	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	34,340	5,494,399.96	28.70	14,046	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	059+166 - 055+120	4.05	R1	งานฉาบผิว	22,275	3,564,000.00	2.50	2,563	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	055+120 - 050+151	4.97	R1	งานฉาบผิว	27,335	0	0.00	2,563	2.34	2.34	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	040+272 - 035+280	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.04	3.24	2,563	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	031+232 - 027+176	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.00	2.83	2,563	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	023+148 - 022+133	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	0	0.00	2,573	2.46	2.46	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	016+687 - 011+709	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,504.65	3.64	2,563	2.32	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	011+709 - 007+672	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.95	2.01	2,563	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2009	100	002+690 - 000+695	1.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	1,751,199.95	3.04	2,563	2.21	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	201	040+634 - 045+608	4.97	L1	งานฉาบผิว	49,700	7,952,194.22	13.97	5,585	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	201	045+608 - 048+530	2.92	L1	งานฉาบผิว	29,200	4,671,999.89	9.07	5,585	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	049+479 - 054+418	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	0	0.00	5,585	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	054+418 - 059+352	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	27,115	4,338,399.96	4.95	5,585	2.10	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	059+352 - 063+349	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	3,520,000.03	9.50	5,585	2.31	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	063+349 - 068+336	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.93	12.10	5,585	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	068+336 - 073+322	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,199.94	7.62	5,585	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2039	202	073+322 - 077+382	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,799.95	6.99	5,585	2.20	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2041	100	012+784 - 008+777	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	24,060	3,849,599.97	16.54	12,683	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2041	100	008+777 - 003+794	4.98	R1	งานฉาบผิว	29,880	4,780,800.04	18.53	12,683	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2041	100	003+794 - 000+791	3	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,000	2,879,999.97	10.36	12,683	2.08	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	000+000 - 004+942	4.94	L1	งานฉาบผิว	59,280	9,484,800.18	3.90	6,683	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	004+942 - 009+868	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,160	0	0.00	6,683	2.00	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	009+868 - 014+831	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	0	0.00	6,683	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	014+831 - 019+822	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	9,580,800.22	5.09	6,683	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	024+811 - 027+801	2.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,880	5,740,799.90	5.40	6,683	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	033+139 - 037+139	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	21,600,000.32	38.47	6,683	2.52	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	037+139 - 041+143	4	L1	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	6,683	2.37	2.37	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2116	100	041+143 - 046+133	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.24	11.33	6,683	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2156	100	009+268 - 004+297	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,850	0	0.00	3,121	2.18	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2156	100	004+297 - 000+308	3.99	R1	งานฉาบผิว	19,950	0	0.00	3,121	2.08	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2231	200	009+598 - 005+587	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,045	2,887,200.02	3.76	3,806	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2231	200	005+587 - 004+587	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	0	0.00	3,816	2.45	2.45	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2253	100	000+000 - 004+015	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.90	9.67	9,471	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2253	100	004+015 - 006+014	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,000	2,720,000.01	9.94	9,471	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	033+980 - 038+963	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,125	4,979,888.99	6.75	4,651	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	038+963 - 043+045	4.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	25,500	0	0.00	4,651	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	047+073 - 052+038	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	4,960,134.97	12.22	4,651	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	052+038 - 056+979	4.94	L1	งานฉาบผิว	30,875	4,940,090.93	4.83	4,651	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	056+979 - 061+940	4.96	L1	งานฉาบผิว	31,000	0	0.00	4,651	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	061+940 - 066+896	4.96	L1	งานฉาบผิว	31,000	4,959,999.97	4.19	4,651	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	066+896 - 070+908	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,063	4,010,000.02	4.10	4,651	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	070+908 - 075+872	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	31,000	4,959,999.99	3.17	4,651	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	3.28	4,662	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2289	100	013+976 - 015+938	1.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,780	0	0.00	8,827	2.17	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2322	300	126+942 - 122+916	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,135	2,901,600.03	4.55	4,640	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2322	300	122+916 - 118+884	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,135	2,901,517.79	4.31	4,640	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2322	300	118+884 - 114+869	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	18,090	2,894,400.03	4.05	4,640	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	044+919 - 040+888	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	22,165	3,546,483.63	9.39	9,945	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	036+857 - 032+849	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	9,945	2.17	2.17	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	032+849 - 027+849	5	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,500	4,400,000.00	5.17	9,945	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	027+849 - 023+843	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.98	6.57	9,945	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	023+843 - 019+804	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,267.63	7.11	9,945	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	019+804 - 014+807	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	4,399,932.30	7.12	9,945	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	014+807 - 011+813	2.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,445	2,631,200.02	8.56	9,945	2.33	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	011+544 - 007+534	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.10	9.72	9,945	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	007+534 - 002+548	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	4,391,199.95	13.43	9,945	2.32	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2336	100	002+548 - 000+528	2.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	1,777,599.99	10.51	9,945	2.22	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	018+493 - 023+443	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,355,999.99	5.04	10,403	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	023+443 - 026+414	2.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,335	0	0.00	10,403	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	027+776 - 028+789	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	888,702.53	10.30	10,416	2.30	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	029+250 - 033+259	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	10,403	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	033+259 - 037+286	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	10,403	2.03	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	888,799.99	6.24	10,416	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,510	721,698.13	11.16	10,416	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2416	100	008+969 - 013+961	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,800.03	8.47	5,541	2.40	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2416	100	013+961 - 018+959	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	3,600,000.02	6.05	5,541	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2416	100	018+959 - 023+948	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	22,455	3,592,799.93	7.14	5,541	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2416	100	023+948 - 025+981	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,135	1,461,600.08	7.75	5,541	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานบำรุงปกติ	3,480	556,800.02	32.25	35,553	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2459	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	0	0.00	5,211	2.37	2.37	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2561	2459	100	004+059 - 006+077	2.02	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	5,211	2.45	2.45	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	592+652 - 597+644	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	26,946,000.56	55.37	21,024	2.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	597+644 - 602+635	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	21,024	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	602+635 - 607+626	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	21,024	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	607+626 - 612+602	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	0	0.00	21,024	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	612+602 - 617+552	4.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,400	9,504,000.11	21.99	21,024	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	620+712 - 615+731	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.12	26.21	21,024	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	615+731 - 610+770	4.96	R2	งานฉาบน้ำผิว	59,520	9,523,022.29	35.29	21,024	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	610+770 - 605+794	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	9,561,600.14	9.93	21,024	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	901	600+802 - 595+810	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	26,946,000.56	51.26	21,024	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	902	633+283 - 629+379	3.9	R1	งานบำรุงปกติ	60,450	0	0.00	15,902	2.29	2.29	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	902	629+149 - 625+149	4	R2	งานบำรุงปกติ	62,000	9,920,000.00	15.03	15,903	2.10	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	903	662+897 - 667+832	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	54,230	8,676,873.78	11.26	16,076	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	12	903	667+832 - 671+780	3.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	43,450	6,951,999.93	49.25	16,076	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	213	201	025+703 - 022+702	3	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	33,600	5,375,834.69	8.81	6,615	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	214	100	028+000 - 023+035	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,000	0	0.00	13,876	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	214	100	023+035 - 018+054	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	62,250	9,959,999.90	10.57	13,876	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	214	100	018+054 - 015+023	3.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,875	6,060,000.02	14.46	13,876	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	214	100	012+500 - 008+501	4	R1	งานฉาบน้ำผิว	50,000	7,999,777.84	31.40	13,876	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	214	100	008+501 - 004+501	4	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	50,000	7,999,794.93	28.97	13,876	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	000+000 - 004+972	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,245	6,759,200.08	8.24	11,460	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	004+972 - 009+935	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	42,160	6,745,600.00	9.11	11,460	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	009+935 - 014+895	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,160	6,745,599.97	6.79	11,460	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	014+895 - 019+869	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	42,245	6,759,199.97	12.78	11,460	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	029+798 - 033+851	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,425	5,507,999.80	9.55	11,460	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	1,373,599.93	7.57	11,470	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	047+875 - 052+318	4.44	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	37,740	6,038,400.11	13.66	13,775	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	052+318 - 056+739	4.42	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	37,570	6,011,200.00	15.98	13,775	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	056+739 - 061+224	4.49	L1	งานฉาบน้ำผิว	38,165	6,106,400.06	16.53	13,770	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	061+224 - 062+738	1.51	L1	งานบำรุงปกติ	12,835	2,053,600.08	18.77	13,772	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	063+000 - 067+974	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,199.97	18.22	13,772	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	067+974 - 070+929	2.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,160	4,025,600.06	10.79	13,775	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	227	102	077+175 - 081+211	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,340	5,494,399.96	29.45	13,775	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	059+166 - 055+120	4.05	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,564,000.00	2.21	2,518	2.19	2.11	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	055+120 - 050+151	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	0	0.00	2,518	2.26	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	040+272 - 035+280	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.04	3.27	2,518	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	031+232 - 027+176	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	3,572,800.00	2.59	2,518	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	023+148 - 022+133	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	0	0.00	2,528	2.38	2.38	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	016+687 - 011+709	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	4,382,504.65	3.49	2,518	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	011+709 - 007+672	4.04	R1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,199.95	2.11	2,518	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2009	100	002+690 - 000+695	1.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	1,751,199.95	2.59	2,518	2.15	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	201	040+634 - 045+608	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,700	7,952,194.22	12.75	5,480	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	201	045+608 - 048+530	2.92	L1	งานบำรุงปกติ	29,200	4,671,999.89	7.02	5,480	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	049+479 - 054+418	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	0	0.00	5,480	1.88	1.88	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	054+418 - 059+352	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	0	0.00	5,480	1.96	1.96	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	059+352 - 063+349	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.03	9.26	5,480	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	063+349 - 068+336	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,199.93	12.56	5,480	2.44	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	068+336 - 073+322	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.94	6.70	5,480	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2039	202	073+322 - 077+382	4.06	L1	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,799.95	5.77	5,480	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2041	100	012+784 - 008+777	4.01	R1	งานฉาบผิว	24,060	3,849,599.97	15.18	12,439	2.15	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2041	100	008+777 - 003+794	4.98	R1	งานฉาบผิว	29,880	4,780,800.04	17.73	12,439	2.19	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2041	100	003+794 - 000+791	3	R1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	12,439	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	000+000 - 004+942	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	59,280	9,484,800.18	3.28	6,556	2.14	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	004+942 - 009+868	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	59,160	0	0.00	6,556	1.90	1.90	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	009+868 - 014+831	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	6,556	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	014+831 - 019+822	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.22	4.99	6,556	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	024+811 - 027+801	2.99	L1	งานฉาบผิว	35,880	5,740,799.90	6.03	6,556	2.35	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	033+139 - 037+139	4	L1	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	6,556	2.46	2.46	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	037+139 - 041+143	4	L1	งานฉาบผิว	48,000	0	0.00	6,556	2.31	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2116	100	041+143 - 046+133	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	59,880	9,580,800.24	11.50	6,556	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2156	100	009+268 - 004+297	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	24,850	0	0.00	3,064	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2156	100	004+297 - 000+308	3.99	R1	งานบำรุงปกติ	19,950	0	0.00	3,064	1.95	1.95	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2231	200	009+598 - 005+587	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	18,045	2,887,200.02	3.26	3,736	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2231	200	005+587 - 004+587	1	R1	งานฉาบผิว	4,500	0	0.00	3,746	2.35	2.35	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2253	100	000+000 - 004+015	4.01	L1	งานฉาบผิว	34,085	5,453,599.90	8.01	9,289	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2253	100	004+015 - 006+014	2	L1	งานบำรุงปกติ	17,000	2,720,000.01	8.48	9,289	2.24	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	033+980 - 038+963	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	4,979,888.99	5.40	4,564	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	038+963 - 043+045	4.08	L1	งานฉาบผิว	25,500	0	0.00	4,564	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	047+073 - 052+038	4.96	L1	งานฉาบผิว	31,000	4,960,134.97	11.31	4,564	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	052+038 - 056+979	4.94	L1	งานฉาบผิว	30,875	4,940,090.93	4.11	4,564	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	056+979 - 061+940	4.96	L1	งานฉาบผิว	31,000	0	0.00	4,564	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	061+940 - 066+896	4.96	L1	งานฉาบผิว	31,000	4,959,999.97	3.72	4,564	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	066+896 - 070+908	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	4,010,000.02	3.56	4,564	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	070+908 - 075+872	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	31,000	4,959,999.99	2.39	4,564	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	2.50	4,575	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2289	100	013+976 - 015+938	1.96	L1	งานบำรุงปกติ	10,780	0	0.00	8,659	2.08	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2322	300	126+942 - 122+916	4.03	R1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,600.03	4.40	4,553	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2322	300	122+916 - 118+884	4.03	R1	งานฉาบผิว	18,135	2,901,517.79	3.65	4,553	2.20	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2322	300	118+884 - 114+869	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	18,090	2,894,400.03	2.87	4,553	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	044+919 - 040+888	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	3,546,483.63	8.99	9,756	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	036+857 - 032+849	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	9,756	2.08	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	032+849 - 027+849	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.00	4.35	9,756	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	027+849 - 023+843	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	22,055	3,528,799.98	6.26	9,756	2.30	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	023+843 - 019+804	4.04	R1	งานบำรุงปกติ	22,220	3,555,267.63	6.89	9,756	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	019+804 - 014+807	5	R1	งานบำรุงปกติ	27,500	4,399,932.30	6.89	9,756	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	014+807 - 011+813	2.99	R1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,200.02	8.24	9,756	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	011+544 - 007+534	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.10	8.99	9,756	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	007+534 - 002+548	4.99	R1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	12.85	9,756	2.29	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2336	100	002+548 - 000+528	2.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	1,777,599.99	8.43	9,756	2.15	2.08	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	018+493 - 023+443	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	4,355,999.99	4.18	10,205	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	023+443 - 026+414	2.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,335	0	0.00	10,205	1.78	1.78	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	027+776 - 028+789	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	888,702.53	11.83	10,217	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	029+250 - 033+259	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	10,205	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	033+259 - 037+286	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	0	0.00	10,205	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	0	0.00	10,217	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานฉาบผิว	4,510	721,698.13	13.00	10,217	2.40	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2416	100	008+969 - 013+961	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,800.03	9.08	5,437	2.43	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2416	100	013+961 - 018+959	5	L1	งานฉาบผิว	22,500	3,600,000.02	5.83	5,437	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2416	100	018+959 - 023+948	4.99	L1	งานฉาบผิว	22,455	3,592,799.93	6.98	5,437	2.30	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2416	100	023+948 - 025+981	2.03	L1	งานฉาบผิว	9,135	1,461,600.08	7.68	5,437	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,480	556,800.02	29.55	34,861	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2459	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานฉาบผิว	18,270	0	0.00	5,114	2.29	2.29	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2560	2459	100	004+059 - 006+077	2.02	L1	งานฉาบผิว	9,090	0	0.00	5,114	2.37	2.37	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	016+060 - 021+051	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	54,890	0	0.00	14,866	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	021+051 - 026+041	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	54,890	0	0.00	14,866	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	026+041 - 031+030	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,890	24,700,500.40	38.10	14,866	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	031+030 - 036+020	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	54,890	0	0.00	14,866	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	036+020 - 041+002	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	54,780	0	0.00	14,866	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	041+002 - 041+996	0.99	L2	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	10.47	14,877	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	042+485 - 037+501	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	54,780	0	0.00	14,866	2.34	2.34	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	037+501 - 032+504	5	R2	งานบำรุงปกติ	55,000	0	0.00	14,866	2.87	2.87	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	032+504 - 027+507	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,000.07	26.71	14,866	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	027+507 - 022+509	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,750,000.13	71.75	14,866	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	022+509 - 017+512	5	R2	งานฉาบผิว	55,000	8,800,000.07	20.66	14,866	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	201	017+512 - 016+512	1	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	20.83	14,877	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	042+485 - 046+505	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.08	27.25	25,444	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	046+505 - 051+492	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	25,444	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	051+492 - 056+491	5	L2	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	25,444	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	056+491 - 060+517	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	25,444	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	060+517 - 064+540	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.00	19.36	25,444	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	064+540 - 066+538	2	L2	งานฉาบผิว	24,000	3,840,000.04	25.48	25,444	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	067+090 - 062+612	4.48	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	53,760	54,028,800.54	62.92	25,444	3.05	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	062+612 - 058+108	4.5	R2	งานฉาบผิว	54,000	8,640,000.02	37.06	25,444	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	058+108 - 053+634	4.47	R2	งานบำรุงปกติ	53,640	0	0.00	25,443	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	053+634 - 049+173	4.46	R2	งานบำรุงปกติ	53,520	0	0.00	25,444	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	049+173 - 047+394	1.78	R2	งานฉาบผิว	21,360	3,417,600.02	23.70	25,435	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	047+100 - 043+378	3.72	R2	งานฉาบผิว	44,640	7,142,399.96	39.50	25,441	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	074+321 - 079+312	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	26,206	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	079+312 - 084+309	5	L2	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	26,206	1.49	1.49	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	084+309 - 088+303	3.99	L2	งานบำรุงปกติ	47,880	0	0.00	26,206	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	088+911 - 083+920	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,901.13	67.77	26,206	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	083+920 - 078+923	5	R2	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	26,206	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	078+923 - 074+932	3.99	R2	งานบำรุงปกติ	47,880	0	0.00	26,206	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	140+469 - 145+454	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.03	18.37	7,134	2.70	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	145+454 - 150+450	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,500.17	25.19	7,134	3.26	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	150+450 - 155+445	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,500	15,812,500.21	26.58	7,134	3.41	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	155+445 - 160+435	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.18	30.78	7,134	2.83	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	9.81	7,144	2.49	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	143+390 - 141+413	1.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.99	15.21	7,134	2.52	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	140+504 - 137+514	2.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,445	9,455,875.03	14.18	7,134	3.10	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	009+950 - 014+907	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	37,200	37,386,685.34	49.29	13,977	4.36	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	014+907 - 019+856	4.95	L2	งานฉาบผิว	37,125	5,939,890.96	9.74	13,977	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	019+856 - 024+817	4.96	L2	งานฉาบผิว	37,200	5,951,999.96	11.82	13,977	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	024+817 - 029+771	4.95	L2	งานฉาบผิว	37,125	5,940,000.00	10.03	13,977	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	029+771 - 034+650	4.88	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,600	16,469,999.82	37.93	13,977	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	034+650 - 039+568	4.92	L2	งานฉาบผิว	36,900	5,903,999.97	9.13	13,977	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	039+568 - 044+533	4.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,200	16,739,999.91	46.88	13,977	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	044+533 - 049+499	4.97	L2	งานฉาบผิว	37,275	5,963,999.95	13.72	13,977	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	049+499 - 054+457	4.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	37,200	37,385,999.59	29.76	13,977	3.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	054+457 - 055+449	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.05	44.54	13,969	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	056+233 - 054+817	1.42	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,650	10,703,250.06	23.97	13,975	3.24	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	045+321 - 040+354	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,275	16,773,749.82	45.57	13,977	2.92	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	040+354 - 035+432	4.92	R2	งานฉาบผิว	36,900	5,903,999.99	6.00	13,977	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	035+432 - 030+568	4.86	R2	งานฉาบผิว	36,450	5,831,999.95	6.09	13,977	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	030+568 - 025+609	4.96	R2	งานฉาบผิว	37,200	5,951,999.91	10.28	13,977	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	025+609 - 021+640	3.97	R2	งานฉาบผิว	29,775	4,763,999.97	4.41	13,977	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	000+000 - 004+017	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	48,240	48,481,200.24	54.90	24,429	3.01	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	004+017 - 009+005	4.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,179,399.70	69.99	24,429	3.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	009+005 - 013+991	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	24,429	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	015+535 - 019+563	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	21,761,999.66	144.57	24,429	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	019+563 - 021+589	2.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	24,360	24,480,936.75	67.33	24,429	3.23	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	009+026 - 004+030	5	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	60,000	60,299,999.90	70.53	24,429	3.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	004+030 - 000+007	4.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,707,999.36	114.48	24,429	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	049+202 - 045+187	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	44,110	19,850,049.26	47.38	5,867	2.58	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	045+187 - 041+145	4.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,440	25,553,000.34	44.74	5,867	3.18	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	041+145 - 036+146	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,749,450.56	49.57	5,867	2.64	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	036+146 - 032+180	3.97	R1	งานฉาบผิว	43,670	6,987,199.93	14.27	5,867	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	032+093 - 027+103	4.99	R1	งานฉาบผิว	54,890	8,782,399.80	17.52	5,867	2.49	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	027+103 - 022+125	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,780	24,650,999.93	51.05	5,867	2.69	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	022+125 - 017+151	4.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,670	24,601,499.58	56.31	5,867	2.85	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	017+151 - 013+132	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	44,220	0	0.00	5,867	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	013+132 - 009+103	4.03	R1	งานฉาบผิว	44,330	7,092,604.47	11.57	5,867	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	009+103 - 005+082	4.02	R1	งานฉาบผิว	44,220	7,075,395.34	7.81	5,867	2.15	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	005+082 - 002+082	3	R1	งานฉาบผิว	33,000	5,280,000.10	5.09	5,867	2.05	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	079+889 - 075+828	4.06	R1	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	5,487	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	075+828 - 071+764	4.06	R1	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.01	2.56	5,487	2.31	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	071+764 - 067+693	4.07	R1	งานฉาบผิว	22,385	3,581,638.34	2.68	5,487	2.33	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	067+693 - 063+622	4.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,385	12,871,238.95	7.89	5,487	3.04	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	063+622 - 060+543	3.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,940	9,740,499.99	9.64	5,487	3.51	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	060+543 - 056+924	4.03	R2	งานฉาบผิว	22,165	3,546,400.06	0.98	5,487	2.05	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	056+444 - 051+476	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,749.99	11.31	5,487	2.92	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	051+476 - 049+484	1.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,945	6,293,374.95	8.24	5,487	3.10	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	000+000 - 004+010	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	21,653,999.62	107.19	25,335	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	004+010 - 008+999	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.04	30.01	25,335	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	008+999 - 013+067	4.07	L2	งานฉาบผิว	48,840	7,814,399.69	36.18	25,335	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	009+810 - 004+841	4.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,640	59,938,199.78	62.71	25,335	3.14	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	004+841 - 000+860	3.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,760	21,492,000.24	103.51	25,335	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	013+326 - 018+930	5.6	L1	งานบำรุงปกติ	25,200	0	0.00	23,370	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานบำรุงปกติ	25,110	0	0.00	23,370	1.96	1.96	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานบำรุงปกติ	25,065	0	0.00	23,370	1.86	1.86	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	24,840	24,964,199.91	45.88	23,370	3.29	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	002+598 - 007+587	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	23,360	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	007+587 - 012+572	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	23,360	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	012+572 - 017+570	5	L2	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	23,360	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	017+570 - 022+559	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	23,360	1.52	1.52	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	022+559 - 027+554	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,455	0	0.00	23,360	1.52	1.52	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	027+554 - 032+534	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	23,360	1.57	1.57	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	032+534 - 034+540	2.01	L2	งานบำรุงปกติ	9,045	0	0.00	23,360	1.47	1.47	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	039+805 - 044+792	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,492.90	22.64	7,924	2.51	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	044+792 - 049+782	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.40	36.06	7,924	3.48	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	049+782 - 054+766	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,500.07	37.98	7,924	2.69	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	054+766 - 059+762	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	10.29	7,924	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	059+762 - 064+720	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.00	12.64	7,924	2.48	2.30	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	064+720 - 069+677	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,276,275.06	35.16	7,924	2.57	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	069+677 - 074+644	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,474.86	33.45	7,924	2.50	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	074+644 - 078+619	3.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,890	9,850,224.72	33.70	7,924	2.51	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	036+473 - 032+460	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,075	13,533,443.46	10.63	3,791	2.60	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	032+460 - 027+505	4.95	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,125	21,347,266.59	10.27	3,791	3.41	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	027+505 - 022+517	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,425	16,841,250.31	12.94	3,791	2.97	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	022+517 - 020+517	2	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,000	6,750,000.00	11.54	3,791	2.74	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	000+032 - 004+053	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,240	27,738,000.98	9.85	3,134	3.01	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	004+053 - 009+038	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,880	34,430,232.69	24.08	3,134	4.07	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	009+038 - 013+998	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	34,223,999.84	23.17	3,134	3.92	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	013+998 - 018+962	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	59,520	34,223,999.49	21.37	3,134	3.62	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	018+962 - 023+956	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	3,134	1.98	1.98	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	023+956 - 027+962	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	3,134	1.92	1.92	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	027+962 - 030+987	3.02	L1	งานฉาบผิว	36,240	5,798,612.94	3.43	3,134	2.18	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	000+045 - 004+049	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	5,186	1.91	1.91	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	004+049 - 008+049	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	5,186	1.82	1.82	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	008+049 - 010+051	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,186	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	010+750 - 015+740	4.99	L1	งานฉาบผิว	27,445	4,391,199.95	2.45	5,186	2.09	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	015+740 - 020+712	4.97	L1	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.05	3.49	5,186	2.18	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	3.11	5,196	2.15	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2269	200	019+251 - 023+253	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	20,000	11,500,000.27	5.94	1,972	3.13	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	029+570 - 024+583	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,940	13,473,300.16	12.43	2,477	2.83	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	024+583 - 020+594	3.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,940	10,773,299.98	11.74	2,477	2.73	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	020+594 - 016+549	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,300	10,934,819.83	16.87	2,477	2.64	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	016+549 - 012+528	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,120	10,853,700.16	11.03	2,477	2.63	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	012+528 - 008+518	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,060	10,826,999.97	11.39	2,477	2.68	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	008+518 - 004+510	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,060	10,827,000.20	11.75	2,477	2.73	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	004+510 - 000+525	3.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,880	10,746,299.51	12.36	2,477	2.82	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	023+962 - 018+986	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,880	17,180,999.83	9.15	1,842	4.34	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	018+986 - 014+013	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,820	17,146,910.46	10.11	1,842	5.12	2.79	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	014+013 - 010+012	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,000	13,800,000.16	9.36	1,842	3.30	2.20	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	010+012 - 006+001	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,060	13,834,499.72	8.88	1,842	3.16	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	006+001 - 001+015	4.99	R1	งานฉาบผิว	29,940	4,790,400.00	2.46	1,842	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	037+392 - 032+398	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,574.11	10.15	5,157	3.33	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	032+398 - 028+393	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,287.35	15.99	5,157	3.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	028+393 - 024+400	3.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,725.85	21.18	5,157	3.77	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	001+265 - 006+226	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,275,725.12	46.22	9,833	2.77	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	006+226 - 007+229	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	43.27	9,844	2.67	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	007+322 - 011+340	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.00	15.57	9,833	2.47	2.30	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	012+278 - 017+274	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.27	47.20	9,833	2.81	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	017+274 - 018+278	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	50.22	9,844	2.92	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	028+739 - 024+688	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,024,024.94	6.64	1,829	2.69	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	024+688 - 020+632	4.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,330	10,048,500.28	6.90	1,829	2.75	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	020+632 - 015+658	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	1,829	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	015+658 - 010+682	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	1,829	2.00	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	010+682 - 005+733	4.95	R1	งานฉาบผิว	27,225	4,355,943.53	1.58	1,829	2.20	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	005+733 - 000+778	4.95	R1	งานฉาบผิว	27,225	4,356,097.62	1.42	1,829	2.28	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	000+000 - 004+984	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,399.91	2.16	2,889	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	004+984 - 008+998	4.01	L1	งานฉาบผิว	36,090	5,774,399.92	2.42	2,889	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	008+998 - 013+967	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	2,889	2.01	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	013+967 - 017+974	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,897.83	1.19	2,889	2.07	2.02	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	017+974 - 022+960	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.00	3.23	2,889	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	022+960 - 027+941	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,774.67	13.21	2,889	2.88	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	027+941 - 029+935	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	4,925,250.05	13.83	2,889	2.98	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	028+109 - 024+104	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	12,650,350.95	8.79	2,937	3.11	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	024+104 - 020+061	4.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,274.77	10.09	2,937	2.63	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	020+061 - 016+040	4.02	R1	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,502.27	1.39	2,937	2.12	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	015+891 - 011+867	4.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.27	11.92	2,937	2.93	2.00	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	011+867 - 007+904	3.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,780	12,523,851.13	10.48	2,937	3.58	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	007+310 - 002+380	4.93	R1	งานฉาบน้ำ	27,115	4,338,400.01	2.46	2,937	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	002+380 - 000+410	1.97	R1	งานฉาบน้ำ	10,835	1,733,600.02	2.83	2,937	2.38	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานฉาบน้ำ	5,720	915,297.28	2.54	4,409	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	142+212 - 147+205	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,102.36	19.12	14,234	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	147+205 - 152+183	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	14,234	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	152+183 - 156+237	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	22,275	3,564,000.12	12.91	14,234	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	156+237 - 161+184	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	14,234	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	161+184 - 166+121	4.94	L1	งานฉาบน้ำ	27,170	4,347,297.77	15.13	14,234	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	166+121 - 171+083	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,280	12,275,999.88	56.19	14,234	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	171+083 - 175+068	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,874,974.70	57.81	14,234	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานฉาบน้ำ	4,785	765,649.02	6.22	13,749	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	201+828 - 205+835	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	71,779	32,301,445.46	180.07	14,633	2.53	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	205+835 - 210+828	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	89,321	0	0.00	14,633	1.79	1.79	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	210+828 - 215+772	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	88,426	0	0.00	14,633	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	215+772 - 219+741	3.97	L1	งานฉาบน้ำ	71,063	11,370,398.07	45.09	14,633	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	180+712 - 184+739	4.03	L2	งานฉาบน้ำ	72,137	11,542,238.31	63.52	14,633	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	184+739 - 189+731	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	89,321	40,194,450.36	187.91	14,633	2.58	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	189+731 - 194+704	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	14,633	2.89	2.89	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	194+704 - 199+679	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	88,963	0	0.00	14,633	2.89	2.89	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	199+679 - 201+675	2	L2	งานบำรุงปกติ	35,800	0	0.00	14,633	2.82	2.82	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	209+602 - 214+524	4.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,040	26,567,999.63	103.49	8,518	2.90	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	214+524 - 218+554	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.95	21.91	8,518	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	218+554 - 222+581	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,360	21,762,600.20	84.70	8,518	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	222+581 - 226+597	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,708,000.19	84.76	8,518	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	226+597 - 230+619	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,708,000.40	82.30	8,518	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	230+619 - 234+660	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,480	21,815,400.22	91.32	8,518	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	234+660 - 239+628	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	59,640	9,542,400.11	28.43	8,518	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	239+628 - 244+571	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	59,280	0	0.00	8,518	1.90	1.90	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	244+571 - 249+510	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,280	26,676,473.16	39.54	8,518	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	249+510 - 253+523	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	21,654,000.06	46.25	8,518	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	253+523 - 258+509	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,945,437.32	85.93	8,518	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	258+509 - 259+514	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,333.43	60.18	8,528	3.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	266+412 - 271+398	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,910	25,823,250.32	21.44	3,894	3.14	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	271+398 - 276+396	5	L1	งานฉาบน้ำ	45,000	7,200,000.04	7.41	3,894	2.44	2.28	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	276+396 - 280+389	3.99	L1	งานฉาบน้ำ	35,910	5,745,440.24	6.37	3,894	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	280+654 - 285+628	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	44,730	25,719,188.21	26.77	3,894	4.23	2.29	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	285+628 - 289+613	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	35,910	20,647,674.68	29.09	3,894	4.26	2.30	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	289+613 - 291+628	1.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,910	10,298,249.70	30.00	3,894	4.52	2.35	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	291+628 - 296+966	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	45,000	20,250,000.20	27.92	3,894	2.86	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	296+966 - 297+966	1	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	24.16	3,904	2.60	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	290+009 - 289+009	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	29.70	3,904	4.37	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	073+993 - 069+004	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,149.97	31.13	4,785	2.50	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	069+004 - 065+002	4	R1	งานฉาบน้ำ	28,000	4,480,000.03	9.61	4,785	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	065+002 - 060+005	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,000	15,749,649.92	35.02	4,785	2.67	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	060+005 - 055+008	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,000	15,749,649.92	39.25	4,785	2.86	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	055+008 - 054+005	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,554.24	37.12	4,795	3.71	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	008+183 - 004+150	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,233	14,055,012.19	57.89	9,569	2.62	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	004+150 - 000+196	3.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,613	13,775,624.98	62.63	9,569	2.73	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	064+565 - 068+581	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	18,090	0	0.00	4,043	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	068+581 - 073+576	5.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,500	12,937,212.23	15.13	4,043	4.96	2.67	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	073+576 - 078+540	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,320	10,043,999.85	13.84	4,043	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	078+540 - 083+522	4.98	L1	งานฉาบผิว	22,410	3,585,600.04	3.18	4,043	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	083+522 - 087+512	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,955	8,079,750.14	12.72	4,043	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	064+636 - 068+637	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,613.96	39.29	10,043	4.63	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	068+637 - 073+612	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,335.36	39.66	10,043	4.68	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	073+612 - 078+558	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,225	27,361,125.55	35.09	10,043	4.08	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	078+558 - 083+521	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,280	27,417,013.48	27.28	10,043	3.30	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	083+521 - 087+496	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	21,890	21,998,835.21	25.97	10,043	3.19	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	033+699 - 038+644	4.94	L1	งานฉาบผิว	27,170	4,347,297.62	14.05	12,990	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	038+644 - 042+658	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	12,990	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	042+658 - 044+641	1.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,890	10,945,001.73	25.57	12,990	3.37	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	86,185	86,615,312.81	30.35	13,000	3.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	026+315 - 021+391	4.92	R1	งานฉาบผิว	27,060	4,329,600.07	7.38	7,357	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	021+391 - 016+428	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,897.72	7.70	7,357	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	016+428 - 012+404	4.02	R1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.05	7.75	7,357	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	012+404 - 008+372	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.95	8.44	7,357	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	008+372 - 004+340	4.03	R1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.95	8.88	7,357	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	004+340 - 000+360	3.98	R1	งานฉาบผิว	21,890	3,502,400.01	10.22	7,357	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	072+851 - 077+804	4.95	L1	งานฉาบผิว	54,450	8,711,804.59	14.83	8,659	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	077+804 - 082+786	4.98	L1	งานฉาบผิว	54,780	8,764,799.88	9.64	8,659	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	082+786 - 087+766	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,780	24,650,999.80	64.42	8,659	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	087+766 - 092+722	4.96	L1	งานฉาบผิว	54,560	8,729,599.95	23.06	8,659	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	092+722 - 097+675	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	54,450	0	0.00	8,659	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	097+675 - 102+645	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	54,670	24,601,499.85	78.84	8,659	2.85	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	102+645 - 107+622	4.98	L1	งานฉาบผิว	54,780	8,764,995.68	13.71	8,659	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	107+622 - 112+604	4.98	L1	งานฉาบผิว	54,780	8,764,799.88	11.93	8,659	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	112+604 - 114+556	1.95	L1	งานบำรุงปกติ	21,450	0	0.00	8,659	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	002+234 - 007+195	4.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,280	27,417,013.86	40.36	10,618	3.29	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	007+195 - 012+151	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,799.93	13.38	10,618	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	012+151 - 017+116	4.96	L1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,897.66	16.90	10,618	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	017+116 - 022+091	4.98	L1	งานฉาบผิว	27,390	4,382,302.15	13.31	10,618	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	022+091 - 026+109	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.06	8.86	10,618	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	026+109 - 030+141	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	3,546,399.95	21.83	10,618	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	030+141 - 034+195	4.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.05	63.99	10,618	2.68	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	034+195 - 036+231	2.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,049,000.04	60.85	10,618	2.60	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	000+000 - 001+023	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.85	5.66	1,773	2.84	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	002+032 - 006+066	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,875.12	5.69	1,777	3.91	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	006+066 - 009+089	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,610	9,551,100.69	6.25	1,777	4.65	2.44	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	000+000 - 004+006	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,075	17,293,124.66	27.55	7,978	3.22	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	004+006 - 008+036	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	17,379,375.38	42.23	7,978	3.47	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	008+036 - 013+004	4.97	L1	งานฉาบผิว	37,275	5,964,000.07	8.84	7,978	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	013+004 - 018+001	5	L1	งานฉาบผิว	37,500	5,999,866.71	13.71	7,978	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	018+001 - 022+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,225	17,379,853.27	40.87	7,978	3.37	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	022+034 - 026+070	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,300	17,422,500.05	36.34	7,978	3.06	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	026+070 - 031+018	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,125	16,706,249.65	45.37	7,978	2.72	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	031+018 - 034+952	3.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,475	13,263,750.05	42.52	7,978	2.62	2.00	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2477	100	000+000 - 000+993	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	27.71	3,904	2.85	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	088+911 - 093+890	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	47,310	0	0.00	22,566	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	093+890 - 098+869	4.98	L2	งานฉาบผิว	47,310	7,569,599.95	6.17	22,566	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	098+869 - 103+856	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	47,405	0	0.00	22,566	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	103+856 - 106+847	2.99	L2	งานฉาบผิว	28,405	4,544,799.91	17.09	22,566	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	107+568 - 102+576	4.99	R2	งานฉาบผิว	47,405	7,584,800.16	18.13	22,566	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	102+576 - 097+582	4.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	47,405	7,584,800.11	16.63	22,566	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	097+582 - 092+597	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	47,310	21,289,499.56	64.67	22,566	2.94	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	092+597 - 089+606	2.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,405	12,782,249.73	65.35	22,566	2.96	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	112+948 - 117+935	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.09	29.56	12,483	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	117+935 - 122+917	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	12,483	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	122+917 - 127+907	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	12,483	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	127+907 - 132+900	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	12,483	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	132+900 - 137+888	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	12,483	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	137+888 - 141+878	3.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	47,880	7,660,800.03	36.91	12,483	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	142+212 - 140+222	1.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,880	10,746,000.05	127.24	12,483	2.85	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	121+263 - 120+264	1	R2	งานฉาบน้ำผิว	12,000	1,920,000.02	4.79	12,493	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	115+287 - 113+289	2	R2	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	12,483	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	193+599 - 189+053	4.55	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,575	13,308,749.84	79.68	11,779	2.75	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	188+595 - 184+581	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,065	26,194,704.03	31.92	11,779	3.22	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	184+581 - 180+568	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,065	26,195,325.07	36.57	11,779	3.57	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	180+568 - 176+537	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,195	26,325,975.12	35.37	11,779	3.19	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	176+537 - 171+547	4.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,435	32,597,175.07	40.69	11,779	3.54	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	171+547 - 166+584	4.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,240	14,507,999.82	56.87	11,779	2.61	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	166+584 - 162+618	3.97	R1	งานฉาบน้ำผิว	25,805	4,128,800.03	8.05	11,779	2.10	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	189+225 - 193+258	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	11,779	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	193+258 - 197+291	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	11,779	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	197+291 - 201+323	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,400.06	19.40	11,779	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	201+323 - 205+338	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.26	59.21	11,779	2.95	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	205+338 - 209+341	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.04	40.13	11,779	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	028+000 - 032+011	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,164,773.18	18.76	10,689	3.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	032+011 - 037+000	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	27,582,225.46	14.79	10,689	3.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	037+000 - 041+991	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.10	6.91	10,689	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	041+991 - 045+983	3.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,945	9,875,250.26	23.53	10,689	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	046+153 - 041+165	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.09	22.92	10,689	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	041+165 - 036+175	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,250.32	25.37	10,689	2.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	036+175 - 033+182	2.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,445	7,400,250.07	25.15	10,689	2.75	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	047+651 - 052+616	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	94,240	15,078,399.75	7.88	6,248	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	052+616 - 057+579	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	94,240	42,408,000.00	25.87	6,248	2.73	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	057+579 - 062+561	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	94,620	54,406,499.29	22.74	6,248	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	062+561 - 067+542	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	94,620	0	0.00	6,248	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	067+542 - 071+561	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,380	34,371,000.40	24.95	6,248	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,190	11,034,249.89	47.44	6,258	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	072+753 - 076+762	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,065	4,170,399.93	1.58	2,442	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	076+762 - 080+774	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	11,729,249.90	6.01	2,442	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	080+774 - 084+785	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,065	11,729,250.10	4.93	2,442	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	084+785 - 088+795	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,065	4,170,399.99	1.71	2,442	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	088+795 - 092+805	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	26,065	0	0.00	2,442	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	092+805 - 094+854	2.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,325	7,661,535.17	1.69	2,442	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	046+222 - 042+218	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	27,599,999.84	21.21	7,434	3.07	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	042+218 - 037+223	5	R1	งานบำรุงปกติ	60,000	0	0.00	7,434	1.99	1.99	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	037+223 - 033+218	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,200.10	8.31	7,434	2.42	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	033+218 - 028+227	4.99	R1	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	7,434	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	028+227 - 023+239	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.06	3.29	7,434	2.08	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	023+239 - 018+250	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.04	9.18	7,434	2.49	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	018+250 - 014+246	4	R1	งานบำรุงปกติ	48,000	0	0.00	7,434	1.94	1.94	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	014+246 - 010+235	4.01	R1	งานฉาบน้ำผิว	48,120	7,699,199.96	5.51	7,434	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	010+235 - 005+237	5	R1	งานฉาบน้ำผิว	60,000	9,600,000.16	3.09	7,434	2.07	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	005+237 - 002+244	2.99	R1	งานบำรุงปกติ	35,880	0	0.00	7,434	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	000+000 - 004+586	4.59	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	71,145	32,014,626.27	46.51	8,563	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	004+586 - 008+958	4.37	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,775	5,243,999.93	2.49	8,563	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	009+000 - 013+992	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,425	5,988,000.00	6.92	8,563	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,425	7,462,124.82	14.96	8,575	3.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	015+681 - 020+638	4.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,200	16,740,000.01	36.63	11,578	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	020+638 - 025+610	4.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,275	16,773,750.21	34.13	11,578	2.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานฉาบน้ำผิว	7,275	1,164,000.02	9.95	11,587	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	026+596 - 021+621	4.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	37,350	5,976,000.03	4.86	11,578	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	021+621 - 017+613	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	30,075	4,812,000.03	6.15	11,578	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,188,000.01	17.86	11,587	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	003+092 - 007+110	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,090	8,140,500.26	14.61	5,183	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	007+110 - 011+112	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,000	8,099,999.94	20.91	5,183	2.91	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	011+112 - 015+135	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	18,090	0	0.00	5,183	1.82	1.82	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	015+135 - 020+119	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	22,410	0	0.00	5,183	1.68	1.68	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	020+119 - 024+098	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	17,910	0	0.00	5,183	1.92	1.92	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	001+015 - 005+875	4.86	L1	งานบำรุงปกติ	26,730	0	0.00	12,973	1.91	1.91	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	005+875 - 010+765	4.89	L1	งานฉาบน้ำผิว	26,895	4,303,199.94	11.82	12,974	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	010+765 - 015+643	4.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	26,840	26,973,624.15	22.13	12,974	3.13	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	015+643 - 020+523	4.88	L1	งานบำรุงปกติ	26,840	0	0.00	12,974	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,390	862,400.01	13.11	12,984	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,960	3,980,409.99	33.12	12,967	3.84	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	021+499 - 018+876	2.62	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	14,410	14,482,575.40	16.34	12,974	3.10	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	013+635 - 009+704	3.93	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	21,615	21,723,075.04	19.08	12,974	3.06	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	009+704 - 005+771	3.93	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	21,615	21,723,688.54	24.38	12,974	3.02	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	021+499 - 026+392	4.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	41,565	23,900,417.47	26.43	5,771	3.01	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	026+392 - 031+319	4.93	L1	งานฉาบน้ำผิว	41,905	6,704,951.19	9.82	5,771	2.41	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	031+807 - 036+734	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	41,905	24,095,375.23	10.23	5,771	3.01	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	036+734 - 041+616	4.88	L1	งานฉาบน้ำผิว	41,480	6,636,799.87	3.15	5,771	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	041+616 - 046+563	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,075	18,933,749.75	11.01	5,771	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,169.71	39.06	5,781	4.25	2.30	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	020+200 - 016+193	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,524.91	7.93	4,056	2.54	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	016+193 - 012+175	4.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,599.90	1.25	4,056	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	012+175 - 008+157	4.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,110	12,713,249.64	7.06	4,056	3.05	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	008+157 - 004+129	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,165	12,744,875.37	8.97	4,056	3.84	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	004+129 - 001+104	3.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,610	9,550,749.54	6.44	4,056	3.06	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	002+959 - 007+870	4.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,825	21,174,853.88	20.75	3,112	4.70	2.48	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	007+870 - 012+778	4.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,825	21,174,374.97	19.32	3,112	5.07	2.75	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	012+778 - 015+724	2.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,125	12,721,874.92	19.18	3,112	5.11	2.79	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	016+103 - 021+015	4.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	36,825	21,174,374.75	15.77	3,112	3.31	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	021+015 - 025+939	4.92	L1	งานฉาบน้ำผิว	36,900	5,904,000.03	4.08	3,112	2.34	2.20	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	025+939 - 027+908	1.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,775	8,495,145.80	16.54	3,112	3.44	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	047+281 - 043+218	4.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,330	12,839,749.88	6.43	3,768	3.49	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	043+218 - 039+153	4.06	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,799.95	1.99	3,768	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	039+153 - 035+077	4.08	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	10,098,000.53	7.00	3,768	2.74	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	035+077 - 031+002	4.08	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,440	10,098,000.41	7.19	3,768	2.78	2.00	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	5,610	897,502.19	4.52	3,778	2.40	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	046+926 - 051+878	4.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,225	15,654,375.07	13.23	3,176	4.05	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	051+878 - 056+867	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.26	9.85	3,176	3.92	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	056+867 - 061+858	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.36	5.96	3,176	5.70	3.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	061+858 - 066+848	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,445	15,780,875.41	8.67	3,176	4.05	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	066+848 - 070+840	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,945	12,618,375.23	7.54	3,176	3.50	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	071+502 - 072+489	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.97	9.19	3,187	4.33	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	072+825 - 071+865	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.93	5.43	3,187	4.43	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	000+000 - 004+941	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,640	13,338,299.91	1.95	621	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	004+941 - 009+883	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,640	13,337,999.92	1.98	621	2.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	009+883 - 014+782	4.9	L1	งานฉาบน้ำผิว	29,400	4,704,097.92	0.45	621	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	014+782 - 018+741	3.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,760	3,801,599.98	0.88	621	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	000+000 - 004+034	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	24,180	13,903,862.73	5.37	2,011	3.37	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	004+034 - 006+026	1.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,940	6,865,499.81	6.65	2,010	4.67	2.46	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	022+737 - 017+741	5	R1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.05	2.75	3,733	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	017+741 - 012+812	4.93	R1	งานฉาบผิว	27,115	4,338,302.22	3.24	3,733	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	012+812 - 007+857	4.95	R1	งานฉาบผิว	27,225	4,356,097.62	3.32	3,733	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	007+857 - 002+877	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	3,733	1.82	1.82	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	002+877 - 000+870	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	3,733	1.97	1.97	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	000+000 - 004+030	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	2,568	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	004+030 - 008+049	4.02	L1	งานฉาบผิว	48,240	7,718,399.88	0.74	2,568	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	008+049 - 012+062	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	2,568	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	012+062 - 017+026	4.96	L1	งานฉาบผิว	59,520	9,523,200.20	0.69	2,568	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	017+026 - 021+952	4.93	L1	งานฉาบผิว	59,160	9,465,599.88	1.22	2,568	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	021+952 - 026+950	5	L1	งานฉาบผิว	60,000	9,599,999.94	0.66	2,568	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	026+950 - 031+937	4.99	L1	งานฉาบผิว	59,880	9,580,800.10	1.16	2,568	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	031+937 - 036+918	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	2,568	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	036+918 - 038+944	2.03	L1	งานฉาบผิว	24,360	3,897,416.84	1.77	2,568	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	037+083 - 032+108	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,390	15,748,898.34	2.79	843	3.74	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	032+108 - 027+200	4.91	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,005	15,527,875.16	2.35	843	3.22	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	027+200 - 022+284	4.92	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,060	15,559,500.22	2.89	843	3.88	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	022+284 - 018+270	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,055	12,681,624.44	4.25	843	4.74	2.51	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	018+270 - 014+257	4.01	R1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,696.55	0.97	843	2.45	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	014+257 - 010+255	4.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22,000	12,649,617.00	3.50	843	3.67	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	010+255 - 005+341	4.91	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,005	15,527,874.92	3.52	843	5.34	2.95	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	005+341 - 000+438	4.90	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26,950	15,496,601.17	2.84	843	3.81	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2457	100	000+002 - 000+391	0.39	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,853	833,482.15	8.53	1,994	2.63	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	592+652 - 597+644	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	20,615	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	597+644 - 602+635	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	20,615	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	602+635 - 607+626	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	20,615	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	607+626 - 612+602	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	20,615	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	612+602 - 617+552	4.95	L2	งานฉาบผิว	59,400	9,504,000.11	20.85	20,615	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	617+552 - 620+547	3	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,000	16,200,000.34	84.86	20,615	2.49	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	620+547 - 615+731	4.98	R2	งานฉาบผิว	59,760	9,561,600.12	29.14	20,615	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	615+731 - 610+770	4.96	R2	งานฉาบผิว	59,520	9,523,022.29	38.98	20,615	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	610+770 - 605+794	4.98	R2	งานบำรุงปกติ	59,760	0	0.00	20,615	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	605+794 - 600+802	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.56	46.52	20,615	2.04	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	600+802 - 595+810	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	20,615	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	595+810 - 592+815	3	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,000	16,200,000.34	54.00	20,615	2.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	662+897 - 657+906	4.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,345	34,804,943.48	106.10	15,596	2.59	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	657+906 - 653+000	4.91	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,105	34,247,856.73	116.00	15,596	2.72	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	653+000 - 648+109	4.89	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,795	34,107,371.18	216.85	15,596	2.73	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	648+109 - 643+158	4.95	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,725	34,525,840.05	253.68	15,596	2.66	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	643+158 - 638+218	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,570	34,456,900.40	204.16	15,596	2.50	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	638+218 - 633+283	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,570	34,455,724.23	251.74	15,596	2.90	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	633+283 - 629+379	3.9	R1	งานบำรุงปกติ	60,450	0	0.00	15,595	2.18	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	629+379 - 625+149	4	R2	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	15,596	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	625+149 - 621+172	3.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	61,690	27,760,500.41	87.89	15,596	2.43	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	662+897 - 667+832	4.93	L1	งานฉาบผิว	54,230	8,676,873.78	8.65	15,766	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	667+832 - 671+780	3.95	L1	งานฉาบผิว	43,450	6,951,999.93	55.59	15,766	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	201	025+703 - 022+702	3	R1	งานฉาบผิว	33,600	5,375,834.69	9.68	6,491	2.41	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	202	084+220 - 085+219	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,107.75	59.68	19,264	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	202	086+000 - 085+001	1	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	50.21	19,264	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	028+000 - 023+035	4.96	R1	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	13,609	1.96	1.96	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	023+035 - 018+054	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	62,250	0	0.00	13,609	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	018+054 - 015+023	3.03	R1	งานบำรุงปกติ	37,875	0	0.00	13,609	2.03	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	012+500 - 008+501	4	R1	งานฉาบผิว	50,000	7,999,777.84	34.66	13,609	2.31	2.19	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	008+501 - 004+501	4	R1	งานฉาบน้ำผิว	50,000	7,999,794.93	33.49	13,609	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	004+501 - 001+491	3.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,625	16,931,249.94	57.17	13,609	2.84	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	000+000 - 004+972	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,200.08	8.39	11,241	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	004+972 - 009+935	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,160	6,745,600.00	9.56	11,241	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	009+935 - 014+895	4.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,160	6,745,599.97	5.99	11,241	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	014+895 - 019+869	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,199.97	14.32	11,241	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	019+869 - 024+838	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,245	19,010,249.93	41.84	11,241	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	024+838 - 029+798	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	42,160	18,972,000.14	38.59	11,241	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	029+798 - 033+851	4.05	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,425	5,507,999.80	9.98	11,241	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	033+851 - 037+922	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,595	15,567,749.93	48.25	11,241	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	037+922 - 042+008	4.09	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,765	15,644,249.87	43.46	11,241	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	042+008 - 046+041	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,255	15,414,750.20	46.15	11,241	2.80	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	8,585	1,373,599.93	7.35	11,251	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	047+875 - 052+318	4.44	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,740	6,038,400.11	12.84	13,510	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	052+318 - 056+739	4.42	L1	งานฉาบน้ำผิว	37,570	6,011,200.00	17.18	13,510	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	056+739 - 061+224	4.49	L1	งานฉาบน้ำผิว	38,165	6,106,400.06	18.27	13,506	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	061+224 - 062+738	1.51	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,835	2,053,600.08	21.31	13,508	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	063+000 - 067+974	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	42,245	6,759,199.97	20.72	13,508	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	067+974 - 070+929	2.96	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,160	4,025,600.06	9.84	13,510	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	077+175 - 081+211	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	34,340	5,494,399.96	30.03	13,510	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	081+211 - 083+217	2.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,085	7,688,250.17	133.82	13,510	2.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	059+166 - 055+120	4.05	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,275	3,564,000.00	1.70	2,473	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	055+120 - 050+151	4.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	27,335	15,717,273.68	10.85	2,473	3.12	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	050+151 - 045+208	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,774.74	11.83	2,473	2.57	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	045+208 - 040+272	4.94	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,499.98	11.71	2,473	2.56	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	040+272 - 035+280	4.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,200.04	3.32	2,473	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	035+280 - 031+232	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,750.24	13.44	2,473	2.77	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	031+232 - 027+176	4.06	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,800.00	2.30	2,473	2.20	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	027+176 - 023+148	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,250.13	12.63	2,473	2.67	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	023+148 - 022+133	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	15.13	2,483	4.25	2.30	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	016+687 - 011+709	4.98	R1	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,504.65	3.48	2,473	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	011+709 - 007+672	4.04	R1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,199.95	2.15	2,473	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	007+672 - 002+690	4.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,499.88	8.75	2,473	2.67	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	002+690 - 000+695	1.99	R1	งานบำรุงปกติ	10,945	0	0.00	2,473	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	040+634 - 045+608	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	49,700	7,952,194.22	10.72	5,377	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	045+608 - 048+530	2.92	L1	งานบำรุงปกติ	29,200	0	0.00	5,377	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	049+479 - 054+418	4.94	L1	งานบำรุงปกติ	27,170	0	0.00	5,377	1.76	1.76	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	054+418 - 059+352	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	27,115	0	0.00	5,377	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	059+352 - 063+349	4	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.03	8.72	5,377	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	063+349 - 068+336	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,445	4,391,199.93	13.88	5,377	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	068+336 - 073+322	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	5,377	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	073+322 - 077+382	4.06	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,330	3,572,799.95	4.00	5,377	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	012+784 - 008+777	4.01	R1	งานบำรุงปกติ	24,060	0	0.00	12,200	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	008+777 - 003+794	4.98	R1	งานฉาบน้ำผิว	29,880	4,780,800.04	16.26	12,200	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	003+794 - 000+791	3	R1	งานบำรุงปกติ	18,000	0	0.00	12,200	1.87	1.87	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	000+000 - 004+942	4.94	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,280	9,484,800.18	2.92	6,432	2.11	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	004+942 - 009+868	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	59,160	0	0.00	6,432	1.80	1.80	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	009+868 - 014+831	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	59,520	0	0.00	6,432	1.75	1.75	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	014+831 - 019+822	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.22	5.63	6,432	2.29	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	019+822 - 024+811	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.44	15.94	6,432	2.30	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	024+811 - 027+801	2.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	35,880	5,740,799.90	6.55	6,432	2.39	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	028+140 - 033+139	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	26,999,399.97	62.74	6,432	2.86	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	033+139 - 037+139	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	27,600,000.40	69.60	6,432	4.60	2.40	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	037+139 - 041+143	4.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	48,000	27,600,001.28	62.40	6,432	3.88	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	041+143 - 046+133	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,580,800.24	11.89	6,432	2.24	2.14	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	009+268 - 004+297	4.97	R1	งานบำรุงปกติ	24,850	0	0.00	3,007	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	004+297 - 000+308	3.99	R1	งานบำรุงปกติ	19,950	0	0.00	3,007	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	009+598 - 005+587	4.01	R1	งานอาบผิว	18,045	2,887,200.02	2.35	3,668	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	005+587 - 004+587	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	22.15	3,678	4.04	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	000+000 - 004+015	4.01	L1	งานอาบผิว	34,085	5,453,599.90	6.87	9,111	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	004+015 - 006+014	2	L1	งานอาบผิว	17,000	2,720,000.01	7.55	9,111	2.18	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	033+980 - 038+963	4.98	L1	งานอาบผิว	31,125	4,979,888.99	3.90	4,478	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	038+963 - 043+045	4.08	L1	งานบำรุงปกติ	25,500	0	0.00	4,478	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	043+045 - 047+073	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,188	11,334,375.33	31.53	4,478	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	047+073 - 052+038	4.96	L1	งานอาบผิว	31,000	4,960,134.97	10.52	4,478	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	052+038 - 056+979	4.94	L1	งานอาบผิว	30,875	4,940,090.93	3.62	4,478	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	056+979 - 061+940	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	31,000	0	0.00	4,478	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	061+940 - 066+896	4.96	L1	งานอาบผิว	31,000	4,959,999.97	3.45	4,478	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	066+896 - 070+908	4.01	L1	งานอาบผิว	25,063	4,010,000.02	3.21	4,478	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	070+908 - 075+872	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	31,000	0	0.00	4,478	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	2.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	000+000 - 004+995	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,374,724.74	44.78	8,493	2.62	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	004+995 - 008+994	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,724.98	43.11	8,493	2.57	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	008+994 - 013+976	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,499.69	41.86	8,493	2.53	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	013+976 - 015+938	1.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,780	10,833,899.74	25.81	8,493	3.07	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	126+942 - 122+916	4.03	R1	งานอาบผิว	18,135	2,901,600.03	4.36	4,469	2.32	2.20	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	122+916 - 118+884	4.03	R1	งานอาบผิว	18,135	2,901,517.79	2.84	4,469	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	118+884 - 114+869	4.02	R1	งานบำรุงปกติ	18,090	0	0.00	4,469	1.95	1.95	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	114+869 - 110+836	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,135	8,160,749.99	26.53	4,469	2.79	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	044+919 - 040+888	4.03	R1	งานอาบผิว	22,165	3,546,483.63	8.21	9,571	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	040+888 - 036+857	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,059.71	25.81	9,571	2.77	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	036+857 - 032+849	4.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,165,274.76	16.15	9,571	3.48	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	032+849 - 027+849	5	R1	งานอาบผิว	27,500	4,400,000.00	3.28	9,571	2.10	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	027+849 - 023+843	4.01	R1	งานอาบผิว	22,055	3,528,799.98	6.02	9,571	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	023+843 - 019+804	4.04	R1	งานอาบผิว	22,220	3,555,267.63	7.07	9,571	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	019+804 - 014+807	5	R1	งานอาบผิว	27,500	4,399,932.30	7.07	9,571	2.35	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	014+807 - 011+813	2.99	R1	งานอาบผิว	16,445	2,631,200.02	7.91	9,571	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	011+544 - 007+534	4.01	R1	งานอาบผิว	22,055	3,528,800.10	7.60	9,571	2.19	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	007+534 - 002+548	4.99	R1	งานอาบผิว	27,445	4,391,199.95	11.99	9,571	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	002+548 - 000+528	2.02	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	9,571	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	018+493 - 023+443	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	27,225	0	0.00	10,009	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	023+443 - 026+414	2.97	L1	งานบำรุงปกติ	16,335	0	0.00	10,009	1.71	1.71	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	027+776 - 028+789	1.01	L1	งานอาบผิว	5,555	888,702.53	13.60	10,020	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	029+250 - 033+259	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	10,009	1.78	1.78	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	033+259 - 037+286	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	22,165	0	0.00	10,009	1.87	1.87	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานอาบผิว	4,510	721,698.13	15.45	10,020	2.50	2.32	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2388	100	000+025 - 000+650	0.62	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,410	1,534,772.85	62.41	13,619	2.79	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	000+000 - 004+958	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,320	10,043,999.89	28.46	5,335	2.66	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	004+958 - 008+969	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,045	8,120,249.96	31.38	5,335	2.82	2.00	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	008+969 - 013+961	4.99	L1	งานอาบผิว	22,455	3,592,800.03	10.05	5,335	2.48	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	013+961 - 018+959	5	L1	งานอาบผิว	22,500	3,600,000.02	5.13	5,335	2.19	2.10	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	018+959 - 023+948	4.99	L1	งานอาบผิว	22,455	3,592,799.93	7.33	5,335	2.31	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	023+948 - 025+981	2.03	L1	งานอาบผิว	9,135	1,461,600.08	8.55	5,335	2.38	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2419	100	007+127 - 006+117	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	18.48	3,415	3.00	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2441	100	007+331 - 007+622	0.29	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,480	1,566,000.04	175.58	34,182	2.91	2.00	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานอาบผิว	3,480	556,800.02	28.39	34,182	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2442	100	000+006 - 001+994	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,955	4,029,750.07	34.29	4,287	3.56	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	000+000 - 004+059	4.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,270	10,505,250.19	28.17	5,017	3.53	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	004+059 - 006+077	2.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,749.71	34.29	5,017	4.27	2.30	