

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	802	563+985 - 562+953	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.70	60.45	20,745	2.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	567+052 - 568+055	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	6.15	13,152	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	568+055 - 569+057	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,152	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	569+057 - 570+063	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	13,152	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	570+063 - 571+069	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	40.96	13,152	4.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	571+069 - 572+074	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	31.46	13,152	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	572+074 - 573+080	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	26.23	13,152	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	573+080 - 574+086	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	34.57	13,152	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	574+086 - 575+091	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	38.97	13,152	4.01	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	575+091 - 576+095	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	38.78	13,152	3.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	576+095 - 577+090	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,152	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	577+090 - 578+084	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,152	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	578+084 - 579+079	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,152	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	579+079 - 580+074	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	20.84	13,152	2.41	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	580+074 - 581+069	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	29.41	13,152	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	581+069 - 582+065	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	47.81	13,152	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	582+065 - 583+066	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	51.53	13,152	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	583+066 - 584+066	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	58.72	13,152	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	584+066 - 585+057	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.98	25.22	13,152	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	585+057 - 586+045	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.86	27.63	13,152	2.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	586+045 - 587+032	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.94	26.11	13,152	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	587+032 - 588+020	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.70	24.43	13,152	2.01	1.51	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	588+020 - 589+007	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	24.02	13,152	2.06	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	589+007 - 590+002	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	31.29	13,152	2.16	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	590+002 - 591+007	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	30.02	13,152	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	591+007 - 592+011	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	21.88	13,152	2.27	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	592+652 - 591+649	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	31.92	13,152	2.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	591+649 - 590+645	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	22.22	13,152	2.23	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	590+645 - 589+642	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	24.78	13,152	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	589+642 - 588+654	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.70	25.46	13,152	1.91	1.41	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	588+654 - 587+667	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.94	25.24	13,152	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	587+667 - 586+681	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.02	23.14	13,152	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	586+681 - 585+695	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	26.65	13,152	2.05	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	585+695 - 584+708	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	6.40	13,152	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	584+708 - 583+714	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	17.34	13,152	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	583+714 - 582+715	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	12.31	13,152	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	582+715 - 581+715	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.50	13,152	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	581+715 - 580+722	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	54.18	13,152	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	580+722 - 579+728	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	25.08	13,152	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	579+728 - 578+735	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	27.76	13,152	2.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	578+735 - 577+741	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	25.45	13,152	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	577+741 - 576+748	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,152	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	576+748 - 575+752	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	40.41	13,152	2.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	575+752 - 574+748	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	42.26	13,152	2.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	574+748 - 573+744	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	32.03	13,152	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	573+744 - 572+739	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	20.69	13,152	2.4	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	572+739 - 571+735	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	56.03	13,152	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	571+735 - 570+730	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	28.70	13,152	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	570+730 - 569+726	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	26.36	13,152	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	569+726 - 568+722	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.72	49.96	13,152	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	12	803	568+722 - 567+721	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	11.65	13,152	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	000+000 - 000+015	0.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	155	155,775.00	80.03	28,717	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	000+015 - 001+014	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	196.03	28,717	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	001+014 - 002+029	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.90	233.82	28,717	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	002+029 - 003+025	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.95	161.06	28,717	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	003+025 - 004+018	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.54	121.58	28,702	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	004+018 - 005+011	0.99	L2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,199.92	49.58	28,717	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	005+011 - 006+005	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,250.13	155.02	28,717	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	006+005 - 006+998	0.99	L2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,199.92	48.01	28,717	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	006+998 - 007+982	0.98	L2	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.08	31.33	28,717	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	007+982 - 008+965	0.98	L2	งานฉาบผิว	15,190	2,430,399.95	29.02	28,717	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	008+965 - 009+947	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,949.54	113.29	28,703	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	009+947 - 010+930	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,949.69	100.58	28,717	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	010+930 - 011+913	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,949.69	115.77	28,717	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	011+913 - 012+904	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	28,717	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	012+904 - 013+895	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	28,717	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	013+895 - 014+886	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.95	95.88	28,717	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	014+886 - 015+887	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.72	118.62	28,717	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	015+887 - 016+902	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.90	149.53	28,717	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	016+902 - 017+918	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,810	7,114,500.23	197.73	28,717	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	017+918 - 018+933	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.90	195.47	28,717	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	018+933 - 019+950	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,810	15,889,049.38	106.05	28,717	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	020+259 - 019+237	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,810	2,529,599.90	54.14	28,717	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	019+237 - 018+217	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,810	7,114,499.87	200.61	28,717	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	018+217 - 017+196	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,810	15,889,050.44	131.34	28,717	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	017+196 - 016+176	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,810	2,529,599.95	58.39	28,717	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	016+176 - 015+164	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.74	175.52	28,717	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	015+164 - 014+168	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.87	94.03	28,717	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	014+168 - 013+173	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.08	110.31	28,717	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	013+173 - 012+177	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.87	118.34	28,717	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	012+177 - 011+187	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,725.16	104.95	28,717	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	011+187 - 010+199	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.61	108.18	28,717	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	010+199 - 009+212	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.82	146.70	28,717	4.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	009+212 - 008+225	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.82	141.20	28,703	4.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	008+225 - 007+238	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.92	205.99	28,717	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	007+238 - 006+241	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.66	117.38	28,717	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	006+241 - 005+243	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.05	29.10	28,717	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	005+243 - 004+245	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.18	193.66	28,717	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	004+245 - 003+247	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.95	125.98	28,701	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	003+247 - 002+249	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	28,717	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	002+249 - 001+232	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,810	2,529,599.90	27.70	28,717	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	101	001+232 - 000+213	1.02	R2	งานฉาบผิว	15,810	2,529,600.13	17.87	28,717	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	020+259 - 021+289	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.84	99.21	15,860	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	021+289 - 022+319	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,360	12,421,799.66	92.76	15,860	5.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	022+319 - 023+348	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,360	12,421,800.52	59.32	15,860	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	023+348 - 024+365	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	19.39	15,860	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	024+365 - 025+382	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	15,860	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	025+382 - 026+399	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	21.55	15,860	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	026+399 - 027+401	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	18.24	15,860	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	027+401 - 028+394	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	87.65	15,860	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	028+394 - 029+388	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	15,860	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	029+388 - 030+398	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	13.30	15,860	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	030+398 - 031+416	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.02	18.34	15,860	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	031+416 - 032+435	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.28	91.65	15,860	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	032+435 - 033+452	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.78	86.18	15,860	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	033+452 - 034+448	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	36.02	15,860	2.46	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	034+448 - 035+442	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.18	104.50	15,848	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	035+442 - 036+435	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	87.43	15,860	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	036+435 - 037+453	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.04	72.46	15,860	2.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	037+453 - 038+474	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.14	47.44	15,860	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	038+474 - 039+499	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.88	57.99	15,860	2.16	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	039+499 - 040+524	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,199.72	40.95	15,860	2.27	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	040+524 - 041+549	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.88	45.62	15,860	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	041+549 - 042+574	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	15,860	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	042+574 - 043+599	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	15,860	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	043+599 - 044+625	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	15,860	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	045+000 - 045+961	0.96	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,577,600.30	39.62	15,860	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	045+961 - 046+923	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,184,000.06	97.62	15,860	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	046+923 - 047+885	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,183,999.90	113.88	15,848	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	048+332 - 048+307	0.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	360	361,800.00	111.62	15,860	5.16	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	048+307 - 047+324	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,799.76	58.71	15,860	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	047+324 - 046+970	0.35	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,200	4,221,000.02	63.38	15,860	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	046+970 - 046+316	0.65	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,800	3,509,999.92	97.41	15,860	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	046+316 - 045+310	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	10.31	15,860	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	045+310 - 044+304	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	14.57	15,860	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	044+304 - 043+297	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	15,860	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	043+297 - 042+291	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	15,860	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	042+291 - 041+285	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	14.25	15,860	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	041+285 - 040+279	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	15,860	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	040+279 - 039+272	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	45.36	15,860	2.01	1.51	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	039+272 - 038+266	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	46.90	15,860	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	038+266 - 037+264	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	39.11	15,860	2.4	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	037+264 - 036+262	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	112.80	15,860	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	036+262 - 035+286	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.14	64.74	15,860	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	035+286 - 034+300	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	59.39	15,850	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	034+300 - 033+334	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,640	5,238,000.12	115.62	15,860	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	033+334 - 032+337	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	22.31	15,860	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	032+337 - 031+338	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	17.17	15,860	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	031+338 - 030+339	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	15,860	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	030+339 - 029+344	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	29.04	15,860	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	029+344 - 028+369	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	27.39	15,860	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	028+369 - 027+393	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.14	53.71	15,860	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	027+393 - 026+413	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	28.73	15,860	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	026+413 - 025+415	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	25.17	15,860	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	025+415 - 024+417	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	15,860	1.4	1.4	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	024+417 - 023+419	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	15,860	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	023+419 - 022+410	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	88.91	15,860	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	022+410 - 021+399	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.44	78.89	15,860	4.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	230	102	021+399 - 020+388	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.44	68.84	15,860	3.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	000+041 - 001+037	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.34	11,349	2.09	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	001+037 - 002+022	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,349	2.06	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	002+022 - 003+016	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,349	2.02	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	003+016 - 004+012	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	15.87	11,349	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	004+012 - 005+006	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	50.57	11,349	2.78	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	005+006 - 005+996	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	9.18	11,349	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	005+996 - 006+965	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,305	1,008,799.99	19.67	11,349	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	006+965 - 007+953	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.93	49.94	11,349	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	007+953 - 008+941	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	11.42	11,349	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	008+941 - 009+929	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	21.02	11,349	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	009+929 - 010+923	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.12	41.15	11,349	3.77	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	010+923 - 011+919	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.95	41.24	11,349	3.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	011+919 - 012+916	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.86	33.93	11,349	3.22	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	012+916 - 013+906	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.07	37.19	11,349	3.45	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	013+906 - 014+897	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.97	36.21	11,349	3.38	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	014+897 - 015+895	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.17	45.77	11,349	4.15	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	015+895 - 016+893	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.17	46.30	11,349	4.2	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	016+893 - 017+890	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.86	48.25	11,349	4.39	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	017+890 - 018+888	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.17	46.30	11,349	4.2	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	018+888 - 019+885	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	50.64	11,349	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	019+885 - 020+883	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.17	39.62	11,349	3.63	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	020+883 - 021+881	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	63.01	11,349	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	021+881 - 022+878	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	11,349	2.43	2.43	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	022+878 - 023+876	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	54.24	11,349	2.63	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	023+876 - 024+873	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	11.33	11,349	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	024+873 - 025+871	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	53.55	11,349	2.61	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	025+871 - 026+868	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	56.44	11,349	2.68	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	026+868 - 024+866	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	65.81	11,349	2.94	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	027+866 - 028+864	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	52.33	11,349	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	028+864 - 029+861	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	59.16	11,349	2.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	029+861 - 030+859	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	62.99	11,349	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2039	100	030+922 - 029+925	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	9.88	11,349	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	000+500 - 001+489	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	87.87	41,383	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	001+489 - 002+477	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	161.49	41,383	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	002+477 - 003+466	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	143.64	41,383	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	003+466 - 004+455	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	83.37	41,383	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	004+455 - 005+442	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	160.86	41,383	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	005+442 - 006+430	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	56.27	41,383	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	006+430 - 007+424	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	82.36	41,383	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	007+424 - 008+431	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	41,383	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	008+431 - 009+433	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	27.65	41,383	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	009+433 - 010+429	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	43.99	41,383	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	010+429 - 011+432	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	142.90	41,383	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	011+432 - 012+437	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,111.15	84.93	41,383	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	012+437 - 013+443	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	188.31	41,383	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	013+443 - 014+452	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,389.54	81.07	41,383	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	014+452 - 015+458	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	55.48	41,383	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	015+458 - 016+461	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	126.65	41,383	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	016+461 - 017+459	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	23.79	41,383	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	017+459 - 018+456	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	53.15	41,383	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	018+456 - 019+466	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	41,383	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	019+466 - 020+485	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	41,383	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	020+485 - 021+492	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	55.96	41,383	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	021+492 - 022+500	1.01	L1	งานฉาบผิว	19,190	3,070,400.04	127.83	41,383	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	022+500 - 023+513	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	19,190	0	0.00	41,383	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	023+513 - 024+521	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	19,190	0	0.00	41,383	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	024+521 - 025+530	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,636,450.58	375.48	41,383	2.34	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	025+530 - 026+538	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,500.13	606.53	41,383	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	026+538 - 027+547	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,190	19,288,072.95	366.78	41,383	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	027+547 - 028+555	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,190	19,285,950.30	383.05	41,383	3.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	028+555 - 029+564	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,636,450.58	519.21	41,383	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	029+564 - 030+558	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	59.81	41,383	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	030+558 - 031+548	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	79.27	41,383	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	031+548 - 032+537	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,262.00	99.81	41,383	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	032+537 - 033+526	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,262.00	86.09	41,383	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	033+526 - 034+514	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	41,383	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	034+514 - 035+503	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,463,549.36	478.09	41,383	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	035+503 - 036+492	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	26.65	41,383	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	036+492 - 037+480	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	32.12	41,383	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	037+480 - 038+471	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	55.93	41,383	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	038+471 - 039+463	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	24.93	41,383	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	039+463 - 040+455	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	133.78	41,383	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	040+455 - 041+448	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	143.37	41,383	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2062	100	041+448 - 042+440	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	50.72	41,383	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	025+244 - 024+251	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,173.65	164.26	17,319	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	024+251 - 023+270	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,075.50	136.60	17,319	2.67	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	022+669 - 021+666	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,553.95	90.12	17,319	3.42	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	021+666 - 020+663	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,725.99	78.09	17,319	4.35	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	020+663 - 019+659	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.57	76.52	17,319	4.26	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	019+659 - 018+656	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,725.99	55.73	17,319	3.24	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	018+656 - 017+653	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,876.78	25.40	17,319	2.33	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	017+653 - 016+649	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.92	28.85	17,319	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	016+649 - 015+646	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,653.42	93.27	17,319	2.71	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	015+646 - 014+643	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,725.99	65.31	17,319	3.66	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	014+643 - 013+640	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,653.42	79.41	17,319	2.5	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	013+640 - 012+636	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.80	85.70	17,319	2.6	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	012+636 - 011+649	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,098.77	95.90	17,319	2.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	011+649 - 010+668	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,152.69	101.23	17,319	2.84	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	010+668 - 009+686	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.94	52.97	17,319	3.13	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	009+686 - 008+705	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,370,874.32	49.90	17,319	3.01	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	008+705 - 007+723	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.94	57.40	17,319	3.31	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	007+723 - 006+742	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,370,874.32	72.60	17,319	4.03	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	006+742 - 005+760	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.94	53.40	17,319	3.15	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	005+760 - 004+778	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,330	8,371,649.94	55.01	17,319	3.21	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	004+778 - 003+788	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.03	98.61	17,319	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	003+788 - 002+799	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,402.05	104.47	17,319	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	002+799 - 001+812	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,098.77	103.62	17,319	2.87	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2109	100	001+812 - 000+831	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,152.69	93.83	17,319	2.72	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	000+000 - 000+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	62.38	16,815	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	000+998 - 002+001	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,815	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	002+001 - 003+002	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	16,815	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	003+002 - 003+859	0.86	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,320	4,643,999.96	62.71	16,815	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	003+859 - 004+006	0.15	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1800	1,809,000.00	53.19	16,815	4.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	004+138 - 003+143	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.42	40.42	16,799	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	003+143 - 002+150	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	16,815	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	002+150 - 001+155	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	17.84	16,815	2.34	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2131	100	001+155 - 000+166	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.12	55.45	16,815	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	000+000 - 000+994	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	3.26	1,784	4.13	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	000+994 - 001+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,500	8,912,500.24	16.19	1,784	5.83	3.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	001+992 - 002+983	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,345	8,824,364.36	20.79	1,784	3.91	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	002+983 - 003+976	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,345	8,824,362.12	18.99	1,784	3.58	2.23	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	004+950 - 005+947	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,500	8,913,493.20	23.40	1,784	4.5	2.33	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	005+947 - 006+941	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,345	8,823,375.17	19.12	1,784	3.61	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	006+941 - 007+938	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,500	8,913,493.20	23.27	1,784	4.53	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	007+938 - 008+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,500	8,913,493.20	22.80	1,784	4.32	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	008+935 - 009+933	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.17	20.80	1,784	2.83	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	009+933 - 010+931	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	1.77	1.77	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	010+931 - 011+930	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	2	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	011+930 - 012+934	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	1.83	1.83	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	012+934 - 013+942	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.74	1.74	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	013+942 - 014+948	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.86	1.86	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	014+948 - 015+962	1.01	L1	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.14	1.96	1,784	2.07	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	015+962 - 016+972	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.99	1.99	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	016+972 - 017+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,500	2,479,725.37	2.68	1,784	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	017+975 - 018+970	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	018+970 - 019+966	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	1.97	1.97	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	019+966 - 020+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	1,784	1.81	1.81	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	020+963 - 021+973	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.64	1.64	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	101	021+973 - 022+987	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	1,784	1.73	1.73	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	023+800 - 024+777	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	6.16	1,784	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	024+777 - 025+772	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.51	1,784	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	025+772 - 026+766	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,784	1.65	1.65	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	026+766 - 027+759	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,784	1.76	1.76	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	028+051 - 029+026	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	8.22	1,784	4.4	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	029+026 - 030+010	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	7.26	1,784	5.05	2.74	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2183	102	030+010 - 030+989	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	7.56	1,784	2.88	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.24	3,894	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	000+996 - 001+996	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	14.46	3,894	2.5	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	001+996 - 003+003	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.70	3,894	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	003+003 - 004+010	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	15.30	3,894	2.59	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	004+010 - 005+018	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	4.00	3,894	2.35	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	005+018 - 006+027	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,894	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	006+027 - 007+037	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	3.36	3,894	2.26	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	007+037 - 008+051	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	2.71	3,894	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	008+051 - 009+055	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	3.12	3,894	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	009+055 - 010+042	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,894	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	010+042 - 011+030	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,894	1.95	1.95	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	011+030 - 012+020	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,894	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	012+020 - 013+005	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	4.08	3,894	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	013+005 - 013+997	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,894	1.82	1.82	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	014+000 - 015+001	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	14.55	3,894	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	015+001 - 016+001	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.95	3,894	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	016+001 - 017+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	15.72	3,894	2.64	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	017+002 - 017+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	13.44	3,894	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	017+991 - 018+977	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	18.03	3,894	4.06	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	018+977 - 019+965	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	18.60	3,894	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	019+965 - 020+965	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	15.29	3,894	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	020+965 - 021+979	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	17.03	3,894	2.78	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	021+979 - 022+992	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	3.52	3,894	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	022+992 - 024+011	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	5.11	3,894	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	024+011 - 025+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	17.85	3,894	2.87	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	025+015 - 026+010	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	17.56	3,894	2.82	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	026+010 - 027+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	18.91	3,894	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	027+005 - 028+000	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	17.64	3,894	2.83	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	028+000 - 028+986	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	13.22	3,894	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	028+986 - 029+978	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	18.50	3,894	2.95	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	029+978 - 030+994	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	15.15	3,894	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	030+994 - 032+010	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	17.63	3,894	2.83	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2268	100	032+010 - 033+020	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	15.90	3,894	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	046+200 - 047+188	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.91	37.56	6,209	4.6	2.4	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	047+188 - 048+176	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.91	33.78	6,209	3.88	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	048+176 - 049+170	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.08	31.86	6,209	3.69	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	049+170 - 050+166	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.97	32.53	6,209	3.74	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	050+166 - 051+164	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.11	32.10	6,209	3.7	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	051+164 - 052+160	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.97	35.20	6,209	4.04	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	052+160 - 053+154	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.08	24.59	6,209	3.01	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	053+154 - 054+144	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.03	24.62	6,209	3	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	054+144 - 055+132	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.91	25.85	6,209	3.1	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	055+132 - 056+130	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,000.11	24.69	6,209	3	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	056+130 - 057+152	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.95	8.93	6,209	2.39	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	057+152 - 058+174	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,499.81	37.03	6,209	4.3	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	058+553 - 059+538	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,148.31	34.28	6,209	2.87	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	059+538 - 060+533	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,648.30	32.18	6,209	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	060+533 - 061+528	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,874.94	8.51	6,209	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	061+528 - 062+524	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.98	5.49	6,209	2.18	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	062+524 - 063+532	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	9.18	6,209	2.4	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	064+939 - 065+945	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	6,209	1.85	1.85	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	065+945 - 066+956	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,075.74	7.58	6,209	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	066+956 - 067+954	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	27.23	6,209	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	067+954 - 068+956	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.89	25.00	6,209	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	068+956 - 069+947	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,924.33	10.71	6,209	2.5	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	069+947 - 070+941	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.06	31.31	6,209	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	070+941 - 071+933	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.94	27.09	6,209	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	071+933 - 072+948	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,323.83	8.72	6,209	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	072+948 - 073+972	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,213,000.15	32.26	6,209	2.78	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	073+972 - 074+982	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,249.97	27.75	6,209	3.28	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	074+982 - 075+983	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	34.36	6,209	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	075+983 - 076+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.97	34.39	6,209	2.88	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	201	046+165 - 045+182	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	6,860	0	0.00	6,209	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	077+292 - 078+291	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	14.37	3,518	2.78	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	078+291 - 079+284	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	14.56	3,518	2.81	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	079+292 - 080+292	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,518	2.04	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	080+292 - 081+284	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.78	3,518	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	081+284 - 082+275	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.25	3,518	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	082+275 - 083+264	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.10	3,518	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	083+264 - 084+258	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.36	3,518	2.33	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	084+258 - 085+247	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,518	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	085+247 - 086+236	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.43	3,518	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	086+236 - 087+225	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	2.09	3,518	2.48	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	087+292 - 086+303	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	1.77	3,518	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	202	086+303 - 085+314	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	0.91	3,518	2.14	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	110+575 - 109+588	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.91	74.52	5,965	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	109+588 - 108+602	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	15.52	5,965	2.19	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	108+602 - 107+616	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	2.02	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	107+616 - 106+629	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	1.88	1.88	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	106+629 - 105+640	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	1.79	1.79	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	105+640 - 104+653	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	1.9	1.9	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	104+653 - 103+666	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	23.51	5,965	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	103+666 - 102+678	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	1.98	1.98	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	102+678 - 101+692	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	13.15	5,965	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	101+692 - 100+706	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	10.21	5,965	2.09	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	100+706 - 099+718	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	099+718 - 098+723	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	10.31	5,965	2.1	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	098+723 - 097+727	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,965	1.99	1.99	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	097+727 - 096+735	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	14.50	5,965	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	096+735 - 095+749	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	74.09	5,965	2.51	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	095+749 - 094+763	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	26.12	5,965	2.42	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	094+763 - 093+775	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,965	1.99	1.99	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	093+775 - 092+785	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	20.44	5,965	2.3	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	092+785 - 091+770	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.91	76.51	5,965	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	091+770 - 090+746	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.27	76.06	5,965	2.56	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	090+746 - 089+742	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.73	77.09	5,965	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	089+742 - 088+751	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	25.13	5,965	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2322	203	088+751 - 087+743	1.01	R1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	22.64	5,965	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2424	100	002+041 - 002+207	0.17	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2040	2,050,200.02	131.59	28,040	5.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2424	100	002+207 - 002+041	0.17	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2040	2,050,200.02	120.69	28,028	4.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 1	2559	2482	100	000+000 - 000+966	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,245	3,710,250.09	69.50	16,743	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	457+355 - 458+353	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	76.35	24,666	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	458+353 - 459+352	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	27.31	24,666	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	459+352 - 460+350	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	144.99	24,666	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2	603	460+350 - 461+348	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	108.70	24,666	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	005+995 - 006+990	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,480	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	006+990 - 007+984	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,480	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	007+984 - 008+975	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,480	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	009+848 - 008+858	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	2.88	14,480	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	008+858 - 007+868	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	2.21	14,480	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	007+868 - 006+876	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	1.97	14,480	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	006+876 - 005+880	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	4.58	14,480	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	005+880 - 004+882	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	54.71	14,480	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	004+882 - 003+884	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	21.33	14,480	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	003+884 - 002+885	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	20.76	14,480	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	002+885 - 001+887	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,480	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	210	100	001+887 - 000+889	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	14,480	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.86	45.54	14,464	4.2	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	000+997 - 001+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.83	47.53	14,464	4.47	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	001+999 - 003+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.83	37.59	14,464	3.49	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	003+001 - 004+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	8.21	14,464	2.11	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	004+003 - 005+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	53.73	14,464	2.6	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	005+003 - 005+996	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	14,464	1.61	1.61	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	005+996 - 006+983	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	14,464	1.52	1.52	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	101	006+983 - 007+956	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,305	0	0.00	14,464	1.54	1.54	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	008+355 - 009+358	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	84.75	32,120	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	009+358 - 010+347	0.99	L2	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	16.86	32,120	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	010+347 - 011+317	0.97	L2	งานฉาบผิว	6,305	1,008,800.03	26.66	32,120	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	011+317 - 012+286	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,305	6,336,524.88	54.45	32,120	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	012+286 - 013+257	0.97	L2	งานฉาบผิว	6,305	1,008,800.02	25.38	32,120	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	013+257 - 014+254	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	133.26	32,120	3.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	014+254 - 015+250	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.95	79.00	32,120	4.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	015+250 - 016+247	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	144.70	32,120	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	016+478 - 015+478	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	78.56	32,120	4.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	015+478 - 014+478	1.00	R2	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	14.82	32,120	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	014+478 - 013+477	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	94.43	32,120	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	013+477 - 012+497	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,500.05	79.32	32,120	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	012+497 - 011+524	0.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,305	6,336,524.94	52.50	32,120	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	011+524 - 010+552	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	6,305	0	0.00	32,120	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	010+552 - 009+566	0.99	R2	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.00	18.12	32,120	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	102	009+566 - 008+559	1.01	R2	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.97	32.97	32,120	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	016+478 - 017+508	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,965	7,184,249.79	129.81	19,433	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	017+508 - 018+533	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,810	15,889,049.64	63.71	19,433	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	018+533 - 019+529	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.87	67.94	19,433	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	019+529 - 020+526	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	19,433	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	020+526 - 021+522	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.97	30.44	19,433	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	021+522 - 022+518	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.95	129.91	19,433	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	022+518 - 023+513	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.08	70.32	19,433	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	023+513 - 024+504	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.48	89.16	19,419	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	024+504 - 025+504	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	101.86	19,433	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	026+497 - 025+487	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,274.85	67.38	19,433	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	025+487 - 024+485	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.82	120.16	19,433	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	024+485 - 023+493	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,250.21	112.90	19,417	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	023+493 - 022+497	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.97	22.39	19,433	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	022+497 - 021+499	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.05	19.09	19,433	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	021+499 - 020+501	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	19,433	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	020+501 - 019+503	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.05	17.50	19,433	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	019+503 - 018+504	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	110.33	19,433	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	216	103	018+504 - 017+477	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,965	16,044,824.22	70.65	19,433	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	013+175 - 014+155	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.02	12.85	6,141	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	014+155 - 015+148	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	48.30	6,141	2.52	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	015+148 - 016+148	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	12.02	6,141	2.25	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	016+148 - 017+151	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.02	15.24	6,141	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	017+151 - 018+163	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.96	17.01	6,141	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	018+163 - 019+170	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.89	48.03	6,141	2.51	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	019+170 - 020+172	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.89	57.00	6,141	2.77	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	020+172 - 021+174	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.96	12.33	6,141	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2020	200	021+174 - 022+176	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	6,141	2.02	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	000+020 - 001+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	22.85	4,881	3.72	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	001+018 - 002+016	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	24.83	4,881	4.04	2.28	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	002+016 - 003+018	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	0.88	4,881	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	003+018 - 004+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	1.71	4,881	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	004+020 - 005+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	21.33	4,881	2.67	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	005+022 - 006+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	5.45	4,881	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	006+021 - 007+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	5.30	4,881	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	007+020 - 008+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	25.31	4,881	4.13	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	008+019 - 009+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	21.63	4,881	3.55	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	009+018 - 010+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	24.69	4,881	4.02	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	010+017 - 011+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	37.79	4,881	4.48	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	011+015 - 012+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	21.85	4,881	3.58	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	012+015 - 013+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	20.81	4,881	3.43	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	013+015 - 014+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	21.93	4,881	3.59	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	014+015 - 015+016	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.10	10.34	4,881	4.7	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	015+016 - 016+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	7.16	4,881	4.44	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	016+017 - 017+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.09	24.42	4,881	2.9	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	017+018 - 018+017	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	19.66	4,881	2.54	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	101	018+017 - 019+016	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	19.58	4,881	2.53	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	020+090 - 021+102	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.91	22.00	4,881	3.61	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	021+102 - 022+115	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.03	23.23	4,881	3.8	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	022+115 - 023+128	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.03	25.00	4,881	4.09	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	023+128 - 024+142	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	20.85	4,881	3.45	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	024+142 - 025+157	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.97	22.51	4,881	3.69	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	025+157 - 026+171	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	18.86	4,881	3.19	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	026+171 - 027+186	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.97	17.86	4,881	3.06	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	027+186 - 028+202	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.08	21.60	4,881	3.53	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	028+202 - 029+216	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,881	1.76	1.76	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	029+216 - 030+209	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	4,881	1.66	1.66	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	030+209 - 031+187	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	4,881	1.52	1.52	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	031+187 - 032+166	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	4,881	1.41	1.41	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	032+166 - 033+147	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	4,881	1.6	1.6	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	033+147 - 034+133	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.00	26.23	4,881	4.29	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	034+133 - 035+118	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	20.40	4,881	3.37	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	035+118 - 036+108	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	20.85	4,881	3.44	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	036+108 - 037+093	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	26.74	4,881	4.38	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	037+093 - 038+074	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.01	26.15	4,881	4.3	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	038+074 - 039+067	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.92	19.27	4,881	3.23	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	039+067 - 040+083	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.08	20.94	4,881	3.44	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	040+083 - 041+096	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.03	25.24	4,881	4.13	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2021	102	041+096 - 042+113	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,249.89	6.19	4,881	3.65	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	032+492 - 033+402	0.91	L1	งานฉาบผิว	5,005	800,800.02	8.23	3,408	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	033+402 - 034+309	0.91	L1	งานบำรุงปกติ	5,005	0	0.00	3,408	1.92	1.92	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	034+309 - 035+225	0.92	L1	งานฉาบผิว	5,060	809,600.00	6.19	3,408	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	035+225 - 036+136	0.91	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,005	2,251,896.90	27.92	3,408	2.81	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	036+136 - 037+041	0.90	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,851.60	25.87	3,408	2.68	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	037+041 - 037+947	0.91	L1	งานฉาบผิว	5,005	800,800.02	8.42	3,408	2.5	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	037+947 - 038+863	0.92	L1	งานฉาบผิว	5,060	809,600.00	6.92	3,408	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	038+863 - 039+777	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,005	2,877,874.92	21.72	3,408	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	039+777 - 040+693	0.92	L1	งานบำรุงปกติ	5,060	0	0.00	3,408	1.73	1.73	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2097	200	040+693 - 041+608	0.92	L1	งานบำรุงปกติ	5,060	0	0.00	3,408	1.84	1.84	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,425.96	11.41	3,756	3.38	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	001+001 - 002+002	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,170.71	35.14	3,756	4.65	2.44	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	002+002 - 002+993	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,870	7,401,079.78	33.34	3,756	4.88	2.62	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	002+993 - 003+982	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,870	7,399,418.87	28.19	3,756	3.41	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	003+982 - 004+986	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,999.63	31.05	3,756	3.76	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	004+986 - 005+989	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,172.16	30.96	3,756	3.74	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	005+989 - 006+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,168.79	25.18	3,756	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	006+988 - 007+985	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,475,833.00	25.85	3,756	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	007+985 - 008+977	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,791,499.91	34.24	3,756	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	008+977 - 009+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,870	7,400,249.88	26.01	3,756	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	009+969 - 010+962	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,870	7,401,077.91	25.51	3,756	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	010+962 - 011+961	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,168.79	25.67	3,756	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2098	100	011+961 - 012+987	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,390	7,699,250.17	24.67	3,756	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	000+043 - 001+087	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,000.22	36.62	7,732	3	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	001+087 - 002+125	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,773,999.90	40.96	7,732	3.26	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	002+125 - 003+164	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	13,520	0	0.00	7,732	2.85	2.85	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	003+164 - 004+208	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,000.23	85.14	7,732	3.18	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	004+208 - 005+250	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,000.40	101.53	7,732	3.72	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	005+250 - 006+294	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,000.23	78.95	7,732	3	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	006+294 - 007+339	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,826.35	108.88	7,732	4.02	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	007+339 - 008+383	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,000.23	82.92	7,732	3.12	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	008+383 - 009+428	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,520	6,084,646.70	100.84	7,732	2.71	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	009+428 - 010+473	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,826.35	81.77	7,732	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	010+473 - 011+518	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,163,429.94	30.78	7,732	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	011+518 - 012+563	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,826.35	82.55	7,732	3.11	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	012+563 - 013+608	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,520	6,084,646.70	115.61	7,732	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	013+608 - 014+653	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,520	6,084,646.70	96.01	7,732	2.64	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	014+653 - 015+694	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,162,969.16	23.70	7,732	2.29	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	015+694 - 016+733	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,162,968.75	22.20	7,732	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	016+733 - 017+777	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,163,200.06	31.34	7,732	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	017+777 - 018+819	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,163,200.11	12.32	7,732	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	018+819 - 019+856	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,520	7,774,832.61	100.85	7,732	3.68	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2263	100	019+856 - 020+901	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,520	2,163,429.94	27.54	7,732	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2265	100	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	11.26	2,287	3.95	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	031+977 - 030+961	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,287	1.99	1.99	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	030+961 - 029+963	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.66	2,287	2.18	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	029+963 - 028+967	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,287	1.89	1.89	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	028+967 - 027+973	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.14	2,287	2.09	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	027+973 - 026+977	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,287	1.67	1.67	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2266	200	026+977 - 025+966	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,287	1.96	1.96	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2313	100	000+005 - 000+450	0.44	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,960	3,979,799.94	15.41	8,351	3.29	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	018+025 - 017+015	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	5.52	1,385	3.3	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	017+015 - 016+004	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	5.94	1,385	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	016+004 - 015+001	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	6.57	1,385	2.83	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	015+001 - 013+998	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	5.94	1,385	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	013+998 - 013+008	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.72	1,385	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	013+008 - 012+025	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	1.46	1,385	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	012+025 - 011+042	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	5.92	1,385	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	011+042 - 010+051	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	0.69	1,385	2.1	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	010+051 - 009+053	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	5.19	1,385	3.14	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	009+053 - 008+059	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	4.90	1,385	3.03	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	008+059 - 007+068	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	6.95	1,385	2.95	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	007+068 - 006+070	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	4.94	1,385	3.03	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	006+070 - 005+066	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	5.82	1,385	3.47	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	005+066 - 004+060	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.11	6.78	1,385	2.88	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	004+060 - 003+052	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	5.70	1,385	3.39	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	003+052 - 002+047	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.99	6.09	1,385	3.61	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	002+047 - 001+039	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	7.03	1,385	4.15	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	101	001+039 - 000+031	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	7.43	1,385	4.43	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	018+025 - 019+017	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	791,999.98	1.25	2,624	2.4	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	019+017 - 020+010	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,499.93	4.40	2,624	2.77	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	020+010 - 021+004	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.30	2,624	3.71	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	021+004 - 021+997	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.92	4.13	2,624	3.57	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	021+997 - 022+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.88	2,624	4.57	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	022+991 - 023+983	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.95	3.34	2,624	3	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	023+983 - 024+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	3.89	2,624	3.39	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	024+988 - 025+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	4.65	2,624	4.03	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	025+988 - 026+982	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	3.32	2,624	5.74	3.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	026+982 - 027+976	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.54	2,624	4.83	2.58	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	027+976 - 028+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.92	4.81	2,624	4.63	2.43	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	028+969 - 029+964	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.02	4.78	2,624	4.15	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	029+964 - 030+958	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.92	2,624	4.55	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	030+958 - 031+950	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.95	3.29	2,624	5.77	3.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	031+950 - 032+942	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.95	4.54	2,624	4.84	2.58	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	032+942 - 033+939	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.94	4.68	2,624	4.76	2.52	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	033+939 - 034+969	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,249.92	3.44	2,624	5.66	3.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	034+969 - 035+988	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.15	3.87	2,624	5.33	2.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	035+988 - 037+012	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.14	4.34	2,624	3.75	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	037+012 - 038+030	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.02	4.38	2,624	3.77	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	038+030 - 039+053	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.01	4.50	2,624	3.89	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	039+053 - 040+064	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.11	4.07	2,624	3.52	2.22	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	040+064 - 041+083	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.15	4.36	2,624	3.76	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	041+083 - 042+113	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,249.92	3.96	2,624	5.26	2.9	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	042+113 - 043+118	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	4.23	2,624	5.05	2.74	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	043+118 - 044+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.85	4.57	2,624	3.97	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	044+122 - 045+129	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	4.44	2,624	3.82	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	045+129 - 046+144	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	3.75	2,624	3.29	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	046+144 - 047+140	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.97	4.85	2,624	4.23	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	047+140 - 048+142	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.93	4.21	2,624	3.63	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	048+142 - 049+142	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	3.57	2,624	3.15	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	049+142 - 050+149	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.93	4.72	2,624	2.89	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	050+149 - 051+164	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.97	4.52	2,624	2.82	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	051+164 - 052+169	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	3.87	2,624	3.38	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	052+169 - 053+198	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.13	5.00	2,624	4.46	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	053+198 - 054+229	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.05	4.91	2,624	4.57	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	054+229 - 055+235	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.12	4.24	2,624	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	055+235 - 056+241	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.12	3.95	2,624	3.4	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	056+241 - 057+245	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.85	4.42	2,624	3.82	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2316	102	057+245 - 058+239	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.05	4.54	2,624	3.93	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,474,425.96	25.83	5,699	5.08	2.76	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	001+001 - 001+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.14	53.75	5,699	2.67	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	001+999 - 002+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	5,699	1.79	1.79	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	002+996 - 003+993	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	5,699	1.54	1.54	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	003+993 - 004+987	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,870	0	0.00	5,699	1.73	1.73	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	004+987 - 005+979	0.99	L1	งานฉาบผิว	12,870	2,059,199.97	6.29	5,699	2.08	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	005+979 - 006+978	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,768.71	9.72	5,699	2.18	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	006+978 - 007+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	5,699	1.58	1.58	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	007+980 - 008+950	0.97	L1	งานฉาบผิว	12,610	2,017,600.06	7.54	5,699	2.12	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	008+950 - 009+913	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.78	1.78	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	009+913 - 010+877	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.86	1.86	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	010+877 - 011+839	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.7	1.7	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	011+839 - 012+801	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.49	1.49	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	012+801 - 013+764	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.48	1.48	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	013+764 - 014+726	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	5,699	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	014+726 - 015+723	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,651.91	54.48	5,699	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	015+723 - 016+722	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,849,349.51	51.70	5,699	2.62	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	016+722 - 017+715	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,870	7,401,077.91	44.75	5,699	3.06	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	017+715 - 018+711	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,849,999.94	47.98	5,699	2.51	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	018+711 - 019+698	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,792,151.99	53.26	5,699	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	019+698 - 020+683	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,790,846.86	50.93	5,699	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	020+683 - 021+673	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,791,500.06	49.76	5,699	2.56	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	021+673 - 022+673	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.00	51.07	5,699	2.6	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	022+673 - 023+666	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,792,147.94	47.80	5,699	2.51	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	023+666 - 024+668	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,999.94	15.04	5,699	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	024+668 - 025+672	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,999.88	16.60	5,699	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	025+672 - 026+675	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,769.66	8.98	5,699	2.16	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	101	026+675 - 027+678	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,769.66	16.08	5,699	2.4	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	028+275 - 029+302	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	2,079	1.92	1.92	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	029+302 - 030+316	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	0.80	2,079	2.12	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	030+316 - 031+313	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	0.74	2,079	2.11	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	031+313 - 032+333	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	0.87	2,079	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	032+333 - 033+354	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	1.47	2,079	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	033+354 - 034+385	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.34	0.69	2,079	2.09	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	034+385 - 035+415	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.98	0.89	2,079	2.15	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	035+415 - 036+443	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.00	0.91	2,079	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	036+951 - 037+985	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	6.11	2,079	3.47	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	037+985 - 039+017	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	7.60	2,079	4.32	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	039+017 - 040+042	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	5.70	2,079	3.28	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	040+042 - 041+074	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	7.26	2,079	4.1	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	041+074 - 042+108	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	5.42	2,079	3.15	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	042+108 - 043+140	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.95	1.63	2,079	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	043+140 - 044+174	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	0.91	2,079	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	044+174 - 045+201	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,525.71	5.65	2,079	2.5	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	045+201 - 046+198	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	5.76	2,079	3.28	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	046+198 - 047+203	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	6.74	2,079	2.8	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	047+203 - 048+236	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,524.21	6.16	2,079	2.65	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	048+236 - 049+263	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,525.71	7.06	2,079	2.87	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	049+263 - 050+266	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	6.95	2,079	2.86	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	050+266 - 051+270	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	6.17	2,079	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	051+270 - 052+299	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.17	1.71	2,079	2.39	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	052+438 - 053+438	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	5.81	2,079	3.32	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	053+438 - 054+430	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.07	2,079	3.45	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	054+430 - 055+422	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	7.20	2,079	2.93	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	055+422 - 056+415	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	6.46	2,079	2.72	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	056+415 - 057+407	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.46	2,079	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	057+407 - 058+399	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	6.23	2,079	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	058+399 - 059+395	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.66	2,079	2.38	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	059+395 - 060+396	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	6.35	2,079	3.59	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	060+396 - 061+400	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	6.88	2,079	2.84	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	061+400 - 062+411	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	5.95	2,079	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	062+411 - 063+416	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	6.53	2,079	2.75	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	063+416 - 064+412	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	6.64	2,079	3.72	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	064+412 - 065+407	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	2.00	2,079	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	065+407 - 066+409	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	6.15	2,079	3.48	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	066+409 - 067+410	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.83	2,079	3.33	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	067+410 - 068+420	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	5.96	2,079	3.39	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	068+420 - 069+420	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	6.70	2,079	3.76	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	069+420 - 070+413	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	7.10	2,079	4	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	070+413 - 071+406	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	7.33	2,079	4.14	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	071+406 - 072+401	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	7.50	2,079	4.22	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	072+401 - 073+398	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	6.94	2,079	3.89	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	073+398 - 074+406	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	7.10	2,079	3.98	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	074+406 - 075+401	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	6.22	2,079	3.5	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	075+401 - 076+396	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	6.72	2,079	3.76	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	076+396 - 077+395	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	5.99	2,079	3.4	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	077+395 - 078+399	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.79	2,079	4.51	2.34	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	078+399 - 079+407	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	6.68	2,079	3.75	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	079+407 - 080+411	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	6.93	2,079	3.91	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	080+411 - 081+409	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.10	2,079	3.98	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	081+409 - 082+405	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	5.86	2,079	2.55	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	082+405 - 083+408	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	5.38	2,079	3.13	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	083+408 - 084+420	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	5.33	2,079	3.11	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	084+420 - 085+437	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	7.18	2,079	2.91	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2348	102	085+437 - 086+443	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.38	2,079	3.58	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	000+000 - 001+018	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	5.71	1,726	5.39	2.99	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	001+018 - 002+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	5.73	1,726	5.38	2.99	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	002+015 - 003+013	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	6.09	1,726	5.13	2.8	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	003+013 - 004+020	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	4.97	1,726	5.86	3.35	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	004+020 - 005+024	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	3.81	1,726	6.5	3.83	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	005+024 - 006+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	6.23	1,726	3.99	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	006+022 - 007+012	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,726	1.88	1.88	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	007+012 - 008+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	5.56	1,726	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	008+007 - 009+033	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	1.19	1,726	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	009+033 - 010+061	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	5.53	1,726	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	010+061 - 011+066	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	4.68	1,726	3.12	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	011+066 - 012+057	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	5.37	1,726	2.64	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	012+057 - 013+047	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	6.17	1,726	2.88	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	013+047 - 014+045	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	5.70	1,726	2.73	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	014+045 - 015+042	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	4.96	1,726	2.52	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	015+042 - 016+038	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	5.87	1,726	3.75	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	016+038 - 017+035	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	5.07	1,726	3.31	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	017+035 - 018+024	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	5.85	1,726	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	018+024 - 019+014	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	6.28	1,726	2.92	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	019+014 - 020+014	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	4.92	1,726	3.23	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	020+014 - 021+024	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	5.82	1,726	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	021+024 - 022+017	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.33	1,726	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	022+017 - 023+026	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.74	1,726	2.47	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	023+026 - 024+035	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.69	1,726	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	024+035 - 025+041	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.53	1,726	4.8	2.55	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2376	100	025+041 - 026+051	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.96	1,726	2.19	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	006+294 - 005+294	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.00	1,077	2.29	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	005+294 - 004+292	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.24	1,077	2.4	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	004+292 - 003+288	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.42	1,077	2.06	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	003+288 - 002+300	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	0.61	1,077	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	002+300 - 001+297	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,077	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2411	100	001+297 - 000+301	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.27	1,077	2.41	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	000+038 - 001+064	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,150	824,000.01	0.48	880	2.19	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	001+064 - 002+090	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,150	0	0.00	880	1.99	1.99	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	002+090 - 003+106	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	816,000.03	0.37	880	2.12	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	003+106 - 004+122	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	880	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	004+122 - 005+128	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	880	1.97	1.97	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	005+128 - 006+145	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	815,999.96	0.41	880	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	006+145 - 007+170	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.95	2.67	880	2.52	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	007+170 - 008+191	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.07	3.62	880	4.36	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	008+191 - 009+198	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	3.49	880	4.15	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	009+198 - 010+188	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.03	3.05	880	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	010+188 - 011+203	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	3.13	880	3.74	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	011+203 - 012+223	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.95	3.05	880	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	012+223 - 013+230	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	3.40	880	4.04	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	013+230 - 014+239	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.84	3.37	880	4.01	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	014+239 - 015+253	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.16	3.53	880	4.75	2.51	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	015+253 - 016+254	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.14	3.58	880	4.69	2.47	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	016+254 - 017+269	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	3.46	880	4.15	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2414	100	017+269 - 018+278	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.84	3.61	880	4.33	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2423	100	000+000 - 000+800	0.80	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,600	9,648,000.14	43.58	18,345	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 1	2559	2423	100	000+800 - 000+000	0.80	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,600	9,648,000.14	56.84	18,345	3.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	004+722 - 005+715	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	21.02	18,125	3.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	005+715 - 006+708	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	28.09	18,125	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	006+708 - 007+701	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	4.85	18,125	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	007+701 - 008+695	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	18,125	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	008+695 - 009+687	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	18,125	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	009+687 - 010+680	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	18,125	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	010+680 - 011+673	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	18,125	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	011+673 - 012+670	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	012+670 - 013+671	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.5	1.5	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	013+671 - 014+671	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	014+671 - 015+672	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	015+672 - 016+672	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	016+672 - 017+672	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	017+672 - 018+673	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	018+673 - 019+673	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	019+673 - 020+674	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	020+674 - 021+674	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	10.73	18,125	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	021+674 - 022+676	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	42.84	18,125	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	022+676 - 023+678	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	8.08	18,125	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	023+678 - 024+681	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	024+681 - 025+683	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	025+683 - 026+685	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	026+685 - 027+687	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	027+687 - 028+690	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.43	1.43	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	028+690 - 029+692	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	029+692 - 030+694	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	030+694 - 031+696	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	47.73	18,125	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	031+696 - 032+698	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	9.48	18,125	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	032+698 - 033+700	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,125	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	033+700 - 034+699	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	11.25	18,125	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	034+699 - 035+698	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,774.83	41.16	18,125	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	201	004+722 - 003+725	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	8.80	18,125	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	036+070 - 037+071	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,840.25	34.53	20,889	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	037+071 - 038+072	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,840.25	29.45	20,889	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	038+072 - 039+073	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,550.73	161.22	20,889	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	039+073 - 040+074	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,550.73	137.29	20,889	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	040+074 - 041+074	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	45.27	20,889	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	041+074 - 042+075	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,840.25	42.40	20,889	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	042+075 - 043+076	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,550.73	161.27	20,889	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	043+076 - 044+077	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	20,889	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	044+077 - 045+078	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,840.25	23.29	20,889	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	045+078 - 046+078	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	17.80	20,889	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	046+078 - 047+079	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	20,889	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	047+079 - 048+079	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	20,889	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	048+079 - 049+069	0.99	L2	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.02	28.73	20,889	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	049+069 - 050+058	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,049.71	136.05	20,889	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	050+058 - 051+049	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	20,889	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	051+049 - 052+041	0.99	L2	งานฉาบผิว	10,890	1,742,399.98	18.87	20,889	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	052+041 - 053+032	0.99	L2	งานฉาบผิว	10,890	1,742,559.85	34.87	20,889	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	053+032 - 054+026	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.08	136.01	20,889	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	054+026 - 055+026	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	20,889	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	22	202	055+026 - 056+027	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,840.25	48.43	20,889	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	083+967 - 084+985	1.02	L1	งานฉาบผิว	4,590	734,400.00	5.71	5,877	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	084+985 - 086+004	1.02	L1	งานฉาบผิว	4,590	734,400.03	6.32	5,877	2.18	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	086+004 - 087+024	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,499.97	33.11	5,877	2.56	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	087+024 - 088+046	1.02	L1	งานฉาบผิว	4,590	734,399.97	7.50	5,877	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	088+046 - 089+068	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	4,590	0	0.00	5,877	2.05	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	089+068 - 090+090	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,499.91	34.79	5,877	2.63	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	090+090 - 091+095	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,065.13	5.42	5,877	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	091+095 - 092+080	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,734.23	2.71	5,877	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	092+080 - 093+064	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	5,877	1.97	1.97	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	093+064 - 094+048	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,500.06	40.54	5,877	2.88	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	094+048 - 095+032	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	33.27	5,877	3.3	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	095+032 - 096+016	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,500.06	41.70	5,877	2.94	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	096+016 - 097+000	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	33.54	5,877	3.32	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	097+000 - 097+984	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	32.25	5,877	3.22	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	097+984 - 098+968	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	31.46	5,877	3.17	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	098+968 - 099+952	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	34.82	5,877	3.42	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	099+952 - 100+952	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	39.63	5,877	3.81	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	100+952 - 101+969	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,249.90	42.74	5,877	4.09	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	101+969 - 102+987	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.02	32.24	5,877	3.21	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	102+987 - 104+004	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,249.90	33.14	5,877	3.27	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	104+004 - 105+022	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,500.01	42.71	5,877	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	105+022 - 106+032	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.98	29.86	5,877	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	106+032 - 107+037	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.99	29.68	5,877	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	107+037 - 108+041	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.87	31.68	5,877	3.18	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	108+041 - 109+026	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	40.07	5,877	3.83	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	109+026 - 110+010	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	37.49	5,877	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	110+010 - 110+995	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	33.73	5,877	3.31	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	110+995 - 112+005	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.98	35.26	5,877	3.44	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	112+005 - 113+011	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.09	41.61	5,877	2.91	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	113+011 - 114+010	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	33.99	5,877	2.6	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	114+010 - 115+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.99	33.80	5,877	2.6	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	115+015 - 116+020	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.99	33.90	5,877	2.6	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	116+020 - 117+013	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.98	12.43	5,877	2.47	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	117+013 - 118+015	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	6.75	5,877	2.2	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	118+015 - 119+016	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.03	11.68	5,877	2.42	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	227	200	119+016 - 120+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	39.22	5,877	3.78	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	001+009 - 002+018	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.89	16.93	4,037	2.64	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	002+018 - 003+027	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	003+027 - 004+033	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	3.76	4,037	2.28	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	004+033 - 005+034	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,037	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	005+034 - 006+032	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	16.58	4,037	2.61	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	006+032 - 007+027	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	5.35	4,037	2.46	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	007+027 - 008+022	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	3.21	4,037	2.22	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	008+022 - 009+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	3.71	4,037	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	009+019 - 010+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.94	15.62	4,037	2.52	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	010+026 - 011+035	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.95	3.29	4,037	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	011+035 - 012+045	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	2.01	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	013+867 - 014+856	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	3.78	4,037	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	014+856 - 015+836	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,600.01	4.43	4,037	2.36	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	015+836 - 016+813	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,500.00	19.86	4,037	2.94	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	016+813 - 017+798	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.03	15.49	4,037	2.5	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	017+798 - 018+770	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,400.00	3.52	4,037	2.25	2.14	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	018+770 - 019+739	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,399.99	3.95	4,037	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	019+739 - 020+731	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.97	15.77	4,037	2.54	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	020+731 - 021+716	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	4.11	4,037	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	021+716 - 022+713	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	2.12	4,037	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	022+713 - 023+696	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,599.99	2.12	4,037	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	023+696 - 024+665	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,399.99	2.85	4,037	2.18	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	024+665 - 025+639	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,399.99	2.37	4,037	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	025+639 - 026+623	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	4,037	1.65	1.65	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	026+623 - 027+618	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.01	14.56	4,037	3.11	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	027+618 - 028+587	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,365	2,509,874.95	17.36	4,037	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	029+723 - 030+732	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.96	0.80	4,037	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	030+732 - 031+741	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	1.97	1.97	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	031+741 - 032+750	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	1.79	1.79	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	032+750 - 033+759	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	033+759 - 034+768	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.89	16.00	4,037	2.55	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	034+768 - 035+766	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,037	2.05	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	035+766 - 036+762	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,037	1.86	1.86	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	036+762 - 037+759	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	4.36	4,037	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	037+759 - 038+755	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	2.27	4,037	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	038+755 - 039+752	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	3.40	4,037	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	039+752 - 040+729	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,600.00	3.42	4,037	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	040+729 - 041+701	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,365	0	0.00	4,037	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	041+701 - 042+673	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,400.00	4.66	4,037	2.39	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	042+673 - 043+665	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	3.90	4,037	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	043+665 - 044+667	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	4.65	4,037	2.39	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	044+667 - 045+673	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	2.09	4,037	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	045+673 - 046+681	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,037	1.96	1.96	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	046+681 - 047+685	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.90	18.89	4,037	2.85	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	047+685 - 048+684	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	17.61	4,037	3.69	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	048+684 - 049+683	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	18.16	4,037	3.81	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	049+683 - 050+683	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	15.33	4,037	3.25	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	050+683 - 051+682	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	16.70	4,037	2.62	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	051+682 - 052+681	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.76	4,037	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	052+681 - 053+680	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.73	4,037	2.17	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	053+680 - 054+680	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,037	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	054+680 - 055+679	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,037	1.92	1.92	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	055+716 - 056+713	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.94	18.79	4,037	3.95	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	056+713 - 057+715	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.94	8.09	4,037	3.52	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	057+715 - 058+716	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	6.83	4,037	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	058+716 - 059+717	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.10	9.81	4,037	2.96	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	059+717 - 060+718	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	6.98	4,037	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	060+718 - 061+719	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	7.13	4,037	3.14	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2022	100	012+934 - 013+867	0.93	L2	งานฉาบผิว	4,185	669,600.02	1.60	4,037	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	010+106 - 011+120	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,500.57	71.03	11,815	3.36	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	011+120 - 012+129	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,499.42	74.91	11,815	3.48	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	012+129 - 013+129	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.00	81.97	11,815	3.76	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	013+129 - 014+127	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.25	73.20	11,815	3.42	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	014+127 - 015+118	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,499.98	65.76	11,815	3.17	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	015+118 - 016+117	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,048,987.22	58.04	11,799	4.79	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	016+117 - 017+104	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,499.87	67.77	11,815	3.22	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	017+104 - 018+091	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,499.87	71.00	11,815	3.34	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	018+091 - 019+092	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.47	78.59	11,815	3.63	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	019+092 - 020+077	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,500.15	68.26	11,815	3.24	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	020+077 - 021+061	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,800	9,849,000.27	65.14	11,815	3.15	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	021+061 - 022+048	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,583,999.97	22.10	11,815	2.2	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	022+048 - 023+035	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	11,815	1.84	1.84	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	023+035 - 024+022	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,583,999.97	24.43	11,815	2.24	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	024+022 - 025+010	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,583,999.95	22.32	11,815	2.2	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	025+010 - 025+997	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	11,815	1.98	1.98	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	025+997 - 026+987	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	13.46	11,815	2.08	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	026+987 - 027+979	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.93	98.25	11,815	2.5	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	027+979 - 028+970	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.00	31.48	11,815	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	028+970 - 029+971	1.00	L1	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.07	28.89	11,815	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	029+971 - 030+981	1.01	L1	งานฉาบผิว	10,100	1,615,999.98	35.71	11,815	2.4	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	030+981 - 031+987	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,545,000.20	115.03	11,815	2.71	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	031+987 - 032+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.03	25.06	11,815	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	032+986 - 033+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.98	119.42	11,815	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	033+991 - 035+001	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,499.90	67.82	11,815	3.23	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	101	035+001 - 036+013	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,499.65	83.24	11,815	3.82	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	036+614 - 037+617	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	19.39	9,315	2.49	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	037+617 - 038+617	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.00	30.94	9,315	3.09	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	038+617 - 039+613	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.97	45.93	9,315	4.33	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	039+613 - 040+608	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.01	63.76	9,315	2.93	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	040+608 - 041+607	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.06	35.92	9,315	3.45	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	041+607 - 042+601	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.03	64.86	9,315	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	042+601 - 043+604	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	61.49	9,315	2.87	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	043+604 - 044+606	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	47.66	9,315	4.56	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	044+606 - 045+607	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.21	45.31	9,315	4.29	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	045+607 - 046+593	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,275.01	35.85	9,315	3.44	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	046+593 - 047+592	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.06	34.61	9,315	3.35	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	047+592 - 048+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	35.53	9,315	3.43	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	048+594 - 049+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	39.10	9,315	3.72	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	049+596 - 050+599	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.09	38.35	9,315	3.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	050+599 - 051+601	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	35.03	9,315	3.39	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	051+601 - 052+597	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.97	41.41	9,315	3.89	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	052+597 - 053+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.91	45.51	9,315	4.29	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	053+594 - 054+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	30.84	9,315	3.09	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	054+596 - 055+599	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	56.66	9,315	2.74	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	055+599 - 056+601	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	53.86	9,315	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	056+601 - 057+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.02	35.37	9,315	3.4	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	057+596 - 058+599	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.09	29.93	9,315	3.03	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	058+599 - 059+602	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.09	37.83	9,315	3.61	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2023	102	059+602 - 060+604	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.89	40.50	9,315	3.84	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	014+205 - 013+213	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.97	10.69	3,313	2.68	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	013+213 - 012+214	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,774.83	12.55	3,313	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	012+214 - 011+201	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.71	11.88	3,313	2.87	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	011+201 - 010+190	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.33	10.12	3,313	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	010+190 - 009+179	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,087.92	9.19	3,313	3.15	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	009+179 - 008+168	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,120.12	3.46	3,313	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	008+168 - 007+175	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,974.29	11.32	3,313	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	007+175 - 006+188	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,455	712,880.24	2.38	3,313	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	006+188 - 005+201	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,313	2	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	005+201 - 004+204	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,313	1.94	1.94	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	004+204 - 003+196	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	3,313	1.86	1.86	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	003+196 - 002+189	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	3,313	1.79	1.79	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	002+189 - 001+204	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,455	712,719.61	1.99	3,313	2.22	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2025	100	001+204 - 000+223	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	4,410	0	0.00	3,313	1.94	1.94	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	000+028 - 001+033	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	37.42	7,564	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	001+033 - 002+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	42.68	7,564	2.88	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	002+038 - 003+044	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	37.85	7,564	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	003+044 - 004+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	42.43	7,564	2.87	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	004+049 - 005+054	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	35.21	7,564	2.56	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	005+054 - 005+114	0.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	330	189,750.00	38.51	7,564	3.65	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	005+114 - 006+061	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,225	2,350,974.22	37.68	7,564	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	006+061 - 007+070	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	41.62	7,564	2.82	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	007+070 - 008+078	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	5.46	7,564	2.12	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2092	100	008+078 - 009+087	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	44.64	7,564	2.97	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	000+040 - 001+036	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.97	32.35	7,629	2.9	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	001+036 - 002+031	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,650.57	24.05	7,629	2.44	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	002+031 - 003+024	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,096.60	17.55	7,629	2.14	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	003+680 - 004+691	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,891.07	6.19	7,629	2.28	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	005+360 - 006+355	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.37	5.46	7,629	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	006+355 - 007+353	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	6.67	7,629	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	007+353 - 008+347	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.03	8.48	7,629	2.48	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	008+347 - 009+341	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	7,629	1.95	1.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	009+341 - 010+341	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	7,629	1.93	1.93	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	010+341 - 011+340	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,692.94	28.67	7,629	2.91	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	011+340 - 012+339	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,692.94	25.93	7,629	2.73	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	012+339 - 013+335	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.97	18.40	7,629	2.28	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	013+335 - 014+330	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,691.68	14.43	7,629	2.07	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	014+330 - 015+330	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.00	37.88	7,629	3.93	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	015+330 - 016+331	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,693.68	28.37	7,629	2.89	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	016+331 - 017+324	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,765.77	21.17	7,629	3.16	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	017+324 - 018+324	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.00	27.15	7,629	2.81	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	018+324 - 019+341	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,807.61	29.64	7,629	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	019+341 - 020+366	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,805.27	26.27	7,629	2.76	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	020+366 - 021+387	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,650	1,223,891.05	6.81	7,629	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	021+387 - 022+394	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,409,057.65	22.41	7,629	2.51	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	022+394 - 023+389	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,691.68	23.70	7,629	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	023+389 - 024+385	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.99	7.27	7,629	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	024+385 - 025+382	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,307.70	24.40	7,629	2.63	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	025+382 - 026+378	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.97	27.66	7,629	2.84	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	026+378 - 027+374	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	19.98	7,629	3.01	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	027+374 - 028+367	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,765.77	27.91	7,629	4.27	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	028+367 - 029+361	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.08	25.32	7,629	3.76	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	029+361 - 030+360	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,107.65	20.38	7,613	3.07	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	030+360 - 031+355	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,691.68	24.92	7,629	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	031+355 - 032+352	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,307.70	29.21	7,629	2.95	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	032+352 - 033+350	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	24.82	7,629	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	033+350 - 034+349	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	7,629	1.48	1.48	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	034+349 - 035+348	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.82	3.69	7,629	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	035+348 - 036+350	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	7,629	2.01	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	036+350 - 037+352	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	5.14	7,629	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	037+352 - 038+353	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,891.08	4.83	7,629	2.21	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	101	038+353 - 039+349	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.98	6.64	7,629	2.06	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	041+000 - 042+004	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.81	66.53	9,517	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	042+004 - 042+986	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,840	3,527,999.98	109.74	9,517	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	042+986 - 043+968	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,840	3,527,999.98	115.49	9,517	2.74	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	043+968 - 044+952	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,840	7,879,200.22	60.86	9,517	3.03	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	044+952 - 045+950	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,000.04	37.83	9,517	2.43	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	045+950 - 046+955	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,000	8,039,999.96	64.15	9,517	3.13	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	046+955 - 047+959	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.82	108.50	9,517	2.64	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	047+959 - 048+954	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,000.02	93.74	9,517	2.45	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	048+954 - 049+946	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,199.98	38.85	9,517	2.45	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	049+946 - 050+941	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,000.02	110.73	9,517	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	050+941 - 051+926	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,200.02	41.60	9,517	2.5	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	051+926 - 052+910	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,840	3,528,000.10	114.53	9,517	2.73	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	052+910 - 053+898	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,999.92	110.17	9,517	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	053+898 - 054+900	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.90	128.95	9,517	2.92	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	054+900 - 055+922	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,160	8,200,799.64	63.17	9,517	3.1	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	055+922 - 056+946	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	9,517	1.87	1.87	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	056+946 - 057+964	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,600.00	23.41	9,517	2.21	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	057+964 - 058+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,000.16	110.07	9,517	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	058+965 - 059+987	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,599.94	25.32	9,517	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	059+987 - 060+983	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.94	128.06	9,501	2.9	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	060+983 - 061+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,517	1.83	1.83	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	061+980 - 062+981	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,517	1.78	1.78	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	062+981 - 063+992	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.04	19.99	9,517	2.16	2.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	063+992 - 064+997	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,517	1.92	1.92	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	064+997 - 065+989	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,199.98	25.07	9,517	2.25	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	065+989 - 066+978	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	9,517	1.8	1.8	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	066+978 - 067+990	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,999.88	113.23	9,517	2.71	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2096	102	067+990 - 069+012	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,599.94	31.93	9,517	2.35	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2230	100	000+038 - 001+037	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	30.62	5,113	4.16	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2230	100	001+037 - 002+036	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	3.09	5,113	2.08	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2230	100	002+036 - 003+034	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,113	1.84	1.84	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2231	100	000+000 - 001+004	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.87	9.12	1,784	4.57	2.38	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2231	100	001+004 - 002+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	8.26	1,784	3.92	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2231	100	002+007 - 003+011	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.87	7.19	1,784	3.45	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2231	100	003+011 - 004+010	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	7.64	1,784	3.63	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	053+166 - 052+167	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	45.05	7,127	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	052+167 - 051+161	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.14	45.26	7,127	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	051+161 - 050+167	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	49.97	7,127	3.28	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	050+167 - 049+175	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	50.88	7,127	3.32	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	049+175 - 048+179	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	57.10	7,127	2.74	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	048+179 - 047+188	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	18.87	7,127	2.47	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	047+188 - 046+193	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	19.30	7,127	2.48	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	046+193 - 045+194	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	44.69	7,127	3.02	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	045+194 - 044+201	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	16.87	7,127	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	044+201 - 043+211	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	11.06	7,127	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	043+211 - 042+217	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	13.27	7,127	2.29	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	042+217 - 041+224	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	52.85	7,127	2.63	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	041+224 - 040+233	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	56.09	7,127	2.71	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	040+233 - 039+244	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.07	50.45	7,127	3.29	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	039+244 - 038+254	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	57.72	7,127	3.68	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	038+254 - 037+258	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.97	51.34	7,127	3.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	037+258 - 036+250	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	68.17	7,127	4.34	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	036+250 - 035+251	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	54.43	7,127	3.49	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	035+251 - 034+252	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	63.76	7,127	2.93	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	034+252 - 033+256	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	18.38	7,127	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	033+256 - 032+266	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	19.27	7,127	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	032+266 - 031+273	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	64.15	7,127	2.95	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	031+273 - 030+272	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	55.13	7,127	3.54	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	030+272 - 029+254	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.03	65.75	7,127	4.18	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	029+254 - 028+264	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	57.03	7,127	3.64	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	028+264 - 027+273	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.99	57.61	7,127	3.68	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	027+273 - 026+283	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	47.20	7,127	3.14	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	026+283 - 025+292	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.99	55.24	7,127	3.54	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	025+292 - 024+291	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	60.40	7,127	3.84	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	024+291 - 023+282	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	65.96	7,127	4.19	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	023+282 - 022+292	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	63.14	7,127	4.01	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	022+292 - 021+292	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	49.76	7,127	3.26	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	021+292 - 020+273	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.17	69.15	7,127	4.55	2.36	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	020+273 - 019+254	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.17	64.94	7,127	4.12	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	019+254 - 018+233	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.08	62.40	7,127	3.97	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	018+233 - 017+213	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.95	57.41	7,127	3.66	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	017+213 - 016+206	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.90	56.31	7,127	3.59	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	016+206 - 015+199	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.90	69.11	7,127	4.56	2.37	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	015+199 - 014+199	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	65.84	7,127	4.77	2.53	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	014+199 - 013+205	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	59.86	7,127	3.82	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	013+205 - 012+212	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.90	53.68	7,127	3.47	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	012+212 - 011+222	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	64.52	7,127	4.1	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	011+222 - 010+226	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.97	47.07	7,127	3.12	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	010+226 - 009+200	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.06	54.27	7,127	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	009+200 - 008+198	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.97	19.16	7,127	2.48	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	008+198 - 007+207	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	17.41	7,127	2.41	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	007+207 - 006+216	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	16.00	7,127	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	006+216 - 005+224	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	18.20	7,127	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	005+224 - 004+226	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	11.53	7,127	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	004+226 - 003+234	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	6.97	7,127	2.09	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	003+234 - 002+243	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	7.22	7,127	2.09	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	002+243 - 001+252	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	8.35	7,127	2.14	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2239	100	001+252 - 000+261	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	8.85	7,127	2.16	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	022+031 - 021+027	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.9	1.9	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	021+027 - 020+023	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.7	1.7	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	020+023 - 019+018	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.86	1.86	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	019+018 - 018+014	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.9	1.9	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	018+014 - 017+011	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.88	1.88	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	017+011 - 016+010	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.81	1.81	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	016+010 - 015+018	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	3,832	1.9	1.9	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	015+018 - 014+029	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,248.79	2.94	3,832	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	014+029 - 013+034	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.15	2.87	3,832	2.11	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	013+034 - 012+049	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	3,832	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	012+049 - 011+061	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	3,832	2.01	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	011+061 - 010+070	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,550.98	2.62	3,832	2.09	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	010+070 - 009+086	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	3,832	1.94	1.94	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	009+086 - 008+100	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	3.10	3,832	2.12	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	008+100 - 007+098	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.64	1.64	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	007+098 - 006+094	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	2.02	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	006+094 - 005+091	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.7	1.7	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	005+091 - 004+088	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.56	1.56	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	004+088 - 003+085	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	1.77	1.77	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	003+085 - 002+081	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,832	2.01	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2255	100	002+081 - 001+076	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	2.37	3,832	2.06	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	000+000 - 000+001	0.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6.111111111	3,162.50	13.17	3,704	3.17	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	000+001 - 001+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.59	3,704	2.44	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	001+003 - 002+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	16.52	3,704	3.91	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	002+006 - 003+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	17.05	3,704	4.05	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	003+009 - 004+012	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	17.29	3,704	4.11	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	004+012 - 005+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	16.19	3,704	2.77	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	005+015 - 006+018	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,704	1.93	1.93	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	006+018 - 007+021	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,704	2	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	007+021 - 008+024	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.55	3,704	2.07	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	008+024 - 009+027	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,704	1.69	1.69	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	009+027 - 010+030	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,704	1.81	1.81	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	010+030 - 011+032	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.67	3,704	2.5	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	011+032 - 012+035	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	3.48	3,704	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	012+035 - 013+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	3.76	3,704	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	013+038 - 014+041	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,704	1.79	1.79	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	014+041 - 015+039	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.29	3,704	2.15	2.07	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	015+039 - 016+031	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	13.36	3,704	3.21	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2270	100	016+031 - 017+023	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	14.64	3,704	2.61	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	016+770 - 017+763	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	47.17	7,194	3.89	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	017+763 - 018+774	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	45.90	7,194	3.78	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	018+774 - 019+779	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	51.80	7,194	4.31	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	019+779 - 020+792	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	44.74	7,194	3.7	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	020+792 - 021+786	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	47.38	7,194	3.91	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	021+786 - 022+795	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	44.43	7,194	3.67	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	022+795 - 023+804	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	40.56	7,194	3.4	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2289	200	023+804 - 024+806	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	43.11	7,194	3.59	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	000+691 - 001+675	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	1.78	3,162	2.1	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	001+675 - 002+660	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.05	3,162	2.13	2.06	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	002+660 - 003+653	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.90	15.26	3,162	3.57	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	003+653 - 004+663	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	17.64	3,162	4.11	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	004+663 - 005+662	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	4.20	3,162	2.38	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	005+662 - 006+661	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	15.75	3,162	2.73	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	006+661 - 007+659	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	15.34	3,162	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	007+659 - 008+655	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.97	12.40	3,162	3.01	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	008+655 - 009+649	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	14.33	3,162	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	009+649 - 010+638	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	14.34	3,162	2.58	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	010+638 - 011+623	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.04	12.85	3,162	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	011+623 - 012+611	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	17.92	3,162	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	012+611 - 013+599	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.92	12.74	3,162	3.07	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	013+599 - 014+586	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	16.31	3,162	3.78	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	014+586 - 015+571	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.04	14.23	3,162	3.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	015+571 - 016+549	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.96	16.15	3,162	3.75	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	016+549 - 017+526	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.00	14.47	3,162	3.39	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	017+526 - 018+506	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.04	16.04	3,162	2.77	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	018+506 - 019+482	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,162	2.02	2.02	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	019+482 - 020+459	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,162	1.95	1.95	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	020+459 - 021+435	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,162	1.76	1.76	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	021+435 - 022+414	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,162	1.89	1.89	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	022+414 - 023+409	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.92	3,162	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	023+409 - 024+388	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.92	14.46	3,162	3.4	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	024+388 - 025+372	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.08	12.65	3,162	3.07	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	025+372 - 026+359	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	16.75	3,162	2.84	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	026+359 - 027+344	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.04	13.56	3,162	3.21	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2312	100	027+344 - 028+321	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.00	14.53	3,162	3.41	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,166	1.86	1.86	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	001+011 - 002+019	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,166	1.8	1.8	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	002+019 - 003+021	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,166	1.76	1.76	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	003+021 - 004+030	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,166	1.99	1.99	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	004+030 - 005+039	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,166	2.01	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	005+039 - 006+047	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	3.81	5,166	2.15	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2318	100	006+047 - 007+046	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	26.61	5,166	2.89	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	000+963 - 001+903	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,170	2,326,500.00	9.63	2,403	2.91	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	001+903 - 002+843	0.94	L1	งานฉาบผิว	5,170	827,200.00	1.61	2,403	2.22	2.12	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	002+843 - 003+793	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	835,999.99	1.62	2,403	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	003+793 - 004+758	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,273.55	8.39	2,403	2.67	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	004+758 - 005+725	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,501.94	2.45	2,403	2.42	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	005+725 - 006+688	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,897.48	2.01	2,403	2.32	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	006+688 - 007+647	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	2,403	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	007+647 - 008+603	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.98	2.76	2,403	2.48	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	008+603 - 009+561	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,800.00	0.94	2,403	2.09	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	009+561 - 010+526	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	2,403	2.03	2.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	010+526 - 011+497	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,403	2.04	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	011+497 - 012+470	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	1.96	2,403	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	012+470 - 013+437	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,501.94	1.43	2,403	2.18	2.1	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	013+437 - 014+402	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,897.26	1.50	2,403	2.2	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	014+402 - 015+381	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	10.39	2,403	4.53	2.35	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	015+381 - 016+359	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	9.85	2,403	4.79	2.55	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	016+359 - 017+331	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,625.01	7.82	2,403	3.33	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	017+331 - 018+282	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,225	3,004,725.99	7.03	2,403	3.06	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	018+282 - 019+245	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,274.17	9.40	2,403	2.87	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	019+245 - 020+215	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.02	2.68	2,403	2.47	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	020+215 - 021+191	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	8.43	2,403	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	021+191 - 022+167	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	9.04	2,403	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	022+167 - 023+144	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	8.93	2,403	2.76	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	023+144 - 024+119	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	7.74	2,403	3.29	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	024+119 - 025+090	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,502.35	1.64	2,403	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	025+090 - 026+048	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.01	7.95	2,403	3.37	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2329	100	026+048 - 027+026	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	2.20	2,403	2.36	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	000+000 - 000+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	19.41	5,012	3.01	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	000+991 - 001+982	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	26.99	5,012	2.88	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	001+982 - 002+974	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	23.66	5,012	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	002+974 - 003+967	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	19.38	5,012	3.01	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	003+967 - 004+962	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	3.36	5,012	2.11	2.05	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	004+962 - 005+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.45	5,012	2.34	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	005+952 - 006+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.93	5,012	2.37	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	006+942 - 007+932	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	5.99	5,012	2.31	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	007+932 - 008+922	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	5.86	5,012	2.3	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	008+922 - 009+913	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	22.42	5,012	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	009+913 - 010+903	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,012	1.97	1.97	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	010+903 - 011+894	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	5.02	5,012	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	011+894 - 012+886	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	23.43	5,012	2.65	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	012+886 - 013+878	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	6.33	5,012	2.33	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	013+878 - 014+869	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.93	5,012	2.23	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	014+869 - 015+859	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	5.44	5,012	2.27	2.16	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	015+859 - 016+852	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	4.80	5,012	2.22	2.13	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	016+852 - 017+845	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	28.22	5,012	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	017+845 - 018+837	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	24.75	5,012	3.65	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	018+837 - 019+833	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	24.44	5,012	3.59	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	019+833 - 020+861	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	23.89	5,012	3.53	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	020+861 - 021+891	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	20.95	5,012	3.18	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	021+891 - 022+909	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	3.94	5,012	2.16	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	022+909 - 023+907	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.49	5,012	2.2	2.11	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	023+907 - 024+933	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	3.16	5,012	2.1	2.04	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	024+933 - 025+943	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,012	1.85	1.85	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	025+943 - 026+949	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	5.33	5,012	2.26	2.15	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	026+949 - 027+967	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	23.61	5,012	3.49	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	027+967 - 028+991	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	25.39	5,012	3.75	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	028+991 - 029+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	27.68	5,012	4.08	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	029+991 - 030+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	29.24	5,012	4.38	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	030+985 - 031+978	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	28.28	5,012	4.2	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	031+978 - 032+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	23.22	5,012	3.45	2.22	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2350	100	032+970 - 033+976	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	27.42	5,012	4.02	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	000+012 - 000+016	0.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	22	12,650.00	1.48	674	6.5	3.83	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	000+016 - 001+021	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	2.23	674	5.51	3.09	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	001+021 - 002+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	2.45	674	5.19	2.85	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	002+022 - 003+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	2.67	674	4.85	2.59	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	003+022 - 004+015	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	2.63	674	4.91	2.64	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	004+015 - 004+998	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	4.35	674	5.23	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	004+998 - 005+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	2.40	674	3.62	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	005+993 - 006+990	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	2.77	674	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	006+990 - 007+999	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	2.16	674	3.32	2.2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	007+999 - 009+009	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	2.88	674	4.47	2.32	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	009+009 - 010+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	2.75	674	4.18	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	101	010+015 - 011+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	2.54	674	3.87	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	022+514 - 023+531	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	38.58	5,591	3.87	2.26	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	023+531 - 024+548	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	34.84	5,591	5.44	3.03	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	024+548 - 025+571	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	41.31	5,591	4.18	2.29	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	025+571 - 026+592	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	35.81	5,591	3.63	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	026+592 - 027+613	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	33.40	5,591	3.42	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	027+613 - 028+636	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	39.31	5,591	2.91	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	028+636 - 029+657	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	30.49	5,591	3.2	2.19	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	029+657 - 030+662	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	40.54	5,591	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	030+662 - 031+649	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	38.17	5,591	2.85	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	031+649 - 032+646	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	36.04	5,591	3.63	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	032+646 - 033+646	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	37.82	5,591	3.81	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	033+646 - 034+656	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	28.26	5,591	3.03	2.17	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	034+656 - 035+664	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	32.83	5,591	3.37	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	035+664 - 036+673	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	34.82	5,591	3.54	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	036+673 - 037+689	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	33.63	5,591	3.43	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	037+689 - 038+703	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	39.36	5,591	2.92	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	038+703 - 039+723	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	29.17	5,591	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	039+723 - 040+727	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	33.30	5,591	3.42	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	040+727 - 041+749	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.89	36.45	5,591	2.78	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	041+749 - 042+763	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	43.18	5,591	4.56	2.37	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	042+763 - 043+772	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	39.61	5,591	3.98	2.27	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	043+772 - 044+791	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	35.54	5,591	3.6	2.23	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	044+791 - 045+813	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	40.08	5,591	4.05	2.28	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	045+813 - 046+829	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	42.93	5,591	4.34	2.31	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	046+829 - 047+836	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	37.95	5,591	3.81	2.25	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	047+836 - 048+827	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	39.11	5,591	5.01	2.71	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	048+827 - 049+822	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	43.36	5,591	4.58	2.39	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2393	102	049+822 - 050+812	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	43.87	5,591	4.5	2.33	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	000+000 - 000+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	14.44	4,259	3.09	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	000+991 - 001+986	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	31.46	4,259	2.85	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	001+986 - 002+973	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,951.38	28.25	4,259	2.67	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	002+973 - 003+966	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	31.83	4,259	2.89	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	003+966 - 004+963	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	23.24	4,259	3.04	2.18	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	004+963 - 005+959	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.96	28.13	4,259	2.66	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	005+959 - 006+956	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,160.46	9.05	4,259	2.47	2.3	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	006+956 - 007+953	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,160.46	7.85	4,259	2.39	2.24	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	007+953 - 008+950	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	4,259	1.87	1.87	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	008+950 - 009+945	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	4,259	1.67	1.67	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	009+945 - 010+942	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	4,259	1.66	1.66	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	010+942 - 011+937	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	4.43	4,259	2.16	2.08	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	011+937 - 012+930	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	33.12	4,259	2.99	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	012+930 - 013+927	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	26.92	4,259	2.59	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	013+927 - 014+924	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	28.63	4,259	2.69	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	014+924 - 015+921	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	27.86	4,259	2.64	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	015+921 - 016+906	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,047.83	29.28	4,259	2.73	2	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	016+906 - 017+881	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,820	1,411,039.24	5.63	4,259	2.24	2.14	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	017+881 - 018+868	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,826.75	26.84	4,259	3.42	2.21	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	018+868 - 019+858	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.04	33.13	4,259	2.98	2.01	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	019+858 - 020+853	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,422.20	32.52	4,259	4.71	2.49	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	020+853 - 021+849	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.96	33.52	4,259	4.59	2.39	
ขอนแก่น	อุดรธานีที่ 2	2559	2410	100	021+849 - 022+846	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	31.73	4,259	4.06	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	126+167 - 127+182	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	153.06	15,408	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	127+182 - 128+197	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,181,933.39	123.50	15,408	4.04	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	128+197 - 129+212	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,181,933.39	139.85	15,408	4.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	129+212 - 130+227	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	165.75	15,408	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	130+227 - 131+242	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,412.28	20.18	15,408	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	131+242 - 132+258	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.05	32.27	15,408	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	132+258 - 133+273	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	176.28	15,408	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	133+273 - 134+288	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	157.62	15,408	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	134+288 - 135+303	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	149.93	15,408	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	135+303 - 136+318	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,597.03	176.19	15,408	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	136+318 - 137+337	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,399.77	185.18	15,408	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	137+337 - 138+354	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,613.91	49.51	15,408	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	138+354 - 139+376	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.76	162.07	15,408	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	139+376 - 140+397	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	15,408	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	140+397 - 141+419	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	34.07	15,408	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	141+419 - 142+441	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.76	178.59	15,408	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	142+441 - 143+463	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,199.47	89.79	15,408	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	143+463 - 144+485	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	27.12	15,408	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	144+485 - 145+523	1.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,480	5,615,999.92	147.49	15,408	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	145+523 - 146+565	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	15,408	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	146+565 - 147+610	1.04	L2	งานฉาบผิว	12,480	1,997,012.26	43.20	15,408	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	147+610 - 148+655	1.04	L2	งานฉาบผิว	12,480	1,997,012.26	35.98	15,408	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	148+655 - 149+699	1.04	L2	งานฉาบผิว	12,480	1,996,800.05	27.95	15,408	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	149+699 - 150+724	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,597.01	152.43	15,408	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	150+724 - 151+743	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,399.77	147.45	15,408	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	151+743 - 152+762	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,186.59	53.69	15,408	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	152+762 - 153+781	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,399.77	143.22	15,408	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	153+781 - 154+799	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.03	148.59	15,408	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	154+799 - 155+830	1.03	L2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.92	31.95	15,408	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	155+830 - 156+867	1.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,480	5,616,601.48	144.58	15,408	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	156+867 - 157+904	1.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,543,743.30	88.99	15,408	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	157+904 - 158+937	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,562,598.27	182.46	15,408	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	158+937 - 159+964	1.03	L2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,813.87	31.75	15,408	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	159+964 - 160+979	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	15,408	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	201	160+979 - 162+002	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,187.32	28.03	15,408	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	101+564 - 102+564	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	15.68	10,438	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	102+564 - 103+575	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	8.27	10,438	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	103+575 - 104+591	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	8.32	10,438	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	104+591 - 105+606	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	4.56	10,438	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	105+606 - 106+622	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	3.02	10,438	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	106+622 - 107+633	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.09	29.42	10,438	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	107+633 - 108+620	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	27.53	10,438	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	108+620 - 109+608	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	29.98	10,438	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	109+608 - 110+592	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.06	30.52	10,438	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	110+592 - 111+576	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	18.69	10,438	3.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	111+576 - 112+563	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.94	17.82	10,438	3.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	112+563 - 113+556	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	24.00	10,438	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	113+556 - 114+543	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	30.75	10,438	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	114+543 - 115+527	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	14.77	10,438	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	115+527 - 116+511	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	15.20	10,438	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	116+511 - 117+495	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	5.62	10,438	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	117+495 - 118+479	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	3.66	10,438	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	118+479 - 119+467	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	5.18	10,438	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	119+467 - 120+474	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.83	26.08	10,438	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	120+474 - 121+485	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	4.46	10,438	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	121+485 - 122+491	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,438	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	122+491 - 123+494	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,438	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	123+494 - 124+486	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	8.42	10,438	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	124+486 - 125+470	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	10,438	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	126+167 - 125+184	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	7.65	10,438	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	125+184 - 124+202	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	6.87	10,438	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	124+202 - 123+208	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,438	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	123+208 - 122+207	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,438	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	122+207 - 121+201	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,438	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	121+201 - 120+192	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.95	3.82	10,438	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	120+192 - 119+192	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	25.46	10,438	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	119+192 - 118+208	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	7.26	10,438	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	118+208 - 117+225	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	7.00	10,438	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	117+225 - 116+243	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	4.58	10,438	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	116+243 - 115+261	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.96	15.47	10,438	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	115+261 - 114+279	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.96	14.15	10,438	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	114+279 - 113+292	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	25.43	10,438	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	113+292 - 112+301	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	27.20	10,438	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	112+301 - 111+318	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	29.10	10,438	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	111+318 - 110+336	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.96	14.90	10,438	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	110+336 - 109+352	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	14.20	10,438	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	109+352 - 108+367	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	30.96	10,438	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	108+367 - 107+378	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	26.77	10,438	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	107+378 - 106+365	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	26.50	10,438	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	106+365 - 105+352	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,438	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	105+352 - 104+338	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	8.45	10,438	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	104+338 - 103+325	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	24.71	10,438	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	202	103+325 - 102+317	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	17.68	10,438	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	066+364 - 067+331	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,640	6,692,231.10	5.25	880	3.43	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	067+331 - 068+304	0.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,640	5,238,598.17	6.29	880	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	068+304 - 069+281	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,601.91	6.04	880	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	069+281 - 070+263	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.97	5.65	880	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	070+263 - 071+245	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.00	1.05	880	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	071+245 - 072+226	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,386.91	0.57	880	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	072+226 - 073+208	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.00	1.18	880	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	073+208 - 074+190	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.00	1.63	880	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	074+190 - 075+172	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.97	5.44	880	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	075+172 - 076+164	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	4.87	880	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	076+164 - 077+141	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,601.91	5.29	880	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	077+141 - 078+117	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.05	5.84	880	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	078+117 - 079+098	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,386.91	1.20	880	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	079+098 - 080+078	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	080+078 - 081+058	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	081+058 - 082+043	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	880	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	082+043 - 083+033	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	1.06	880	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	083+033 - 084+023	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	1.14	880	2.26	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	084+023 - 085+012	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,586.53	1.51	880	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	085+012 - 085+988	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.05	6.16	880	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	085+988 - 086+957	0.97	L2	งานฉาบผิว	11,640	1,862,613.55	1.56	880	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	086+957 - 087+937	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.11	6.08	880	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	087+937 - 088+920	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,764.28	4.76	880	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	088+920 - 089+902	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,999.95	4.50	880	3.04	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	089+902 - 090+883	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,400.71	6.20	880	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	090+883 - 091+872	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,586.53	0.65	880	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	091+872 - 092+861	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	880	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	092+861 - 093+841	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	093+841 - 094+821	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	094+821 - 095+800	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	095+800 - 096+779	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,813.52	1.00	880	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	096+779 - 097+759	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.03	0.63	880	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	097+759 - 098+738	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	880	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	098+738 - 099+717	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,813.52	0.74	880	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	201	203	099+717 - 100+701	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.05	1.06	880	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	018+941 - 019+947	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.21	24.00	7,202	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	019+947 - 020+953	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.21	24.85	7,202	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	020+953 - 021+958	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,202	1.94	1.94	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	021+958 - 022+948	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	3.56	7,202	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	022+948 - 023+935	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,721.86	24.80	7,202	3.13	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	023+935 - 024+942	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,221.73	27.85	7,202	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	202	100	018+941 - 017+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,269.28	8.48	7,202	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	111+572 - 112+556	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,500.10	11.24	3,496	2.6	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	112+556 - 113+531	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	3,512	1.62	1.62	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	113+531 - 114+523	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	3,512	1.99	1.99	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	114+523 - 115+512	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	2.16	3,512	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	115+512 - 116+493	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	3,512	1.72	1.72	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	116+493 - 117+491	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.13	10.72	3,512	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	117+491 - 118+480	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.09	13.54	3,512	2.89	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	118+480 - 119+482	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	3.13	3,512	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	119+482 - 120+484	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	14.08	3,512	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	120+484 - 121+486	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	10.98	3,512	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	121+486 - 122+484	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.10	12.29	3,512	2.72	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	122+484 - 123+475	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,068.90	12.85	3,512	3.03	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	123+475 - 124+472	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,945.59	13.60	3,512	3.16	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	124+472 - 125+474	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,512	2.75	2.75	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	125+474 - 126+467	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,523.23	3.56	3,512	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	126+467 - 127+462	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	3.63	3,512	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	127+462 - 128+462	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	15.68	3,512	2.66	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	128+462 - 129+463	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,652.84	14.59	3,512	2.56	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	129+463 - 130+464	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,876.56	5.19	3,512	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	130+464 - 131+466	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	15.57	3,512	2.65	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	131+466 - 132+467	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,056.40	12.97	3,512	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	132+467 - 133+472	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,942.12	14.15	3,512	3.28	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	133+472 - 134+477	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,346.01	18.31	3,512	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	134+477 - 135+482	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,942.12	15.31	3,512	3.5	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	135+482 - 136+482	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	14.14	3,512	3.26	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	136+482 - 137+483	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,056.40	13.96	3,512	3.23	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	137+483 - 138+483	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	13.72	3,512	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	138+483 - 139+483	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	13.96	3,512	3.23	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	139+483 - 140+483	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	13.64	3,512	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	140+483 - 141+485	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	18.57	3,512	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	141+485 - 142+488	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,653.42	17.65	3,512	2.88	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	142+488 - 143+491	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,057.16	13.92	3,512	3.23	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	143+491 - 144+495	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.80	15.84	3,512	2.69	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	144+495 - 145+494	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,652.00	16.86	3,512	2.79	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	145+494 - 146+489	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	5.00	3,512	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	146+489 - 147+484	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	4.94	3,512	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	147+484 - 148+479	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	2.81	3,512	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	148+479 - 149+474	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	2.50	3,512	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	149+474 - 150+469	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,875.75	2.58	3,512	2.18	2.1	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	301	111+572 - 112+046	0.47	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,995	2,297,124.96	10.99	3,488	3.4	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	151+084 - 152+073	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,126.79	19.60	21,521	3.32	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	152+073 - 153+062	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,126.79	20.75	21,521	3.47	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	153+062 - 154+050	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,599.80	21.22	21,521	3.54	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	154+050 - 155+039	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,788.12	33.05	21,521	2.76	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	155+039 - 156+028	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,126.79	20.33	21,521	3.42	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	156+028 - 157+020	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,599.87	18.21	21,521	3.15	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	157+020 - 158+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,000	8,040,000.21	22.34	21,521	3.7	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	158+018 - 159+017	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,788.08	35.82	21,521	2.89	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	159+017 - 160+014	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,212.34	36.68	21,521	2.93	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	160+014 - 161+000	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,600.01	17.38	21,521	3.04	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	161+000 - 161+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,124.80	21.28	21,521	3.54	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	161+985 - 162+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,124.80	23.17	21,521	3.82	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	162+970 - 163+955	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,124.80	23.19	21,521	3.82	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	163+955 - 164+940	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,787.22	32.75	21,521	2.74	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	164+940 - 165+925	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,787.22	30.63	21,521	2.64	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	165+925 - 166+910	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,124.80	24.16	21,521	3.98	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	166+910 - 167+895	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,920	7,959,124.80	23.89	21,521	3.93	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	205	302	167+895 - 168+887	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,999.94	31.13	21,521	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	160+582 - 161+557	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,375	2.67	2.67	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	161+734 - 162+738	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	12.07	3,375	2.74	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	162+738 - 163+745	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.57	3,375	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	163+745 - 164+756	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	3.56	3,375	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	164+756 - 165+767	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	10.34	3,375	2.5	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	165+767 - 166+764	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	11.70	3,375	2.68	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	166+764 - 167+760	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,375	2.51	2.51	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	167+760 - 168+760	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,375	2.56	2.56	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	168+760 - 169+768	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	10.83	3,375	2.56	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	169+768 - 170+777	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,375	1.95	1.95	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	170+777 - 171+760	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,375	1.76	1.76	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	171+760 - 172+742	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,375	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	172+742 - 173+735	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,375	2.17	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	173+735 - 174+734	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,375	2.8	2.8	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	174+734 - 175+730	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	3.81	3,375	2.61	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	175+730 - 176+733	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.07	16.46	3,375	3.72	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	176+733 - 177+733	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	18.83	3,375	4.28	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	177+733 - 178+724	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.99	15.48	3,375	3.5	2.22	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	178+724 - 179+708	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.08	19.38	3,375	4.46	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	179+708 - 180+689	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.01	15.75	3,375	5.43	3.03	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	180+689 - 181+672	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	18.85	3,375	4.3	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	181+672 - 182+659	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	16.12	3,375	3.62	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	182+659 - 183+660	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	17.17	3,375	3.87	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	183+660 - 184+672	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	14.11	3,375	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	184+672 - 185+685	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	17.43	3,375	2.84	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	185+685 - 186+698	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.04	13.00	3,375	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	186+698 - 187+711	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.04	13.40	3,375	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	187+711 - 188+721	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	3.98	3,375	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	188+721 - 189+733	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	16.54	3,375	3.73	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	189+733 - 190+746	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.04	15.94	3,375	3.61	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	190+746 - 191+758	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	16.19	3,375	3.65	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	191+758 - 192+749	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	26.59	3,375	4.33	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	192+749 - 193+761	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	25.29	3,375	4.06	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	193+761 - 194+774	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	24.40	3,375	3.89	2.1	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	194+774 - 195+787	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	26.85	3,375	4.4	2.15	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	195+787 - 196+800	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	29.30	3,375	5.13	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	196+800 - 197+811	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	29.59	3,375	5.23	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	197+811 - 198+823	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	17.36	3,375	3.91	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	198+823 - 199+835	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	13.73	3,375	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	223+572 - 222+567	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	10.59	3,375	2.54	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	401	174+160 - 173+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.13	3,375	2.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	224+582 - 224+590	0.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55	31,625.00	34.19	6,245	4.32	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	224+590 - 225+592	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.85	6,245	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	225+592 - 226+596	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	5.43	6,245	2.29	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	226+596 - 227+601	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	4.50	6,245	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	227+601 - 228+604	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	6.71	6,245	2.39	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	228+604 - 229+599	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	3.34	6,245	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	229+599 - 230+592	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	22.52	6,245	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	230+592 - 231+581	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,119.95	3.04	6,245	2.49	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	231+581 - 232+568	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,475.67	8.43	6,245	2.7	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	232+568 - 233+572	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.41	6,245	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	233+572 - 234+584	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	6.48	6,245	3	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	234+584 - 235+597	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,838.42	7.56	6,245	3.43	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	235+597 - 236+610	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,838.42	6.61	6,245	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	236+610 - 237+620	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	7.57	6,245	3.42	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	238+190 - 239+200	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.67	6,245	2.18	2.1	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	239+200 - 240+210	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	2.74	6,245	2.4	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	240+210 - 241+221	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,837.93	8.29	6,245	3.84	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	241+221 - 242+231	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	6.93	6,245	3.16	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	242+231 - 243+242	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,837.93	8.74	6,245	4.45	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	243+242 - 244+251	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,412.63	8.61	6,245	4.12	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	244+251 - 245+263	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	8.50	6,245	4.02	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	245+263 - 246+275	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	7.83	6,245	3.56	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	246+275 - 247+287	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	6.92	6,245	3.16	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	247+287 - 248+299	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	8.14	6,245	3.73	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	248+299 - 249+308	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,412.63	7.25	6,245	3.28	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	249+308 - 250+317	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,412.63	6.99	6,245	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	250+317 - 251+323	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.86	6,245	3.13	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	225	402	251+323 - 252+329	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	7.87	6,245	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	003+175 - 004+178	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,213.46	10.29	6,729	3.3	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	004+178 - 005+181	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,213.46	10.46	6,729	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	005+181 - 005+494	0.31	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,705	980,659.81	10.71	6,729	3.44	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	005+494 - 006+185	0.69	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,795	2,182,412.07	12.47	6,729	4.03	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	006+185 - 007+188	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,213.46	13.08	6,729	4.36	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	007+188 - 008+190	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	12.91	6,729	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	008+190 - 009+193	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,932.53	3.62	6,729	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	009+193 - 010+195	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	11.70	6,729	2.77	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	010+195 - 011+197	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	12.27	6,729	2.78	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	011+197 - 012+204	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,975.61	13.35	6,729	2.93	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	012+204 - 013+212	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	10.76	6,729	2.57	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	013+212 - 014+215	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,775.74	12.21	6,729	2.77	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2051	100	014+215 - 015+218	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,213.46	10.15	6,729	3.26	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	033+742 - 032+740	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	12.84	4,009	2.83	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	032+740 - 031+742	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.09	33.09	4,009	2.71	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	031+742 - 030+747	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	9.80	4,009	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	030+747 - 029+747	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.00	32.08	4,009	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	029+747 - 028+741	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.15	33.65	4,009	2.74	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	028+741 - 027+734	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,749.91	31.49	4,009	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	027+734 - 026+731	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.02	9.53	4,009	2.44	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	026+731 - 025+737	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	37.69	4,009	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	025+737 - 024+742	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.02	28.63	4,009	3.23	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	024+742 - 023+747	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.02	26.33	4,009	3.02	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	023+747 - 022+752	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	34.60	4,009	2.79	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	022+752 - 021+742	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.96	33.71	4,009	3.79	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	021+742 - 021+398	0.34	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,550	1,466,250.06	29.16	4,009	3.33	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	021+398 - 020+722	0.68	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.00	28.32	4,009	3.2	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	020+722 - 019+703	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,500.19	37.32	4,009	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	019+703 - 018+697	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.19	31.45	4,009	3.52	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	018+697 - 017+688	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.76	26.82	4,009	3.08	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	017+688 - 016+679	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.76	31.50	4,009	3.53	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	016+679 - 015+670	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.76	38.53	4,009	4.52	2.34	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	015+670 - 014+669	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.21	34.77	4,009	4.95	2.67	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	014+669 - 013+674	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.02	36.41	4,009	4.11	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	013+674 - 012+680	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	36.73	4,009	2.92	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	012+680 - 011+684	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.98	33.48	4,009	2.73	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	011+684 - 010+688	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	32.07	4,009	3.59	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	010+688 - 009+693	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.02	32.07	4,009	3.58	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	009+693 - 008+697	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	30.06	4,009	3.38	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	008+697 - 007+701	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	31.68	4,009	3.54	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	007+701 - 006+705	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	29.88	4,009	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	006+705 - 005+711	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.07	28.43	4,009	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	005+711 - 004+716	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	29.76	4,009	2.54	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	004+716 - 003+721	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	31.08	4,009	2.61	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	003+721 - 002+726	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	9.82	4,009	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	002+726 - 001+731	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	6.66	4,009	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2054	100	001+731 - 000+736	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	31.56	4,009	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	045+292 - 045+291	0.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4	2,300.00	9.36	1,532	4.43	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	045+291 - 044+291	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	9.92	1,532	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	044+291 - 043+288	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.80	1,532	2.48	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	043+288 - 042+283	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.99	8.31	1,532	2.65	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	042+283 - 041+283	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	7.22	1,532	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	041+283 - 040+283	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	8.09	1,532	2.6	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	040+283 - 039+282	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	8.04	1,532	3.39	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	039+282 - 038+309	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,365	1,964,249.98	9.89	1,532	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	038+309 - 037+306	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	7.19	1,532	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	037+306 - 036+306	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	9.83	1,532	2.94	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2065	200	036+306 - 035+304	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	8.70	1,532	3.63	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	003+423 - 004+371	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,600	3,420,000.05	15.05	2,314	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	004+371 - 005+318	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,369,487.45	15.07	2,314	3.55	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	005+318 - 006+268	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,369,999.95	12.97	2,314	3.15	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	006+268 - 007+214	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,600	3,419,999.93	14.69	2,314	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	007+214 - 008+152	0.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,520	4,324,000.11	12.84	2,314	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	008+152 - 009+091	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,599.66	16.25	2,314	2.8	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	009+091 - 010+033	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,999.89	17.82	2,314	3	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	010+033 - 010+975	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,999.89	17.78	2,314	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	010+975 - 011+910	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,597.91	17.86	2,314	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	011+910 - 012+845	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,597.91	16.62	2,314	2.84	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	012+845 - 013+784	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,599.66	15.13	2,314	2.68	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	013+784 - 014+723	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,599.66	14.68	2,314	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	014+723 - 015+658	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,520	3,383,597.91	14.71	2,314	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	015+658 - 016+601	0.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,520	4,323,490.66	12.72	2,314	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2069	100	016+601 - 017+535	0.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,440	4,278,000.07	12.15	2,314	3.01	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	000+000 - 001+012	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.91	9.17	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	001+012 - 002+026	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	13.86	3,851	5.4	3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	002+026 - 003+040	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.04	4.36	3,851	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	003+040 - 004+055	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.99	3.82	3,851	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	004+055 - 005+069	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	15.16	3,851	3.81	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	005+069 - 006+083	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	14.16	3,851	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	006+083 - 007+088	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.99	15.89	3,851	4.88	2.61	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	007+088 - 008+082	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	3.67	3,851	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	008+082 - 009+084	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	14.98	3,851	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	009+084 - 010+083	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.02	14.40	3,851	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	010+083 - 011+085	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.94	15.89	3,851	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	011+085 - 012+098	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.01	3.77	3,851	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	012+098 - 013+109	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.10	12.19	3,851	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	013+109 - 014+111	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	17.16	3,851	4.4	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	014+111 - 015+102	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.99	9.18	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	015+102 - 016+086	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	17.21	3,851	4.44	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	016+086 - 017+071	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	16.31	3,851	4.1	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	017+071 - 018+055	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,600.02	4.38	3,851	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	018+055 - 019+041	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.00	12.55	3,851	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	019+041 - 020+026	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	13.30	3,851	3.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	020+026 - 021+010	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	13.46	3,851	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	021+010 - 021+998	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.95	15.61	3,851	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	021+998 - 022+991	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.94	16.41	3,851	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	022+991 - 023+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.87	10.10	3,851	6.29	3.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	023+995 - 024+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	15.71	3,851	3.96	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	024+998 - 025+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.01	16.80	3,851	4.25	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	025+993 - 026+977	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	16.31	3,851	4.14	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	026+977 - 027+988	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.10	14.37	3,851	3.6	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	027+988 - 029+001	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.03	14.12	3,851	3.54	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	029+001 - 030+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	9.15	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	030+015 - 031+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.87	14.41	3,851	5.26	2.9	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	031+019 - 032+030	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.10	17.00	3,851	4.35	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	032+030 - 033+021	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.99	13.82	3,851	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	033+021 - 034+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.98	12.73	3,851	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	034+017 - 035+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	14.97	3,851	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	035+017 - 036+033	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.08	12.54	3,851	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	036+033 - 037+035	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	2.96	3,851	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	037+035 - 038+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	15.27	3,851	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	038+038 - 039+040	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	12.33	3,851	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	039+040 - 040+043	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	1.68	3,851	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	040+043 - 041+045	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	4.29	3,851	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	041+045 - 042+047	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	16.38	3,851	4.76	2.52	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	042+047 - 043+049	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	9.17	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	043+049 - 044+043	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.04	9.15	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	044+043 - 045+036	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,911.58	6.18	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	045+036 - 046+041	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,786.09	6.17	3,851	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	046+041 - 047+035	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.05	8.65	3,851	3.03	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2159	100	047+035 - 048+047	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.93	10.13	3,851	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	000+031 - 001+021	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	22.12	5,937	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	001+021 - 002+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	24.65	5,937	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	002+018 - 003+008	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	29.26	5,937	3.8	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	003+008 - 003+998	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	29.52	5,937	3.83	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	003+998 - 004+987	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	30.50	5,937	2.89	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	004+987 - 005+976	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	30.65	5,937	2.9	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	005+976 - 006+966	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	26.23	5,937	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	006+966 - 007+956	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	29.77	5,937	2.84	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	007+956 - 008+947	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	8.81	5,937	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	008+947 - 009+938	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	9.10	5,937	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	009+938 - 010+933	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	23.28	5,937	3.13	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	010+933 - 011+936	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	26.47	5,937	3.48	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	011+936 - 012+944	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	5.83	5,937	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	012+944 - 013+944	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.85	5,937	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	013+944 - 014+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	5.48	5,937	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	014+948 - 015+954	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	6.58	5,937	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	015+954 - 016+967	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	8.00	5,937	2.4	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	016+967 - 017+987	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	25.72	5,937	3.39	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	017+987 - 018+998	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	23.15	5,937	3.13	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	018+998 - 020+012	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	32.32	5,937	4.23	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	020+012 - 021+029	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	24.38	5,937	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	021+029 - 022+034	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	22.36	5,937	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	022+034 - 023+045	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	32.30	5,937	4.73	2.5	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	023+045 - 024+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	31.31	5,937	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	024+049 - 025+053	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	27.51	5,937	3.6	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	025+053 - 026+050	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	22.41	5,937	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	026+050 - 027+047	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,172.11	21.60	5,922	3.52	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	027+047 - 028+043	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	9.09	5,937	2.46	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	028+043 - 029+033	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	22.10	5,937	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2170	100	029+033 - 030+030	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	24.46	5,937	3.25	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	000+000 - 001+004	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	17.71	3,993	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	001+004 - 002+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	16.27	3,993	2.54	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	002+005 - 002+991	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.90	3,993	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	002+991 - 003+978	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.83	3,993	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	003+978 - 004+964	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,993	1.87	1.87	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	004+964 - 005+962	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.10	3,993	2.09	2.04	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	005+962 - 006+956	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	20.11	3,993	2.9	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	006+956 - 007+960	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	18.15	3,993	2.71	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	007+960 - 008+952	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	17.42	3,993	2.64	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	008+952 - 009+943	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	5.68	3,993	2.48	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	009+943 - 010+940	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	17.56	3,993	2.65	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	010+940 - 011+941	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	3.32	3,993	2.22	2.13	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	011+941 - 012+947	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	5.13	3,993	2.41	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	012+947 - 013+952	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	3.72	3,993	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	013+952 - 014+957	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	5.26	3,993	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	014+957 - 015+963	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	16.60	3,993	2.56	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	015+963 - 016+969	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	18.96	3,993	2.78	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2179	100	016+969 - 017+976	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.91	3,993	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	023+446 - 024+462	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	1.24	1,784	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	024+462 - 025+478	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	6.71	1,784	2.67	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	025+478 - 026+495	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,784	1.87	1.87	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	026+495 - 027+517	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.89	6.55	1,784	2.64	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2217	200	027+517 - 028+538	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	6.35	1,784	3.4	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	048+965 - 047+961	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	24.78	4,379	3.39	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	047+961 - 046+956	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	28.11	4,379	3.82	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	046+956 - 045+955	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	27.08	4,379	3.67	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	045+955 - 044+968	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	27.58	4,379	3.72	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	044+968 - 043+974	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	31.15	4,379	4.3	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	043+974 - 042+967	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	22.27	4,379	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	042+967 - 041+962	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	7.93	4,379	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	041+962 - 040+962	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	24.57	4,379	3.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	040+962 - 039+966	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	21.68	4,379	5.86	3.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	039+966 - 038+962	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	30.46	4,379	4.71	2.48	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	038+962 - 037+957	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	29.47	4,379	4.84	2.58	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	037+957 - 036+962	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	31.68	4,379	4.58	2.39	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	036+962 - 035+975	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	26.55	4,379	5.25	2.89	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	035+975 - 034+970	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	27.89	4,379	3.79	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	034+970 - 033+964	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	24.46	4,379	3.33	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	033+964 - 032+959	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	22.81	4,379	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	032+959 - 031+954	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	29.56	4,379	2.88	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	031+954 - 030+962	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	24.27	4,379	3.32	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	030+962 - 029+975	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	22.74	4,379	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	029+975 - 028+995	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	28.05	4,379	2.78	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	028+995 - 028+014	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	27.29	4,379	3.7	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	028+014 - 027+035	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	31.28	4,379	3	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	027+035 - 026+056	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	30.60	4,379	2.95	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	026+056 - 025+078	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	21.63	4,379	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	025+078 - 024+087	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	30.98	4,379	2.98	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	024+087 - 023+100	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	21.76	4,379	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	023+100 - 022+123	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	26.87	4,379	3.63	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	022+123 - 021+142	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	22.85	4,379	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	021+142 - 020+150	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	21.85	4,379	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	020+150 - 019+162	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	22.27	4,379	3.1	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	019+162 - 018+183	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	24.13	4,379	3.3	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	018+183 - 017+188	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	30.90	4,379	4.21	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	017+188 - 016+210	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	23.63	4,379	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	016+210 - 015+231	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	25.93	4,379	3.51	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	015+231 - 014+244	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	22.46	4,379	3.11	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	014+244 - 013+268	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	24.89	4,379	3.38	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	013+268 - 012+291	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	24.86	4,379	3.38	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	012+291 - 011+314	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	22.22	4,379	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	011+314 - 010+332	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	26.48	4,379	3.59	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	010+332 - 009+355	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	25.47	4,379	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	009+355 - 008+378	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	25.49	4,379	3.46	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	008+378 - 007+401	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	23.95	4,379	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	007+401 - 006+423	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	30.40	4,379	2.93	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	006+423 - 005+446	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	29.33	4,379	2.85	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	005+446 - 004+469	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	28.84	4,379	2.82	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	004+469 - 003+488	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	26.92	4,379	3.65	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	003+488 - 002+507	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	27.65	4,379	2.75	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	002+507 - 001+530	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	25.60	4,379	2.62	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	101	001+530 - 000+553	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	24.44	4,379	3.33	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	072+300 - 072+291	0.01	R1	งานฉาบผิว	55	8,910.00	2.90	2,295	2.38	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	072+291 - 071+281	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.36	2,295	3.88	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	071+281 - 070+255	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	8.59	2,295	3.28	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	070+255 - 069+224	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	9.62	2,295	3.62	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	069+224 - 068+201	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	11.19	2,295	4.24	2.3	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	068+201 - 067+180	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	11.16	2,295	4.22	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	067+180 - 066+160	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	9.40	2,295	3.55	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	066+160 - 065+140	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	11.61	2,295	4.41	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	065+140 - 064+095	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,349.61	11.44	2,295	4.61	2.41	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	064+095 - 063+048	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,272.80	10.98	2,295	4.12	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	063+048 - 062+005	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,350.37	11.64	2,295	4.53	2.35	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	062+005 - 060+974	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	10.95	2,295	4.84	2.59	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	060+974 - 059+930	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.10	10.64	2,295	4.01	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	059+930 - 058+889	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,649.01	11.73	2,295	4.49	2.32	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	058+889 - 057+842	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,272.80	10.88	2,295	4.08	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	057+842 - 056+816	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.06	11.14	2,295	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	056+816 - 055+776	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.88	8.79	2,295	3.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	055+776 - 054+735	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,725.32	9.80	2,295	2.74	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	054+735 - 053+686	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,273.39	9.15	2,295	3.46	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	053+686 - 052+655	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	10.49	2,295	2.87	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	052+655 - 051+625	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	10.24	2,295	2.82	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2354	102	051+625 - 050+589	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,000.04	10.46	2,295	2.85	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	041+586 - 040+584	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.57	2,540	2.92	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	040+584 - 039+579	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	12.03	2,540	3.62	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	039+579 - 038+598	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	10.67	2,540	2.52	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	038+598 - 037+613	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	11.95	2,540	2.68	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	037+613 - 036+630	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	12.73	2,540	2.8	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	036+630 - 035+640	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	11.50	2,540	2.63	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	035+640 - 034+659	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	13.94	2,540	2.98	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	034+659 - 033+677	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	11.43	2,540	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	033+677 - 032+696	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	13.35	2,540	4	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	032+696 - 031+696	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	10.53	2,540	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	031+696 - 030+690	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	13.22	2,540	3.94	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	030+690 - 029+682	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	13.28	2,540	3.97	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	029+682 - 028+672	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	11.29	2,540	3.41	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	028+672 - 027+663	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	11.11	2,540	2.57	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	027+663 - 026+653	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.40	2,540	3.19	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	026+653 - 025+645	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	13.84	2,540	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	025+645 - 024+636	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	11.03	2,540	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	024+636 - 023+626	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	12.69	2,540	2.79	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	023+626 - 022+617	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	13.41	2,540	2.89	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	022+617 - 021+608	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	10.37	2,540	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	021+608 - 020+601	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	12.56	2,540	2.76	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	020+601 - 019+591	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.21	2,540	5.83	3.33	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	019+591 - 018+582	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	12.10	2,540	5.3	2.93	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	018+582 - 017+574	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	12.30	2,540	2.73	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	017+574 - 016+566	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	9.71	2,540	3.02	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	016+566 - 015+566	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	10.69	2,540	3.26	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	015+566 - 014+557	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	10.09	2,540	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	014+557 - 013+547	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	13.99	2,540	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	013+547 - 012+549	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.97	2,540	2.69	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	012+549 - 011+544	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	13.57	2,540	2.93	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	011+544 - 010+550	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	12.12	2,540	2.72	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	010+550 - 009+541	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	10.64	2,540	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	009+541 - 008+532	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	11.07	2,540	3.35	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	008+532 - 007+524	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	11.20	2,540	3.38	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	007+524 - 006+514	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.51	2,540	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	006+514 - 005+505	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	11.24	2,540	3.39	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	005+505 - 004+504	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	10.08	2,540	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	004+504 - 003+501	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	11.57	2,540	3.49	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	003+501 - 002+493	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	10.77	2,540	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	002+493 - 001+488	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	10.50	2,540	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	101	001+488 - 000+490	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	9.83	2,540	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	041+628 - 042+651	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	10.43	2,325	4.21	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	042+651 - 043+662	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	7.30	2,325	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	043+662 - 044+659	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	8.00	2,325	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	044+659 - 045+668	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	10.28	2,325	2.94	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	045+668 - 046+663	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	10.06	2,325	2.88	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	046+663 - 047+660	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	8.67	2,325	3.47	2.22	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	047+660 - 048+657	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.72	2,325	2.64	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	048+657 - 049+649	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	8.25	2,325	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	049+649 - 050+644	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.54	2,325	3.79	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	050+644 - 051+644	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	9.65	2,325	3.85	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	051+644 - 052+642	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	10.20	2,325	4.08	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	052+642 - 053+634	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	9.82	2,325	3.93	2.26	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	053+634 - 054+642	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	9.44	2,325	3.76	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	054+642 - 055+638	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	8.35	2,325	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	055+638 - 056+639	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	8.36	2,325	3.37	2.21	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	056+639 - 057+632	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	10.47	2,325	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	057+632 - 058+630	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	10.89	2,325	4.41	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	058+630 - 059+621	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	9.79	2,325	2.84	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	059+621 - 060+622	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	8.04	2,325	2.52	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	060+622 - 061+618	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	9.05	2,325	3.6	2.23	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	061+618 - 062+618	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.51	2,325	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	062+618 - 063+612	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.22	2,325	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	063+612 - 064+610	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.08	2,325	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	064+610 - 065+623	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,325	2.68	2.68	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	065+623 - 066+640	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	8.49	2,325	2.59	2	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	066+640 - 067+660	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	9.93	2,325	3.97	2.27	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	067+660 - 068+678	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	10.77	2,325	4.36	2.31	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	068+678 - 069+699	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	9.87	2,325	4.98	2.69	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	069+699 - 070+716	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	10.13	2,325	4.04	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	070+716 - 071+718	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.54	2,325	3.82	2.25	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	071+718 - 072+729	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	7.40	2,325	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	072+729 - 073+723	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.42	2,325	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	073+723 - 074+715	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.81	2,325	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	074+715 - 075+706	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.70	2,325	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	2559	2359	102	075+706 - 076+701	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	7.52	2,325	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	420+345 - 421+340	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,919.61	6.95	13,816	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	421+340 - 422+331	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,474.78	36.86	13,816	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	422+331 - 423+326	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,773.90	44.40	13,816	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	423+326 - 424+322	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.80	13,816	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	424+322 - 425+313	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,474.78	38.34	13,816	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	425+313 - 426+300	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,475.67	38.58	13,816	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	426+300 - 427+291	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,279.93	9.94	13,816	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	427+291 - 428+291	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.48	13,816	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	428+291 - 429+286	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,773.90	45.64	13,816	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	429+286 - 430+284	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	36.78	13,816	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	430+284 - 431+285	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,775.37	38.26	13,816	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	431+285 - 432+290	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,223.89	46.00	13,816	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	432+290 - 433+294	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	6.52	13,816	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	433+294 - 434+293	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,997.11	24.10	13,816	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	434+293 - 435+295	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	40.96	13,816	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	435+295 - 436+291	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.99	13,816	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	436+291 - 437+294	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,775.74	46.16	13,816	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	437+294 - 438+293	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,816	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	438+293 - 439+282	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,119.95	8.89	13,816	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	439+282 - 440+269	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,475.67	45.30	13,816	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	440+269 - 441+267	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,816	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	441+267 - 442+268	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,816	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	442+268 - 443+268	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	42.74	13,816	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	443+268 - 444+269	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,998.31	23.72	13,816	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	444+269 - 445+270	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,775.37	41.88	13,816	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	445+270 - 446+261	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,279.93	12.34	13,816	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	446+261 - 447+248	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,280.24	12.12	13,816	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	447+248 - 448+246	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.14	29.01	13,816	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	448+246 - 449+247	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	76.16	13,816	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	449+247 - 450+248	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	67.61	13,816	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	450+248 - 451+252	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	55.21	13,816	4.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	451+252 - 452+257	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,000.02	32.22	13,816	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	452+257 - 453+261	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	55.13	13,816	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	453+261 - 454+265	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	57.58	13,816	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	454+265 - 455+270	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	55.32	13,816	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	455+270 - 456+274	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	56.82	13,816	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	456+274 - 457+278	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	16.00	13,816	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	457+278 - 458+282	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	14.83	13,816	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	458+282 - 459+286	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	33.61	13,816	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	459+286 - 460+285	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	10.15	13,816	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	460+285 - 461+284	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,816	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	461+284 - 462+282	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	66.16	13,816	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	462+282 - 463+281	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	63.02	13,816	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+281 - 464+279	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	41.26	13,816	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	464+279 - 465+278	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	43.34	13,816	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+278 - 466+276	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	36.40	13,816	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	466+276 - 467+274	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	64.46	13,816	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	467+274 - 468+273	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	67.60	13,816	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	468+273 - 469+271	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	41.13	13,816	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	469+271 - 470+269	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.14	26.46	13,816	3.33	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	470+269 - 471+267	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.14	30.28	13,816	3.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	472+115 - 471+483	0.63	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,465	3,482,325.16	33.64	13,816	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	471+483 - 465+759	5.72	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	31,460	31,617,299.87	25.97	13,816	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	470+850 - 470+218	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,400.03	7.98	13,816	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	470+218 - 469+585	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,320.40	10.03	13,816	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	469+585 - 468+952	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,320.40	13.53	13,816	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	468+952 - 463+549	5.40	R2	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	13,816	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	468+320 - 463+547	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	13,816	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	467+687 - 467+055	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,400.02	12.90	13,816	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	467+055 - 466+422	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,302.71	23.42	13,816	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	466+422 - 465+653	0.77	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,235	1,906,025.39	70.83	13,816	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+789 - 465+683	0.11	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	605	272,249.99	65.29	13,711	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+759 - 465+660	0.10	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	550	247,778.09	66.79	13,702	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+683 - 465+626	0.06	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	330	331,004.77	46.99	13,816	3.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+660 - 465+789	0.13	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	715	322,027.36	63.27	13,816	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+660 - 465+626	0.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	165	165,825.00	43.08	13,521	3.88	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+653 - 465+660	0.01	R2	งานบำรุงปกติ	55	0	0.00	13,816	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+626 - 465+485	0.14	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	770	774,460.29	35.75	13,726	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+626 - 465+535	0.09	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	495	223,022.31	64.29	13,816	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+535 - 465+157	0.38	R2	งานฉาบผิว	2,090	334,400.01	21.24	13,782	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+485 - 470+850	5.36	R2	งานบำรุงปกติ	29,480	0	0.00	13,816	1.42	1.42	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	465+157 - 464+524	0.63	R2	งานฉาบผิว	3,465	554,302.71	17.64	13,816	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	464+524 - 463+549	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,301.76	16.60	13,800	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+549 - 463+547	0.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11	4,950.00	71.35	13,816	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+549 - 468+320	4.77	R2	งานบำรุงปกติ	26,235	0	0.00	13,816	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+547 - 467+687	4.14	R2	งานฉาบผิว	22,770	3,643,199.88	13.79	13,816	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	463+547 - 462+626	0.92	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,060	2,276,725.34	72.01	13,798	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	462+626 - 461+994	0.63	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,465	3,482,325.16	42.41	13,816	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	461+994 - 461+361	0.63	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,465	3,481,713.94	42.16	13,816	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	461+361 - 460+728	0.63	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,465	1,558,976.39	71.00	13,816	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	460+595 - 459+592	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,816	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	459+592 - 458+583	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,389.54	45.15	13,816	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	458+583 - 457+574	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	8.56	13,816	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	457+574 - 456+565	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	59.22	13,816	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	456+565 - 455+556	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	55.86	13,816	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	455+556 - 454+547	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	18.71	13,816	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	454+547 - 453+538	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	7.14	13,816	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	453+538 - 452+529	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	13.35	13,816	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	452+529 - 451+520	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	61.98	13,816	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	451+520 - 450+511	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,975.10	49.15	13,816	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	450+511 - 449+504	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	36.35	13,816	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	449+504 - 448+499	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	14.51	13,816	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	701	448+499 - 447+495	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	75.79	13,816	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	472+115 - 473+111	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,499.88	76.01	19,772	3.46	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	473+111 - 474+107	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,499.88	72.53	19,772	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	474+107 - 475+102	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,500.07	75.79	19,772	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	475+102 - 476+098	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.95	111.72	19,772	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	476+098 - 477+094	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,499.88	74.66	19,772	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	477+094 - 478+093	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,000.07	122.28	19,772	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	478+093 - 479+095	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.83	120.01	19,772	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	479+095 - 480+097	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	42.57	19,772	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	480+097 - 481+099	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	481+099 - 482+101	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	28.29	19,772	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	482+101 - 483+103	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	18.23	19,772	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	483+103 - 484+105	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	28.59	19,772	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	484+105 - 485+105	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,320,000.00	20.38	19,772	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	485+105 - 486+102	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	29.52	19,772	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	486+102 - 487+101	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,742.03	51.16	19,772	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	487+101 - 488+103	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	22.01	19,772	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	488+103 - 489+104	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,789.43	33.84	19,772	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	489+104 - 490+105	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	490+105 - 491+101	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	491+101 - 492+098	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,594.89	116.43	19,772	2.3	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	492+098 - 493+095	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,320,211.51	43.84	19,772	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	493+095 - 494+091	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.97	23.72	19,772	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	494+091 - 495+088	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,594.89	164.66	19,772	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	495+088 - 496+085	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,573,828.56	95.22	19,772	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	496+085 - 497+081	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,499.89	78.35	19,772	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	497+081 - 498+077	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.95	150.88	19,772	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	498+077 - 499+074	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,594.89	148.22	19,772	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	499+074 - 500+071	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,594.89	152.19	19,772	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	500+071 - 501+073	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	33.45	19,772	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	501+073 - 502+074	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,789.43	43.79	19,772	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	502+074 - 503+076	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.84	165.80	19,772	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	503+076 - 504+077	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,789.43	58.31	19,772	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	504+077 - 505+079	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.95	52.93	19,772	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	505+345 - 504+336	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,843.45	127.05	19,772	2.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	504+336 - 503+327	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,843.45	95.97	19,772	2.14	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	503+327 - 502+318	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,645	14,719,550.39	62.86	19,772	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	502+318 - 501+309	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,843.45	111.43	19,772	2.27	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	501+309 - 500+300	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,843.45	82.40	19,772	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	500+300 - 499+295	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,500	2,320,209.88	17.71	19,772	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	499+295 - 498+291	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	498+291 - 497+288	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	497+288 - 496+284	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	496+284 - 495+280	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	495+280 - 494+276	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	19,772	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	494+276 - 493+272	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.87	33.80	19,772	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	493+272 - 492+268	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.87	51.76	19,772	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	492+268 - 491+263	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,590.26	185.39	19,772	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	491+263 - 490+259	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.66	178.79	19,772	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	490+259 - 489+252	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,844.79	162.36	19,772	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	489+252 - 488+243	1.01	R2	งานฉาบผิว	14,645	2,343,411.01	53.69	19,772	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	488+243 - 487+234	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,843.45	154.18	19,772	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	487+234 - 486+227	1.01	R2	งานฉาบผิว	14,645	2,343,411.48	54.38	19,772	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	485+223 - 484+215	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,250.10	123.88	19,772	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	484+215 - 483+206	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.64	100.61	19,772	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	483+206 - 482+196	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.93	80.58	19,772	2.28	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	482+196 - 481+187	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.64	101.64	19,772	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	481+187 - 480+177	1.01	R2	งานฉาบผิว	14,645	2,343,199.98	34.11	19,772	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	480+177 - 479+168	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.64	126.87	19,772	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	479+168 - 478+159	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.64	109.03	19,772	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	478+159 - 477+152	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,645	6,590,249.81	108.84	19,772	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	477+152 - 476+149	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,000.14	105.32	19,772	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	476+149 - 475+146	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,500.31	69.43	19,772	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	475+146 - 474+143	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,525,000.14	130.95	19,772	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	474+143 - 473+139	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,999.66	105.93	19,772	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	702	473+139 - 472+136	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,500	14,572,500.31	74.89	19,772	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	505+345 - 506+354	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,721.44	94.73	24,238	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	506+354 - 507+359	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.98	97.65	24,238	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	507+359 - 508+366	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,110	11,165,549.67	67.94	24,238	3.71	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	508+366 - 509+375	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	146.20	24,238	3.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	509+375 - 510+384	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,678.74	20.64	24,238	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	510+384 - 511+392	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,500.07	101.92	24,238	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	511+392 - 512+401	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	118.34	24,238	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	512+401 - 513+410	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	127.31	24,238	3.18	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	513+410 - 514+419	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.91	33.01	24,238	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	514+419 - 515+428	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	87.46	24,238	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	515+428 - 516+437	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.91	27.00	24,238	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	516+437 - 517+446	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.91	20.43	24,238	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	517+446 - 518+455	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.91	22.99	24,238	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	518+455 - 519+465	1.01	L2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,599.98	22.97	24,238	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	519+465 - 520+474	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	146.29	24,238	3.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	520+474 - 521+483	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,721.44	70.91	24,238	2.46	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	521+483 - 522+492	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,499.72	94.60	24,238	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	522+492 - 523+498	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,110	11,165,550.46	54.43	24,238	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	523+498 - 524+504	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,500.20	123.64	24,238	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	524+504 - 525+509	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.95	42.07	24,238	2.25	1.75	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	525+509 - 526+515	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,500.20	105.17	24,238	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	526+515 - 527+520	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.98	89.83	24,238	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	527+520 - 528+517	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,925.65	55.36	24,238	2.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	528+517 - 529+518	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.07	10.87	24,238	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	529+518 - 530+519	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	530+519 - 531+512	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	24,238	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	531+512 - 532+513	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	532+513 - 533+522	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	24,238	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	533+608 - 532+608	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	101.56	24,238	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	532+608 - 531+615	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.85	78.24	24,238	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	531+615 - 530+631	0.98	R2	งานฉาบผิว	10,780	1,724,800.05	24.97	24,238	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	530+631 - 529+641	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	24,238	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	529+641 - 528+648	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	24,238	1.49	1.49	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	528+648 - 527+661	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.94	50.50	24,238	2.03	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	527+661 - 526+665	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.96	50.26	24,238	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	526+665 - 525+669	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	525+669 - 524+673	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	1.41	1.41	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	524+673 - 523+677	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	523+677 - 522+680	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	1.39	1.39	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	522+680 - 521+680	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	11.47	24,238	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	521+680 - 520+680	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	28.27	24,238	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	520+680 - 519+681	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,078.86	18.65	24,238	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	519+681 - 518+681	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	136.83	24,238	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	518+681 - 517+681	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.00	46.95	24,238	1.96	1.46	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	517+681 - 516+681	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.00	43.50	24,238	2.17	1.67	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	516+681 - 515+681	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	66.34	24,238	2.23	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	515+681 - 514+681	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	13.14	24,238	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	514+681 - 513+682	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.06	54.00	24,238	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	513+682 - 512+682	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.00	51.62	24,238	1.68	1.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	512+682 - 511+683	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.15	46.71	24,238	1.98	1.48	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	511+683 - 510+683	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	24,238	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	510+683 - 509+684	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.02	16.08	24,238	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	509+684 - 508+684	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.69	56.53	24,238	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	508+684 - 507+686	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,703.89	112.25	24,238	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	507+686 - 506+691	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	27.44	24,238	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	12	703	506+691 - 505+691	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.00	52.53	24,238	3	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	162+051 - 163+025	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,361,674.87	21.64	13,153	3.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	163+025 - 164+003	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.92	17.90	13,153	3.09	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	164+003 - 164+976	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,362,287.28	40.59	13,153	3.19	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	164+976 - 165+946	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.07	82.21	13,153	3	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	168+276 - 169+245	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,025.27	74.47	13,153	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	169+245 - 170+219	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	25.35	13,153	2.5	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	170+219 - 171+197	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	67.34	13,153	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	171+197 - 172+175	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	77.82	13,153	2.88	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	172+175 - 173+152	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	74.53	13,153	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	173+152 - 174+130	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	74.54	13,153	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	175+006 - 175+976	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.02	14.35	13,153	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	175+976 - 176+944	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	17.62	13,153	2.29	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	176+944 - 177+911	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	13,153	2.03	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	177+911 - 178+880	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.88	10.57	13,153	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	178+880 - 179+849	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,025.27	61.95	13,153	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	179+849 - 180+823	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.94	71.81	13,153	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	180+823 - 181+789	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	80.22	13,153	2.93	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	181+789 - 182+754	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,273.55	60.69	13,153	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	182+754 - 183+719	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,273.55	65.45	13,153	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	183+719 - 184+685	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.01	12.61	13,153	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	184+685 - 185+653	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	25.46	13,153	2.49	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	185+653 - 186+619	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	62.30	13,153	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	186+619 - 187+589	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.07	79.58	13,153	2.93	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	187+589 - 188+555	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	71.85	13,153	2.74	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	188+555 - 189+521	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,361,675.11	46.97	13,153	3.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	189+521 - 190+496	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,332.89	39.06	13,153	3.09	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	190+496 - 191+472	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	71.51	13,153	2.74	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	191+472 - 192+450	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	24.00	13,153	2.45	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	192+450 - 193+429	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	10.49	13,153	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	193+429 - 194+415	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	11.74	13,153	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	194+415 - 195+409	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,153	1.98	1.98	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	195+409 - 196+395	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	23.23	13,153	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	196+395 - 197+378	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	63.58	13,153	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	197+378 - 198+357	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	18.64	13,153	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	198+357 - 199+337	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	79.12	13,153	2.91	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	301	163+210 - 162+239	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	37.19	13,153	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	200+995 - 201+989	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	13.83	12,134	3.01	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	201+989 - 202+982	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	67.75	12,134	2.98	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	202+982 - 203+976	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	43.89	12,134	3.96	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	203+976 - 204+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	36.88	12,134	3.41	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	204+969 - 205+963	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	19.67	12,134	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	205+963 - 206+958	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	20.49	12,134	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	206+958 - 207+953	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,523.59	64.11	12,119	2.88	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	207+953 - 208+949	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	16.91	12,134	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	208+949 - 209+944	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	67.12	12,134	2.95	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	209+944 - 210+939	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	12.68	12,134	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	210+939 - 211+933	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,134	2.64	2.64	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	211+933 - 212+926	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	57.35	12,134	5.77	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	212+926 - 213+920	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	55.70	12,134	5.39	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	213+920 - 214+913	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	56.05	12,134	2.66	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	214+913 - 215+912	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	36.23	12,134	3.35	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	215+912 - 216+913	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	32.04	12,134	3.07	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	216+913 - 217+907	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	52.90	12,134	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	217+907 - 218+912	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	62.62	12,134	2.83	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	218+912 - 219+917	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,079.61	11.64	12,134	2.45	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	302	219+917 - 220+917	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.34	12,134	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	232+390 - 233+385	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.9	1.9	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	233+385 - 234+380	1.00	L1	งานฉาบผิว	14,500	2,319,788.05	18.44	7,813	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	234+380 - 235+374	0.99	L1	งานฉาบผิว	14,355	2,296,800.05	22.20	7,813	2.48	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	235+374 - 236+369	1.00	L1	งานฉาบผิว	14,500	2,319,788.05	16.59	7,813	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	236+369 - 237+364	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,403.92	65.75	7,813	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	237+364 - 238+358	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	14,355	0	0.00	7,813	1.98	1.98	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	238+358 - 239+353	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.52	1.52	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	239+353 - 240+348	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.85	1.85	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	240+348 - 241+343	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.4	1.4	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	242+339 - 243+335	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.51	1.51	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	243+335 - 244+331	1.00	L1	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.97	21.77	7,813	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	244+331 - 245+327	1.00	L1	งานฉาบผิว	14,500	2,319,999.97	9.29	7,813	2.12	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	245+327 - 246+323	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	14,500	0	0.00	7,813	1.94	1.94	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	246+323 - 247+318	1.00	L1	งานฉาบผิว	14,500	2,319,788.05	7.38	7,813	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	247+318 - 248+313	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,500	6,524,403.92	70.38	7,813	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	248+313 - 249+326	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	14,645	0	0.00	7,813	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	249+326 - 250+355	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	14,935	0	0.00	7,813	1.8	1.8	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	201	303	250+355 - 251+380	1.02	L1	งานฉาบผิว	14,790	2,366,609.85	12.39	7,813	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	038+187 - 037+178	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	33.21	7,622	2.78	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	037+178 - 036+170	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	6.32	7,622	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	036+170 - 035+160	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	25.94	7,622	3.1	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	035+160 - 034+150	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	26.58	7,622	3.16	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	034+150 - 033+141	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	31.43	7,622	3.67	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	033+141 - 032+133	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	28.40	7,622	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	032+133 - 031+124	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	26.17	7,622	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	031+124 - 030+117	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	36.26	7,622	4.33	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	030+117 - 029+109	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	34.54	7,622	4.77	2.53	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	029+109 - 028+096	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	28.87	7,622	3.4	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	028+096 - 027+084	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	29.43	7,622	3.46	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	027+084 - 026+073	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	29.91	7,622	3.51	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	026+073 - 025+066	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	35.50	7,622	2.91	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	025+066 - 024+036	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	36.54	7,622	2.98	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	024+036 - 023+020	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	30.30	7,622	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	023+020 - 022+005	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	27.03	7,622	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	022+005 - 020+990	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	27.19	7,622	3.23	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	020+990 - 019+979	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	35.65	7,622	2.93	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	019+979 - 018+965	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	32.71	7,622	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	018+965 - 017+946	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	6.36	7,622	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	017+946 - 016+936	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	7.94	7,622	2.33	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	016+936 - 015+926	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	7.45	7,622	2.3	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	015+926 - 014+914	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	33.48	7,622	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	014+914 - 013+903	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	31.93	7,622	2.72	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	013+903 - 012+894	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	26.81	7,622	3.18	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	012+894 - 011+885	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	31.03	7,622	2.67	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	011+885 - 010+867	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	32.36	7,622	2.74	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	010+867 - 009+847	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	28.85	7,622	2.56	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	009+847 - 008+837	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	29.49	7,622	2.59	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	008+837 - 007+830	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	36.49	7,622	2.97	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	007+830 - 006+816	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	31.40	7,622	2.69	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	006+816 - 005+806	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	10.08	7,622	2.46	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	005+806 - 004+799	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	10.23	7,622	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	004+799 - 003+792	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	9.37	7,622	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	003+792 - 002+785	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	9.30	7,622	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	002+785 - 001+772	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	27.79	7,622	2.51	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	228	100	001+772 - 000+764	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	36.87	7,622	4.52	2.34	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	001+192 - 002+151	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,275.29	15.33	3,637	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	002+151 - 003+110	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,275.29	13.13	3,637	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	003+110 - 004+068	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.01	12.88	3,637	2.59	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	004+068 - 005+027	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,275.29	12.74	3,637	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	005+027 - 005+986	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,275.29	15.67	3,637	2.95	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	005+986 - 006+945	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,351.77	11.25	3,637	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	006+945 - 007+903	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.01	11.59	3,637	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	007+903 - 008+860	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,724.21	13.81	3,637	2.7	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	008+860 - 009+817	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,724.21	12.82	3,637	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	009+817 - 010+773	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	13.44	3,637	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	010+773 - 011+729	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	13.85	3,637	2.7	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	011+729 - 012+685	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	13.49	3,637	2.66	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	012+685 - 013+642	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,724.21	13.28	3,637	2.63	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	013+642 - 014+598	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	13.62	3,637	2.67	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	014+598 - 015+553	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,225	3,004,724.54	13.03	3,637	3.49	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	015+553 - 016+498	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,170	2,326,773.56	13.96	3,637	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	016+498 - 017+456	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.01	15.35	3,637	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	017+456 - 018+415	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,275.29	14.85	3,637	2.83	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	018+415 - 019+379	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.96	15.90	3,637	3	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2037	100	019+379 - 020+344	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,349.52	14.86	3,637	3.98	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	000+000 - 001+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.91	26.18	10,167	3.11	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	001+000 - 002+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	33.10	10,178	3.71	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	002+000 - 002+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	37.16	10,178	4.13	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	002+999 - 003+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	41.62	10,178	4.69	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	003+999 - 004+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	38.83	10,178	4.32	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	004+998 - 005+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	29.83	10,178	3.41	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	005+998 - 006+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	25.84	10,178	3.08	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	006+997 - 007+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	31.90	10,178	3.6	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	007+997 - 008+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	28.30	10,178	3.28	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2038	100	008+997 - 009+996	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	42.35	10,178	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	000+000 - 000+998	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.82	3,307	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	000+998 - 001+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	9.61	3,317	3.01	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	001+997 - 002+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	11.07	3,317	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	002+996 - 003+994	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	13.98	3,317	4.26	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	003+994 - 004+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	13.50	3,317	4.08	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	004+991 - 005+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	11.31	3,317	3.42	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	005+988 - 006+984	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	10.75	3,317	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	006+984 - 007+984	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	11.03	3,317	3.36	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	007+984 - 008+984	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	11.46	3,317	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	008+984 - 009+983	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	10.70	3,317	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	009+983 - 010+982	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	12.54	3,317	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	010+982 - 011+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	10.48	3,317	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	011+979 - 012+977	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.59	3,317	2.63	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2055	100	012+977 - 013+974	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	11.21	3,317	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	048+174 - 049+049	0.88	L1	งานฉาบผิว	4,840	774,400.00	0.74	2,766	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	049+049 - 049+925	0.88	L1	งานฉาบผิว	4,840	774,399.99	0.98	2,766	2.25	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	049+925 - 050+801	0.88	L1	งานฉาบผิว	4,840	774,399.99	1.00	2,766	2.25	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	050+801 - 051+682	0.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,840	2,177,999.95	4.20	2,766	2.53	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	051+682 - 052+569	0.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,895	2,814,625.07	3.97	2,766	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	052+569 - 053+444	0.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,840	2,178,000.00	5.07	2,766	2.82	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	053+444 - 054+307	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.94	4.87	2,766	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	054+307 - 055+170	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.94	4.51	2,766	2.64	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	055+170 - 056+033	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.94	5.16	2,766	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	056+033 - 056+895	0.86	L1	งานฉาบผิว	4,730	756,799.99	1.27	2,766	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	056+895 - 057+758	0.86	L1	งานฉาบผิว	4,730	756,799.98	1.01	2,766	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	057+758 - 058+622	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,500.05	4.88	2,766	2.77	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	058+622 - 059+487	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,785	2,153,250.03	4.70	2,766	2.68	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	059+487 - 060+352	0.87	L1	งานบำรุงปกติ	4,785	0	0.00	2,766	2.6	2.6	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	060+352 - 061+217	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,785	2,751,375.03	5.42	2,766	4.34	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	061+217 - 062+082	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,785	2,751,375.03	4.13	2,766	5.35	2.96	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	062+082 - 062+943	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,750.00	4.53	2,766	3.54	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	062+943 - 063+800	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,749.98	5.25	2,766	4.15	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	063+800 - 064+657	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,749.98	5.09	2,766	3.99	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	064+657 - 065+514	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.98	4.36	2,766	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	065+514 - 066+372	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.95	4.41	2,766	2.59	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	066+372 - 067+232	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,750.05	4.00	2,766	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	067+232 - 068+091	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,750.08	3.96	2,766	3.15	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	068+091 - 068+949	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,749.94	4.47	2,766	3.48	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	068+949 - 069+809	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,750.05	4.08	2,766	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	069+809 - 070+667	0.86	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,730	2,128,499.95	5.18	2,766	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	070+667 - 071+525	0.86	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,749.94	4.14	2,766	3.26	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	071+525 - 072+395	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,785	2,153,250.01	5.26	2,766	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	201	072+395 - 073+282	0.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,895	2,202,750.06	5.21	2,766	2.87	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	093+483 - 094+490	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,919.58	12.15	2,611	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	094+490 - 095+508	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.04	12.57	2,611	3.2	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	095+508 - 096+521	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	11.96	2,611	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	096+521 - 097+529	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.08	13.09	2,611	3.31	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	097+529 - 098+524	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,954.30	12.05	2,611	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	098+524 - 099+516	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	15.28	2,611	2.79	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	099+516 - 100+508	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	15.32	2,611	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	100+508 - 101+500	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	15.81	2,611	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	101+500 - 102+492	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.92	11.64	2,611	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	102+492 - 103+484	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	14.09	2,611	2.66	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	103+484 - 104+477	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	2,611	1.9	1.9	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	104+477 - 105+472	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,611	1.92	1.92	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	105+472 - 106+491	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,048.83	1.88	2,611	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	106+491 - 107+495	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.92	1.93	2,611	2.12	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	107+495 - 108+499	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.76	14.39	2,611	5.24	2.88	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	108+499 - 109+503	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.76	9.20	2,611	6.37	3.73	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	109+503 - 110+506	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.10	6.00	2,611	4.92	2.64	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	110+506 - 111+495	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.11	5.81	2,611	5.01	2.71	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	111+495 - 112+483	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.90	6.40	2,611	2.81	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	112+483 - 113+474	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.99	5.74	2,611	2.64	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	113+474 - 114+467	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	5.61	2,611	2.6	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	114+467 - 115+460	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	5.23	2,611	2.5	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	115+460 - 116+453	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	1.50	2,611	2.32	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	116+453 - 117+447	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.02	2.69	2,611	2.21	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	117+447 - 118+440	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	2,611	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2159	202	118+440 - 119+433	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,173.65	13.72	2,611	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	000+000 - 000+993	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	11.31	2,853	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	000+993 - 001+990	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,853	1.71	1.71	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	001+990 - 002+982	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	12.29	2,853	3.24	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	002+982 - 003+973	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	11.20	2,853	3.02	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	003+973 - 004+964	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	10.99	2,853	6.12	3.54	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	004+964 - 005+958	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	11.01	2,853	6.11	3.53	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	005+958 - 006+955	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	12.03	2,853	3.17	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	006+955 - 007+967	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	14.99	2,853	3.86	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	101	007+967 - 008+987	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	13.24	2,853	3.44	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	009+340 - 010+344	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	23.92	4,270	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	010+344 - 011+343	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	21.76	4,270	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	011+343 - 012+346	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	25.01	4,270	2.81	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	012+346 - 013+352	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	22.53	4,270	2.62	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	013+352 - 014+358	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	6.94	4,270	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	014+358 - 015+364	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	7.63	4,270	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	015+364 - 016+370	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	7.62	4,270	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	016+370 - 017+371	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,270	2.02	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	017+371 - 018+362	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.98	4,270	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	018+362 - 019+352	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.85	4,270	2.1	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	019+352 - 020+344	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.99	4,270	2.26	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	020+344 - 021+345	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	7.58	4,270	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	021+345 - 022+347	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	21.36	4,270	2.55	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	022+347 - 023+352	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	3.49	4,270	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	023+352 - 024+357	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	6.28	4,270	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	024+357 - 025+361	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	6.02	4,270	2.35	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	025+361 - 026+366	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	4.36	4,270	2.22	2.12	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	026+366 - 027+372	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	3.04	4,270	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	027+372 - 028+361	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	4.02	4,270	2.19	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	028+361 - 029+344	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	3.78	4,270	2.18	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	029+344 - 030+326	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,270	1.75	1.75	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	030+326 - 031+309	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,270	1.61	1.61	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	031+309 - 032+292	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,270	1.78	1.78	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	032+292 - 033+289	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,270	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	033+289 - 034+288	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,270	1.95	1.95	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	034+288 - 035+287	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,270	1.74	1.74	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2187	102	035+287 - 036+286	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	3.14	4,270	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2216	100	000+046 - 000+513	0.47	L1	งานฉาบผิว	2,585	413,501.63	6.48	6,350	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	4.30	1,755	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	001+009 - 002+017	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.12	3.61	1,755	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	002+017 - 003+022	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	1.36	1,755	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	003+022 - 004+030	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	0.72	1,755	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	004+030 - 005+022	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	3.98	1,755	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	005+022 - 006+024	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.82	3.88	1,755	3.26	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	006+024 - 007+033	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	0.61	1,755	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	007+033 - 008+037	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,755	1.65	1.65	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	008+037 - 009+035	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,755	1.89	1.89	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	009+035 - 010+027	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	1,755	1.82	1.82	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	010+027 - 011+012	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.08	3.97	1,755	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	011+012 - 012+006	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.12	4.67	1,755	3.95	2.27	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	005+016 - 004+011	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,755	1.66	1.66	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	004+011 - 003+011	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,755	1.89	1.89	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	003+011 - 002+017	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	1,755	1.81	1.81	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	002+017 - 001+029	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	1.47	1,755	2.48	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2361	100	001+029 - 000+032	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.86	4.90	1,755	4.18	2.29	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2366	100	000+000 - 000+234	0.23	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,265	727,374.99	14.01	3,317	4.58	2.39	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	038+519 - 037+538	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.02	9.77	4,837	3.16	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	037+538 - 036+567	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.02	3.50	4,837	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	036+567 - 035+593	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.93	13.19	4,837	4.64	2.43	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	035+593 - 034+608	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	10.71	4,837	5.33	2.95	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	034+608 - 033+636	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	19.79	4,837	5.58	2.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	033+636 - 032+668	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.98	13.36	4,837	4.28	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	032+668 - 031+702	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,625.06	11.64	4,837	3.65	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	031+702 - 030+733	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.94	13.46	4,837	4.58	2.39	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	030+733 - 029+768	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.97	1.91	4,837	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	029+768 - 028+800	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,837	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	028+800 - 027+831	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	3.29	4,837	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	027+831 - 026+869	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,800.01	1.74	4,837	2.14	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	026+869 - 025+901	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.99	1.86	4,837	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	025+901 - 024+939	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	4,837	1.79	1.79	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	024+939 - 023+977	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,800.01	1.30	4,837	2.07	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	023+977 - 023+003	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.93	9.14	4,837	3.01	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	023+003 - 022+036	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.01	2.36	4,837	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	022+036 - 021+071	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.97	3.56	4,837	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	021+071 - 020+104	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.01	3.63	4,837	2.44	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	020+104 - 019+140	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.96	12.21	4,837	2.81	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	019+140 - 018+181	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.97	10.43	4,837	3.32	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	018+181 - 017+215	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,625.06	9.46	4,837	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	017+215 - 016+257	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.01	13.47	4,837	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	016+257 - 015+296	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.06	11.07	4,837	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	015+296 - 014+333	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.00	10.19	4,837	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	014+333 - 013+371	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.04	10.81	4,837	3.43	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	013+371 - 012+409	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.04	11.53	4,837	3.64	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	012+409 - 011+451	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.01	13.60	4,837	4.55	2.36	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	011+451 - 010+493	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.01	13.42	4,837	2.99	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	010+493 - 009+534	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.98	11.62	4,837	2.72	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	009+534 - 008+574	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.95	12.43	4,837	2.83	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	008+574 - 007+617	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.06	9.40	4,837	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	007+617 - 006+659	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.01	9.17	4,837	3.01	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	006+659 - 005+688	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	11.75	4,837	2.74	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	005+688 - 004+723	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.92	11.74	4,837	3.72	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	004+723 - 003+755	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.98	11.72	4,837	3.68	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	003+755 - 002+793	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.04	9.31	4,837	3.05	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 2	2559	2389	100	002+793 - 001+835	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.01	11.13	4,837	3.51	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	251+299 - 252+299	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	29.35	27,070	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	252+299 - 253+300	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,070	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	253+300 - 254+300	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,070	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	254+300 - 255+301	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,070	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	255+301 - 256+301	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	27,070	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	256+301 - 257+301	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	105.97	27,070	3.72	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	257+301 - 258+298	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	34.89	27,070	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	258+298 - 259+294	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	144.11	27,070	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	259+294 - 260+291	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	139.55	27,070	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	260+291 - 261+287	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	129.67	27,070	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	261+287 - 262+284	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	54.99	27,070	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	262+284 - 263+280	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	148.15	27,070	5.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	263+280 - 264+277	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	101.27	27,070	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	263+136 - 262+140	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	144.33	27,070	5.49	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	262+140 - 261+145	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	147.20	27,070	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	261+145 - 260+149	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	125.94	27,070	4.4	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	260+149 - 259+153	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	136.90	27,070	4.95	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	259+153 - 258+157	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	139.03	27,070	5.08	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	258+157 - 257+161	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	126.61	27,070	4.43	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	257+161 - 256+161	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	126.33	27,070	4.44	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	401	256+161 - 255+162	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	123.98	27,070	4.34	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	301+771 - 300+769	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	140.06	28,229	4.58	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	300+769 - 299+767	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	135.74	28,229	4.41	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	299+767 - 298+765	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	139.64	28,229	4.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	298+765 - 297+763	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	144.69	28,229	4.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	297+763 - 296+761	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	94.20	28,229	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2	403	296+761 - 295+759	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	135.24	28,229	4.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	000+000 - 001+002	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.72	82.78	18,235	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	001+002 - 002+004	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.96	17.88	18,235	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	002+004 - 003+000	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	003+000 - 003+991	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	18,235	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	003+991 - 004+985	0.99	L2	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.04	23.27	18,235	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	004+985 - 005+988	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	005+988 - 006+992	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	006+992 - 007+992	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	007+992 - 008+992	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	60.42	18,235	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	008+992 - 009+991	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,839.87	21.08	18,235	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	009+991 - 010+991	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	14.21	18,235	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	010+991 - 011+990	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	011+990 - 012+992	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	012+992 - 013+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.74	64.06	18,235	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	013+996 - 014+999	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	014+999 - 016+002	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.49	1.49	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	016+060 - 015+056	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.74	123.48	18,235	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	015+056 - 014+053	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,551.49	116.07	18,235	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	014+053 - 013+049	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.74	104.47	18,235	2.48	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	013+049 - 012+047	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.72	75.75	18,235	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	012+047 - 011+048	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,053,994.23	50.97	18,235	2.33	1.83	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	011+048 - 010+048	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,055,000.00	53.92	18,235	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	010+048 - 009+048	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	97.26	18,235	2.39	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	009+048 - 008+049	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,053,994.23	50.27	18,235	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	008+049 - 007+049	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	131.79	18,235	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	007+049 - 006+045	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.74	138.21	18,235	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	006+045 - 005+042	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,053,998.34	66.45	18,235	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	005+042 - 004+047	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,547.80	77.67	18,235	2.19	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	004+047 - 003+056	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	18,235	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	003+056 - 002+060	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,235	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	002+060 - 001+058	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.72	61.24	18,235	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	23	100	001+058 - 000+056	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.72	89.18	18,235	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	127.96	25,001	4.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	001+001 - 002+006	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	159.98	25,001	2.96	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	002+006 - 003+013	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	151.59	25,001	2.85	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	003+013 - 004+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	74.24	25,001	3.02	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	004+017 - 005+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	84.15	25,001	3.28	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	005+019 - 006+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	95.84	25,001	3.61	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	006+022 - 007+024	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.68	85.69	25,001	3.32	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	007+024 - 008+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.31	146.39	25,001	4.17	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	208	100	008+022 - 009+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,099.50	97.60	25,001	3.06	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	000+000 - 001+014	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,388,250.36	24.17	6,656	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	001+014 - 002+032	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,049,000.04	30.46	6,656	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	002+032 - 003+047	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,947.74	28.35	6,656	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	003+047 - 004+060	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,051.43	27.41	6,656	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	004+060 - 005+073	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,051.43	29.41	6,656	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	005+073 - 006+086	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,051.43	23.25	6,656	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	006+086 - 007+097	1.01	L1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,440.23	8.19	6,656	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	007+097 - 008+115	1.02	L1	งานฉาบผิว	11,220	1,795,200.02	6.42	6,656	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	008+115 - 009+129	1.01	L1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,600.11	7.70	6,656	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	009+129 - 010+143	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	6,656	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	010+143 - 011+160	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,048,999.80	43.42	6,656	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	011+160 - 012+178	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,049,000.04	36.92	6,656	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	012+178 - 013+194	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	6,656	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	013+194 - 014+207	1.01	L1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,600.02	6.04	6,656	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	014+207 - 015+223	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	6,656	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	015+223 - 016+242	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,049,000.26	36.00	6,656	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	016+242 - 017+256	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,500.28	42.26	6,656	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	017+256 - 018+273	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,048,999.80	33.34	6,656	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	018+273 - 019+292	1.02	L1	งานฉาบผิว	11,220	1,795,200.09	11.99	6,656	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	019+292 - 020+293	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,000.29	30.12	6,656	3.01	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	020+293 - 021+291	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,000.15	36.30	6,656	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	021+291 - 022+281	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,261,750.07	40.68	6,656	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	022+281 - 023+271	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,261,750.07	34.08	6,656	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	101	023+271 - 024+261	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,261,750.07	38.55	6,656	3.66	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	024+595 - 025+595	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.00	51.17	7,872	4.93	2.65	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	025+595 - 026+592	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	55.07	7,872	4.64	2.43	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	026+592 - 027+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	54.24	7,872	4.25	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	027+596 - 028+600	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	53.09	7,872	4.76	2.53	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	028+600 - 029+604	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.86	47.35	7,872	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	029+604 - 030+608	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	41.02	7,872	3.21	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	030+608 - 031+612	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	46.98	7,872	5.24	2.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	031+612 - 032+608	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	55.68	7,872	4.35	2.31	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	032+608 - 033+602	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,125.07	45.66	7,872	3.53	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	033+602 - 034+597	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,082.70	51.58	7,872	3.96	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	034+597 - 035+588	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,896,074.69	54.50	7,872	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	035+588 - 036+579	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,539.89	49.98	7,872	3.85	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	036+579 - 037+570	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,896,074.69	53.70	7,872	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	037+570 - 038+567	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	47.63	7,872	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	038+567 - 039+569	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.90	44.23	7,872	3.42	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	039+569 - 040+574	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,913.24	40.47	7,872	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	040+574 - 041+578	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	38.83	7,872	3.08	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	041+578 - 042+582	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.86	46.94	7,872	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	042+582 - 043+587	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,913.24	50.71	7,872	3.93	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	043+587 - 044+591	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	54.72	7,872	4.3	2.3	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	044+591 - 045+595	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	41.49	7,872	5.64	3.19	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	045+595 - 046+600	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,913.24	53.58	7,872	4.19	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	046+600 - 047+604	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	42.02	7,872	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	047+604 - 048+608	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	50.18	7,872	3.88	2.26	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	048+608 - 049+612	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	51.92	7,872	4.85	2.59	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	049+612 - 050+615	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,884.83	7.22	7,872	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	050+615 - 051+619	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.86	45.68	7,872	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	051+619 - 052+623	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	53.14	7,872	4.15	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	229	102	052+623 - 053+625	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.90	49.00	7,872	3.77	2.25	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2061	100	000+003 - 000+978	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,125	0	0.00	5,133	1.85	1.85	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	042+484 - 041+495	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	6.58	5,162	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	041+495 - 040+506	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	21.37	5,162	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	040+506 - 039+517	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	7.15	5,162	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	039+517 - 038+529	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	6.89	5,162	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	038+529 - 037+541	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	22.88	5,162	2.84	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	037+541 - 036+553	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	21.84	5,162	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	036+553 - 035+559	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	17.92	5,162	3.15	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	035+559 - 034+551	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	20.82	5,162	2.68	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	034+551 - 033+549	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	21.35	5,162	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	033+549 - 032+553	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	5.26	5,162	2.31	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	032+553 - 031+550	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	21.21	5,162	2.72	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	031+550 - 030+544	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	17.53	5,162	3.08	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	030+544 - 029+538	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	22.49	5,162	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	029+538 - 028+529	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	19.47	5,162	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	028+529 - 027+523	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	19.95	5,162	3.39	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	027+523 - 026+520	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.07	19.97	5,162	3.41	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	026+520 - 025+522	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.22	5,162	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	025+522 - 024+525	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,162	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	024+525 - 023+514	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,162	1.68	1.68	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	023+514 - 022+496	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	5,162	1.54	1.54	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	022+496 - 021+488	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	3.73	5,162	2.18	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	021+488 - 020+480	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	20.29	5,162	3.44	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	020+480 - 019+467	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.03	24.18	5,162	4.07	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	019+467 - 018+459	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	18.50	5,162	3.2	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	018+459 - 017+450	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	18.79	5,162	3.25	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	017+450 - 016+441	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	22.35	5,162	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	016+441 - 015+432	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	18.97	5,162	3.27	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	015+432 - 014+424	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.06	11.61	5,162	3.29	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	014+424 - 013+415	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	30.67	5,162	2.96	2.01	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	013+415 - 012+421	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	30.85	5,162	2.98	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	012+421 - 011+431	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	27.58	5,162	2.76	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	011+431 - 010+441	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	30.06	5,162	2.91	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	010+441 - 009+453	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	21.92	5,162	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	009+453 - 008+464	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	8.57	5,162	2.44	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	008+464 - 007+475	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	30.11	5,162	2.91	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	007+475 - 006+486	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,162	2.02	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	006+486 - 005+497	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	2.34	5,162	2.18	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	005+497 - 004+506	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	19.34	5,162	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	004+506 - 003+514	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	17.32	5,162	3.07	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	003+514 - 002+522	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	17.93	5,162	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	002+522 - 001+529	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	18.76	5,162	2.54	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2062	200	001+529 - 000+537	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	18.35	5,162	2.51	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	001+512 - 002+518	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.11	35.86	5,722	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	002+518 - 003+522	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.67	5,722	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	003+522 - 004+529	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	32.52	5,722	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	004+529 - 005+535	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	10.04	5,722	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	005+535 - 006+537	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	25.89	5,722	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	006+537 - 007+537	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,722	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	007+537 - 008+540	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,722	1.45	1.45	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	008+540 - 009+541	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	7.19	5,722	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	009+541 - 010+545	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	7.23	5,722	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	010+545 - 011+549	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	6.89	5,722	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	011+549 - 012+538	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	9.02	5,722	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	012+538 - 013+544	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	3.16	5,722	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	013+544 - 014+547	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,722	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	014+547 - 015+553	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	10.56	5,722	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	015+553 - 016+559	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.14	24.86	5,722	3	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	016+559 - 017+566	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	35.75	5,722	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	017+566 - 018+566	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	30.15	5,722	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	018+566 - 019+571	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.24	5,722	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	019+571 - 020+574	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	9.47	5,722	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	020+574 - 021+572	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	5.46	5,722	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	021+572 - 022+575	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	8.37	5,722	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	022+575 - 023+580	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.28	5,722	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	023+580 - 024+583	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,722	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	024+583 - 025+583	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.64	5,722	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	025+583 - 026+582	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	5.03	5,722	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	026+582 - 027+575	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	3.26	5,722	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	027+575 - 028+564	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,722	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	028+564 - 029+555	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,722	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	029+555 - 030+554	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	3.00	5,722	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	030+554 - 031+555	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,722	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	031+555 - 032+542	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	10.01	5,722	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2065	100	032+542 - 033+525	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	8.58	5,722	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	004+155 - 005+160	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	6.23	1,784	2.69	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	005+160 - 006+164	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	1.02	1,784	2.16	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	006+164 - 007+166	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.81	12.02	1,784	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	007+166 - 008+170	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,784	1.86	1.86	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	008+170 - 009+174	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,784	1.91	1.91	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	009+174 - 010+174	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	1,784	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	010+174 - 011+159	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,229.64	13.48	1,784	3.3	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	011+159 - 012+152	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,764.22	14.09	1,784	3.45	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2131	200	012+863 - 011+859	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.73	13.24	1,784	2.53	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	000+037 - 001+038	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	15.55	4,077	3.49	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	001+038 - 002+033	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,185.98	17.70	4,077	2.6	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	002+033 - 003+025	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,374.96	17.86	4,077	2.63	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	003+025 - 004+018	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,686.51	21.18	4,077	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	004+018 - 005+013	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,348.75	17.83	4,077	3.5	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	005+013 - 006+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,749.97	16.93	4,077	3.34	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	006+009 - 007+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,594,150.48	19.18	4,077	3.77	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	007+006 - 008+003	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,594,150.48	16.87	4,077	3.33	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	008+003 - 009+009	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.65	19.16	4,077	3.76	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	009+009 - 010+018	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,630,087.04	17.59	4,077	3.47	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	010+018 - 011+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	16.97	4,077	2.55	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	011+026 - 012+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.93	21.30	4,077	2.97	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	012+028 - 013+025	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,813.42	21.12	4,077	2.93	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	013+025 - 014+020	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,185.98	19.90	4,077	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	014+020 - 015+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,500.07	21.23	4,077	2.95	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	015+018 - 016+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,500.00	16.44	4,077	2.5	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	016+018 - 017+011	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,686.51	17.07	4,077	2.56	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	017+011 - 018+003	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,374.96	19.74	4,077	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	018+003 - 018+996	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	16.84	4,077	2.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	018+996 - 019+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	15.34	4,077	3.43	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	019+991 - 020+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	15.49	4,077	3.48	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	020+985 - 021+978	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	13.43	4,077	3.08	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	021+978 - 022+972	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	14.56	4,077	3.3	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	022+972 - 023+965	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	16.78	4,077	3.77	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	023+965 - 024+954	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	18.19	4,077	2.89	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	024+954 - 025+943	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	15.57	4,077	3.49	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	025+943 - 026+932	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	13.72	4,077	3.13	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	026+932 - 027+923	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	13.50	4,077	3.09	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	027+923 - 028+915	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	16.48	4,077	2.71	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	028+915 - 029+910	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	18.78	4,077	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	029+910 - 030+910	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	13.11	4,077	3.02	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	030+910 - 031+913	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	17.30	4,077	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	031+913 - 032+917	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	18.61	4,077	2.95	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	032+917 - 033+917	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	16.93	4,077	2.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	033+917 - 034+919	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	17.69	4,077	2.84	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	034+919 - 035+921	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.63	4,077	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2199	100	035+921 - 036+923	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.41	4,077	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	000+544 - 001+551	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	6.26	2,212	3.06	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	001+551 - 002+562	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	1.36	2,212	2.21	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	002+562 - 003+568	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	2.05	2,212	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	003+568 - 004+551	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	6.44	2,212	3.14	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	004+551 - 005+536	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	6.20	2,212	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	005+536 - 006+520	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	6.43	2,212	3.13	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	006+520 - 007+504	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	8.55	2,212	2.91	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	007+504 - 008+489	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	6.19	2,212	3.03	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	008+489 - 009+474	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	8.98	2,212	4.28	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	009+474 - 010+460	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	6.91	2,212	2.53	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	010+460 - 011+465	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	6.39	2,212	3.12	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	101	011+465 - 012+475	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	8.52	2,212	4.04	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	015+053 - 016+064	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	3.90	1,136	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	016+064 - 017+075	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	3.15	1,136	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	017+075 - 018+086	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	3.74	1,136	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	018+086 - 019+098	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	4.30	1,136	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	019+098 - 020+109	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	4.02	1,136	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	020+109 - 021+113	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,136	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	021+113 - 022+115	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	0.42	1,136	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	022+115 - 023+115	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	0.45	1,136	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	023+115 - 024+116	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	3.13	1,136	3.09	2.18	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	024+116 - 025+113	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	4.16	1,136	3.96	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	025+113 - 026+111	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	3.78	1,136	3.6	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	026+111 - 027+117	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	3.91	1,136	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	027+117 - 028+126	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	4.17	1,136	3.98	2.27	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	028+126 - 029+138	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	3.45	1,136	3.33	2.21	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	029+138 - 030+142	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	4.23	1,136	4.07	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	030+142 - 031+129	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,136	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	031+129 - 032+109	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	0.74	1,136	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	032+109 - 033+089	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,136	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	033+089 - 034+077	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,136	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	034+077 - 035+068	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,136	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	035+068 - 036+079	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,136	2	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	036+079 - 037+074	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.72	1,136	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	037+074 - 038+060	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	3.79	1,136	3.61	2.23	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	038+060 - 039+053	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	3.04	1,136	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	039+053 - 040+044	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	0.71	1,136	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	040+044 - 041+040	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.13	1,136	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2233	102	041+040 - 042+034	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	3.89	1,136	3.73	2.24	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	027+175 - 026+199	0.98	R1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.02	12.54	13,290	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	026+199 - 025+205	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.02	13.61	13,290	2.1	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	025+205 - 024+200	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	26.98	13,290	2.3	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	024+200 - 023+195	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,150.38	32.13	13,290	2.4	2.25	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	023+195 - 022+193	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.96	31.48	13,290	2.39	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	022+193 - 021+194	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.77	22.96	13,290	2.23	2.13	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	021+194 - 020+196	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.04	24.78	13,290	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	020+196 - 019+193	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,849.40	23.70	13,290	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	019+193 - 018+190	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,849.40	36.81	13,290	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	018+190 - 017+186	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.57	65.95	13,290	3.38	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	017+186 - 016+182	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.57	80.10	13,290	3.96	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	016+182 - 015+179	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,576.39	122.87	13,290	3	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	015+179 - 014+178	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,552.28	64.15	13,290	3.3	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	014+178 - 013+175	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,553.95	83.66	13,290	4.13	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	013+175 - 012+173	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	111.75	13,290	2.81	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	012+173 - 011+173	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	69.35	13,290	3.5	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	011+173 - 010+170	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,553.95	63.10	13,290	3.27	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	010+170 - 009+168	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	107.43	13,290	2.75	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	009+168 - 008+165	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,576.39	89.73	13,290	2.51	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	008+165 - 007+161	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.81	113.13	13,290	2.84	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	007+161 - 006+161	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	97.64	13,290	2.61	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	006+161 - 005+156	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,422.91	99.67	13,290	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	005+156 - 004+153	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,553.95	57.20	13,290	3.06	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	004+153 - 003+151	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	95.21	13,290	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	003+151 - 002+149	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.77	56.54	13,290	3.03	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	002+149 - 001+150	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,574.68	117.91	13,290	2.9	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2246	100	001+150 - 000+151	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,550.10	58.50	13,290	3.09	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	000+016 - 000+018	0.00	L1	งานฉาบผิว	12.5	2,000.00	2.67	4,413	2.09	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	000+018 - 001+025	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,630,087.93	19.71	4,413	3.21	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	001+025 - 002+032	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,111.43	2.33	4,413	2.06	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	002+032 - 003+029	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,813.42	21.00	4,413	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	003+029 - 004+035	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.11	25.13	4,413	2.88	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	004+035 - 005+042	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	4,413	1.8	1.8	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	005+042 - 006+046	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,413	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	006+046 - 007+038	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,413	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	007+038 - 008+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,888.34	3.99	4,413	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	008+033 - 009+037	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,999.94	4.45	4,413	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	009+037 - 010+044	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,111.43	4.57	4,413	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	010+044 - 011+056	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,009,999.96	3.10	4,413	2.13	2.06	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	011+056 - 012+046	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.01	3.35	4,413	2.15	2.08	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	012+046 - 013+037	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,111.01	5.03	4,413	2.28	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	013+037 - 014+034	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,413	1.93	1.93	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	014+034 - 015+026	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.99	4.02	4,413	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2297	100	015+026 - 016+011	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,413	1.92	1.92	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	000+000 - 001+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	5.28	3,515	2.45	2.28	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	001+000 - 001+997	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.77	1.77	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	001+997 - 002+994	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	002+994 - 003+990	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.89	1.89	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	003+990 - 004+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	2.07	3,515	2.1	2.04	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	004+986 - 005+981	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	3.41	3,515	2.24	2.14	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	005+981 - 006+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	15.37	3,515	2.51	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	006+979 - 007+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	3.82	3,500	2.28	2.17	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	007+975 - 008+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	3.71	3,515	2.27	2.16	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	008+970 - 009+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	1.90	3,515	2.08	2.03	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	009+968 - 010+967	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.03	16.36	3,515	3.4	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	010+967 - 011+964	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.95	17.09	3,515	2.66	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	011+964 - 012+963	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	3.00	3,515	2.2	2.11	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	012+963 - 013+965	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	4.99	3,515	2.41	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	013+965 - 014+968	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	16.94	3,515	2.65	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	014+968 - 015+968	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	15.54	3,515	2.52	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	015+968 - 016+974	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.09	17.88	3,515	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	016+974 - 017+980	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.09	17.84	3,515	2.73	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	017+980 - 018+985	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	5.07	3,515	2.43	2.27	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	018+985 - 019+996	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.02	2.62	3,515	2.17	2.09	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	019+996 - 021+002	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.11	14.17	3,515	3.03	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	021+002 - 022+008	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.11	12.14	3,515	6.5	3.83	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	022+008 - 023+011	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	18.26	3,515	5.29	2.92	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	023+011 - 024+008	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.94	15.65	3,515	5.86	3.35	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	024+008 - 025+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.01	20.13	3,515	2.96	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	025+003 - 025+997	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.04	16.32	3,515	3.4	2.21	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	025+997 - 026+991	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.03	16.13	3,515	2.58	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	026+991 - 027+986	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.01	15.37	3,515	3.22	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	027+986 - 028+981	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.01	17.99	3,515	3.68	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	028+981 - 029+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	18.69	3,515	2.82	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	029+979 - 030+978	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	2	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	030+978 - 031+976	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.94	1.94	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	031+976 - 032+974	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.92	1.92	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	032+974 - 033+968	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,515	1.85	1.85	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2301	100	033+968 - 034+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,515	1.96	1.96	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2430	100	003+795 - 004+350	0.56	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,080	1,385,853.13	77.02	13,082	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	021+500 - 020+497	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.34	5,947	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	020+497 - 019+497	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	9.93	5,947	2.47	2.3	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	019+497 - 018+502	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.96	28.40	5,947	2.69	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	018+502 - 017+501	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,785.08	25.94	5,947	2.57	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	017+501 - 016+498	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,961.86	7.48	5,947	2.34	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	016+498 - 015+495	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,961.86	8.28	5,947	2.38	2.24	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	015+495 - 014+492	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,892.72	25.05	5,947	2.53	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	014+492 - 013+489	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,892.72	27.57	5,947	2.66	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	013+489 - 012+486	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,892.72	26.66	5,947	2.61	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	012+486 - 011+484	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,637.09	31.30	5,947	3.89	2.26	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	011+484 - 010+481	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,362.92	25.90	5,947	3.3	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	201	010+481 - 009+478	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,892.72	29.96	5,947	2.79	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	043+700 - 042+712	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	6.08	5,464	2.37	2.23	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	042+712 - 041+725	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.92	17.09	5,464	3.04	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	041+725 - 040+737	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	17.98	5,464	3.15	2.19	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	040+737 - 039+750	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.93	38.29	5,464	2.85	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	039+750 - 038+762	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.88	38.43	5,464	2.86	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	038+762 - 037+775	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	7.91	5,464	2.26	2.15	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	037+775 - 036+787	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.95	4.93	5,464	2.12	2.05	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	036+787 - 035+800	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	9.91	5,464	2.36	2.22	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	035+800 - 034+813	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	12.45	5,464	2.5	2.32	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	034+813 - 033+826	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	3.76	5,464	2.06	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	033+826 - 032+839	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.93	34.88	5,464	2.69	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	032+839 - 031+852	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	5.52	5,464	2.15	2.07	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	031+852 - 030+866	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,464	2.02	2.02	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	030+866 - 029+879	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,464	2.01	2.01	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	029+879 - 028+892	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	6.39	5,464	2.19	2.1	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	028+892 - 027+904	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,464	1.84	1.84	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	027+904 - 026+910	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	9.08	5,464	2.32	2.2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	026+910 - 025+917	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.83	35.28	5,464	2.72	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	025+917 - 024+922	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	37.37	5,464	2.8	2	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	024+922 - 023+927	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.02	29.32	5,464	3.11	2.18	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	023+927 - 022+933	0.99	R1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	12.18	5,464	2.49	2.31	
ขอนแก่น	ขอนแก่นที่ 3	2559	2440	202	022+933 - 021+939	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	30.30	5,464	2.51	2	